




ACC AC 6/7/G 10000/148/1897 WEEKLY REP
NOV. 1945

97 WEEKLY REPORTS - GEN OVA COMPARTMENT
NOV. 1945

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION GENOVA
Line: Giovi Branch Line.

Weekly Report

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %	Estimated date of compl.	Total
I.	Masonry bridge over river Scrivia of 5 arches heavily damaged of 10 m. Km. 22+150 (Ronco station).	All arches have fallen in and are for about half their length.	No temporary repairs. The tracks lay on the undamaged part of the bridge. a) Perm. repairs. Removal of debris and demolition of the damaged parts. b) Reconstruction of the damaged arches.	Cooperativa MATTEOTTI FAVARETO Edoardo	1/7 20/8	100 46	10/10 30/6 46	2.0 8.0
INSTALLATIONS WHICH HAVE ALREADY BEEN REPAIRED (Temp.)								
I.	Masonry bridge with 6 arches of 11, 15 m. over river Polvere between S. Quirico and Sampierdarena Km. 0+236.	Perforation of the 5th vault. Damages at the 6th.	Perforation has been repaired.	RAJETTO ROMILDO Genova	6/6	100	44	10
2.	Masonry bridge with 3 arches of 7, 10 m. 7, 20 15, 10 over river Torbella Km. 0+110.	The 2nd vault has been damaged. A section of wall has been demolished	The retaining wall has been repaired.	as above	10/11 43	Temp. 100	1/44	20

Weekly Report as at 17/II/45

Descript- Temporary s.	Agency	Initial date	Pro- gress	Est'd date of compl.	Temler	Remarks
very The tracks are unda- rt of the						
repairs of debris lition amaged	Cooperativa MATTEOTTI	1/7	100	10/10	2.000.000=	Completed.
struction amaged	FAVARATO Edoardo	20/3	46	30/6 46	8.000.000=	
tion has paired.	RAJETTO ROMILDO Genova	6/6	100	44	100.000=	Repairs of the 6th vault are not necessary for the time being. The wholes of the mines laid by Germans must be repaired. For this repair stone of the "Carso" is needed. We are trying to get this material from the "Carso" Region.
aining s been d.	as above	10/II 43	Temp. 100	I/44	200.000=	Repair of the 2nd vault is not necessary for the time being. The completion works require granite of "Baveno"; The parapet of cast iron can be rebuilt later.

1776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(12)

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA

Linea : Succursale dei Giovi.-

Rapporto sett

1 Ponte in muratura sulle Scrivia di 5 luci di 10 metri al Km. 22+150 (stazione di Ronco).-

Tutte le arcate sono crollate e fortemente lesionate per metà circa della loro lunghezza.-

Nessuna opera provvisoria. I binari poggiano sulla parte sana del ponte.-

a) Sistemazione definitiva. E' in corso lo sgombero delle macerie e la demolizione della parti lesionate.-

Cooperat. 1/7 100 10/10 2.00

MATTEOTTI

b) Ricostruzione delle arcate danneggiate.-

FAVARETO
Edoardo

20/8 46 30/6 46 8.0

OPERE D'ARRE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE

1 Ponte obliquo in muratura a 6 luci di luce retta m. 11,15 sul Torrente Polceve tra S. Quirico e Sampierdarena Km. 0+236.-

Perforazione del 5° volto. Lesioni nel 6° con distacco di circa 10 cm. dell'arcata m. 11,15 sul Torrente Polceve tra S. Quirico e Sampierdarena Km. 0+236.-

Risarcita la perforazione del 5° volto. Risarcito il distacco dell'armilla.

BAJETTO 6/6 44 100 44

Romildo Genova

Riparaz. del volto.

SPECIALE LAVORI GENOVA

Rapporto settimanale al 17/11/1945

Giovi.-

Descrizione	Ditta	Data inizio	Data fine	Data rapporto	Importo	Assoluti
provvisoria	appal. talrico	10/12/45	20/12/45	10/12/45	2.000.000	materiali non disponibili

Nessuna opera provvisoria. I binari poggiano sulla parte sana del ponte.-

a) Sistemazione definitiva. E' in corso lo sgombero delle macerie e la demolizione della parti lesionate.- Cooperat. 1/7 100 10/10 2.000.000 Ultimato.-

b) Ricostruzione delle arcate danneggiate.- PAVARETO 20/8 46 30/6 8.000.000
Edoardo 46

D'ATTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE

del Risarcita la BAJETTO 6/6 Prov. Lugl. 100.000
di nel perforazione del Romildo 44 100 44
di 5° volto. Risar- Genova
all'ar cito il distac-
co dell'armilla.

Riparaz.
del volto.

Le risarciture delle lesioni del 6° volto non sono per ora necessarie. Restano da otturare i fori mina predisposti dai tedeschi, per i quali occorrono bolognini di pietra del Carso. Si sta esaminando la possibilità d'acquisto di tale pietra all'origine.-
Sezione Speciale Lavori.

ta m.11,15 sul circa 10 cm.dell'ar cito il distac-
 Torrente Polceve milla.- co dell'armilla.
 ra tra S.Quirico
 e Sampierdarena
 Km.0+236.-

del volto.

2	Ponte obliquo in muratura a tre arcate di luce retta m.7,10- 7,20-15,10 sul Torrente Torbella al Km.0+110.-	Lesioni del 2° volto.Abbattuto un tratto di mu- ro in proseguimen- to del ponte .	Ripristinato il muro di sostegno.	Idem	10/11	Prov.Genn.	200.
					43	100	44

1781
dito il distac-
co dell'armilla.

napoleone
del volto.

ipristinato il
uro di sostegno.

Idem

10/11 Prov.Genn. 200.000
43 100 44

sono per ora necessarie.
Restano da otturare i fo-
ri mina predisposti dai
tedeschi, per i quali oc-
corrono bolognini di pie-
tra del Carso. Si sta esa-
minando la possibilità
d'acquisto di tale pie-
tra all'origine.-
Sezione Speciale Lavori.

Le risarciture del 2°
volto non sono per ora
necessarie. Da rifare
il coronamento in gra-
nito di Baveno e il pa-
rapetto in ghisa. Detto
lavoro può rinviarsi
ad epoca più opportuna.-
Sezione Speciale Lavori.

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION GENOVA
Line: OVADA-ALESSANDRIA

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Pro-est. gross	Est. date of completion
I.	Iron bridge over river Bormida between Castellazzo and Alessandria Km. 4+543,40.	The bridge in metallic beams and the piles have completely fallen in. (spans 35-38-48-38-19)	Removal and repair of the metallic beams on wooden frames.	ANSALDO Genova a) iron works	10/9	50	8/12
				IACAZIO Genova b) wooden works	28/8	55	-
				Permanent reconstruction of the piles and shoulders IACAZIO Genova	21/9	20	15/1

GENOVA

Weekly Report as at 17/11/45

Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Pro- gross	Est'd date of compl.	Tender	Remarks
Removal and re- placement of the me- tallic beams on wooden frames.	ANSAEDO Genova a) iron works	10/9	50	8/12	3.000.000	The flood of the river Bormida has overthrown the girder in correspon- dence of the 1st span of the bridge at the Aless- sandria side. Therefore whilst the works for the other spans are proceed- ing as foreseen, for the 1st span at the Alessand- ria side a temporary repair must be done using a Roth-Waagner girder; the materials for it have already been required to the Allied Authorities. The works at the other spans are going on regularly.
Permanent recons- truction of the piles and shoulder	IACAZIO Genova b) wooden works IACAZIO Genova	28/8	55	-	3.500.000	
		21/9	20	15/12	7.000.000	Owing to the flood of the Bormida two rammers wor- king in the river-bed and other rigging have been damaged lost. We are trying to substitute them in order to be able to carry on works as be- fore. The construction of the shoulder at the Ovada side is in progress, we are also arranging the construction of the intermediate piles.

1784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

120

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA

RAPPORTO SETTIMANALE AL 17

LINEA: OVADA-ALESSANDRIA

Opera intesa	Definizione	Definizione	Ditta	Data	%	Data	Im
da fare	permanente	permanente	appal-	inizio	esec.	ripart.	pre-
lavori di	col-	dell'opera	trice	lavori	to	to	pre-
	di fatto	progetti					
1 Ponte in ferro sul fiume Bor-mida tra Ca-stellazzo ed Alessandria km. 4+543,40	Crollo completo del ponte a tra-vata metallica e delle pile luci 35=38=48=38=19 metri	Rimozione e riat-tamento delle travate metalli-che su stilate in legno.	Ansaldo Genova a-Opere in ferro	10/9 45	50	8/12 45	3.0

Idem

Idem

Jacazio
Genovab-Opere 28/8 56
murarie 45
e in legno

- 3.0

RAPPORTO SETTIMANALE AL 17 nov.1945

Descrizione	Ditta	Data inizio lavori	Data fine lavori	Data ripresa lavori	Importo	Materiali
rimozione e riattacco delle travate metalliche su stilate in legno.	Ansaldo Genova a-Opere in ferro	10/9 45	50	8/12 45	3.000.000	non disponibili
Jacazio Genova b-Opere murarie e in legno		28/8 45	56	-	3.500.000	

La piena del Bormida ha determinato il rovesciamento della travata parabolica in corrispondenza della l.luce del ponte lato Alessandria trasportandola per oltre 20 metri a valle del manufatto.-Di conseguenza,fermo restando per le altre luci del ponte il programma di lavoro già stabilito,per la l.luce lato Alessandria è stato proposto un ripristino provvisorio con l'impiego di una travata Roth-Waagner i cui materiali sono stati già richiesti alle competenti Autorità Alleate.Il lavoro in corrispondenza delle altre luci prosegue regolarmente.-

La piena del Bormida ha causato la perdita di due battipali operanti nell'alveo del fiume e di altre attrezzature.Si sta provvedendo alla sostituzione delle attrezzature perdute per

			Genova				
			b-Opere	28/8	56	-	3.500
			murarie	45			
			e in legno				
Idem	Idem	Ricostruzione definitiva pile e spalle	Jacazio Genova	21/9 45	22	15/12 45	7.000

Genova
b-Opere
murarie
e in legno

28/8 56
45

-

3.500.000

La piena del fiume ha causato la perdita di due battipali operanti nell'alveo del fiume e di altre attrezzature. Si sta provvedendo alla sostituzione delle attrezzature perdute per poter ridare ai lavori il ritmo normale.

Ricostruzione Jacazio
definitiva pile Genova
e spalle

21/9 22
45

15/12 45

7.000.000

Continua la costruzione della spalla lato Ovada e si sta predisponendo per l'esecuzione delle pile intermedie.-

Sezione Speciale Lavori.

Weekly Report

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %	Estimated date of compl.	Total
I.	Viaduct over river Scrivia of 14 arches of 19 m. span each. Km. 21+930.	The tenth arch has fallen in for more than half its length in the area of the up track. The remaining part has been heavily damaged. The Ninth arch is also damaged.	Temp. repaired by means of big I girders. Perm. repairs has been commenced.	Ing. FARE	16/8	100 75	 31/12	 I.

Weekly Report as at 17/II/45

1792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

⑦

Rapporto se

N.º ordine	Opera interdetta fra le stazioni di Km.	Descrizione sommaria del difetto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino arretrato o presunto	Importo
1	Ponte viadotto sullo Scrivia a 14 arcate di m.19 di luce ciascuna al Km.21+930.-	La 10ª arcata è crollata per più della metà della lunghezza della canna in corrispondenza del binario dei treni pari. La rimanente parte è gravemente lesionata. La 9ª arcata è pure lesionata.	Ripristino provvisorio attuato per mezzo di puntelloni a l.-	Ing. FARE'	16/8	75	31/12	1.

LE LAVORI GENOVA
ATA .-

Rapporto settimanale al 17/11/1945

Descrizione sommaria dell'opera prevvisorio	Ditta appal- tatrice	Data inizia- zione	% avve- nuto	Data ripristino provvisorio	Importo presunto	Annotazioni e materiali necessa- ri non disponibili
Ripristino prov- visorio attuato per mezzo di pu- trelloni a I.-			100			
Iniziato il ri- pristino definiti- tivo.-	Ing. FARE'	16/8	75	31/12	1.500.000	Passato l'esercizio sul 1° anello ricostruito In corso di esecuzione la rimanente parte del valto.-

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION GENOVA

Weekly Report as a

Line: TURIN-GENOVA

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Pro gross %	Est'd date of compl.	Cost
1.	Masonry bridge over river Scrivia via of 5 arches 3 spots. of 12,15 m. Km. I36,34.	The first arch has been damaged in 3 spots. The fourth arch has fallen in for about half its length. The fifth arch has completely fallen in.	The first and the fourth arches have been temporarily repaired by means of girders. Permanent settlement: a) The 1st arch is permanently settled. b) Removal of debris c) Demolition of the damaged parts of the fourth arch. d) Permanent reconstruction of the fourth arch. e) Settlement of the fifth arch.	FAVARETO Cooperativa FAVARETO	5/3 20/7 1/8	100 100 55	10/9 30/10 30/11	2.00 1.00 30
2.	Bridge with 3 arches of 15 m. Km. I30+627.	The 1st and the 2nd arch have completely fallen in; the intermediate pile has partly fallen in.	Temp. repairs by means of a military metallic bridge.	Ing. FARRE	20/9	48	10/12	2.
3.	Assereto tunnel, line Sampierdarena-Genova Km. I63+500	The vault has sunk; damages at the tunnel in its length.	INS-ALLATIONS WHICH HAVE ALREADY BEEN REPAIRED Centering of the S.A. tunnel has been done with moulded tracks on masonry abatments	FAVARETO	11/10	100	Dec. 44	220

SECTION GENOVA

Weekly Report as at 17/11/45

Project Name	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %	Estimated date of compl.	Tender	Remarks
has in the first and the fourth arches have been temporarily repaired by means of girders. Permanent settlement:							
has been	a) the 1st arch is permanently settled.	FAVARETO	6/3	100	10/9	2.000.000=	Completed
has been	b) Removal of debris	Cooperativa	20/7	100	30/10	1.000.000=	Completed.
has been	c) Demolition of the damaged parts of the fourth arch.	FAVARETO	1/8	55	30/11	300.000=	Demolition of the part of pile on the Ronco side
has been	d) Permanent reconstruction of the fourth arch.	as above	-	-	-	3.000.000=	This arch will be rebuilt after the reconstruction of the pile.
has been	e) Settlement of the fifth arch.						Is completely interrupted and for the time being will not be built
has been	Temp. repairs completely by means of a military metallic bridge.						
has been	Perm. repairs have been commenced	Ing. FARET	20/9	48	10/12	2.000.000=	Owing to bad weather works proceeding slowly
has been	INSTALLATIONS WHICH HAVE ALREADY BEEN TEMP. REPAIRED.						
has been	Centering of the S.A.	11/10	40	100	44	220.000	A section of tunnel has to be completely rebuilt
has been	its done with moulded tracks on masonry abatments	GENOVA		Temp. 3,00			For the time being the work is not necessary as the access line to the port is completely interrupted.

1798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA

Rapporto se

Linea : Torino - Genova.-

Opere interef- fate fra le Stazioni di Km.	Descrizione sommario del difetto	Descrizione sommario dell'opera prevista	Dalla appalti Cassa	Data inizio Lavori	% completamento	Data rapporto presente	Linea pro
1 Ponte obliquo in muratura sul lo Scrivia di 5 arcate di m. 12,15 Km.136+346	Prima arcata sfon- data in tre punti 4^ arcata crolla- ta per circa metà della lunghezza. 5^ arcata comple- tamente crollata.	La 1^ e 4^ arco ta sono state ri- pristinate prov- visoriamente me- diante putrelloni. La 5^ è stata colmata.- Sistemazione de- finitiva.					
		a)La 1^ arcata è ripristinata de- finitivamente.-	FAVARETO	6/3	100	10/9	2.
		b)Sgombero della macerie.-	Cooperat. MATTEOTTI	20/7	100	30/10	1.
		c)Demolizione parti lesionate della 4^ arcata.-	FAVARETO	1/8	55	30/11	
		d)Ricostruzione defi- nitiva 4^ arcata.		-	-	-	3.
		e)Sistemazione 5^ arcata.-					
2 Ponte a tre ar- cate di m.15 di luce ciascuna al Km.130+627.-	1^ e 2^ arcata crollate comple- tamente e crollo parziale della pila intermedia.-	Ripristino prov- visorio attuato per mezzo di un ponte metallico militare .-					
		Ripristino defi- nitivo iniziato.	Ing.FARE'	20/9	18	10/12	2.

IALE LAVORI GENOVA

Rapporto settimanale al 17/11/1945

va.-

Definizione della prova	Dalla appalto Data lavori	% avanzamento lavori	Data ripuliti presente	Importo	Materiali necessari e non disponibili	
sforzi La 1^ e 4^ arcata punti ta sono state ri colle- pristinate prov- metà visoriamente me- rezza. diante putrelloni. emple- La 5^ è stata lata. colmata.- Sistemazione de- finitiva.						
a)La 1^ arcata è ripulita de- finitivamente.-	FAVARETO	6/3	100	10/9	2.000.000	Ultimato.-
b)Sgombero della macerie.-	Cooperat. MATTEOTTI	20/7	100	30/10	1.000.000	Ultimato.-
c)Demolizione parti lesionate della 4^ arcata.-	FAVARETO	1/8	55	30/11	300.000	Demolizione parte della pila lato Ronco disse- state.-
d)Ricostruzione defi nitiva 4^ arcata.		-	-	-	3.000.000	Si inizierà dopo ultima to la ricostruzione del la pila.-
e)Sistemazione 5^ arcata.-						E' completamente inter rata;per ora non si fa.-
Ripristino prov- visorio attuato per mezzo di un ponte metallico militare .-						
Ripristino defi- nitivo iniziato.	Ing.FARE'	20/9	18	10/12	2.000.000	Causa il cattivo tempo i lavori hanno procedu to lentamente.-

2 Ponte a tre ar- 1^ e 2^ arcata Ripristino prov-
cate di m.15 di crollate comple- visorio attuato.
luce ciascuna tamento e crollo per mezzo di un
al Km.130+627.- parziale della ponte metallico
pila intermedia.- militare .-

Ripristino defi- Ing.FARE' 20/9 18 10/12 2
nitivo iniziato.

===== OPERE D' ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIV =====

1 Galleria Asse- Lesioni longitu- Eseguita la cen- S.A.
reto sottopassan dinali ramificate tinatura dellaFINCOSIT
te alla linea con abbassamento galleria con ro- Genova
Sampierdarena-Ge della calotta.- tale sagomate su
nova Km.163+500 piedritti in mu-
ratura.-

11/10 Prov.Dic.
940 100 44
Defin.
0,00

Ripristino provvisorio attuato per mezzo di un ponte metallico militare .-

Ripristino definitivo iniziato.	Ing.FARE'	20/9 18	10/12	2.000.000	Causa il cattivo tempo i lavori hanno proceduto lentamente.-
---------------------------------	-----------	---------	-------	-----------	--

OPERE D' ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE

itu- Eseguita la cen- S.A.
cate tinatura dellaFINCOSIT
nto galleria con ro- Genova
.- tale sagomate su
piedritti in mu-
ratura.-

11/10 Prov.Dic.
940 100 44
Defin.
0,00

220.000 Il tratto di galleria
é da rifare completa-
mente nuovo. Per ora
non occorre dato che
la linea di accesso
al Porto é completa-
mente interrotta.-
Sezione Speciale Lavori

Work and Special Work Section, Genoa
Line Alessandria-Piacenza

Weekly Report as at 7

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temp. repairs	Agency	Initial date	Progress	Est'd date of Compl.
1	Masonry Bridge on 8 of the 13 arches completely fallen in, part of the others heavily damaged S. Giuliano and Tortona, km 20,460		Temp. repairs by metallic girders on half of the bridge Perm. repairs	done by Allied Authorities. Ing.-ra-8/10 verso 45 Genoa	-	-	5/10/45 12% 29/2/46
2	Masonry bridge of the bridge has 4 arches (span of 10 m each) on the Cur ne betw. Pontecurone & Voghera km 31,538		temp. bridge with 1 span and double 2 lately destroyed beams Perm. repairs: Reconstruction firstly by temp. deviation.	Cooperativa Matteotti	-	-	- 25/7/45 32% 22/11/45
	Masonry bridge arches of 12m each on the staff- form, betw. Voghera & Casteggio, km 39,595		Temp. repairs by double 4 beams on half of the bridge Perm. repairs:	The bridge has been almost completely destroyed Cooperativa Matteotti	-	-	- " 4/8/45 38% 30/11/45
4.	Masonry bridge with 3 arches of 21m each over the Tidone between Sarmato and Rottofreno at the km 82		The bridge has been almost completely destroyed Temp. bridge of 4 spans with metallic girders. Perm. repairs: Reconstruction firstly by a temp. deviation	done by Allied Authorities. Ratelli 18/10 & Col- 45 telletti	-	-	- 3% 24/2/46

Genoa

Weekly Report as at 17th November 1945

Summary description of temp. repairs.	Agency	Initial date	Progress	Est'd date of Compl.	Value	Remarks
Temp. repairs by metallic girders on half of the bridge	done by Allied Authorities.	-	-	5/10/45	-	Only one track has been repaired.
Perm. repairs	Ing. - ra-8/10 verso 45 Genoa	8/10	12%	29/2/46	2500000	Demolition of Piles No. 6 & No. 10 and of the two arches is in progress.
Temp. bridge with 1 span and double 2 beams	Cooperativa Matteotti	-	-	-	-	Frameworks of the temp. deviation finished. The part of the bridge which had been removed by the flood on 29th Oct. has been rebuilt.
Perm. repairs: Reconstruction firstly by temp. deviation.	25/7/45	-	32%	22/11/45	10700000	Works for the equipment of the temp. deviation in progress.
The bridge has been almost completely destroyed	Cooperativa Matteotti	-	-	-	-	
Perm. repairs:	"	4/8/45	38%	30/11/45	12000 000	Centering of the 1st vault at the Voghiera side is in progress.
Temp. bridge of 4 spans with metallic girders.	done by Allied Authorities.	-	-	-	-	
Perm. repairs: Reconstruction firstly by a temp. deviation	Rutelli & Collette	18/10 45	3%	24/2/46	19'300000	Demolition of the temp. bridge and excavations in progress in order to examine the condition of the shoulder and of the central support, of the former bridge.

4. Masonry bridge with 3 arches of 21m each over the Tidone between Sarmato and Rottofreno at the km 82	The bridge has been almost completely destroyed	Temp. bridge of 4 spans with metallic girders.	done by Allied Authorities.	-	-	-
		Perm. repairs: Reconstruction firstly by a temp. deviation	Rutelli 18/10 38 & Col- 45 tello	24/2/46		
5 Bridge over river A crebbia between S. Nicolo and Piacenza: km 90+300	A great part of the bridge (with 23 spans of 17m) has fallen in.	Temp. deviation in the shore	-	-	-	-
		Perm. repair: Reconstruction of the bridge.				
6. Masonry bridge with 5 arches of 12m each over River Staffora between Voghera and Lungavilla km 3+378,30	The bridge has been almost completely destroyed	Temp. bridge with 2 spans and double "I" beams.	Cooperativa Matteotti	-	-	-
		Perm. repair: Reconstruction of the bridge by means of a temp. deviation.	" 4/8/ 45	13%	11/12 45	

Temp. bridge of 4 spans with metallic girders.	done by Allied Authorities.	-	-	-	-	-	
Perm. repairs: Reconstruction firstly by a temp. deviation	Rutelli & Colletti	18/10	30	24/2/46	19'	3000000	Demolition of the temp. bridge and excavations in progress in order to examine the condition of the shoulder and of the central support, of the former bridge.
of Temp. deviation in with the shore	-	-	-	-	-	-	
7m) Perm. repair: Reconstruction of the bridge.							Works are undertaken by the Milano Compartimento
Temp. bridge with 2 spans and double "I" beams.	Cooperativa Mat-teotti	-	-	-	-	-	Settlement of poles for the girder at the Pavia-side in progress. Frame-works for the girder at the Voghera-side are being prepared. Repairs of the damages due to the recent flood are being done.
Perm. repair: Reconstruction of the bridge by means of a temp. deviation.	"	4/8/	134	11/12	10'	00000	
		45		45			

1808

FILE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(8)

1809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA
LINEA: ALESSANDRIA-PIACENZA

Rapporto setti male al 17 nov. 1945

1	Ponte in muratura Orollo di 8 cam- a 13 arcate di pate del ponte a m. 15,60 ciascuna 13 luci, gravemen- sul torrente te lesionate par- Scrivia tra te di quelle ri- S. Giuliano e maste Tortona al km. 20+460,72	Ripristino prov- visorio con tra- dalle Au- torità Alleate del ponte Sistemazione de- finitiva	Ing. F. Traverso Genova	8/10 11.5 29/2 25.000.000- 45 46	Prosegue la demolizio- ne delle pile n. 6 e 10 e dei due archi rimasti- Sezione Speciale Lavori-	-	5/10 1945	Ripristinato un solo binario.
2	Ponte obliquo in muratura a 4 arcate di m. 10,05 ciascuna sul torrente Cu- rone tra Ponte- curone e Voghe- ra al km. 31+538,97	Distruzione quasi completa del ma- nufatto.	Rilevato provvi- sorio ad una lu- ce a travi a dop- pio T.	Coop. Matteotti Genova	25/7 30.5 22/11 45 45 10.700.000-	Ultimate le strutture di contenimento del ri- levato e di controven- tatura dei pali della de- viiazione provvisoria. Ultimato il rilevato asportato dalla piena del 29/10 u. sc. - Prose- guono i lavori per l'armamento della devia- zione provvisoria. Sezione Speciale Lavori-	-	-
3	Ponte in mura- tura a 5 arca- te di m. 12,00 ciascuna sul	Idem	Ripristino prov- visorio con tra- vi a doppio T so- pra una metà del	Coop. Matteotti so-Genova	-	-	-	-

S. Giuliano e Tortona al km. 20+460,72	8/10 11.5 29/2 25.000.000-Prosegue la demolizio- ne delle pile n.6 e 10 e dei due archi rimasti- Sezione Speciale Lavori-	45 46	- -	- -	Ultimate le strutture di contenimento del ri- levato e di controven- tatura dei pali della de- viazione provvisoria. Ultimato il rilevato asportato dalla piena del 29/10 u.sc.-Prose- guono i lavori per l'armamento della devia- zione provvisoria.- Sezione Speciale Lavori-
2 Ponte obliquo in muratura a 4 arcate di m. 10,05 ciascuna sul torrente Cu- rone tra Ponte- curone e Voghe- ra al km. 31+538,97	Distruzione quasi completa del ma- nufatto. Rilevato provvi- sorio ad una lu- ce a travi a dop- pio T. Sistemazione de- finitiva(rico- struzione previa deviazione prov- visoria)	25/7 30.5 22/11 45 10.700.000-	- -	- -	
3 Ponte in mura- tura a 5 arca- te di m.12,00 ciascuna sul torrente Staffo- ra tra Voghera e Casteggio al km.39+595,30	Idem Ripristino prov- visorio con tra- vi a doppio T so-Genova pra una metà del ponte. Sistemazione de- finitiva-	4/8 38 30/11 45 12.000.000-in cantiere,della cer- tina del primo volto lato Voghera- Sezione Speciale Lavori-	- -	- -	
4 Ponte in mura- tura a 3 arcate di m.21,00 cia- scuna sul tor- rente Tidone tra Sarmato e Sotto- freno al km. 82+000,59-	Idem Rilevato provvi- sorio a 4 luci con travate me- talliche- Sistemazione de- finitiva(ricostru- zione previa de- viazione provvi- soria)	18/10 3 24/2 19.800.000-per lo smantellamento del ponte attualmente esistente e gli scavi per esaminare lo sta- to delle spalle e del- l'appoggio centrale. Sezione Speciale Lavori-	- -	- -	
5 Ponte sul Treb- bia	Crollo di buona parte del ponte Deviazione prov- visoria nel gre-	- -	- -	- -	

km. 79+55,50

Genova

line del primo lotto
lato Voghera-
Sezione Speciale Lavori

4	Ponte in muratura a 3 arcate di m. 21,00 ciascuna sul torrente Tidone tra Sarmato e Fottofreno al km. 82+000,59-	Idem	Rilevato provvisorio a 4 luci con travate metalliche- Alleate- Sistemazione definitiva (ricostruzione) - Coltellone - Genova	-	-	-	-	24/2 19.800.000- 46	Proseguono i lavori del ponte attualmente esistente e gli scavi per esaminare lo stato delle spalle e dell'appoggio centrale. Sezione Speciale Lavori.
5	Ponte sul Trebbia S. Nicolò Piacenza km. 90+300-	Crollo di buona parte del ponte a 23 luci di m. 17.	Deviazione provvisoria nel gretto del torrente Sistemazione definitiva. Ricostruzione del ponte.	-	-	-	-	-	I lavori vengono eseguiti a cura della Sezione Lavori di Milano-
6	Ponte obliquo in muratura a 5 arcate di m. 12,00 ciascuna sul torrente Staffora tra Voghera e Lungavilla al km. 3+378,30-	Distruzione quasi completa del manufatto.	Rilevato provvisorio a 2 luci e travi a doppio T. Sistemazione definitiva (ricostruzione) - Genova	Coop. Coop. Matteotti	4/8 12.8 45	11/11 45	10.500.000-	Prosegue l'infissione dei pali per la sistemazione della staffora lato Pavia, l'aprontamento delle strutture di contenimento del rilevato e del cavalletto sulla staffora lato Voghera. In corso di esecuzione il ripristino del rilevato asportato e danneggiato dalla recente piena- Sezione Speciale Lavori-	

Date of work
Weekly ReportWork and Special work section
Repairs of the tracks in the Genoa Port.

Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Progress %	Est'd date of Compl.	Tender
Ex Genoa Port	Demolition of tracks						
1 Pontile Eritrea	4800 m of tracks	partly destroyed by bombardments partly taken away by Germans	GNPO	10/5 45	50%	-	1'680'
Pontile Etiopia	Demolition of tracks	4500 m of tracks	Valdata	10/5 45	70%	-	2'200
Pontile San Giorgio	"	5000 m " "	Muccio	10/5 45	95%	31/12/45	3'300
Pontile Rubattino	"	5000 m " "	-	-	-	-	3'500
5 Calata Bettolo	"	13000 m " "	Vallori	10/5 45	40%	-	3'650
Molo Nuovo and Calata Sanità	"	3400 m " "	Sirce	10/5 45	5%	-	120
7 Calata Canzio	"	3000 m " "	Vallori	10/5 45	50%	-	1050
8 Pontile Caracciolo	"	4700 " " "	"	"	"	-	3'300
9 Pontile Assereto	"	5000 " " "	SALATTI	"	8-	-	3'500
10 Piazzale S. Benigno	"	3000 " " "	Salatti	10/5 45	60%	-	840
1 Ponte Colombo	"	1400 " " "	Vallori	10/5 45	30%	-	3
CALATA CHIAPPella	"	2000 m " "	"	"	5	"	630
Piazzale S. Ambania	"	6500 m " "	Vallori and Siles	10/5 45	95%	31/12	4'20
Ponte Parodi and Darsena	"	3000 m " "	Siles	"	90%	31/12	1'90
Piazzale Caricamento	"	4000 m " "	Siles	10/5 45	100%	31/9	2'80

Date of works as at 17th November 1945
Weekly Report;

tion

the G. area Part.

Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Progress %	Est'd date of Compl.	Tender	Remarks
partly destroyed by bombardments partly taken away by Germans	GEPO	10/5 45	50%	-	1'680'000	Material needed for these repairs: 32000 m of track, 20000 sleepers 70 plain switches 6 double english switches 0,12-K.A.
4500 m of tracks	Valdata	10/5 45	70%	-	2'200 000	
5000 m " "	Muccio	10/5 45	95%	31/12/45	3'300 000	
5000 m " "	-	-	-	-	3'500 000	
13000 m " "	Vallori	10/5 45	40%		3'650 000	
3400 m " "	Sirce	10/5 45	5%	-	120 000	
3000 m " "	Vallori	10/5 45	50%	-	1050 000	
4700 " " "	"	"	"	-	3'300 000	
5000 " " "	SALATTI	"	8-	-	3'500 000	
3000 " " "	Salatti	10/5 45	60%		840 000	
1400 " " "	Vallori	10/5 45	30%		30 000	
500 m	"	"	5	"	650 000	
6500 m " "	Vallori and Siles	10/5 45	95%	31/12	4'200 000	
3000 m " "	Siles	"	90%	31/12	1'900 000	
4000 m " "	Siles	10/5 45	100%	31/9	2'800 000	

CALATA		500 m				5		630 000
CHIAPPella								
Piazzale S. abania	"	6500 m	" "	Vallori and Siles	10/5	95%	31/12	4'200 00
Ponte Parodi and Darsena	"	3000 m	" "	Siles	45	90%	31/12	1'900 00
Piazzale Caricamento	"	4000 m	" "	Siles	10/5	100%	31/9	2'800 00
6 Calata Nord Molo Gadde	"	6000 m	" "	Siles	10/5	90%	31/12	3'800 00
					45			

The reconstruction works of the most damaged tracks will begin as soon as the equipment materials will be supplied.

500 m			--5	-->	630 000
6500 m	" "	Vallori and Siles	10/5 45	95% 31/12	4'200 000
3000 m	" "	Siles	"	90% 31/12	1'900 000
4000 m	" "	Siles	10/5 45	100% 31/9	2'800 000
6000 m	" "	Siles	10/5 45	90% 31/12	3'800 000

reconstruction works of the most damaged tracks
 will begin as soon as the equipment materials will be supplied.

1817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI GENOVA (4. Riparto)
 IMPRISTINO DEI BINARI DEL PORTO DI GENOVA

Rapporto settimanale

N.º	Opera intesa da farsi	Descrizione dell'opera	Differenza appellativa	Data inizio lavori	Data fine lavori	Data ripresa della prova	Im- presa
1	Porto di Genova	Demolizione binari (in parte distrutti dai bombardamenti in parte asportati dai tedeschi).-	Pontile Eritrea ml.4800 di binario.-	GEPO	10/5 45	50	1.600.
2	"		Pontile Etiopia ml.4500 di binario.-	VALDATA	10/5 45	70	2.200.
3	"		Pontile S.Giorgio ml.5000 di bin.	MUCCIO	10/5 45	95 31/12 45	3.300
4	"		Pontile Rubattino ml.5000 di bin.	-	-	-	3.500
5	"		Calata Bettolo ml.13.000 di bin.	VALLORI	10/5 45	40	3.650
6	"		Molo;Nuovo e Calata Sanità ml.3400 di binari.	SIRCE	10/5 45	5	120
7	"		Calata Canzio ml.3000 di binario	VALLORI	10/5 45	50	1.050
8	"		Pontile Caracciolo ml.4700 di binario.-	-	-	-	3.300
9	"		Pontile Assereto ml.5000 di bin.	SALATTI	-	8	3.50
10	"		Piazzale S.Benigno ml.3.000 di binario.-	SALATTI	10/5 45	60	84
11	"		Ponte Colombo ml.1400 di bin.	VALLORI	10/5 45	30	3
12	"		Calata Chiappella ml.900 di binari.	VALLORI	-	5	6
13	"		Piazzale S.Limbani ml. 6500 di binari.-	VALLORI & SILES	10/5 45	95 31/12	4.2

Rapporto settimanale al 17/11/1945

. Riparto)

PORTO DI GENOVA

PORTO DI GENOVA

Descrizione lavori dell'opera progettata	Ditta appalto lavori	Data inizio lavori	% avanzamento lavori	Data fine lavori prevista	Importo progetto	Assistenza materiali necessari non disponibili
Binari Pontile Britrea tutti ml.4800 di binari nti ri.- tati	GEPO	10/5 45	50		1.680.000	Rotaie ml.32.000 Traverse n.20.000 Scambi semplici n.70 Scambi Inglesi doppi tagg.0.12 - R.A.n.6 materiale minuto occorrente.-
Pontile Etiopia ml.4500 di binario.-	VALDATA	10/5 45	70		2.200.000	
Pontile S.Giorgio ml.5000 di bin.	MUCCIO	10/5 45	95	31/12 45	3.300.000	
Pontile Rubattino ml.5000 di bin.	-	-	-	-	3.500.000	
Calata Bettolo ml.13.000 di bin.	VALLORI	10/5 45	40		3.650.000	
Molo;Nuovo e Calata Sanità ml. 3400 di binari.	SIRCE	10/5 45	5		120.000	
Calata Canzio ml. 3000 di binario	VALLORI	10/5 45	50		1.050.000	
Pontile Carascio lo ml.4700 di binario.-	-	-	-	-	3.300.000	
Pontile Assereto ml.5000 di bin.	SALATTI	-	8	-	3.500.000	
Piazzale S.Benigno ml.3.000 di binario.-	SALATTI	10/5 45	60		840.000	
Ponte Colombo ml.1400 di bin.	VALLORI	10/5 45	30		30.000	
Calata Chiappella ml.900 di binari.	VALLORI	-	5	-	630.000	
Piazzale S.Limbania ml. 6500 di binari.-	VALLORI & SILES	10/5 45	95	31/12	4.200.000	

		gno ml.3.000 di binario.-		45			
11	"	Ponte Colombo ml.1400 di bin.	VALLORI	10/5 45	30		3
12	"	Calata Chiappella ml.900 di binari.	VALLORI	-	5	-	63
13	"	Piazzale S.Limbaria ml. 6500 di binari.-	VALLORI & SILES	10/5 45	95	31/12	4.2
14	"	Ponte Parodi e Darsena ml.3000 di binario.-	SILES	10/5 45	90	31/12	1.9
15	"	Piazzale Caricamento ml.4.000 di binario.-	SILES	10/5 45	100	31/9	2.0
16	"	Calata Nord. Molo Gadda - binario ml.6.000	SILES	10/5	90	31/12	3.0

ANNOTAZIONI: - I lavori di ricostruzione dei binari gravemente sinistrati, con a ricevimento dei materiali d'armamento di cui all'ultima finora

1821

gno ml.3.000 di
binario.-

45

Ponte Colombo
ml.1400 di bin.

VALLORI

10/5

30

30.000

45

Calata Chiappella
ml.900 di binari.

VALLORI

-

5

-

630.000

Piazzale S.Limbani
ml. 6500 di
binari.-

VALLORI

10/5

95

31/12

4.200.000

45

&
SILES

Ponte Parodi e
Darsena ml.3000
di binario.-

SILES

10/5

90

31/12

1.900.000

45

Mancano le comunicazioni
fra i binari della Dar-
sena e Ponte Parodi sul
lato ponente.-

Piazzale Carica-
mento ml.4.000
di binario.-

SILES

10/5

100

31/9

2.800.000

45

Calata Nord.
Molo Gadda - bi-
nario ml.6.000

SILES

10/5

90

31/12

3.800.000

ricostruzione dei binari gravemente sinistrati, cominceranno
to dei materiali d'armamento di cui all'ultima finca.-

WORK SHEET 28000

Repairs of the tracks in the Campese Kershallia Yard.

Tech. Report

Job No.	Location	Summary description of the location of the damage.	Summary description of the location of temporary repairs.	Agency	Initial Date	Pre-Set Date	Estimated Cost
1.	Campese Kershallia Yard.	Demolition of tracks (partly demolished by bombardments partly taken away by the Germans)	Repairs of the following tracks: Campese Yard 1st and 4th, 5th and 6th and 7th lines (the 1st is the up running track) Campese Yard 2nd, 3rd and 4th lines (the 1st is the down running track) Permanent repairs	Maric	10/6	10/6	600.00
			Repairs of 14 tracks urgently required by Movement that is 6 tracks besides those in use.				40 days since their initial date

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Name: Sacramento, Ford.

Date: Report as of 17/12/67

Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial Proposed date	Revised date	Estimated cost	Remarks
Repairs of the following tracks: Japanese Ford and 4th, 5th and 6th and 7th lines (the 1st is the up running track)	Maricopa	10/8	100	500,000	
Japanese Ford and 4th, 5th and 6th lines (the 1st is the down running track)	Maricopa	10/8	100	500,000	
Urgent repairs of 14 tracks urgently required by November that is 6 tracks besides those in use.	Maricopa	10/8	100	500,000	These works have not yet commenced for shortage of material; the following materials are required: Tracks of 12 of 3 m. 1200 m light metal; sleepers 6000; fish plates 600.

1824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

125

SEZIONE LAVORI GENOVA

Rapporto settimanale

RIPRISTINO DEI LAVORI NEL PARCO DEL CAMPASSO.-

Opere interne e tra le stazioni di km	Descrizione sommaria del lavoro	Descrizione sommaria dell'opera prevista	Ditta appal- tatrice	Data inizio lavori	2° Data fine lavori	3° Data ripristinazione completa della preparazione
1 Parco Campasso	Demolizione binari (in parte distrut- ti dai bombarda- menti in parte asportati dai te- deschi.-	Ripristino dei seguenti binari <u>CAMPASSO NORD</u> 2°, 4°, 5°, 6° e 7° linea (la 2° è binario pari di corsa) <u>CAMPASSO SUD</u> 2. 3. e 4 linea (la 2° è binario di corsa dispari) <u>RIPRISTINO DE- FINITIVO</u> Ripristinare N° 14 binari richie- sti d'urgenza dal Servizio Movimen- to cioè altri 6 binari oltre quel- li esistenti.-	Mario Lago maggiore e C.	10/6 44	100	- presunt. giorni 45 dall data di inizio

Rapporto settimanale al 17/11/1945

GENOVA

VORI NEL PARCO DEL CAMPASSO.--

Descrizione	Ditta	Data	Importo	Annotazioni
binari Ripristino dei strut- seguenti binari trada- <u>CAMPASSO NORD</u> te 2°, 4°, 5°, 6° e 7° di te- linea (la 2° è binario pari di corsa)	Mario Lago maggiore e C.	10/6 100 44	Importo consunto 600.000	non disponibili
<u>CAMPASSO SUD</u> 2. 3. e 4 linea (la 2° è binario di corsa dispari)	-	-	-	-
<u>RIPRISTINO DE- FINITIVO</u> Ripristinare N° 14 binari richie- sti d'urgenza dal Servizio Movimen- to cioè altri 6 binari oltre quel- li esistenti.-	-	-	- presunti 500.000 giorni 45 dalla data di inizio	Non ancora iniziati per mancanza materiali. I ma- teriali occorrenti sono i seguenti: Rotale da m. 12 o da m. 9 ml. 3200 mod leggero. Traverse N°. 4000- Ganasce " 600-

1827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(10)

1828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

124

Work Section and Special Work Section, Genoa
Line Genoa-Harbour.

Only report as

Job No.	Location	Summary description of damage	Summary description of temp. repairs Agency	Initial date	Pre - date	Re - date
1.	S. Lazzaro Sessa	About 50 m of the tunnel, length 695, m. width 8 m betw. S. Limbanis and S. Pierdarena	Reconstruction of the Vault.	Chiaruzzi	9/11	5 5/2
2.	Santh Tunnel, length: 276; 18m betw. S. Benigno and S. Pierdarena	Obstruction and ruin of a part of the tunnel. The vaults are damaged in many spots.	Removal of debris at the entrance at the side of the port due to the landslide occurred during the flood on 29th Oct. 45	S.I.L.R.S.	29/10	30 15/
			Repair of damaged Vault	Salatti	1/9	90 15
3.	Molo Nuovo tunnel length: 430 m concrete tunnel length: 170 m	Ruin of all the pavement of the tunnel owing to the blasting of October 1944	Removal of debris and reconstruction of pavement.	1st part:..... Riola Vittorio	-	- April
			2nd part:..... D'Imperzano & -raverso Milan			Febr.
			3rd part:.....			

Early Report as at 17 November 1945

Item Summary description of temp. repairs Agency	Initial Pro - Est'd date	Revised date of Compl.	Tender	Remarks
Reconstruction of Chiaruzzi the Vault.	3/11	5	5/12/45	3'000 000
Removal of debris S.I.L.R.S. at the entrance at the side of the port due to the landslide occurred during the flood on 29th Oct. 45	29/10 80	15/11	500 000	
Repair of damaged Vaults	Salatti 1/9	90	15/11	2 000 000.
				The damaged Vaults have been repaired at the most dangerous parts. Owing to the landslide occurred the tunnel will be ready for traffic abt. on 14/11.
Removal of debris and reconstruction of revetment.				
1st part:.....	Riola	-	April 46	40 000 000
	Vittorio			
2nd part:.....	D'Imperzano & Reverese		Febr. 1946	15 000 000
	Milan			
3rd part:.....	-----	---	---	20 000 000
				Works will begin within a few days as above.
				Works are being contracted

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI
LINEA GENOVA PORTO

RAPPORTO SETTIMANALE AL

1	Opera intesa	Descrizione fornitura dal disegno	Descrizione fornitura dall'opera provisionale	Ditta appal- tatrice	Data inizio lavori	2 ore di lavoro	Data fine lavori prevista	Imp- presa
1	Galleria S Laz- zaro Bassa lunga m.695,32 di luce m.8 fra S/Limba- nia e Sampierda- rena.-	Crollo, di un trat- to di circa m.50. volto.	Ricostruzione	CHIARUZZI	5/11	5	5/12	3.000
2	Galleria Sanità lunga m.276,18 fra S.Benigno e Sampierdarena.-	Ostruzione e crol- lo di parte della galleria.	Sgombero all'im- bocco lato Porto della frana dov- ta al temporale del 29/10.-	S.I.LEE.S.	29/10	80	15/11	500
		Volto lesionato in più parti.	Ripristino volto lesionato.	DITTA SALATTI	1/9	90	24/11	2.0
3	Galleria Molo Nuovo ml.430 e Assereto ml.170	Crollo di tutto il rivestimento delle gallerie per effet- to dello scoppio avvenuto nell'Otto- bre 1944.-	Sgombero macerie e ricostruzione del rivestimento.	I° Lotto			Aprile	40.
	Idem	Idem	2° Lotto	RIOLA Vittorio	-	-	46	
	Idem	Idem	3° Lotto	D'IMPORZANO e TRAVERSO Milano	-	-	Febr.	15.
	Idem	Idem			-	-	46	
	Idem	Idem			-	-	-	20.

RAFFORTO SETTIMANALE AL 17 /11/1945

Definizione primaria dell'opera progettata	Ditta appalto d'opera	Data inizio lavori	% avanzamento lavori	Data fine lavori	Importo preparato materiale non disponibile	Definizione secondaria dell'opera progettata
tratt. Ricostruzione n.50. volto.	CHIARUZZI	5/11	5	5/12	3.000.000	
prol- Sgombero all'im della bocca lato Porto della frana dov ta al temporale del 29/10.-	S.I.L.E.S.	29/10	80	15/11	500.000	
ato Ripristino volto lesionato.	DITTA SALATTI	1/9	90	24/11	2.000.000	Volto lesionato ripri- stinato nei punti di mag- gior pericolo.Causa ca- duta frana la riattiva- zione della galleria si prevede potrà avvenire per il 24 Novembre.
atto il Sgombero macerie e delle e ricostruzione e effet-del rivestimento.						
ppio 11°Otto- 1° Lotto	RIOLA Vittorio	-	-	Aprile 46	40.000.000	Iniziati lavori pre- liminari di sgombero ma- cerie.
2° Lotto	D'IMPORZANO e TRAVERSO Milano	-	-	Febr. 46	15.000.000	I lavori saranno ini- ziati nella seconda quindicina del corrente mese.-
3° Lotto	-	-	-	-	20.000.000	Verrà indetta la gara di appalto quanto prima.

1833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2

0

9

1834
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b ¹)-Stilate in legno	CIROLA	16/8	93	30/11	25.000.000-	Affidata la costruzione del viadotto provvisorio alla Impresa Girola. Completata la fornitura a piè d'opera dei legnami già lavorati. Ultimati i basamenti e montato il 95% delle stilate.
-----------------------------------	--------	------	----	-------	-------------	--

b2) -Travi portan-ANSALDO 15/8 100 30/9 10.500.000-Le travi sono ultimate e quanto prima verranno portate a Bogliasco.-
S.A.

Viadotto di Sc-	Urolo completo	a)	-egombero mace-	CONDIL	7/5	100	31/7	4.000.000-Ultimazione dello
ri fra Fieve L.	delle arcate e		rie					egombero delle mace-
e Sori km.16+146	delle pile(8 ar-							rie.Contemporaneo ini-
	cate di m.13,50 e							zio di altri egombe-
	o da m.8) - Al tece							ri accessori.-

b)-Riattamento provvisorio per un binario mediante viadotto con stilate in legno e travi portanti in ferro

b) 1-Stilate in legno

2 b)	-travi por- tenti in ferro	ANSAIDO	15/8	95	31/10	6.000.000-Consegna scalare dal 1/9 45 entro due mesi salvo impre- viati.Ultimazione
		S.A.				

b) ¹ -Stilate in legno	GIROLA	16/8	70	30/11	23.000.000	Affidata la costruzione del viadotto provvisorio in legname alla Impresa Girola. Già approvato in officina tutto il legname occorrente. Finito gli scavi dei blocchi di fondazione. Il getto dei blocchi è stato ultimato. Montato il 75% delle stilate.
b) ² -travi portanti in ferro	ANSALDO S.a.	15/3	95	31/10	6.000.000	Consegna scalare dal 1/9 45 entro due mesi salvo imprevisti. Ultimazione prossima.
3 Viadotto di Mecc tra Malineti e Recco km. 15+634	a)-Sgombero delle macerie del viadotto giacenti nel greto del torrente non interessanti il viadotto provvisorio. Continua la demolizione e lo sgombero di altri resti di pile inservibili.	13/6	95	15/10	6.000.000	Prosegue lo sgombero delle macerie del viadotto giacenti nel greto del torrente non interessanti il viadotto provvisorio. Continua la demolizione e lo sgombero di altri resti di pile inservibili.
b)-Riattamento per un binario mediante viadotto con stilate						

3	Viadotto di Reco- co tra Mulinet- ti e Recoio km. 15+634	Crollo presso- chè completo del- le arcate e dell le pile, 19 da m. 13 e una da m. 32 Altezza massima del viadotto m. 22.-	a)-Sgombero del- le macerie LUSSANO Fili	13/6	95	15/10	6.000.000-	Prosegue lo sgombero delle macerie del via- dotto giacenti nel gre- to del torrente non in- teressanti il viadotto provvisorio.-Continua la demolizione e lo sgo- bero di altri resti di pile inservibili.-
			b)-Riattamento per un binario mediante viadot- to con stilate in legno e travi portanti in ferro.	16/8	80	31/12	32.000.000-	L'Impresa ha in corso l'approvvigionamento del legname e la sua progres- siva messa in opera. Rseguito il 95% del get- to delle fondazioni e montato il 60% delle stilate.
			b ²)-Travi por- tanti in ferro S.A. ANCALDO	15/8	75	31/10	13.000.000-	Consegna scalare dal 1/9/45 entro 2 mesi salvo imprevisti.- Prossima ultimazione.
4	Viadotto S.Mi- chele fra S. Margherita e Rapallo km.27+ 600	Crollo completo delle arcate e delle pile n.5 da m.9 altezza massima del via- dotto m.10-	a)-Sgombero ma- cerie CIONE INI	15/5	100	30/6	690.000-	Sgombero ultimato.-
			b)-Riattamento per un solo bi- nario con pile in calcestruzzo legnami e travi portanti in ferro.	10/6	100	19/9	4.000.000-	Ultimato il riattamento provvisorio.
5	Viadotto Zoagli tra Rapallo e Zoagli km.22+991	Crollate e gra- vamente disse- state tutte le arcate e gran parte di ogni parte di ogni	a)-Sgombero del- le macerie SIRCS	16/5	100	31/7	4.000.000-	Sgomberate le macerie del viadotto a mare. Prosegue ora lo sgombero di quelle a monte che verrà completato contem- poraneamente al viadotto
			b)-Riattamento					

4	Viadotto S. Michele fra S. Margherita e Rapallo km.27+600	Crollo completo delle arcate e delle pile n.5 da m.9 altezza massima del viadotto m.10-	a)-Sgombero macerie b)-Riattamento per un solo binario con pile in calcestruzzo legnami e travi portanti in ferro.	SIONE INI 15/5 100 30/6	690.000-Sgombero ultimato.	Prossima ultimazione.
5	Viadotto Zoagli tra Rapallo e Zoagli km.22+991	Crollate e gravemente dissestate tutte le arcate e gran parte di ogni pila n.6 arcate da m.19 e una da m.25	a)-Sgombero delle macerie b)-Riattamento per un solo binario mediante piedritti a sezione ridotta in muratura e travi portanti in ferro.	SIRCE 16/5 100 31/7	4.000.000-	Sgomberate le macerie del viadotto a mare. Prosegue ora lo sgombero di quelle a monte che verrà completato contemporaneamente al viadotto provvisorio.
			a1)-Piedritti in muratura a sezione ridotta-	16/6 97 31/10	6.000.000-	Prosegue la costruzione dei piedritti a sezione ridotta in muratura. Continua la costruzione di blocchi di ancoraggio per le travi in ferro sulle spalle del ponte.
			b2)-Travi portanti in ferro	- - -	-	La sezione Speciale ha in corso la fornitura delle travi metalliche.
6	Ponte sull'En-	Crollodi due pile e di una spalla e	Opere murarie	RUTELLI e COLTELLETTI 3/9 95 21/11	5.000.000	Continua la costruzione della spalla lato Genova

Idem	RICUPERO MATERIA CANTIERI	23/7	30	4/12	9.400.000	I lavori proseguono regolarmente. - Sezione Speciale Lavori.
7 Viadotto Bisogno tra Moneglia e Deiva Km. 53+026	Crollo di 4 arcate di m. 10 e di 2 pile. Lesioni varie ad altre arcate. - TARTARINI	23/7	30	4/12	9.400.000	I lavori proseguono regolarmente. - Sezione Speciale Lavori.

OPERE D'ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE

1	Sottovia Caneva-ri (pressi il F. v. di Genova B/le) tra Gen. B/le e Sturla Km. 2+660. -	Distrutto circa 20 metri di spalza verso mare. Danno sul prospetto a monte. -	Nessuna riparazione provvisoria. Sono in corso le riparazioni definitive. -	BIANCHINI	Giugno	85	Lavori urgenti ultimati il 30/10 45	500.000	Il lavoro di costruzione del solettone di appoggio non è per ora urgente dato che nessun binario insiste sulla parte danneggiata. - Sezione Speciale Lavori. -
2	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 15,40 sul torrente Biagno tra Genova B/le e Sturla al Km. 2+701. -	Crollo di una volta di sta zona del 1° volto e perforazione del 2° volte. Il rimanente crollo per lavori ora non interessa alcun binario. Si preparano gli atti per l'appalto. - Sezione Speciale Lavori.	Riparato la perforazione del 2° volte in economia	-	-	6	-	2.000.000	La parte crollata per ora non interessa alcun binario. Si preparano gli atti per l'appalto. - Sezione Speciale Lavori.

15/8 35 31/10 18.000.000= Most completed.

4	S. Michels Via- duct betw. S. Margherita and Sapello km 27+ 600	Arches and piles completely fail- ure. 1 km in 3 arches of 2 m. height of the viaduct 1 km	15/5 100 30/6 690 000	Completed	Temp. repairs completed
	Zangli Viaduct between Sapello and Zangli km 24+ 991	All arches fallen in or badly dam- aged. The greatest part of each pile heavily damaged (Arches of 15 m and 1 of 15 m) Max. height of the Via- duct: 12m	15/5 100 31/7 4 400 000	Removal of debris the outside comp. Removal of debris on the hill side is proceeding.	
		3) Repair for a single track by means of abut- ments in mason- ry and iron sup- porting beams. b 1) Masonry abut- ments (small sect) b 2) Iron suppor- ting beams	18/8 97 31/10 5.000.000=		The Special Works Sec- tion has been re- opened.
			95 21/11 5.000.000=		The reconstruction of the shoulder on the roadside is proceeding.
			90 4/12 9.400.000		Works proceede regularly.
7)	Biagno Via- duct between Margherita and Sapello km 27+ 600	4 arches of 12 m high have fallen in. Other arches are damaged by debris of earth	15/5 100 31/7 4 400 000	Completed	Temp. repairs completed.

221 TRON COMPANY
THE BROS.

The reconstruction of the shoulder on the renovasde is proceeding.

25	21/11	5.000.000=	The reconstruction of the shoulder on the renovation is proceeding.
90	4/I2	9.400.000	Works proceede regularly.

三、政府應如何處理？

The most urgent works have been done; the remaining works are not required for the time being because no tracks are laying on the damaged part.

The collapsed part for the time being has no importance. Works are being contracted.

NAME _____
 GRADE _____
 DATE _____

To be con-
tracted

has been recommended. The other change at present is decreasing the number of categories any trans-


24597

1 8 4 7

PT 101 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SP
S P
To



SEZIONE LAVORI GENOVA

Rapporto settimanale al 17/11/1945

Linea: Genova - Confine Francese - (Sampierdarena - Ventimiglia)

1	Viadotto di Cornigliano luci diverse fra le stazioni di Sampierdarena e Cornigliano Km. 1 + 150.-	Demolizione delle arcate dei timpani e parapetti per provvisorio del binario pari con travi laminate e poi la sede definitiva del binario dispari in calcestruzzo di cemento.-	12/3 1944 In servizio il binario dispari.-	
	idem	Da eseguire in via definitiva la sede del binario pari.-	In corso di compilazione il progetto.-	800.000
2	Viadotto di Cornigliano luci diverse fra Sampierdarena e Cornigliano Km. 1 + 440.-	Demolizione delle arcate per lunghezza di m. 33.-	31/8 44 In servizio il binario dispari.-	
	idem	Da ricostruire il viadotto danneggiato in calcestruzzo di cemento.-	E' in corso di compilazione il progetto.-	1.500.000

2	Viadotto di Cornigliano luci di lunghezza diversa fra Sam pierdarena e Cornigliano Km. 1 + 440.-	Demolizione delle Ripristinato il arcate per lunghezza binario dispari con fasci di rotaie.-	31/8 44	In servizio il binario dispari.-				
	idem	Da ricostruire il viadotto danneggiato in calcestruzzo di cemento.-	E' in corso di compilazione il progetto.-		1.500.000			
3	Galleria Mameli lunga m.4,70 fra Voltri e Vesima Km. 11 + 206 11 + 411	Demolizione di circa m.20 della calotta sino al pied-ritto lato monte.-	21/6 44	100 30/6 44	60.000			
	idem	Ricostruzione della calotta nel tratto demolito.-	In corso di approvazione la proposta.-		800.000			
4	Sottopassaggio di m.3 al Km. 11 + 606.-	Lesione e demolizione parziale spalle lato mare.--(proposta in corso)	22/6 44	- -	100.000	L'esercizio non è stato interrotto.-		
5	Muro di sostegno lato mare al Km.11 + 640.-	Lesione e demolizione parziale per ro danneggiato. (proposta in corso)	7/6 44	- -	300.000	L'esercizio non è stato interrotto.-		
6	Muro di sotto-scarpa al Km. 11 + 000.-	Parziale demolizione del muro per circa m. 70.-	7/6	- -	200.000	L'esercizio non è stato interrotto.-		
7	Galleria S.Martino fra Arenza no e Cogoleto luce m.4,70 Km. 18 +335.-	Crollo di parte del Sgombero macerie e parti pericolanti.-	14/8 44	100 16/8 44	10.000			
	idem	Ricostruzione	-	-	180.000			

6	Muro di sotto- scarpa al Km. 11 + 000.-	Parziale demolizio- ne del muro per circa m. 70.-	Da rifare il muro (proposta in corso)	7/6	-	-	200.000	L'esercizio non è stato interrotto.-
7	Galleria S. Mar- tino fra Arenza no e Cogoleto luce m.4,70 Km. 18 +335.-	Crollo di parte del portale.-	Sgombero macerie e parti perico- lanti.-	14/8 44	100	16/8 44	10.000	
	idem	idem	Ricostruzione del portale.- (proposta in corso)	-	-	-	180.000	
8	Ponte sul tor- rente Leirone fra Arenzano e Cogoleto Km.20+contigue. 389 a tre luci da m.16,50.-	Parziale demoli- zione di una pila della linea su e delle due arcate parte della via Sconnessa. sione generale del-mazione provvi- sona timpano a mare.-	a)Spostamento b)Centinatura dei due volti.Sottom murazione della pila.Costruzione pulvini di appog- gio travi lamina- te e posa travi stesse e ciò per poter subito al- largare la via Aurelia.-	29/8	100	25/9	1.000.000	
	idem	idem	c)Ricostruzione dei volti.-	In corso	l'appalto.-		3.700.000	
9	Galleria Lare- stra I° fra Cogoleto e Vara	Demolizione di un tratto calotta della lunghezza	Rimozione macerie e parti perico- lanti.-	21/6 44	100	24/6 44	40.000	

8	Ponte sul torrente Lave fra Arenzano e Cogoleto Km.20+389 a tre luci da m.16,50.-	Parziale demolizione di una pila della linea su delle due arcate parte della via Sconnessina Aurelia con formazione generale del-mazione provvisoria timpano a mare.-	idem	b)Centinatura dei due volti.Sottomurazione della pila.Costruzione pulvini di appoggio travi laminate e posa travi stesse e ciò per poter subito allargare la via Aurelia.-	DITTA 29/8 100 25/9 1.000.000	1.000.000	
	idem			c)Ricostruzione dei volti.-	In corso l'appalto.-	3.700.000	
9	Galleria Lavestra II fra Cogoleto e Varezze Km.23 + 173.- di m. 7 .-	Demolizione di un tratto calotta e parti pericolanti della lunghezza di m. 7 .-	idem	Pers. 21/6 100 24/6 44		40.000	
	idem			Ricostruzione calotta.-	Proposta in corso di compilazione .-	200.000	Per evitare franamenti che possono compromettere l'esercizio,il lavoro viene eseguito in pendenza dell'approvazione.-
10	Galleria Lavestra II fra Cogoleto e Varezze luce m.4,70 Km.23 + 328.-	Demolizione portale-Sgombero macerie e rimozione parti pericolanti	idem	Pers. 25/1/ 100 30/1 45		50.000	
	idem			Ricostruzione portale.-	Proposta in corso di compilazione.-	500.000	Per evitare franamenti che possono compromettere l'esercizio,il lavoro viene eseguito in pendenza dell'approvazione.
11	Ponte sul torrente Lavestra	Lesione dei volti e coronamenti.-	idem	Sgombero macerie	Pers. 21/6 100 27/6	10.000	L'esercizio non è stato interrotto.-

idem	idem	Ricostruzione calotte.-	Proposte in corso di compilazione .-	200.000	Per evitare franamenti che possono compromettere l'esercizio, il lavoro viene eseguito in pendenza dell'approvazione.-
10 Galleria Larena II fra Cogoletto e Varazze luce m. 4,70 Km. 23 + 328.-	Demolizione portale-Sgombero macerato e rimozione amministr. parti pericolanti	Pers. 25/1/ 100 30/1 45		50.000	
idem	idem	Ricostruzione portale.-	Proposta in corso di compilazione.-	500.000	Per evitare franamenti che possono compromettere l'esercizio, il lavoro viene eseguito in pendenza dell'approvazione.-
11 Ponte sul torrente Larena e coronamenti.- fra Cogoletto e Varazze Km. 23+450	Lesione dei vuoti e coronamenti.-	Pers. 21/6 100 27/6 amministr.		10.000	L'esercizio non è stato interrotto.-
idem	idem	Riparazione volto e muri frontali.-	Proposta in corso di compilazione.-	200.000	
12 Ponte Portigliolo Crollo dell'area fra Cogoletto e Varazze luce m. 14,800.-	ta e delle spalle. laminato con stilate in legno.-	SINCA 2/5 100 19/5		1.000.000	
idem	idem	b) Ricostruzione spalle e volto in calcestruzzo.-	In corso la gara.-	3.000.000	
13 Galleria Ivrea fra Cogoletto e Varazze luce m. 4,70 Km. 24+432.-	Rilascio e frantoio tratti di piedritti.-	Pers. 25/4 100 15/5 amministr.		50.000	
idem	idem	Ricostruzione tratti piedritti	Proposta in corso di compilazione.-	600.000	
14 Galleria Cricca Crollo dell'interno fra Varazze e galleria - provvisoria	Deviazione	FIRFO 5/5 100 13/6		8.000.000	

14,800.-	idem	idem	b) Ricostruzione spalle e volto in calcestruzzo.-	In corso la gara.-	3.000.000	
13	Galleria Ivrea fra Cogoleto e Varazze luce m. 4,70 Km. 24+432.-	Rilascio e frangimento tratti di piedritti.-	Sgombero macerie amministr.	Pers. 26/4 100 15/5	50.000	
idem	idem	idem	Ricostruzione tratti piedritti	Proposta in corso di compilazione.-	600.000	
14	Galleria Crâcet tra fra Varazze e Gelle al Km. 32 lunghezza m. 134,55.-	Crollo dell'interno provvisoria e mare della linea	FINPO	5/5 100 13/6	8.000.000	
idem	idem	B) Lavori da eseguirsi in precedenza della stagione invernale Scogliera di protezione del rilevato.-	QUAGLIA E CHIGLIAZZA	1/8 100 30/9	12.000.000	
idem	idem	C) Ripristino definitivo della vecchia sede.-	In corso di compilazione il progetto.-			
idem	idem	a) Sbrancamento frana.-	FINPO	15/9 60 15/12 45	6.000.000	
idem	idem	b) Opere murarie definitive e ripristino binario	-	- - -	14.000.000	
15	Muri di sostegno fra Celle ed Albisola Km. 34 + 040.-	Frammento dei muri rifatto il muro a monte.-	GIORGINI	12 e 14/8 1944	200.000	L'esercizio non è stato interrotto.-

15	muri di sostegno fra Celle ed Albisola Km. 34 + 040.-	idem	Frammento dei muri Rifatto il muro a monte .-	GIORGINI 12 e 14/8 1944	-	-	200.000	L'esercizio non è stato interrotto.-
		idem	Restano da fare gli altri muri.-		Proposta in corso		800.000	
16	Galleria Castel Crollo del portello fra Celle ed Albisola Km. 34 + 600.-	idem	a) Sgombero macerie operat. vie e puntellamento EDILE to galleria SAVONA	5/5	100	10/6	1.500.000	
		idem	b) Lavori invernali Ricostruzione rivestimento per proteggere la linea da frangimenti della montagna.-	idem 3/9	95	25/11	3.000.000	Il lavoro subì ritardo causa le piogge.-
17	Galleria Termini Crollo portello fra Albisola e Savona Km. 35+ 500 lunga m. 280 luce m. 4,70.-	idem	a) Deviazione a mare della linea ASTENGO	SAVIO E 25/5	100	13/6	1.000.000	
		idem	b) Ripristino della galleria.-		Proposta in corso di approvazione.-		5.000.000	
18	Ponte sul torrente Crovetto fra Spotorno e Noli.-	idem	a) Sostenuta la travata con catenaste di traverse e ripristinati i binari su fasci.	Pers. amministr.				
		idem	b) Lavoro invernale. Riparazione della travata.-	APPALTO DALLA DITTA ILVA SAVONA	20/8	98	30/11	800.000
								Causa pioggia continuata il lavoro subì ritardo. Mancano ancora le lungherine per il binario.-

la galleria.-		approvazione.-				
18 Ponte sul ter- rente Crovetto fra Spotorno e Noli.-	Rottura della 2 ^a testata lato Gen- va-Ventimiglia.-	a)Sostenuta la travata con cat- ste di traverse e ripristinati i binari su fasci.	Pers.- Ripristino ultimato.-			
idem	idem	b)Lavoro invern- le.Riparazione della travata.-	APPALTO DALLA DIT- TA ILVA SAVONA	20/8 98	30/11	800.000
						Causa pioggia continua ta il lavoro subì ri- tardo. Mancano ancora le lungherine per il binario.-
19 Galleria Noli	Franchamento del vi Est.tre Noli e Varigotti luce m.4,70 Km.55 + circa nell'interno. 700.-	vi Sgombero macerie e ricostruzione di m.100 rivestimento nei tratti più pericolanti.-	DITTA CHIGLIAZZA	25/4 100	25/6	1.500.000
idem	idem	Completamento del rivestimento	Proposta in corso di approvazione.-			5.000.000
20 Galleria S.Dona	Demolizione dello Sgombero macerie to fra Varigotti-imbocco lato Gen- e Pinalpia luce va e franchamento di tratti di rivesti- mento.-	DITTA CHIGLIAZZA	25/4 100	15/7		3.000.000
idem	idem	Completamento del rivestimento .-	Proposta in corso di compilazione.-			2.000.000
21 Ponte Maremolo	Demolizione com- a tre luci da m.10 fra Boggio e muri andatori.-	a)Costruzione ponte provvisorio con travi lamina te su stilate di legno.-	Il ripristino provvisorio é ultimato.-			
idem	idem	b)Lavoro invernale Sgombero macerie.	Ultimato.-			100.000
idem	idem	c)Ricostruzione ponte definitivo.-	Proposta in corso di compilazione.-			8.000.000

idem	idem	Completamento del investimento .-	Proposta in corso di compilazione.-	2.000.000
21 Ponte Maremolio a tre luci da m.10 fra Boggio e Pietra Ligure Km. 67 + 750.-	Demolizione com- pleta del ponte e muri andatori.-	a)Costruzione ponte provvisorio con travi lamin- te su stilate di legno.- b)Lavori invernale Sgombero macerie. c)Ricostruzione ponte definitivo.-	Il ripristino provvisorio è ultimato.- Ultimato.- Proposta in corso di compilazione.-	100.000 8.000.000
22 Ponte in ferro a 4 luci di m. 29;15 sul fiume Centa fra Alben- ga e Alassio Km.81 + 285.-	1°Travata abbattu- ta nel fiume. 2°travata danneg- giata.- 3° pila distrutta. 4°Travata abbattu- ta nel fiume.-	Riparate provvi- soramente con travi laminate su stilato.-	Il ripristino provvisorio è ultimato.-	Le travi per le stilate non sono ancora giunte sul posto - sono state sollecitate.-
idem	idem	Lavoro invernale Costruzione pon-BONFIGLIO te provvisorio con travi lamin- te su stilate di legno.-	DITTA 8/10 10 25/12 6.000.000	
idem	idem	Ripristino tra- vate in ferro preesistenti.-	In corso la gara di appalto.-	8.000.000
23 Sottovia luce m.2 fra Alassio ed Albenga al Km.81 + 434.-	Il volto e tratto di spalla sono dissastati.-	Puntellamento del volto.-	Pers. 12/4 100 24/4 Amministr.	10.000
idem	idem	Ricostruzione volto	DITTA 8/10 70 25/11 AICARDI	200.000
idem	idem	Ricostruzione	-	80.000

23	Sottovia luce m.2 fra Allassio ed Albenga al Km.31 + 434.-	Il volto e tratto Puntellamento di spalla sono st del volto.-	Pers. - 12/4 100 24/4	10.000	
			Amministr.		
	idem	Ricostruzione volto	DITTA AICARDI	8/10 70 25/11	200.000
					Il lavoro è stato iniziato interessando la deviazione per il ponte sul Centa.-
24	Sottovia luce m.5 fra Allassio e Albenga Km. 81 + 929.-	Occhio del volto per m.9,30 di tratto del volto a monte e messa in opera fasci di rotaie tratto mare.-	-	12/4 100 15/5	80.000
25	Galleria Capo Mele fra Laigueglia ed Andora luce m.4,80 Km. 91 + 032.-	Tranato il portale Sgombro materia rimanente parte del volto.-	Proposta in corso di compilazione.-	25/4 100 16/6	250.000
	idem	Completamento galleria e porte relative con muri di appoggio	Proposta in corso di compilazione.-		1.500.000
26	Ponte a tre luci di m.14 sul torrente Lerula fra Laigueglia e Andora Km. 93 + 008.-	Lesione alle arcate e dissesto muri andatori e parapetti.-	Proposta in corso.-		400.000
					L'esercizio non è stato interrotto.-
			Pers.	9/8 100 15/8	20.000

Km. 91 + 032.-	idem	Completamento galleria e ponte - lo relativo con muri di appoggio	Proposta in corso di compilazione.-	1.500.000	
26 Ponte a tre luci di m. 14 sul torrente Merula fra Leiguelia e Andora Km. 93 + 008.-	Lesione alle arcate e dissesto muri e spalti e parapetti.-		Proposta in corso.-	400.000	L'esercizio non è stato interrotto.-
27 Pontic. di luce m. 1 fra stazione di Andora e Cervo Km. 96+263	Distrutto volto e spalla.-	Costruzione fascio totale.-	Pers. 9/8 100 15/8 Amministr.	20.000	
idem	idem	Ricostruzione manufatto.-	Proposta in corso.-	100.000	
28 Muro paramassi Km. 96 + 700.-	Distrutto parte di muro e costruzione linea.-	Sgombero macerie dalla linea.-	Pers. 3/5 100 15/5 Amministr.	-	
idem	idem	Ricostruzione tratti di muro crollati.-	Proposta in corso.-	300.000	
29 Galleria Capo Forre fra Andora e Cervo luce e muri di appoggio m. 4,70 Km. 97+272 cio.-	Franto portale m. 26 di galleria e rifacimento m. 10 di rivestimento.-	Sgombero macerie e rifacimento m. 10 di rivestimento.-	GATTIBALDI 3/5 100 25/5	1.000.000	Per proteggere l'esercizio da eventuali framenti della falda montana
idem	idem	Ricostruzione rivestimento del portale e muri di appoggio (proposta in corso).-	Ditta 8/10 70 30/11 DALMONTE	1.200.000	Il lavoro è stato iniziato il giorno 8/10 in attesa dell'approvazione della proposta.-
30 Sottovia di luce Completamente 3,50 al Km. 99+064.-	idem	Riempito il vano con materiale ghiaioso.-	Pers. 25/7 100 10/8 Amministr. 44	20.000	
idem	idem	Ricostruzione del manufatto.-	Proposta in corso.-	400.000	
				1.500.000	

Torre fra Ando- m. 26 di galleria e m. 10 di rivestimento.	idem	idem	8/10	70	30/11	1.200.000	Il lavoro è stato iniziato il giorno 8/10 in attesa dell'approvazione della proposta.-
Ricostruzione rivestimento dal m. 10 di rivestimento portale e muri di approcio (proposte in corso).-	idem	Ditta DALMONTE	25/7	100	10/8	20.000	
Riempito il vano con materiale ghiaioso.-	idem	Amministr.	44		44		
Ricostruzione del manufatto.-	idem	Proposta in corso.-				400.000	
30 Sottovia di luce Completamente distrutto volto e spalle.-	idem	Proposta in corso.-					
31 Galleria Capo Berta luce 4,70 m. 22, 20 di galleria ricostruzione fra Cervo e Dia via e muri di ala m. 10 di rivestimento	idem	GARIBOLDI	3/5	100	10/6	1.500.000	
np.-	idem	Proposta in corso.-	45		45		
Ricostruzione rimanente tratto galleria e muri andatori.-	idem	Proposta in corso.-				1.200.000	
32 Sottopassaggio luce m. 5 fra Oneglia e P. May rizio Km. 107+127.-	idem	Sgombero macerie puntellamento di spalle, cedimento piattabanda in travate laminare e calcestruzzo?-	17/7	100	25/7	50.000	
idem	idem	Ricostruzione spalle e sistemazione piattabanda.-	44		44		
33 Ponte a 5 luci di m. 16,75 sul torrente Impero fra Oneglia e	idem	Il ponte è stato sostituito con ponte provvisorio ad un solo binario.-	17/7	100		800.000	
			24/7				
			44				

32	Sottopassaggio luce m. 5 fra Oneglia e P. Maurizio Km. 107+127.-	Distrutta parte di spalla, cedimento piattabanda in piattabanda.-	Sgombero macerie	17/7 100 25/7 44	50.000	
	idem	idem	Ricostruzione spalla e sistemazione piattabanda.-	Proposta in corso.-	400.000	
33	Ponte a 5 luci di m. 16,75 sul torrente Impero fra Oneglia e Porto Maurizio Km. 107 + 185.-	Ponte completamente distrutto per tutta la larghezza dei n. 3 binari. - ad un solo binario con travi laminate.-	Il ponte è stato sostituito con ponte provvisorio	17/7 100 24/7 44	800.000	
	idem	idem	Ricostruzione completa ponte.-	In corso di studio il progetto.-	18.000.000	
34	Sottopassaggio luce m. 4 fra Oneglia e P. Maurizio Km. 107+245.	Danneggiato spalla e piattabanda.	Puntellamento della piattabanda.-	24/7 100 30/7 44	15.000	
	idem	idem	Riparazione definitiva manufatto.	In corso la proposta.-	200.000	
35	Galleria Frino fra P. Maurizio e S. Lorenzo luce 4,70 Km. 110+655.-	Franato il portale e m. 24 galleria e muri di appoggio 16 di galleria.	Sgombero materia	100 23/6	1.800.000	Essendovi pericolo di franamento della falda montana sovrastante lo imbocco, il lavoro è stato iniziato.-
	idem	idem	Ricostruzione rivestimento danneggiato e dei muri andati (proposta in corso).-	Garibaldi 1/10 80 30/11	1.200.000	
36	Galleria Frano fra P. Maurizio luce 4,70 Km. 110+655.-	Occhio imbocco ponente e ricostruzione rivestimento a	Sgombero macerie	Ultimato.-		

35	Galleria Prino fra P. Maurizio e m.24 galleria e le franato e ml. e S. Lorenzo lu- ce 4,70 Km. 110+ 655.-	idem	Ricostruzione rivestimento canneggiato e dei muri andato- ri(proposta in corso).-	Garibaldi 1/10 80 30/11	1.200.000	Essendovi pericolo di frammento della falda montana sovrastante lo imbocco, il lavoro è sta- to iniziato.-
36	Galleria Prino- Crolio imbocco fra fra P. Maurizio luce 4,70 ponente e vizio e S. Lorenzo interno galleria- rivestimento a zo Km.111 + 700- per tratto ml.25.- foro cieco per la presenza di sovrastante fra- na.-	idem	Sgombero macerie e ricostruzione tale e muro anda- tore(proposta in corso).-	GAGGERO 15/3 100 15/10	1.000.000	Ultimato.-
37	Ponte sul tor- rente Argentina pleta delle 5 a 5 luci fra S. Stefano e Taggia Km.153 + 717.-	idem	Demolizione com- te con travi la- minate su stila- te.-	Ripristino provvisorio ultimato.-		
	idem	idem	(Lavoro ipvernale) Sistemazione I° pila.-	Ultimato.-		
	idem	idem	Ricostruzione ponte.-	In corso di studio.-	20.000.000	
38	Galleria Arma fra Taggia e S. Remo	Franato portale e m.5 galleria muro sostegno strada	Sgombero macerie Amm.ne	Personale 3/5 100 30/5	450.000-	Proposta in 1.000.000-

Stefano e Taggia Km.153 + 717.-	idem	idem	te.-	(Lavoro invernale) Sistemazione I ^a pila.-	Ultimato.-		
idem	idem	idem		Ricostruzione ponte.-	In corso di studio.-	20.000.000	
38 Galleria Arma fra Taggia e S.Remo	idem	Franato portale e Sgombero macerie m.5 galleria muro sostegno strada	idem	Ricostruzione portale e rive- stimento muro so- stegno	Personale Amm.ne 3/5 100 30/5	450.000-	Proposta in corso 1.000.000-
39-Ponte sul torr.Lesione del volto S.Romolo a due e spostamento luci da m.6,50 spalla fra Taggia e S.Remo km. 131+810	idem	idem	idem	Rafforzamento con legnami	Personale Amm.ne 28/2 100 15/3 45 45	20.000-	
idem	idem	idem	idem	Riparazione ma- nufatto	Proposta in corso	250.000-	
40 Galleria Capo Nero fra S.Re- mo e Ospedalet- ti luce m.8 km.134+470	idem	Franato calotta e piedritti per ml. 38 di lunghezza	idem	Sgombero macerie	Personale Amm.ne 3/5 100 24/5		
idem	idem	idem	idem	Rafforzamento dispari con ca- teste di traverse	Proposta in corso	5.000.000-	
41 Ponticello luce m.1,50 fra Bor- dignera e Valle- crocia km. 143+171	idem	Lesione e disse- stamento del vol- to e spalle	idem	Rafforzamento dispari con ca- teste di traverse	Personale Amm.ne 23/4 100 30/4	15.000-	

idem	Riparazione ma- nufetto	Proposta in corso	250.000-
40 Galleria Capo Nero fra S. Re- mo e Ospedalet- ti luce m.8 km.134+470	Framata calotta e Sgombero macerie Amn.ne	3/5 100 24/5	
idem	Ricostruzione rivestimento	Proposta in corso	5.000.000-
41 Ponticello luce Lesione e disse- m.1,50 fra Bor- dighera e Valle- crosia km. 143+171	Rafforzamento del vol-sotto binario dispari con ca- taste di traverse	Personale 23/4 100 30/4 Amn.ne	15.000-
idem	Ricostruzione ponticello	Proposta in corso	400.000-
42 Ponte sul Ner- via fra Valle- crosia e Venti- miglia tre luci km.145+316	Grave lesione al primo volto lato Genova del 4 di luce m.16 e cedi- mento della l. pila	Ultimato	
idem	Ripristino defi- nitivo del Ponte	Proposta in corso	8.000.000-
43 Cavalcavia Au- relia fra Valle- crosia e Venti- miglia al km. 145+832	Crollo sul bina- rio del cavalcavia a tre luci di m.10	13/6 100 6/8	600.000-
idem	Ricostruzione del manufatto	Progetto in corso	12.000.000-
44 Ponte sul Roja fra Ventimiglia e Confine Fran- cese km.147+917	Crollo di 4 arcate su 8 di luce m.17 binario mediante ricostruzione pile e travate militari	- 100 25/10	-
idem	Sgombero macerie dal letto del fiume	8/10 100 15/11	200.000-

idem	idem	rispondenza al l.volto				
		Ripristino definitivo del Ponte	Proposta in corso	8.000.000-		
43	Cavalcavia Aurelia fra Valle-crosia e Ventimiglia al km. 145+832	Crollo sul binario del cavalcavia a tre luci di m.10	Sgombero macerie Palmero 13/6 100 6/8	600.000-		
idem	idem	Ricostruzione del manufatto	Progetto in corso	12.000.000-		
44	Ponte sul Roja fra Ventimiglia e Confine Francese km.147+917	Crollo di 4 arcate su 8 di luce m.17	Ripristino di un binario mediante esecuzione di pile e travate dagli alleati militari	- 100 25/10 -		
idem	idem	Sgombero macerie dal letto del fiume	8/10 100 15/11	200.000-		
idem	idem	Ricostruzione manufatto	In corso di compilazione il progetto.			
45	Sbocco Galleria Fatto saltare coppia di Ventimiglia km. 148+890	Sgombero macerie e riparazione rivestimento della galleria a mare	- - -	-		Il ripristino provvisorio verrà ripreso a giorni dall'Amministrazione Ferroviaria
idem	idem	Ricostruzione delle due gallerie artificiali e rivestimento e muri sostegno	In corso di compilazione il progetto	20.000.000-		
46	Galleria De Mari km.149+605-754	Crollo di un tratto lato Ventimiglia ed altro lato sbocco monte	Ditta Cav. ANGIOLINI	3/9 60 15/12	6.000.000-	

45	Sbocco Galleria Tatto saltare doppia di Ven- timiglia km. 148+890	Sgombero macerie e riparazione ri- vestimento della galleria a mare	-	-	-	-	Il ripristino provvi- sio verrà ripreso a giorni dall'Amministra- zione Ferroviaria
	idem	Ricostruzione del- le due gallerie artificiali e ri- vestimento e mu- ri sostegno	In corso di compilazione il progetto	3/9	60	15/12	20.000.000-
46	Galleria De Mari km.149+605 754	Crollo di un trat- to lato Ventimi- glia ed altro al- lo sbocco lato monte	Ditta Cav. ANGIOLINI				
	idem	Ripristino defi- nitivo delle due gallerie	In corso di compilazione il progetto				12.000.000-
47	Galleria Morto- la km.151+517 533	Crollo di un trat- to del rivesti- mento	-	-	-	15/12	Il lavoro verrà continua- to dall'Am.ne Ferro- viaria.
	idem	Ripristino defi- nitivo delle due gallerie	In corso di compila- zione il progetto				6.000.000-
48	Viadotto Balzi Rosei km. 154+365	Crollati 4 archi e relative pile	-	-	-	15/12	Il lavoro viene esegui- to dagli Alleati.
	idem	Ripristino defi- nitivo del via- dotto	In corso di compilazione il progetto.				3.000.000-
OPERE D'ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE							
1	Volte del dotto tra San- pietradarena e	Crollo di due volti in muratura	Esseguita la ri- costruzione de- finitiva.	FERRANDO Genova	Nov. 1943	100 aprile 1944	800.000-

47	Galleria Morto- la km.151+817- 833	Crollo di un trat- to del rivesti- mento	gallerie	-	-	15/12	-	Il lavoro verrà continua- to dall'Amministrazione viaria.
	idem	idem	Ripristino defi- nitivo delle due gallerie	In corso di compila- zione il progetto	-	-	6.000.000-	
48	Viadotto Balzi Rossi km. 154+365	Crollati 4 archi e relative pile	Ripristino con travate provvi- sorie	-	-	15/12	4	Il lavoro vi ne esegui- to dagli Alleati.
	idem	idem	Ripristino defi- nitivo del via- dotto	In corso di compilazione il progetto.	-	-	3.000.000-	
OPERE D'ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE								
1	Volte del vi- dotto tra Sola piardarena e Cornigliano al km.0+770	Crollo di due volte in muratura	Eseguita la ri- costruzione de- finitiva.	FERRANDO Genova	Nov. 1943	100 aprile 1944	800.000-	-
2	Ponte in ferro sul torr. Polce- vera tra Sam- piardarena e Cor- nigliano al km. 0+995 a 4 luci di metri 14,05- 19,34- 34,81, 34,81.	Danni alle membra- ture in ferro del- le travate.	Eseguita la ripa- razione delle membrature in ferro.	Squadra Ponti in Ferro FF.SS.	Nov. 1943	100 aprile dicem. 1943	300.000-	E' rimasta una lesione nella pila in muratura che per ora non inte- ressa riparare.
			Rimesso a posto il pulvino	Bajetto Romildo Genova	dic. 1943	100		Sezione Speciale Lavori

121

on

Weekly Report as of 18th November 1945.

WORK SECTION AND SPECIAL FORCE SECTION OF GENOVA
LINE: GENOVA - FRENCH BORDER (Sampierdarena - Genova)

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs.	Agency	Init. date	Progress %	Relief date of compl.	Cost	Remarks
1.	Viafium between 2 masonry arches Sampierdarena and Cornigliano km 2.9-3.770.	2 masonry arches have fallen in.	Permanently repaired.	Perrando Genova	Nov. 43	100	April 44	800.000=	Completed.
2.	Iron bridge over river Pol have been damaged severely between 2nd pile partly Sampierdarena displaced.	The iron frames have been repaired.	The iron frames have been repaired.	Staff Sietto	Nov. 43 Dec. 43	100 100		300.000=	The down track is working.
3.	Cornigliano Viaduct, various spans, between stations of Sampierdarena and Cornigliano km 2 + 150	Demolition of the arches, spans, and parapets for a length of 33 m	Temp. repair of 1 track with laminated beams and permanent installation of the other track in concrete.		12/3 1944			800.000=	Project in preparation.
4.	Cornigliano Viaduct, spans of various width, between Sampierdarena and Cornigliano km 1 + 440	Demolition of the arches for 33 m. Temp. repair of 1 track with beams put together (used as beams).	Perm. reconstruction		31/8 44			1.500.000=	The down track is working.
5.	Baselli Tunnel span 4,70 m, between Voltri and Genova km 1 + 440	Demolition of 20 m of vault and reinforcement of the abutment at the hill side.	Perm. reconstruction		21/6 44	100	30/6/44	60.000=	

the other track in concrete. Permanent repair of the up track.				800.000=	Project in preparation.
4. Demolition of the down track has been repaired by means of many trucks put together (used as beams). Perm. reconstruction	31/8 44			I.500.000=	The down track is working.
5. Demolition of abutment of debris 20 m of vault and reinforcement of the abutment at the hill side. at the hill side. Reconstruction of the vault on the demolished section	21/6 44	30/6/44	100	60.000=	
6. Culverts of 3 m. The shoulders at the sea side, partially damaged and demolished.	21/6 44	30/6/44	100	800.000=	Project in preparation.
7. Retaining wall Partial demolition of the sea side of the wall for about 30 m.	22/6 44	-	-	100.000=	The working of the line has not been interrupted.
8. Retaining wall Partial demolition of the wall for about 70 m.	7/6	-	-	300.000=	The working of the line has not been interrupted.
9. Bridge over river Leironeo a pile end of the line on part of the Anselm Road forming a temporary span over the river.	7/6	-	-	200.000=	The working of the line has not been interrupted.
10. Bridge over river Leironeo a pile end of the line on part of the Anselm Road forming a temporary span over the river.	14/8 44	16/8/44	100	10.000=	
11. Bridge over river Leironeo a pile end of the line on part of the Anselm Road forming a temporary span over the river.				180.000=	

has not been interrupted.

at the km. 114
tion of the wall rebuilt.
For about 70 m.

km.

1870

9. Larvina tunnel between Arepense and Cogoleto and 4,70 m. km. 1335.	Removal of debris and of the damaged parts. Reconstruction of the portal.	I4/8 I00 44	I5/8/44	I0.000=	I80.000=
10. Bridge over river Leirios of a pile and of the line on part of the Aurelia Road forming a temporary span and by spandrel at the side.	a) Settlement of the line on part of the Aurelia Road forming a temporary span and by spandrel at the side. b) Settling of the two vaults;	I0RIA 29/8 I00 25/9		I.000.000=	
11. Larvina tunnel between Cogoleto and Varasco, open 4,70 m. km. 1373	Removal of debris and of the damaged parts. Reconstruction of the vault.	21/6 I00 44 Railway Staff	24/6/44	40.000=	3.700.000= Work is being contracted.
12. Larvina tunnel between Cogoleto and Varasco, open 4,70 m. km. 1373	Removal of debris and of the damaged parts. Reconstruction of the vault.	25/1 I00 45 Railway Staff	30/1	50.000=	200.000= Work has been commenced pending approval of the project of the landslip.

11. Larvestra tunnel between Cogoleto and Varese, span 4,70 m. km. 23+173	Demolition of a section of vaults of 7 m.	Removal of debris and of the damaged parts.	Railway Staff	21/6 44	100	24/6/44	40.000=	3.700.000= Work is being contracted.
12. Larvestra tunnel between Cogoleto and Varese, span 4,70 m. km. 23+173	Demolition of the portal at the Varese side.	Removal of debris and of the vault.	Railway Staff	25/1 45	100	30/1	50.000=	200.000= Work has been commenced pending approval of the project to avoid danger of landslip.
13. Bridge on the Larvestra between Cogoleto and Varese, span 4,70 m. km. 23+173	Demolition of the bridge and parts of the vaults.	Removal of debris and of the vault.	Railway Staff	21/6	100	27/6	10.000=	500.000= Project in preparation. Work has been commenced pending approval of the project to avoid landslips.
14. Portigliolo Bridge between Cogoleto and Varese km. 23+450	The arches and the shoulders have fallen in.	Repair of the vaults and front walls.	SIRCA	2/5	100	19/5	1.000.000=	200.000= Project in preparation.
15. Inveres tunnel between Cogoleto and Varese, span 4,70 m. km. 24+432	Parts of the vaults have collapsed.	Removal of debris and of the vaults in concrete.	Railway Staff	26/4	100	15/5	50.000=	600.000= Project in preparation
16. Crocetta tunnel between Varese and Gella 134, m. 55 m. length; km. 32.	The tunnel has completely fallen at the sea side.	Temporary device for the reconstruction of the vaults.	FIRPO	5/5	100	13/5	8.000.000=	
		Reconstruction of the vaults in concrete.	QUAGLIA GHIGLIAZZA	1/9	100	30/9	12.000.000=	

Railway Staff	26/4	I00	I5/5	50.000=	Project in preparation
15. Intra tunnel Parts of the about-Removal of debris between Gogolement have collapsed. to and Varese sed. span 4.70 m. km. 24+432.					
16. Proccetta tunnel The tunnel has between Varese completely fallen and Cella I34, in. 55 m. length km. 32.	FIRPO	I00	I3/6	8.000.000=	Project in preparation
17. Retaining wall The walls have between Cella collapsed and Albissola km. 34+600.	QUAGLIA I/O GHIGLIAZZA	I00	30/9	12.000.000=	Project in preparation
18. Removal of landslip FIRPO	15/9/	60	I5/I2	6.000.000=	220.000= The working of the line has not been interrupted.
19. Retaining wall The walls have between Cella collapsed and Albissola km. 34+600.	GIORGINI	I00	I0/6	I.500.000=	I.800.000=Project in preparation
20. Retaining wall The walls have between Cella collapsed and Albissola km. 34+600.	Cooperativa 5/5 EDILE, SAVONA	I00	25/II	3.000.000=	Work has a delay owing to the rain.
21. Retaining wall The walls have between Cella collapsed and Albissola km. 34+600.	as above	95	I3/6	I.000.000=	5.000.000= Project in preparation
22. Retaining wall The walls have between Cella collapsed and Albissola km. 34+600.	SAVIO & ASSENGO	I00			Completed.

SAVIO & ASINETO	25/5	100	13/6	1.000.000=	5.000.000= Project in preparation	Completed.
RAILWAY STAFF	20/8	98	30/11	800.000=	Coming to the rain the work had a delay.	
GHIGLIAZZA	25/4	100	23/6	1.500.000=	Temp. repairs completed	
				5.000.000=	Project in preparation	
GHIGLIAZZA	25/4	100	15/7	3.000.000=	2.000.000= Project in preparation	Temp. repairs completed
						100.000= completed.

22.	3. Jones to tunnel demolition of the between V rigol entrance at the 11 and 12 Alpi Genova side and span 4, 70 m. collapse at any 604330.	GHIGLIAZZA 25/4 IOO	I5/7	3.000.000=	Project in preparation
23.	Maranello bridgeComplete demolitionTemp. construction of the bridge with laminated beams on wooden frames. b) Winterisation work: Removal of debris.			100.000=	Completed.
24.	Iron bridge The 1st girder and Temp. repairs of 4 spans of sunk in the river the 2nd has been damaged, the 3rd between Alpi Genova and Alpi Genova, hand the 4th has sunk in the river 317385.	BONFIGLIO 8/10 IO	25/12	6.000.000=	The beams for the frames have not yet arrived on the spot.
25.	Unlabeled with 2.2. even the trees debris have been destroyed and Alpi Genova the km. 12-134.			8.000.000=	Project in preparation.
26.	Unlabeled with 2.2. even the trees debris have been destroyed and Alpi Genova the km. 12-134.	Railway Staff	12/4 IOO	24/4 IO.000=	
27.	Unlabeled with 2.2. even the trees debris have been destroyed and Alpi Genova the km. 12-134.	AICARDI	8/10 70	25/11 200.000=	This work has been commenced because it concerns the demolition on Centa bridge
28.	Unlabeled with 2.2. even the trees debris have been destroyed and Alpi Genova the km. 12-134.		12/4 IOO	15/5 80.000=	

		Railway Staff	12/4	100	24/4	10.000=	
25. Culvert with 2 m. span between Charle and Alcantara at the km. 43-434.	A vault and a part of the masonry vault have been damaged.	AICARDI	8/10	70	25/II	200.000=	This work has been commenced because it concerns the deviation on Centa bridge
26. Culvert, 2 m. span between Centa and Alcantara at the km. 43-434.	The vault has fallen. Reconstruction of a part of the vault on the hill side. Piers of the arches are used on the sea side damaged for about 3 m.		12/4	100	15/5	80.000=	
27. Gaps hole tunnel between the central and the lateral of the tunnel. The tunnel is 20 m. in length.	Removal of debris and masonry. Reconstruction of the tunnel.	DAMON-ET	25/4	100	16/6	800.000=	250.000= Project in preparation
28. Bridge of 3 spans of 15 m. over Servia. The bridge has been damaged. The bridge is between Servia and Andora.	Repairs of the bridge and vault and piers.						1.500.000= Project in preparation
29. Small bridge span 2 m. between Andora and Servia, span 4.7 m. at the km. 43-434.	Vault and shoulder reconstruction of tracks joined together. Reconstruction of the bridge.						100.000= Project in preparation
			25/7	100	10/8	20.000=	

	DAMONTEW	25/4	I00	I6/5	800.000=	250.000= Project in preparation
27. Cabo de San Roque and I/II The portal and I/II between Cabo de San Roque and I/II.						
28. Bridge of 3 spans of 14 m. over the river. The bridge has been over between the bridge and the river.						
29. Small bridge span 1 m. over the river.	Railway Staff	9/8	I00	I5/8	20.000=	I.500.000= Project in preparation
30. Retaining wall Km. 99+700.	Railway Staff	25/7 44	I00	I0/8 44	20.000=	I00.000= EProject in preparation
31. Cabo de San Roque and I/II The portal and I/II between Cabo de San Roque and I/II.	GARIBALDI	3.5	I00	25/6	1.000.000=	In order to protect the working of the line from landslips.
32. Culvert of 3.5 m. span, Km. 97+275.	DAMONTE	8/I0	70	30/II	1.000.000=	Work has been commenced pending approval of the project.
33. Culvert of 3.5 m. span, Km. 97+275.	Railway Staff	25/7 44	I00	I0/8/44	20.000=	

30. Rebuilding and reconstruction of a part of the wall and construction of the line.	Railway Staff	25/7 44	100	10/8 44	20.000=	Project in preparation
31. Cape Terna Culvert partially collapsed. The culvert was completely collapsed. The culvert was completely collapsed.	GARIBALDI	3.5	100	25/6	1.000.000=	In order to protect the working of the line from landslips.
32. Culverts of 3.5 m. width and 4.0 m. height. The culverts were completely collapsed. The culverts were completely collapsed.	DAMONTE	8/10	70	30/11	1.000.000=	Work has been commenced pending approval of the project.
33. Cape Terna Culvert partially collapsed. The culvert was completely collapsed. The culvert was completely collapsed.	Railway Staff	25/7 44	100	10/8/44	20.000=	Project in preparation
34. Cape Terna Culvert partially collapsed. The culvert was completely collapsed. The culvert was completely collapsed.	GARIBALDI	3/5 45	100	10/6 45	1.500.000=	Project in preparation
35. Bridge of 5 m. span. The bridge was completely collapsed. The bridge was completely collapsed.		17/7 44	100	25/7 44	50.000=	Project in preparation
36. Bridge of 5 m. span. The bridge was completely collapsed. The bridge was completely collapsed.		17/7 44	100	25/7 44	400.000=	Project in preparation
37. Bridge of 5 m. span. The bridge was completely collapsed. The bridge was completely collapsed.		17/7 44	100	25/7 44	800.000=	Project in preparation

[illegible]

17. Primo Tunnel between towns of A. and B. between no open 4.70 ft. deep. km. 170-655.	Garibaldi 3/5	100	23/6	1.800.000	200.000= Project in preparation
18. Primo Tunnel between towns of A. and B. between no open 4.70 ft. deep. km. 170-655.	Garibaldi 1/10	80	30/11	1.200.000=	Work has been commen- ced as there is danger of landslips.
19. Primo Tunnel between towns of A. and B. between no open 4.70 ft. deep. km. 170-655.	Garibaldi 15/9	100	15/10	1.000.000=	Completed. Temp. repairs completed Completed.
20. Primo Tunnel between towns of A. and B. between no open 4.70 ft. deep. km. 170-655.	Railway Staff	100	30/5	450.000=	20.000.000= Project in preparation 1.000.000= Project in prepara- tion.

Method. repairs completed

Completed.

20,000,000= project in preparation

450,000=

I.000.000= Project in preparation.

20.000=

250.000= Project in preparation

5,000,000= Project in preparation.

15.000=

400,000= Project in preparation

Completed.

8.000.000= Project in preparation.

41. Bridge over the Rio Grande at the mouth of the Rio Grande. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941.	Repair of the bridge.	Railway Staff	28/2 45	100	15/3 45	20.000=	Project in preparation
42. Bridge over the Rio Grande at the mouth of the Rio Grande. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941.	Repair of the bridge.	Railway Staff	3/5	100	24/5	5.000.000=	Project in preparation
43. Small bridge, span, 1,50 m. between Bordobu and Valdeleiros. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941.	Reconstruction of the small bridge	Railway Staff	23/4	100	30/4	15.000=	Project in preparation
44. Bridge over the Rio Grande at the mouth of the Rio Grande. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941.	Reconstruction of the small bridge					400.000=	Completed.
45. Aurelia road, viaduct between (3 spans of 10 m.) Valle de los Rios and Valle de los Rios. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941.	Reconstruction of the viaduct.	PALMERO	13/6	100	6/8	600.000=	Project in preparation
46. Bridge over the Rio Grande at the mouth of the Rio Grande. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941. The bridge was destroyed by the Japanese in 1941.	Repair of a track M.R.S. by means of reconstruction of piles and military girders.		-	100	25/10	-	200.000=

315.	Perm. repairs	8.000.000= Project in preparation.
45. Anrelia road. The road viaduct viaduct between (3 spans of 10 m.) Valleconoma and has fallen on the Ventimiglia line. 3 spans, km. 145.032.	Removal of debris Reconstruction of the viaduct.	600.000=
46. Bridge over Roja between Ventimiglia and the French border km. 147.971.	Repair of a track M.R.S. by means of reconstruction of piles and military girders. Removal of debris from the river bed	12.000.000= Project in preparation
47. Exit of the double tunnel of Ventimiglia km. 147.971.	Removal of debris and repair of the revetment. Perm. repairs	20.000.000= Project in preparation
48. Le Mari tunnel Blown up in a section on the Ventimiglia side and the exit on the Neptone side.	Removal of debris and reconstruction of the revetment. Perm. repairs of the two tunnels	6.000.000=
49. Martola tunnel Blown up in a section.	Removal of debris and reconstruction of the revetment. Perm. repairs	12.000.000= Project in preparation
50. Balza Road viaduct km. 154.155.	Repairs with temporary girders. Perm. repairs	16.000.000=
		3.000.000= Project in preparation.

Temp? repairs will be undertaken by I/S.R. within some days.

Work will be undertaken by I.S.R.

Work undertaken by M.R.S. Project in preparation.

