




ACC AC 7/6/0 10000/148/1906 WE  
SE

48/1906 WEEKLY REPORTS GENOVA COM PARTMENT  
SEPT. 1945



MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM  
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE  
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,  
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



Work and special work section  
Glen Branch Line

week report as at

| Location                                                                                                           | Summary descrip-<br>tion of damage                                                                              | Summary descrip-<br>tion of temporary<br>repairs                                                                             | Agency            | Est-Pro-<br>tial gross<br>date | Est'd<br>date<br>of compl. | Res   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|
| Masonry bridge<br>on the bridge been destroyed<br>5 spans of 100 or heavily damaged<br>(m 22+150)<br>Racco Station | All arches have<br>been destroyed<br>been laid on the<br>ground for abt.<br>half its length                     | No temporary repair.<br>undamaged part<br>of the bridge.                                                                     |                   |                                |                            |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                 | a) For the permanent<br>repair removal of native<br>debris and demolition<br>of the damaged<br>parts have been<br>commenced. | Cooper-<br>Farrar | 1/7 94                         | 10/10                      | 2 000 |
|                                                                                                                    |                                                                                                                 | b) Reconstruction<br>of damaged spans/bridge                                                                                 | Farrar            | 10/8 194                       | 10/6/46                    | 8     |
| <u>Installations which have already been temporarily</u>                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                   |                                |                            |       |
| Bridge on the<br>Poleover, of<br>6 spans between<br>2. Miries and<br>Kanylerdara                                   | Perforation of the<br>5th arch. The<br>5th arch has<br>been damaged for the<br>abt. 10 m of its<br>one-side arm | The perforation<br>of the 5th arch<br>has been repaired.<br>The one-side arm<br>has been repaired.                           | Rejette<br>Genova | 6/6 90%                        | July 44                    | 15    |
| Bridge on the<br>Lorbelle m<br>6+ 110                                                                              | The 2nd vault has<br>been damaged.<br>A part of the<br>wall following<br>the bridge has<br>fallen in.           | The supporting<br>wall has been<br>repaired.                                                                                 | Rejette<br>Genova | 10/11 90%                      | January<br>1944            | 2     |



week report as at 15th September 1945

| Primary descrip-<br>tion of temporary<br>works | Agency | Estimate<br>date | Estimate<br>gross<br>date | Estimate<br>net<br>date | Estimate<br>of compl. | Remarks |
|------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
|------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|

Temporary repair.  
The tracks have  
been laid on the  
damaged part  
of the bridge.

|                                                                                                         |        |        |       |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|--|
| For the permanent<br>removal of native<br>ris and double<br>of the damaged<br>to have been<br>replaced. | Cooper | 1/7 94 | 10/10 | 2 000 000 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|--|--|

|                                  |        |           |         |           |  |  |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|--|--|
| Reconstruction<br>damaged arches | Genova | 20/8 1944 | 30/6/46 | 8 000 000 |  |  |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|--|--|

Installations which have already been temporarily repaired.

|                                                                                                  |                   |         |         |         |  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| The Perforation<br>the 5th arch<br>has been repaired.<br>The sub-side arch<br>has been repaired. | Bajetta<br>Genova | 6/4 90% | July 44 | 100 000 |  | The damaged at<br>the 5th arch does<br>not need to be re-<br>paired for the moment |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                   |           |                 |         |  |                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| The supporting<br>all has been<br>repaired. | Bajetta<br>Genova | 10/11 90% | January<br>1944 | 200 000 |  | The repairs of the<br>and vault does not<br>need to be done for<br>the moment. |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------|

(12)



0295

PT-1 W

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

238

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI DI RENOVA  
Linea Succursale dei Giovi.

Rapporto settimanale

| N° Ordine                                     | Opera                                                                                 | Descrizione                                                                                           | Data                                                                     | Inizio                 | Fine     | Lavori         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|
|                                               |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                          |                        |          |                |
| 1                                             | Ponte in muratura sulle sordive di 5 luci di 10 m. al Km. 22+150 (Stazione di Ronco). | Tutte le arcate sono crollate e fortemente lesionate per metà circa della loro lunghezza.             | Nessuna opera provvisoria. I binari poggiano sulla parte sana del ponte. |                        |          |                |
|                                               |                                                                                       | a) Sistemazione definitiva: 6 in corso le opere della macerie e la demolizione delle parti lesionate. | Cooperativa 1/7 94                                                       | 10/10                  | 2.0      |                |
|                                               |                                                                                       | b) Ricostruzione delle arcate danneggiate.                                                            | FAVARETO 20/8 10                                                         | 30/6 46                | 8.0      |                |
| OPERE D'ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                          |                        |          |                |
| 1                                             | Ponte a 6 luci sul Torrente Polcevera tra S. Quirico e Sampierdarena. Km. 0+236       | Perforazione del 5° volte. Lesioni nel 6° con distacco di circa 10 cm. dell'armilla a mare.           | Risarcita la perforazione del 5° volte. Risarcita l'armilla.             | BAIETTO Romilde Genova | 6/6 44   | 20 Lugl. 10 44 |
| 2                                             | Ponte sul torrente Torbello Km. 0+110                                                 | Lesione del 2° volte. Abbattimento di sostegno su tratto di mare in prosecuzione del ponte.           | Ripristinato il sostegno.                                                | Idem                   | 10/11 43 | 20 Gen. 44     |



RI DI GENOVA

Rapporto settimanale al 13 / 9 / 45

| Descrizione dell'opera<br>e natura dell'opera<br>e natura dell'opera                                                             | Data di inizio<br>lavori     | Data di fine<br>lavori | Importo<br>preveduto | Importo<br>effettivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Nessuna opera<br>provvisoria. I<br>binari poggiano<br>sulla parte sa-<br>na del ponte.                                           |                              |                        |                      |                      |
| a) Sistemazione<br>definitiva 6<br>in corso lo sgom-<br>bero delle mac-<br>erie e la demol-<br>zione delle par-<br>ti lesionate. | Cooperativa<br>MATTEOTTI     | 1/7 94                 | 10/10                | 2.000.000            |
| b) Ricostruzione<br>delle arcate dan-<br>neggiate.                                                                               | PAVARETO<br>EDOARDO          | 20/8 10                | 30/6 46              | 8.000.000            |
| <u>OPERE D'ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE</u>                                                                             |                              |                        |                      |                      |
| del Risanamento la<br>perforazione<br>stag del 5° volte.<br>Risanamento l'ar-<br>milla...                                        | BALISTO<br>Romilde<br>Genova | 6/6 44                 | 90 44                | Ingl. 100.000        |
| Ripristinato il<br>sistema di sostegno.                                                                                          | Roma                         | 10/11 43               | 90 44                | Genn. 200.000        |
| Le risarciture delle lesio-<br>ni del 6° volte non sono<br>per ora necessarie.-                                                  |                              |                        |                      |                      |
| Le risarciture delle lesio-<br>ni del 2° volte non sono<br>per ora necessarie.-                                                  |                              |                        |                      |                      |



WORKS SECTION AND SPECIAL WORKS SECTION GENOVA  
LINE: ALESSANDRIA - PIACENZA.

Weekly Report

| Job No. | Location                                                                                                   | Summary description of the damages.                                                   | Summary description of temporary repairs.                                                                                | Agency                                                                | Initial date | Progress | Estimated date of completion | Tender     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|------------|
| 1.      | Bridge on the Scrivia between S. Giuliano and Tortona Km. 20+460,72.                                       | 8 arches of the bridge have completely fallen in; part of the others heavily damaged. | Repair of the temp. deviation almost on the level of the shore. Permanent repairs                                        | Administration staff.<br>Ing. E. TRAVERSO<br>Genova                   | 10/8         | 100      | 15/9                         | 200        |
| 2.      | Masonry bridge with 4 arches (span 10,52) over river Cusone between Pontecurone and Voghera km. 31+538,97. | The bridge has been almost completely destroyed.                                      | Temporary bridge with a span and double T beams. Permanent repairs                                                       | -<br>COOPERATI<br>VA MATTEOTTI<br>Genova                              | -<br>26/7    | -<br>18  | -<br>22/11                   | -<br>10.70 |
| 3.      | Masonry bridge with 5 arches of 12 m. over river Staffora, btw. Voghera and Casteggio km. 39+555,30.       | The bridge has been almost completely destroyed.                                      | Temporary deviation on the valley side. Permanent repairs                                                                | -<br>COOPERATI<br>VA MATTEOTTI<br>Genova                              | -<br>4/8     | -<br>12  | -<br>31/11                   | -<br>12.0  |
| 4.      | Masonry bridge with 3 arches of 21 m. over river Tidone between Sarmato and Rotofreno km. 82+00.           | The bridge has been almost completely destroyed.                                      | Temporary bridge with two spans and double T beams. Permanent repairs (reconstruction by means of a temporary deviation) | Done by the Allied Authorities.<br>RUTELLI &<br>COLTELLETTI<br>Genova | -            | 876      | -                            | 16.        |



SECTION GENOVA

Weekly Report as at 15th September 1945

| Summary description of temporary repairs.                            | Agency                              | Initial date | Progress | Est'd date of compl. | Tender     | Remarks                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repair of the temp. deviation almost on the level of the shore.      | Administration staff.               | 10/8         | 100      | 15/9                 | 200.000    | Repairs have been completed on the 11th Sept.                                                                                                                                                           |
| Permanent repairs                                                    | Ing. B. TRAVERSO<br>Genova          | 4/8          | -        | 31/1<br>46           | 25.000.000 | The Allies are building half of each pile (valley side) in concrete with revetment of brick in order to settle urgently a single track on the bridge. Piles are built for 94%.<br>Special Work Section. |
| Temporary bridge with a span and double T beams.                     | -                                   | -            | -        | -                    | -          | -                                                                                                                                                                                                       |
| Permanent repairs                                                    | COOPERATI<br>VA MATTEOTTI<br>Genova | 26/7         | 18       | 22/11                | 10.700.000 | Works for temporary deviation are proceeding. Poles have been supplied.<br>Special Work Section.                                                                                                        |
| Temporary deviation on the valley side.                              | -                                   | -            | -        | -                    | -          | -                                                                                                                                                                                                       |
| Permanent repairs                                                    | COOPERATI<br>VA MATTEOTTI<br>Genova | 4/8          | 12       | 31/11                | 12.000.000 | Demolitions are proceeding. Cement has been allocated and bricks are arriving (supplied by Firm).<br>Special Work Section                                                                               |
| Temporary bridge with two spans and double T beams.                  | Done by the Allies Authorities.     | -            | -        | -                    | -          | -                                                                                                                                                                                                       |
| Permanent repairs (reconstruction by means of a temporary deviation) | RUTELLI &<br>COLFELLETTI<br>Genova  | -            | 826      | -                    | 16.800.000 | For the temporary deviation this Firm xxxk helps the Allies Authorities in the construction of the wooden frames since 9/8/45                                                                           |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                      |                                 |     |       |       |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------|-------|---|---|
| 3. | Masonry bridge The bridge has with 5 arches of been almost completely destroyed. 12 m. over river. Staffora, btw. Voghera and Casteggio km. 39+595+30. | Temporary deviation on the valley side.                              | -                               | -   | -     | -     | - | - |
|    |                                                                                                                                                        | Permanent repairs                                                    | COOPERATI= 4/8                  | 12  | 31/II | 12.00 |   |   |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                      | VA MATTEOT= TI. Genova          |     |       |       |   |   |
| 4. | Masonry bridge The bridge has been almost completely destroyed. of 21 m. over river Tidone between Sarmato and Rottofreno km. 82+00.                   | Temporary bridge with two spans and double T beams.                  | Done by the Allied Authorities. |     |       |       |   |   |
|    |                                                                                                                                                        | Permanent repairs (reconstruction by means of a temporary deviation) | RUTELLI & COLTRELLETTI Genova   | 076 | -     | 16.80 |   |   |
| 5. | Bridge over river Trebbia A great part of the bridge with 23 (17m) spans has fallen in. S. Nicolo' Piacenza. Km. 90+300.                               | Temporary deviation on the shore.                                    | -                               | -   | -     | -     | - | - |
|    |                                                                                                                                                        | Permanent repairs: Full reconstruction of the bridge.                |                                 |     |       |       |   |   |
| 6. | Masonry bridge The bridge has with 5 arches of 12 m. over Staffora btw. Voghera and Lungavilla Km. 3+378+30.                                           | Temporary bridge with 2 spans and double T beams.                    | -                               | -   | -     | -     | - | - |
|    |                                                                                                                                                        | Perm. repairs. (by means of a temp. deviation.                       | CCOP. MATTEOT= TI Genova 4/8    | 6   | II/II | 10.50 |   |   |



|                                                                      |                                             |    |       |            |            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temporary deviation on the valley side.                              | -                                           | -  | -     | -          | -          | -                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Permanent repairs                                                    | COOPERATI- 4/8<br>VA MATTEOT-<br>TI. Genova | I2 | 3I/II | I2.000.000 | =          | Demolitions are proceeding. Cement has been allocated and bricks are arriving (supplied by a Firm. | Special Work Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temporary bridge with two spans and double T beams.                  | Done by the Allies/ Authorities.            |    |       |            |            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Permanent repairs (reconstruction by means of a temporary deviation) | RUTELLI & COLTELLETTI Genova                | -  | 626   | -          | I6.300.000 | =                                                                                                  | For the temporary deviation this Firm <del>will</del> helps the Allies Authorities in the construction of the wooden frames since 9/9/45. The delivery <del>will</del> of the works for the reconstruction of the bridge will be done when the temporary deviation is finished; this is <del>is</del> foreseen for the end of the month. Sp. Work Section. |
| Temporary deviation on the shore.                                    | -                                           | -  | -     | -          | -          | -                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Permanent repairs: Full reconstruction of the bridge.                |                                             |    |       |            |            |                                                                                                    | Works are undertaken by the Works Section of Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temporary bridge with 2 spans and double T beams.                    | -                                           | -  | -     | -          | -          | -                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perm. repairs. (by means of a temp. deviation.                       | CCOP. MATTEOT- TI Genova 4/8                | 6  | II/II | 10.500.000 | =          | While waiting for poles and rammed the constr. of the bridge for the temp. deviation is proceeding |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

0302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021



8







|                                                                                                                         | Levata sul greto                          | Sistemazione definitiva.                                                 | Ing. E. GRAVERSO Genova | 4/8 - | 31/1<br>46 | 29.000.000 | Allacci continue la costruzione della metà di oggi pila (lato valle) in calcestruzzo con rivestimento di mattoni per l'attivazione urgente di un semplice binario sul manufatto. Le pile sono costruite per il 94 P. Sezione Speciale Lavori |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Ponte obliquo in muratura a 4 arcate di m. 10,05 ciascuna sul torrente Garone fra Pontecorene e Voghera Km. 31+538,97 | Distrusione quasi completa del manufatto. | Rilevato provvisorio ad una luce e travi a doppio T.                     | -                       | -     | -          | -          | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 Ponte in muratura a 5 arcate di m. 12 ciascuna sul torrente Staffora fra Voghera e Casteggio. Km. 39+595,30           | Idem                                      | Deviazione provvisoria a valle                                           | -                       | -     | -          | 10.700.000 | Proseguono i lavori per la deviazione provvisoria limitatamente ai rilevati. Sono giunti i pali per palificazione di contenimento. Sezione Speciale Lavori.                                                                                  |
| 4 Ponte in muratura a 3 arcate ciascuna di m. 21 sul torrente Tidone tra Martoglio e Rettofr-                           | Idem                                      | Rilevato provvisorio a due luci dalle auto e travi a doppio T. Alleanza. | -                       | -     | -          | 12.000.000 | Proseguono le demolizioni R: stato assegnato il cemento e sono in arrivo i materiali provvisti dall'Impresa. Sezione Speciale Lavori.                                                                                                        |
| 5 Sistemazione definitiva dell'autostrada da Casale Monferrato a Genova                                                 | -                                         | -                                                                        | -                       | -     | -          | 16.800.000 | Per la deviazione provvisoria                                                                                                                                                                                                                |



O proseguono le demolizioni. È stato assegnato il cantiere e sono in arrivo i materiali provvisti dall'Impresa. Sezione Speciale Lavori.

0 Per la deviazione provvisoria detta Impresa condanna le autorità alleate nella costruzione delle stilate in legno a partire dal 9/9/45

la consegna dei lavori per la ricostruzione del ponte verrà fatta a deviazione provvisoria ultimata. -Il che si prevede per la fine del corrente mese)

**Sezione Speciale Lavori.**

I lavori vengono eseguiti  
a cura della Sezione Lavori  
Pubblici e sono affidati  
a ditte appaltatrici.



|   |                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                         |     |   |       |            |                                                                                                                                                                       |   |                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Ponte sul torrente<br>bica. S. Niccolò parte del ponte<br>Piacenza<br>Km. 90+300                                                             | Grallo di buona<br>parte del ponte<br>a 23 luci di n. 17 | Deviazione prov-<br>visoria nel gre-<br>do del torrente.<br>Sistemazione defi-<br>nitiva. Ricostruzi-<br>one del ponte. | -   | - | -     | -          | -                                                                                                                                                                     | - | I lavori vengono eseguiti<br>a cura della Sezione Lavori<br>di Milano.- |
| 6 | Ponte obliquo<br>in muratura a<br>5 arcate di n.<br>12 ciascuna sul<br>torrente Staf-<br>fora tra Vogho-<br>ra e Lungavilla.<br>Km. 3+378,00 | Idem                                                     | Rilevato provvi-<br>sorio a due luci<br>e travi a doppio<br>f.                                                          | -   | - | -     | -          | -                                                                                                                                                                     | - |                                                                         |
|   |                                                                                                                                              |                                                          | Sistemazione defi-<br>nitiva (ricostruzi-<br>one provvisoria de-<br>viatore provvisio-<br>ria).                         | 4/8 | 6 | 11/11 | 10.500.000 | Proseguire la costruzione<br>del rilevato per la devia-<br>zione provvisoria, in attesa<br>dei pali per palificazione<br>e del battipalo.<br>Sezione Speciale Lavori. |   |                                                                         |



work and special work section Genova.  
Line Torino-Alghero.

weekly report no.

| Job | Location                                                   | Summary descrip-                                                                                                                                                                                                        | Summary descrip-                                          | Agency                     | Ini- | Pro-  | Est'd   | Reader |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------|---------|--------|
|     |                                                            | tion of damages                                                                                                                                                                                                         | tion of repairs                                           |                            | tial | gress | date of |        |
|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | ry repairs                                                |                            | date | 100%  | Compl.  |        |
| 1   | Viaduct on the<br>Scrivia, 14<br>spans of 19m<br>km 21+930 | The 10th arcade<br>has fallen in<br>for abt. half the<br>length of the<br>vault in corres-<br>pondence of the<br>up track. the<br>remaining part of<br>this arcade as well<br>as the 9th arcade<br>are heavily damaged. | Temp. repair<br>done by means<br>of big "I" gir-<br>ders. | Permanent re-<br>Ing. Part | 16/8 | 15%   | 20/10   | 1 500  |



Weekly Report as at 10th September 1945

| Descrip | Agency | Ini-<br>tial<br>date | Pro-<br>gress<br>date | Est'd<br>date of<br>compl. | Reader | Remarks |
|---------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---------|
|---------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---------|

|                                                |           |      |     |       |           |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Re-<br>pair<br>by means<br>big "I" gir-<br>der | Ing. Ward | 16/8 | 15% | 10/10 | 1 500 000 | A castle of timber has been<br>built to support the totter-<br>ing part of the vault.<br>Other damaged parts are<br>being reinforced. |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7



RAFFORZO SETTIMANALE AL 15/9/45

DE

206

## SEZIONE LAVORI E SPECIALE GENOVA

RAPPORTO DI

LINEA: Tortona - Arquata

| N° Ordine | Opera inte                                                                                        | Descrizione per                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione per                                                                                                           | Data       | %     | Data     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
|           | restata fra le                                                                                    | maria del dip.                                                                                                                                                                                                                                              | maria dell'of. appalt.                                                                                                    | iniziale   | guar. | fine     |
|           | stazioni di                                                                                       | gesto                                                                                                                                                                                                                                                       | ra - provv. o                                                                                                             | lavori     | to    | to       |
|           | Km.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | ria                                                                                                                       |            |       |          |
| 1         | Ponte viadotto<br>sullo Scrivia a<br>a 14 arcate di<br>n. 19 di luce<br>ciascuna al Km.<br>21+930 | La 10 <sup>a</sup> arcata è<br>crollata per più<br>della metà della<br>lunghezza della<br>cassa in correspon-<br>denza del binario<br>dei treni pari.<br>La rimanente par-<br>te è gravemente le-<br>sionata. La 9 <sup>a</sup> arcata<br>è pure lesionata. | Ripristino prov-<br>visorio attuato<br>per mezzo di pa-<br>trelloni a I.<br>Iniziato il ri-<br>pristino definiti-<br>tivo | Ing. FARSE | 16/8  | 15 20/10 |
|           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |            | 100   |          |





0317

WORK PROGRESS AND FINANCIAL REPORT FOR THE MONTH OF MAY 1964  
 AREA: TOLINO-21807A

Week Report on

| Job No. | Location                                                              | Summary Description of the damage done.                                                                                                                                                                                | Summary Description of temporary repairs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Initial Proposed date of completion | Actual date of completion | Cost  | Remarks |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|---------|
| 1.      | Masonry bridge on the bridgehead of 5 arches of 12.15 m. Km. 136+142. | The first and the fourth arches have been damaged in 3 points. The 4th arch has been damaged by the falling of girders. The fifth arch has fallen in for about half its length. The 5th arch has completely fallen in. | The first and the fourth arches have been repaired by temporary repairs. Permanent repairs are being made. a) The first arch is being permanently repaired. b) Removal of debris. c) Installation of live rails on the damaged parts of the 4th arch. d) Permanent reconstruction of the fourth arch. e) Permanent repair of the 5th arch. | 6/1                                 | 100                       | 10/1  | 2.0     |
| 2.      | Bridge with 3 spans of 8 m. with culvert of 8 m. km. 137+12.          | The first and the second arches have fallen in for 1/3 of their length.                                                                                                                                                | Temporary repaired with girders. Permanent repairs for 1/3 of their length.                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/3                                | 100                       | 15/3  | 2.0     |
|         | Bridge with 3 spans of 15 m. Km. 139+57.                              | The first and the second arches have been damaged by the falling of girders. The middle arch is partially ruined.                                                                                                      | Temporary repairs are being made by means of a plate. The middle arch is partially ruined. Permanent repair will begin soon.                                                                                                                                                                                                               | 20/3                                | 100                       | 10/10 | 2.0     |



Report on at 15th September

| Surveying Agency<br>Name of temporary agency<br>repair.                                                         | Initial<br>date | Pro-<br>estimated<br>of<br>cost. | Estimated<br>cost | Remarks                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| The first and the<br>south arcade have<br>temp. repaired by<br>use of girders.<br>The fifth has<br>been filled. | 10/3            |                                  |                   |                                                                                      |
| Permanent repairs:<br>(a) The first arcade<br>is being permanently<br>repaired.                                 | 8/3             | 100                              | 10/3              | 2,000,000- Completed except for some<br>small finishing works.                       |
| (b) Removal of debris.                                                                                          | 20/7            | 70                               | 10/3              | 1,000,000-                                                                           |
| (c) Demolition of<br>the damaged parts<br>of the 4th arcade.                                                    | 1/3             | 40                               | 10/3              | 100,000- Demolition of the damaged<br>piles on the Ramco side.                       |
| (d) Permanent recon-<br>struction of the<br>fourth arcade.                                                      | -               | -                                | -                 | 1,000,000- Will begin as soon as the<br>reconstruction of the piles<br>are finished. |
| (e) Permanent repair<br>of the 5th arcade.                                                                      | -               | -                                | -                 | Is not completely buried<br>and will not be done.                                    |
| Temporary repaired<br>with girders.                                                                             | 100             | -                                | -                 |                                                                                      |
| Permanent repairs<br>Ing.<br>ASTALDI                                                                            | 15/3            | 100                              | 15/3              | 500,000- Completed except for some<br>small finishing works.                         |
| Temporary repair-<br>ed by use of a<br>metallic military<br>rod.                                                | 100             |                                  |                   |                                                                                      |
| Permanent repair<br>will begin soon.<br>Ing.<br>P.H.C.                                                          | 20/3            | -                                | 10/12             | 2,000,000-                                                                           |

ridge with 3  
 road of 15 m. The first and the  
 Km. 130-537. The first and the  
 is partially ruined.

Temporary repair  
 will begin soon. Ing. 20/3 - 10/12 2.000

INSTALLATIONS ALREADY TEMPORARILY REPAIRED.

1. Amore to tunnel longitudinal road - The centering of R.I. E.I. - LI/I Temp. Sec. 200.  
 not under the milled damages the tunnel has 1000 100 14  
 line between the sinking of been done by 2000  
 Explorer and the unit. and rails on the  
 and General S.P. every 200m.



Emergency repair  
by means of a  
mobile mill

E.O.

Permanent repair  
will begin soon.

Ing.  
E.O.

20/3

-

10/12 2.000.000

STORM ALREADY EMERGENCY REPAIRED.

centering of  
the tunnel has  
been done by fine  
of rails on car  
by movements

S.A.F.M.  
S.A.F.M.

II/I  
143

Temp. Dec.  
100 14  
Per.  
0.00

200.0000

The section of the tunnel  
must be completely redone.  
At present it is not  
necessary because the  
entrance line of the Port  
is totally interrupted.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

5





## SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI G OVA

Linea: Torino - Genova

Rapporto settimanale

| N.° | Opera in corso                                                                | Descrizione per la quale si richiede                                                                                     | Data di inizio lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durata in giorni             | Costo in lire             | Importo in lire                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                           |                                                      |
| 1   | Fonte obliqua in muratura sul lo Scivvia di 5 arcate di m. 12,15 Km. 136+368. | 1° arcata sfondata in 3 punti.<br>4° arcata crollata per circa metà della lunghezza.<br>5° arcata completamente crollata | La 1° e 4° arcate sono state ripristinate provvisoriamente mediante palrelloni. La 5° è stata colmata.<br>Sistemazione definitiva:<br>a) La 1° arcata è in corso di ripristino definitivo.<br>b) Sgombero delle macerie.<br>c) Demolizione parti lesionate 4° arcata.<br>d) Ricostruzione definitiva 4° arcata.<br>e) Sistemazione 5° arcata. | 6/3<br>20/7<br>1/8<br>-<br>- | 100<br>75<br>40<br>-<br>- | 10/9 2.000<br>30/9 1.000<br>30/9 300<br>- 3.000<br>- |
| 2   | Fonte a tre luci di m. 8 con sottovia di m. 8 al Km. 149+392                  | 1° e 2° arcata crollate per circa 1/3 della loro lunghezza in corrispondenza del binario pari.                           | Ripristino provvisorio con palrelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/8                         | 100                       | 15/9 50                                              |
| 3   | Fonte a 3 arcate di m. 15 di luce ciascuna al Km. 130+627                     | 1° e 2° arcate crollate completamente e crollo parziale della pila intermedia.                                           | Ripristino provvisorio attuato per mezzo di un ponte metallico militare.<br>Ripristino definitivo avrà inizio prossimamente.                                                                                                                                                                                                                  | 20/9                         | 100                       | 10/12-2.                                             |

Rapporto settimanale al 13/9/1945

ORI G. OVA

| Descrizione attività<br>natura dell'opera appaltata<br>per esempio<br>via                                                       | Data<br>di inizio<br>lavori | Data<br>di fine<br>lavori | Data<br>di fine<br>lavori | Importo Annotato<br>prestanza necessaria per<br>vili             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| La 1° e 4° arca<br>ta sono state ri-<br>pristinate provvi-<br>soriamente medi-<br>ante patrelloni.<br>La 5° è stata<br>colmata. |                             | 100                       |                           |                                                                  |
| Sistemazione de-<br>finitiva:                                                                                                   |                             |                           |                           |                                                                  |
| a) La 1° arca è<br>in corso di ripri-<br>stino definitivo.                                                                      | 6/3                         | 100                       | 10/9                      | 2.000.000 a meno di opere di finimento                           |
| b) Sgombero delle<br>macerie.                                                                                                   | 20/7                        | 75                        | 30/9                      | 1.000.000                                                        |
| c) Demolizione<br>parti lesionate<br>4° arca.                                                                                   | 1/8                         | 40                        | 30/9                      | 300.000 Demolizione parte dello<br>pilo lato Ronco disastato     |
| d) Ricostruzione<br>definitiva 4° ar-<br>cata.                                                                                  | idea                        | -                         | -                         | 3.000.000 Si inizierà dopo ultimata<br>la ricostruz. delle pile. |
| e) Sistemazione<br>5° arca.                                                                                                     |                             |                           |                           | E' completamente interrotta<br>per ora non si fa.                |
| Ripristino prov-<br>visorio con pa-<br>trelloni.                                                                                |                             | 100                       |                           |                                                                  |
| Ripristino defi-<br>nitivo.                                                                                                     | Ing.<br>ASTALDI             | 13/8                      | 100 15/9                  | 500.000 Ultimate a meno di opere<br>di finimento.                |
| Ripristino prov-<br>visorio attuato<br>per mezzo di un<br>ponte metallico<br>militare.                                          |                             | 100                       |                           |                                                                  |
| Ripristino defi-<br>nitivo avrà ini-<br>zio prossimamen-<br>te.                                                                 | Ing.<br>PARE                | 20/9                      | -                         | 10/12-2.000.000                                                  |



|                                                                                          |                                                                          |                                                  |            |      |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------|----------|-----|
| 3 Ponte a 3 arcate 1° e 2° arcata di m. 15 di luce crollate completamente al Km. 130+527 | Ripristino provvisorio attuato per mezzo di un ponte metallico militare. | Ripristino definitivo avrà inizio prossimamente. | Ing. FARE' | 20/9 | 10/12-2. | 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------|----------|-----|

OPERE D'ARTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE

|                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |     |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|----|
| 1 Galleria Asso- Lesioni longitudinali sottopassanti alla 11- con abbassamento tra Sampierdella caletta. da roma e Genova P.P. | Eseguita la con tintatura della galleria con retta le sagomate su piedritti di muratura. | S.A.M. FINOCCHI | 11/10 Prov. 940 | 100 | Defin. 44 | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|----|



Ripristino provvisorio attuato per mezzo di un ponte metallico militare.

100

Ripristino definitivo avrà inizio prossimamente.

ing. FARE:

20/9 - 10/12-2.000.000

ANTE GIA' PROVVISORIAMENTE RIATTIVARE

Esseguita la con tintatura della galleria con rotaie sagomate su piedritti di muratura.

S.A.N. FINGOSIT

11/10 provv. 200.000  
240 100  
Defin. 44  
0,00

Il tratto di galleria è da rifare completamente nuovo. Per ora non occorre dato che la linea di accesso al Forte è completamente interrotta.

WORKS SECTION - SPECIAL WORKS SECTION OF GENOVA  
LINE: PORT OF GENOVA

Report at 15th

| Job No. | Location          | Summary description of the damage.                                                                                      | Summary description of temporary Agency repairs.                                        | Initial date                              | Entered date | Progress of work | Completed |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1.      | San Lazzaro Bay   | A section of abt. on tunnel, 695 m. long, span 7 m. between S. Libania and Sampierdarena.                               | Removal of debris                                                                       | AMORI                                     | 13/6         | 65               | 15/10 1.  |
| 2.      | Genita tunnel     | Obstruction and ruin of a part of the tunnel between S. Benigno and Sampierdarena. The vault is damaged in many places. | Removal of debris and repairs at the damaged vaults.                                    | Cooperativa MAIA TEOTHI and Fina SALATTI. | 5/7          | 60               | 20/10 1.  |
| 3.      | S. Libania tunnel | 100 m. of the vault 635 m. long and part of the abts. the station abutments have fallen in. and Campasso.               | Demolition of the damaged masonry walls and reconstruction of the abutments and vaults. | SALATTI                                   | 9/7          | 90               | 20/3 1.   |



## SECTION OF GENOVA

Report at 15th September 1945

| Summary description of temporary Agency repairs.                                               | Initial date | Estimated date of compl. | Amount | Remarks                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |              |                          |        |                                                                                                                                                                                          |
| Abt. Removal of debris AMORI                                                                   | 18/6         | 65                       | 15/10  | 1.000.000=                                                                                                                                                                               |
| Removal of debris and repairs at the damaged vaults. COOPERATIIVA MAI-TEOTSI and Firm SALATTI. | 5/7          | 60                       | 20/10  | 1.500.000=                                                                                                                                                                               |
| Demolition of the damaged masonry walls and reconstruction of the abutments and vaults.        | 9/7          | 30                       | 20/3   | 1.300.000=                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                |              |                          |        | Repairs at the vault and at the abutments have been completed and the tunnel has been put in working order since today 15/9/45. Works of completion on the S. Lancia side are proceeding |

0325

FILE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FORI G. OVA

Rapporto settimanale al 15/9/1945



3



## SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA

Linea - Porto di Genova

Rapporto settimanale

| N. ordine | Opera intera                                                                               | Descrizione per                                               | Descrizione di                                                 | Ditta                     | Data | Data | Imp.        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------------|
|           |                                                                                            |                                                               |                                                                |                           |      |      |             |
|           |                                                                                            |                                                               |                                                                |                           |      |      |             |
| 1         | Galleria S. Lazzaro<br>Bassa lunga m. 695,32 di luce m. 8 fra S. Lamberia e Sampierdarena. | Crollo di un tratto per circa m. 200                          | Sgombero macerie                                               | AMORI                     | 18/6 | 65   | 15/10 1.000 |
| 2         | Galleria Sanità<br>lunga m. 276,18 fra S. Benigno e Sampierdarena                          | Crollo di parte della galleria. Volto lesionato in più parti. | Sgombero macerie Cooperati e ripristino volti ve lesionati.    | MATTEOTTI e Ditta SALATTI | 5/7  | 60   | 20/10 1.500 |
|           |                                                                                            |                                                               |                                                                |                           | 1/9  | 10   | 20/10 2.600 |
| 3         | Galleria S. Lamberia<br>lunga m. 635 fra le stazioni di S. Lamberia e Campagnolo.          | Crollo di circa m. 100 di volte e parte dei piedritti         | Demolizione murature lesionate e rifacimento piedritti e volte | SALATTI                   | 9/7  | 90   | 20/9 1.300  |

## Rapporto settimanale al 15/9/1945

| Lavori eseguiti<br>e da eseguire<br>provvisto                           | Data<br>inizio<br>lavori | Data<br>fine<br>lavori | Importo<br>in lire<br>e franchi | Note<br>particolari<br>dei lavori                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero macerie AMORI                                                    | 18/6                     | 65                     | 15/10 1.000.000                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Numero macerie Cooperati<br>ripristino volte va<br>zionati.             | 3/7                      | 60                     | 20/10 1.500.000                 |                                                                                                                                                                                                                |
| MATTEOTTI<br>e Ditta<br>SALATTI                                         | 1/9                      | 10                     | 20/10 2.000.000                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Soluzione mu-<br>ture lesionate<br>rifornimento<br>edritti e vol-<br>ti | 9/7                      | 90                     | 20/9 1.300.000                  | Ultimate il ripristino del<br>volte e piedritti, la galleria<br>è stata restituita allo<br>esercizio da oggi 15/9/45<br>Proseguono i lavori per il<br>completamento della parte<br>verso l'imbozzo S. Limbania |



Weekly Report as at 15th September 1945

WORKS SECTION AND SPECIAL WORKS SECTION OF GENOVA

LINE : GENOVA - LA SPEZIA

| JOB No. | Location                                                       | Summary description of the damage                                                                      | Summary description of temporary repairs. | Agency | Initial date | Progress % | Estimated date of compl. | Tender      | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Bogliasco viaduct between Bogliasco and Pieve Lig. km. 13+120. | Arches and piles completely fallen in. (3 arches of 18 m., 5 of 6,50 m. max. height 27 m.              | a) Removal of debris.                     | SIRCE  | 2/5          | 100        | 31/7                     | 4.000.000=  | Removal of debris on the sea side area, where the temp. viaduct will be built, is completed. The total removal of debris is being finished.                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                | b) Temp. repair for a single track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams. |                                           |        |              |            |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                | b 1) Wooden frames.                                                                                    |                                           | GIROLA | 16/8         | 20         | 31/10                    | 25.000.000= | Machineries and installations have been settled in the workshop. Timber has already been prepared in the workshop at Domodossola. Excavations for the basements of the frame have been finished. 52% of the basement has been done and 24% of the frames have been mounted. Date of completion depends on regularity and |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |     |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| for a single track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams.<br>b 1) Wooden frames.                                                                                                                                                                       | GIROLA       | 16/3 | 20  | 31/10 | 25.000.000= | Machineries and installations have been settled in the workshop. Timber has already been prepared in the workshop at Domodossola. Excavations for the basements of the frame have been finished. 52% of the basement has been done and 24% of the frames have been mounted. Date of completion depends on regularity and rapidity of railway transport. |
| b.2) Iron supporting beams.                                                                                                                                                                                                                                                         | ANSALDO S.A. | 15/3 | 50  | 30/9  | 10.500.000= | Delivery within a month starting from 11/9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Sori Viaduct between Pieve Lig. and Sori Km. 16+146.<br>Arches and piles completely fallen in. (8 arches of 13,50 m. and 2 of 8 m. Max. height 25 m.)<br>b) Temp. repair for a track by means of a viaduct with wooden frames and supporting iron beams.<br>b 1.) Wooden frames. | CORDIL       | 7/5  | 100 | 31/7  | 4.000.000=  | The area where the new temp. bridge has been cleared from debris. Total removal of debris is being finished.                                                                                                                                                                                                                                            |
| b 2) Iron supporting                                                                                                                                                                                                                                                                | GIROLA       | 6/3  | 20  | 30/11 | 23.000.000= | Timber required already supplied in the workshop and 55% has already been worked. Date of completion depends on regularity and rapidity of railway transports. Excavations for the foundation blocks are finished. Casting of blocks has begun.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 11/3 | 40  | 15/10 |             | Delivery within a month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Temp. repair for a track by means of a viaduct with wooden frames and supporting iron beams.                                                          | GIROLA                                                                                                                                                                                                                  | 6/3  | 20 | 30/1123.000.000= | Timber required already supplied in the workshop and 55% has already been worked. Date of completion depends on regularity and rapidity of railway transports. Excavations for the foundation blocks are finished. Casting of blocks has begun. |
| b 2) Iron supporting beams.                                                                                                                              | ANSLADO S.A.                                                                                                                                                                                                            | 15/3 | 40 | 15/10            | Delivery within a month starting from 1/9/45.                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Recco viaduct between Mulineti and Recco. Km. 19+634. Arches and piles fallen in. (19 arches of 13m. and 1 of 32 m;) Max. height of the viaduct 22 m. | Wlli. Luseno.                                                                                                                                                                                                           | 13/6 | 98 | 8/9              | 6.000.000                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Removal of damaged track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams.                                                          | Agency has improved its workshop equipment. Demolition of ruined piles proceeding. Removal of debris of the ruined viaduct laying in the torrent.                                                                       |      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Repair for a track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams.                                                                | Agency is being supplied with timber and is completing the installation of the workshop. The timber for the frames is being prepared in the Recco workshops. Foundation under construction, 2 frames are being mounted. |      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b 1.) Wooden frames.                                                                                                                                     | LODIGIANI S.A.                                                                                                                                                                                                          | 16/8 | 30 | 30/II            | 32.000.000=                                                                                                                                                                                                                                     |
| b 2.) Iron supporting beams.                                                                                                                             | Ansaldo S.A.                                                                                                                                                                                                            | 15/3 | 35 | 15/10            | 13.000.000=                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                  | Delivery within 2 months starting from 1/9/45.                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                     |  |                                                                                               |                              |                 |      |     |       |             |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Height of the viaduct 22 m.                                         |  | b) Repair for a track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams.     | b 1.) Wooden frames.         | LODIGIANI S.A.  | I6/8 | 30  | 30/II | 32.000.000= | Agency is being supplied with timber and is completing the installation of the workshop. The timber for the frames is being prepared in the Recco workshops. Foundation under construction, 2 frames are being mounted. |
|                                                                     |  |                                                                                               | b 2.) Iron supporting beams. | Ansaldò S.A.    | I5/8 | 35  | I5/I0 | I8.000.000= | Delivery within 2 months starting from I/9/45.                                                                                                                                                                          |
| 4. S. Michele viaduct between S. Margherita and Rapallo Km. 27+600. |  | a) Removal of completely fallen in. (5 arches of 9 m.) Max. height of the viaduct 10 m.       | a) Removal of debris.        | GIORGINI Pompeo | I5/8 | I00 | 30/6  | 690.000=    | Removal completed.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     |  | b) Repair for a single track by means of piles of concrete, timber and iron supporting beams. |                              | GIORGINI        | I0/6 | I00 | 5/9   | 4.000.000=  | Piles and shoulders finished. Wooden trestles have been settled on the piles to support the girders on which the track is being mounted.                                                                                |
|                                                                     |  | b 2) Iron supporting beams.                                                                   |                              | ANSALDO S.A.    | I5/7 | I00 |       | 2.00.000=   | The 20 girders have been taken to the site.                                                                                                                                                                             |
|                                                                     |  | c) Removal of debris on the viaduct                                                           |                              | GIORCE          | I6/5 | I00 | 3I/7  | 4.000.000=  | Removal of debris on the viaduct                                                                                                                                                                                        |



ALL interpretations hav



|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |     |      |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beams.<br>b 1.)Masonry abutments (reduced section).<br>b 2.)Iron supporting beams.                                                                                                                                                                          | 16/8                            | 15  | 30/9 | 6.000.000=Construction of masonry abutments(reduced section) proceeding. The Special Works Section is supplying metallic beams.                           |
| 6. Bridge on the Entella between Chiavari and Lavagna Km.36+473,50.<br>2 piles, 1 shoulder, and the iron beams of both the lines with a single track have fallen in.(4 spans of 22m.-26-26-22 m.) Recover of material and repaired by means of new girders. | RUTELLI & COLIARLETTI<br>Genova | 3/9 | 10   | 21/11 5.000.000= Removal of debris is being done in order to repair the shoulder the Genova side.<br>Works are going on regularly.(Special Works section) |
| 7. Bisogno viaduct between Noneglia and Deiva Km. 53+026.<br>4 arches of 10 m. Substitution of the fallen arcades by means of bundles of rails supported by bags of concrete and wooden trestles.                                                           | CARLETTI & TARTARINI            | 4/6 | 100  | 2/9 2.500.000= All interruptions have been repaired with an of tracks. Testing is favourable.                                                             |
| 8. Cunevari culvert near Genova Bridge (sea side station) has been destroyed. Some damages on the hill side.<br>20 m. of the temporary re-pairs. Permanent repairs are being done.                                                                          | BIANCHINI & TULIVI              | 1/4 | 90   | 31/10 300.000= To complete the work 30 qts of cement are required.                                                                                        |
| 9. Bridge over river Bisagno bet. Ge Brignone and Sturla km.2+70I.<br>A great part of the 1st vault has fallen in.The 2nd vault has been perforated.<br>The other damage at present does not concern any track.                                             |                                 | 6   |      | 2.000.000= The ruined partat pre does not concern any track. Steps are being undertaken to get a contract for this work.                                  |



Rapporto settimanale al 15 /9/ 945

2



SEZIONI LAVORI E SPECIALI LAVORI GENOVA  
 LINEA GENOVA- LA SPEZIA

Rapporto settimanale al 15/3/345

| Opera in<br>esecuzione fra le<br>stazioni di                                 | Descrizione per<br>materia dell'opera<br>na provvisoria<br>ria                                                                                                                                        | Data<br>inizio<br>lavori | Data<br>fine<br>lavori | Importo<br>prestanza<br>bili | Ultimo lo<br>agomero di tutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Viadotto di Bo-<br>gliasso fra Bo-<br>gliasso e Pieve<br>Ligure Km. 13+120 | Crollo completo<br>delle arcate e<br>delle pile N° 3<br>arcate da m. 18 e<br>5 da m. 6,50 Altezza<br>massima del<br>Viadotto m. 27                                                                    | 2/3                      | 31/7                   | 4.000.000                    | Ultimo lo agomero di tutta<br>la zona a mare del viadotto<br>dove verrà costruite quello<br>provvisorio. In corso di ul-<br>timaione lo agomero totale<br>dello macerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | a) Agomero delle<br>macerie.<br><br>b) Riattamento<br>provvisorio per<br>un binario nell'<br>ante viadotto con<br>stilate in legno<br>e travi portan-<br>ti in ferro.<br><br>b.1) Stilate in<br>legno | 16/8                     | 20/10                  | 25.000.000                   | Affidata la costruzione<br>del viadotto provvisorio alla<br>Impresa Girola. Sistemati e<br>macchinari e impianti di can-<br>tiere. Ultimata la lavorazio-<br>ne in officina (Domodossola)<br>del legname per la posa in<br>opera. Ultimati gli scavi per<br>i basamenti delle stilate.<br>Fatto il 52% dei basamenti<br>e montato il 24 % delle sti-<br>late. L'altissimaione è subordi-<br>nata alla regolarità e celo-<br>rità dei trasporti ferroviari |



provvvisorio. In corso di ultimazione lo sgombero totale delle macerie.

Viadotto e Pieve Ligure Km. 13+120  
arcato da m. 18 e 5 da m. 6,50 Altoppa maceria del Viadotto m. 27

b) Riattamento provvisorio per un binario mediano viadotto con stilato in legno e travi portanti in ferro.

b.1) Stilato in legno GIROLA

15/8 20 31/10 25.000.000 Affidata la costruzione del viadotto provvisorio alla Impresa Girola. Sistemati i macchinari e impianti di cantiere. Ultimata la lavorazione dell'Officina (Donsedossola) del legname per la posa in opera. Ultimati gli scavi per i basamenti dello stilato. Fatto il 52% dei basamenti e montato il 24 % dello stilato. L'ultimazione è subordinata alla regolarità e celerità dei trasporti ferroviari.

b.2) Travi portanti in ferro. S.A.

15/8 50 30/9 10.500.000

Consegna scalare dal 11/9 entro un mese salvo difficoltà imprevedibili.

Viadotto SORI fra Pieve Ligure e Sori Km. 16+145  
Crollo completo delle arcate e delle pile (8 arcate da 13,50 e due da m. 8. Altezza massima viadotto m. 25

a) Sgombero macerie

7/5 100 31/7 4.000.000 Ultimato lo sgombero della zona destinata a sede e quello provvisorio. In corso di ultimazione lo sgombero totale delle macerie.

b) Riattamento provvisorio per un binario mediano viadotto con stilato in legno e travi portanti in ferro.

b.1) Stilato in legno GIROLA

16/8 20 30/11 23.000.000 Affidata la costruzione del viadotto provvisorio in legno alla Impresa Girola



da 13,50 e due da  
n.8. Altezza massi-  
ma viadotto n.25

b) Riattamento  
provvisorio per  
un binario median-  
te viadotto con  
pilato in legno  
e travi portanti  
in ferro.

b.1) Stilato in  
legno

GIROLA

15/8

20

30/41

23.000.000

Affidata la costruzione  
del viadotto provvisorio in  
legname alla Impresa GIROLA  
già approvvigionato in uffici  
na tutte il legname occorren-  
te e lavorato per il 55 %  
L'ultimazione è subordinata  
alla regolarità e celerità  
dei trasporti ferroviari.  
Finiti gli scavi dei blocchi  
di fondazione. Si è iniziato  
il getto dei blocchi.

ANSALDO  
S.A.

15/8

40

15/10

5.000.000.

Consegna scalare dal  
1/9/45 entro due mesi salvo  
imprevisti.-

b.2) Travi por-  
tanti in ferro.

3 Viadotto di Reg Grollo pressoché  
co tra Malinetti completo delle  
e Recce.  
Km.19+634  
arcate e delle pi-  
le(19 da m.130 I  
da m.32)Altezza  
massima viadotto  
m.23

a) Sgombero del-  
le macerie

F/111  
RUSSANO

13/6

30

8/9

6.000.000

L'Impresa ha alquanto mi-  
gliorato l'attrezzatura di  
cantiere .Continua la demolli-  
zione dei ruderi di pila in-  
teressati dal viadotto prov-  
visorio nonché contemporaneo  
sgombero macerie del viadotto  
giacenti nel grotto del torren-  
te.

b) Riattamento  
per un binario

ultimazione lo sgombero tota-  
le delle macerie.



|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                    |      |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Viadotto di Reg. Crollo pressoché completo tra Mulinetta e Recco. Km. 19+634                                          | a) Sgombero delle macerie<br>b) Ristabilimento per un binario mediante viadotto con stilate in legno e travi portanti in ferro. | 2/11<br>MUSCARO    | 13/6 | 19  | 8/9   | 6.000.000  | L'Impresa ha alquanto migliorato l'attrezzatura di cantiere. Continua la demolizione dei ruderi di pila intercedenti del viadotto provvisorio nonché contemporaneo sgombero macerie del viadotto giacenti nel greto dei torrelli.                                                                        |
|   |                                                                                                                       | a.1) Stilato in legno.                                                                                                          | LODIGIANI<br>S.A.  | 15/8 | 30  | 10/11 | 32.000.000 | Affidata la costruzione del viadotto provvisorio alla Impresa Lodigiani. L'Impresa ha avviato l'approvvigionamento del legname e completato l'impianto del cantiere. Continua la lavorazione del legname per le stilate nel Cantiere di Recco. Iniziato il getto delle fondazioni e montate due stilate. |
|   |                                                                                                                       | b.2) Travi portanti in ferro.                                                                                                   | ANSALDO<br>S.A.    | 15/8 | 35  | 13/10 | 18.000.000 | Consegna scalare del 1/9/45 entro due mesi salvo imprevisti.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Viadotto 3.500 m. Crollo completo delle arcate e delle pile (19 da m. 1130 I de m. 12) Altezza massima viadotto m. 22 | a) Sgombero macerie                                                                                                             | GIORGINI<br>POMERO | 15/5 | 100 | 30/6  | 690.000    | Sgombero ultimato.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in legno e travi<br>portanti in fer-<br>ro.<br>3.1) Stilate in<br>legno.                                                                                                                                                                                | INDICIANI | 16/3  | 30  | 30/11 | 32.000.000 | Affidata la costruzione<br>del viadotto provvisorio al-<br>la Impresa Iodigiani. L'Impre-<br>sa ha avviato l'approvvigio-<br>namento del legname e comple-<br>tato l'impianto del cantiere<br>Continua la lavorazione del<br>legname per le stilate nel<br>Cantiere di Recco. Iniziato<br>il getto delle fondazioni e<br>montate due stilate.- |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | S.A.      |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b.2) Travi por-<br>tanti in ferro.                                                                                                                                                                                                                      | ANBALDO   | 15/3  | 35  | 13/10 | 18.000.000 | Consegna concludere dal 1/9/<br>45 entro due mesi salvo<br>imprevisti.-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | S.A.      |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Viadotto 3.km-<br>chele tra S.Mag-<br>gherita e Rapallo.<br>Km.27+600.-<br>le (N°5 da M.9)Al-<br>tessa macchin viadotto M.10.<br>b) Riattamento<br>per un solo binar-<br>rio con pile in<br>calcestruzzo le-<br>gnose e travi por-<br>tanti in ferro. | GIORGINI  | 15/5  | 100 | 10/6  | 690.000    | Sgombero ultimato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | PORENO    |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b.1) Pile in cal-<br>cestruzzo e le-<br>gnose                                                                                                                                                                                                           | Idem      | 10/6  | 100 | 5/9   | 4.000.000  | Finite le pile e le spalle<br>posti in opera i cavalletti<br>in legno sulle pile per il<br>scostegno delle travi portanti<br>il binario che sono in corso<br>di montaggio.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b.2) Travi portanti<br>in ferro                                                                                                                                                                                                                         | ANBALDO   | 15/7/ | 100 |       | 2.000.000  | Trasportato a piè d'opera<br>le 20 travi occorrenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | S.A.      |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 Viadotto Zoagli<br>tra Rapallo e<br>Zoagli Km. 22+<br>991.-<br>te e tra parte di<br>ogni pile 6 area-                                                                                                                                                 | Idem      | 15/5  | 100 | 31/7  | 4.000.000  | Sgombero le macerie del<br>viadotto a mare. Prosegue<br>ora lo sgombero di quelle a<br>monte che verrà completato<br>contemporaneamente al viadot-<br>to provvisorio.-                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | S.A.      |       |     |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |











posti in opera i cavalletti in legname sulle pile per il sostegno delle travi portanti il binario che sono in corso di montaggio.  
Trasportato a pigé d'opera le 20 travi accorrate.

2.000.000  
15/7/ 100

15/5 100 11/7 4.000.000

SIRCA S.p.A.

B.2) Travi portanti in ferro

5 Viadotto Zongli Crellato e grante tra Rapallo e Zongli Km. 22+991.-  
ogni pile 6 arcate da m. 19 e una da m. 25

b) Riattamento per un solo binario mediante piedritti a sezione ridotta in muratura e travi

portanti in ferro  
b.1) Piedritti in muratura a sezione ridotta.

SIRCA

16/8

15

30/9

6.000.000

Prosegue la costruzione dei piedritti a sezione ridotta in muratura. La Sezione Speciale ha in corso la fornitura delle travi metalliche.

b.2) Travi portanti in ferro

Opere murarie

RUTELLI e COLMILLI GENOVA

3/9

10

21/11

5.000.000

Sono in corso i lavori per lo sgombero delle macerie per il ripristino della spalla lato Genova.

6 Ponte sull'Arceola fra Chiavari e Lavagna Km. 36+478,50  
Crollo di due pile e di una spalla e delle travate in ferro di cui sono in corso le opere a semplice binario No 4 luci di m. 22+261 26+22

23/7 34 4/12 5.000.000 I lavori procedono regolarmente



|   | PORTANTI IN FERRO                                                                                                                     | SIREN                                                                               | 16/8    | 45  | 30/9    | 6.000.000 | Prosegue la costruzione dei piedritti a sezione ridotta in muratura. La Sezione Speciale ha in corso la fornitura delle travi metalliche. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Ponte sull'Espresso fra Chiavari e Lavagna Km. 36+478,50                                                                              | b.1) Piedritti in muratura a sezione ridotta.                                       | -       | -   | -       | -         | -                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                       | b.2) Travi portanti in ferro                                                        | -       | -   | -       | -         | -                                                                                                                                         |
|   | Orolo di due pile e di una spalla e delle travate in ferro di ambedue le linee a semplice binario N° 4 km. 26+226; 26+22              | RUELLI e GONZALETTI Genova                                                          | 3/9     | 10  | 21/11   | 5.000.000 | Sono in corso i lavori per lo sgombero dello macerie per il ripristino della strada lato Genova.-                                         |
|   | Idem -                                                                                                                                | Ricupero materia le e riattamento del terreno con impiego di nuove travate.         | 23/7    | 34  | 4/12    | 5.000.000 | I lavori procedono regolarmente.<br>Sezione Speciale Lavori.                                                                              |
| 7 | Viadotto Bisagno tra Moneglia e Beira Km. 53+026                                                                                      | Crollo di 4 arcate da m. 10 e di due pile. Lesioni varie ad altre arcate.           | 4/6     | 100 | 8/9     | 2.500.000 | Ripristinate con fasci di rotaie tutte le interruzioni conseguite favorevolmente le prove di collaudo.-                                   |
| 1 | Sottovia Canevari presso F. 20 m. di spalla V. di Genova verso mare. Danni alla strada al prospetto laterale parzialmente definitivi. | Nessuna riparazione provvisoria sono in corso le opere di riparazione della strada. | Apr. 45 | 90  | Ott. 45 | 300.000   | Per l'ultimazione del lavoro occorrono ql. 50 di cemento.                                                                                 |
| 2 | Ponte sul torrente Crolio di una Km. 2+660                                                                                            | Riparate la parte da appaltare -                                                    | 6       |     |         |           | In economia 2.000.000- La parte crollata per                                                                                              |



di rimborsare le li-  
sce a semplice  
binario N° 4 lu-  
ci di m.22x26;  
26x22

1dem

23/7 34 4/12 5.000.000 I lavori procedono regolar-  
mente .  
Sezione Speciale Lavori.

7 Viadotto Bico-  
gno tra Mon-  
glia e Deiva  
Km.53+026

Crollo di 4 ar-  
cate da m.10 e  
di due pile. Lesio-  
ni varie ad altra  
arcate.

Ricupero materia  
le e riattamentodel TIRRENO  
con impiego di  
nuove travate.

4/6 100 8/9 2.5000.000 Ripristinato con fasci di  
rotale tutte le interruzioni  
eseguite favorevolmente le  
prove di collaudo.-

OPERE D'ARTE CIAI PROVVISORIAMENTE RIATTIVATE

1 Sottovia Cane-  
vari (presso F. 20 m. di spalla  
v. di Genova B. verso mare. Danni  
le) tra Genova al prospetto latera-  
li/le e Sturla monto.  
Km.2+660

Distretto circa  
zione provvisoria  
e  
Ulivi  
Genova

Apr. 90 Ott. 300.000 Per l'ultimazione del lavoro  
45 45 occorreranno ql. 80 di cemento.

2 Ponte sul tor-  
rente Bisagno  
tra Genova R/lo  
e Sturla Km.  
2+701.-

Crollo di una  
vasta zona del  
1° volto e per-  
forazioni del  
2° volto.

Riparata la por-  
forazione del 2° i rimanenti  
volte. Il rimanen-  
te crollo per o-  
ra non interessa  
alcun binario.-

6 in economia 2.000.000- la parte crollata per  
ora non interessa alcun  
binario.  
si preparano gli atti  
per l'appalto.-



Work Section and Special Work Section of Genoa  
Line Genoa French-Border (Sampierdarena-Ventimiglia).  
Weekly Report as at 15th Sept. 1945

| Job No. | Location                                                                   | Summary description of damages                                                                                | Agency              | Initial gross date | Est'd date of compl. | Remarks                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Cornigliano                                                                | demolition of the viaduct, various spans, and between the stations of Sampierdarena & Cornigliano km 1 + 150. | Agency              | 12/3/44            |                      | Trains running on the down track.                                                              |
| 2       | Iron bridge on the police-vern betw. Sampierdarena & Cornigliano km 0+995. | The iron frames have been damaged have been partly red. 2nd pile displaced. has been repaired.                | Railway Staff. 43   | Nov. 1944          | 300 000              | There is still a lesion at the masonry pile which does not need to be repaired for the moment. |
| 3       | Viaduct betw. Sampierdarena & Cornigliano km 0 + 770                       | 2 masonry arches have fallen in paired                                                                        | Perrenodo Nov. 1944 | April 1944         | 800 000              | Completed.                                                                                     |
| 4       | Cornigliano                                                                | demolition of the viaduct, various width, between Sampierdarena & Cornigliano                                 | Perrenodo Nov. 1944 | April 1944         | 800 000              | Trains running on the down track.                                                              |



|                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3. Viaduct betw. 2 masonry arches permanently re-<br>Sampierdarena have fallen in paired<br>acornigliano<br>km 0 +770                                                                                   | Terzardo Nov. 1904 April<br>Genova 43 | 800 000                              | Completed.                                           |
| 4. Cornigliano Demolition of the down track<br>Viaduct, spans arches for 33 m has been reim-<br>ed by means of<br>many tracks put<br>together (used as<br>beams).<br>The damaged viaduct<br>concrete.   | 31/3<br>944                           | Trains running on the<br>down track. |                                                      |
| 5. Manelli Tunnel Demolition of debris<br>span 3,70 abt. 20 m of vault and reinforce-<br>ment of the<br>betw. Voltri and till the abut-<br>ment at the hill-<br>side.<br>Vesime, km<br>11+206<br>11+411 | 21/6<br>1944                          | 100% 30/6/44 60 000                  | Project is being prepared. 800 000                   |
| 6. Culvert of The shoulder at the damaged parts<br>3 m at the the sea-side part must be rebuilt.<br>km 11+606 ly damaged and de- (Project is<br>molished. being done).                                  | 2-/6<br>44                            | 100 000                              | The trains running has<br>not been interrupted.      |
| 7. Retaining Wall Partial demo- The damaged wall<br>at the sea-side lition of the must be rebuilt.<br>km 11+640 Wall for abt. (Project is be-<br>ing prepared.)                                         | 7/6/44                                | 300 000                              | The trains running<br>has not been inter-<br>rupted. |
| 8. Retaining Partial demoli- The wall must be<br>Wall at km tion of the wall rebuilt.<br>11+600 for abt. 70 m                                                                                           | 7/6/44                                | 200 000                              | The trains running has<br>not been interrupted.      |
| 9. S. Martinus A part of the Removal of debris<br>betw. Aren- portal has fal- & of tottering<br>sano scoglio to len in.<br>Span: 4,70m<br>km 18+335.                                                    | 14/8<br>44                            | 100% 16/8/44 10 000                  | 80 000                                               |



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         |                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------|
| 6.                                                                                                                                                                                    | Culvert of the shoulders at the damaged part of the side part must be rebuilt. 3 m at the km 11+606 ly damaged and de- (Project is being done). | 20/6 44 | 100 000             | The trains running has not been interrupted. |
| 7.                                                                                                                                                                                    | Retaining wall Partial demolition of the wall for abt. 30 m. The damaged wall must be rebuilt. (Project is being done).                         | 7/6/44  | 300 000             | The trains running has not been interrupted. |
| 8.                                                                                                                                                                                    | Retaining wall at km 11+000 Partial demolition of the wall must be rebuilt. for abt. 70 m.                                                      | 7/6/44  | 200 000             | The trains running has not been interrupted. |
| 9                                                                                                                                                                                     | S. Martins - A part of the removal of debris and the falling of tottering parts. Reconstruction of the portal (Project is being prepared.)      | 14/8 44 | 100% 16/3/44 10 000 | 80 000                                       |
| a)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |                     |                                              |
| 10 Bridge on the partial demolition of the settlement of the line on part of the Aurelia Road. Reconstruction of the portal (Project is being prepared.)                              |                                                                                                                                                 |         |                     |                                              |
| b) centering of the two vaults; masonry works at the pile; construction of plinths supporting laminated beams and laying of the beams in order to widen immediately the Aurelia Road. |                                                                                                                                                 |         |                     |                                              |
| c) reconstruction of vaults                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                     |                                              |
| Project is being done.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |         | 2'000 000           |                                              |



10 bridge on the Partial demolition of the  
Leirone betw. tion of a pile line on part of  
Arenzano and end of the two the Aurelia Road  
Cogoleto km arcades near it. forming a temporary  
20+389, 3 spans General dis- ry spandrel at the  
of 16;50 m placement of the sea-side.  
bridge.

b) centering of the  
two vaults; mason-  
ry works at the  
pile; construction  
of plinths support-  
ing laminated  
beams and laying of  
the beams in order  
to widen immediately  
the Aurelia Road.

c) Reconstruction Project is being done. 2'000 000  
of vaults

11. Laretra Demolition of a Removal of debris Railway 23/X 100% 26/5/46 40 000  
Tunnel betw. Section of vault and of the totte- Staff 45  
Cogoleto and of 7 m ring parts  
Varazze km 23 Project is being done. 200 000  
+ 173 of the portal

12. Laretra Demolition of the Removal of de- Railway 23/I 100% 30/I 50 000  
Tunnel between Portal at the bris and of the Staff 45  
Cogoleto and Ventimiglia side, tottering parts.  
Varazze, span reconstruction of Project is being prepared. 500 000  
4,70 m km 2.3+ the portal

348 Removal of debris. 27/6 10000 Date trains running  
has not been interrupted.

Repair, repair of  
Vaults and street  
walls.

14 Portigliolo The arches and Bridge of leaning- SICA 2/5 100% 19/5 1 000 000  
Bridge betw. the plinths ted beams on woc-  
Cogoleto and fallen in den frames.  
Varazze, span Recons' notion of Not yet  
14,80 m shoulders and constructed. - - 1 900 000  
of the vault in



|                                                                                                      |                                                                            |                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Cogoleto and Varenze, span 4,70 m km 2.34                                                            | Ventimiglia side, tottering arch.                                          | reconstruction of Project is being prepared.         | 500 000     |
| 328<br>Bridges on the Varenze side. Parapets damaged and replaced at km 2.34 + 4.57. 1 span of 21 m. | Removal of debris.                                                         | Railway 21/6 Staff 4/5                               | 10000       |
|                                                                                                      | Reconstruction of Varenze and Cogoleto walls.                              | 27/6 4/5                                             | 10000       |
| 14 Portigliolo                                                                                       | The arch and Bridge betw. the shoulders Cogoleto and Varenze, span 14.80 m | SINCA 2/5 100% 29/5                                  | 1 000 000   |
|                                                                                                      | Reconstruction of shoulders and of the vault in concrete.                  | Not yet contracted.                                  | 1 500 000   |
| 15 Invrea Tunnel betw. Cogoleto and Varenze, span 4,70m, km 24+432                                   | Parts of the Abutment have landslipped.                                    | Removal of debris. Railway 26/4 100% 25/5            | 50 000      |
|                                                                                                      | Reconstruction of abutments.                                               | Project is being prepared.                           | 600 000     |
| 16 Orocetta Tunnel betw. Varenze & Celle in, 134,55 m length at km 32.                               | The complete tunnel has fallen in, at the sea-side.                        | Sirpo 5/5 100% 14/6                                  | 3'000 000   |
|                                                                                                      | b) Winterization work: Cliffs to protect the dam.                          | Quaglia & 1/8 50% 30/9                               | 1 000 000   |
|                                                                                                      | c) Permanent repair of the old installation.                               | Project is being prepared.                           | 20 000 000. |
| 17 Retaining walls betw. Celle and Albissola km 34+040                                               | Walls have inside masonry collapse and used.                               | The wall on the Giorgini hill-side has been rebuilt. | 200 000     |
|                                                                                                      | The other walls Project is being prepared.                                 | 14/8 944                                             | 800 000     |
| 18 Castellino                                                                                        | the portal and e-removal of debris                                         | Coopers- 5/5 100% 14/10                              | 1,200 000   |

The trains running in a not been interrupted.

Reconstruction of Project is being prepared.

10000

27/6 4/5

10000

Reconstruction of Varenze and Cogoleto walls.

Reconstruction of shoulders and of the vault in concrete.

Removal of debris. Railway 26/4 100% 25/5

50 000

Reconstruction of abutments.

Project is being prepared.

Sirpo 5/5 100% 14/6

3'000 000

b) Winterization work: Cliffs to protect the dam.

c) Permanent repair of the old installation.

Project is being prepared.

20 000 000.

The wall on the Giorgini hill-side has been rebuilt.

The other walls Project is being prepared.

14/8 944

800 000

the portal and e-removal of debris

Coopers- 5/5 100% 14/10

1,200 000



Project is being prepared. 600 000

km 24+432

6 Crocetta The complete temporary device- Tunnel betw. tunnel has fallen, tion of the line at the sea-side  
Verazzo & Celle in.  
134.55 m length at km 32.  
b) winterisation  
works: Cliffs to Ghiglianzena protect the dam.  
c) Permanent repair Project is being prepared. 20 000 000.  
of the old installation.

17 Retaining walls have been built. The wall on the Giorgini hill-side has been rebuilt.  
Walls betw. Albissola and Celle and used.  
km 34+040  
The other walls Project is being prepared. 800 000 must be rebuilt.  
The train running has not been interrupted.

18 Castello the portal and removal of bridge and propping tiva  
Tunnel betw. 190 m of revet- ments have fallen of the tunnel.  
Celle and Albissola in.  
km 34+630  
b) winterisation: Reconstruction of tiva while the revetment to Savona protect the line from landslips.

19. Verzone tunnel The portal at deviation of Savio & the line on the right side betw. Albissola the sea-side  
and Savona: 20 m of revetment have fallen in Cor-  
km 37+300, 200 m length: a large cavity.  
4,70, length: Repair of the tunnel.  
280 m

20 Bridge on the The two ent- a) The girder has Railway  
Crovetto betw. rances(Genova been supported Staff  
Spoto and side and Vent- with beams of  
Noli. mighis-side sleepers and the  
have been broken. track has been repaired by means



the revetment to Savona protect the line from landsliding.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 19. Lermine tunnel. The portal at Devotion of Savio & 25/5 100% 14/6 1 000 000<br>betw. Albibole the canon-side the line on the interior<br>and Savona: end 40 m of re- side-side.<br>km 37+500, span 20 m<br>4,70, length: 220 m<br>220 m<br>cavity.                                                                                                                                                                             | a)<br>b) | Repairs of the tunnel.      | 5 000 000 |
| 20 Bridge on the The two ent- a) The girder has Railway<br>Crovetto betw. rances (Canon been supported Staff<br>Spotoerno and side and Vent- with beams of<br>Noli. siglio-side sleepers and the<br>have been broken. track has been<br>repaired by means<br>of tracks joined<br>together and used<br>as girder.<br>b) Winterisation Ilva 20/8 20 18/10 800 000<br>works: Repair of Savona<br>Ghiglienza 25/4 100% 25/6 2 500 000 |          | Repairs completed.          |           |
| Noli East Abt. 100 m of the a) Removal of<br>Tunnel betw. internal revet- debris and re-<br>Noli and Vari- ment collapsed. construction of<br>Cotti, span: the revetment<br>4,70m, of the in the most danger-<br>km 55+700 some spots.<br>b) Completion of Project is being prepared. 5000 000<br>the revetment.                                                                                                                  |          |                             |           |
| 22) S. Denato Demolition of the Removal of de-Ghiglienza 25/4 100% 15/7 3 000 000<br>tunnel betw. entrance at the bris and recon-<br>Varigottia canon-side and struction of<br>Fialpisa/Spau collapse at many some sections<br>4,70m, km 50+330 inside spots. of the revetment,<br>b) Completion of the Project is being prepared. 12 000 000<br>Revetment.                                                                       |          |                             |           |
| 23 Marecchio Complete demoli- a) Comp. construc-<br>Bridge. 3 spans tion of the<br>of 10m, betw. bridge and of<br>Borgio and the wells.<br>Fistra figure<br>km 67+750.                                                                                                                                                                                                                                                            |          | temporary repair completed. |           |
| b) Winterisation work: Corvati 14/8 100% 15/9 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |           |



Pinalpila/Span collapse at many some sections  
4,70m, km60+330 inside spoils of the revetment.

Completion of the Project is being prepared. 14 000 000  
Revetment.

Waromolo Complete demolish- a) temp. construction  
Bridge. 3 spans tion of the bridge  
of 10m, betw. bridge and of  
Borgio and the walls.  
Pietra Ligure  
km 67+750.

temporary repair completed.

b) in construction work: Cement 14/10 100 15/9 100 000  
Removal of debris.

c) permanent re- Project is being prepared  
construction of the 8 000 000  
bridge.

Iron Bridge 1st girder sunken temp. repair  
of 4 spans of in the river. with laminated  
20,15 m on the 2nd girder has beams on wooden  
Cent'a betw. 4 been damaged. frames.

Albenga and 3rd girder has  
Albeseio, km been destroyed.  
81+205 4th girder sunken  
in the river.

Winterization: Not yet - - 31/10 4000 000 XXVve needs 24 laminated  
construction of a contrac- beams of 19,30 m length and  
temp. bridge with 80 on high; 80 poles 10-12m  
laminated beams long; 25 cm 2 1/2 300cm square  
on wooden frames. timber, 9 cm of boardings,  
3 frames with P.O.L. 2000 kg  
round and flat iron, 200 kg  
nails, 400 clis cement.

Reconstruction of  
the iron bridge  
on the permanent  
installation.

8 000 000 Work has been contracted  
but are awaiting the agree-  
ment of the prefecture of  
Savona, as the agency com-  
cerned does not belong to  
that Province.

5 Culvert with the vault and propping of the Railway 14/4/44 1000 20/4 10 000  
2 m-span betw. a part of the vault Staff  
Cerialle and shoulder have Reconstruction Project is being prepared. 200 000



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2 m-span betw. a part of the vault<br>Coriale and shoulder have<br>Albenga at the been damaged<br>km 81+414                                                                                                                                                                                                       | Reconstruction<br>of the vault                                                                                     | Project is being prepared. 200 000                    |
| 17. Capotzel and the Portal and removal of debris<br>betw. 17 m of tunnel and reconstruction<br>Laignoglio & end of walls tion of 70 m of<br>Andorra, open fallen in<br>4,85 m, at<br>km 91+032                                                                                                                   | Completion of the<br>tunnel and of the<br>portal and of the                                                        | Project is being prepared. 1,500 000                  |
| 26 Culvert, 9m The Vault. have<br>span betw. fallen in for 9,30 the part of vault<br>Coriale and m of its length on the hill-side.<br>Albenga km at the hill-side Remains of tracks<br>61+929 and the part on are used as the<br>the one-side has one-side for the<br>been damaged for line-working.<br>abt. 3 m. | Reconstruction of<br>the vault.                                                                                    | Project is being prepared. 200 000                    |
| 28 Bridge of Arcades have<br>3 spans of 14 been damaged.<br>m on the Re- falls and parame<br>rule river note displaced.<br>betw. Laignoglio<br>and Andorra                                                                                                                                                        | Repair of the<br>vaults and walls.                                                                                 | Project for perm. works is being prepared.<br>400 000 |
| 29 Small bridge Vault and<br>span 1 m betw. shoulders have a been by means<br>the station of been damaged.<br>Andorra and<br>Cervio: km 96+<br>263                                                                                                                                                                | Construction of<br>Railway 9/8 100% 15/8 20000                                                                     | Project is being prepared.<br>100 000                 |
| Reconstruction<br>km 96+700                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Removal of debris<br>from the line<br>staff<br>Reconstruction<br>of the sections<br>of wall which had<br>fallen in | Project is being prepared. 100 000                    |
| the portal and Removal of de                                                                                                                                                                                                                                                                                      | km 96+700                                                                                                          | Project is being prepared. 1,000 000                  |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| the station of both damaged. of tracks joined<br>Andere and<br>Cervo:km964<br>263                 | Reconstruction of<br>the bridge.                                                                                                                      | Project is being prepared.<br>100 000                                          |
| Retaining wall Destruction<br>of a part of the<br>km 264700 wall and obstruc-<br>tion of the line | Removal of debris<br>from the line<br>staff<br>Reconstruction<br>of the sections<br>of wall which had<br>fallen in<br>section in                      | Railway 3/5 100 25/5<br>Project is being prepared. 100 000                     |
| Cervo Torre<br>tunnelbetw.<br>Andere and<br>Cervo, span<br>4,70m, km 97+<br>272                   | the portal, 26m<br>of tunnel and<br>some walls col-<br>lapsed.<br>Reconstruction<br>of the damaged<br>revetment                                       | Garibaldi 3/5 100% 25/5 1.000 000<br>1.202 000                                 |
| Culvert of<br>3,50m span.<br>km 99+064                                                            | Vaults and should-<br>ers completely<br>fallen in<br>gravel<br>Reconstruction<br>of the culvert                                                       | the railway has<br>been filled with staff<br>Project is being prepared 400 000 |
| Capo Verde<br>tunnel, open<br>4,70 m betw.<br>Cervo & Piano wine<br>ruined                        | Removal of de-<br>bris and recon-<br>struction of<br>10 m of revetment<br>Reconstruction<br>of the remaining<br>part of the tunnel<br>end of the wall | Garibaldi 3/5 100% 25/5 1 500 000<br>Project is being prepared. 1 200 000      |
| Culvert, open<br>5 m between<br>Gneclie and<br>Porto R. km<br>107+ 127                            | Shoulders partly<br>destroyed and<br>the upper part<br>of the bridge in<br>concrete and la-<br>minated beams<br>has sunken.                           | 17/7 100% 25/7 50 000<br>44                                                    |
| Bridge of 5 spans                                                                                 | The bridge<br>the portal has                                                                                                                          | 17/7 100% - 800 000                                                            |



600 0072 PSM-4 11.41159 ST 163.04d

of the subject

|     |                       |                   |                 |           |          |      |           |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|------|-----------|
| 33. | Camp Berta            | The portal, rim   | Removal of de-  | Caribaldi | 1/5 1904 | 10/6 | 1 500 000 |
|     | Tunnel, open          | of tunnel and the | bris and recon- |           |          |      |           |
|     | 4,70 m deep.          | walls of the      | struction of    |           |          |      |           |
|     | Paving surface ruined | to m of movement  |                 |           |          |      |           |

Reconstruction Project is being measured. 1 200 000  
of the remaining  
part of the tunnel  
end of the walls

Culvert, upon shoulder partly removal of 40-  
5 m between destroyed and bridge and prop-  
Oneglia and piling of the upper  
Porto M. Km of the bridge in part of the bridge.  
107+ 2.17 concrete and in-  
minated beams  
has cushion.

|    | 27/7 100% | 29/7 | 30 000 |
|----|-----------|------|--------|
| 44 |           | 44   |        |

Bridge of 5 spans the bridge has  
of 161,73m on has been comple-  
the Imperie, dely destroyed  
betw. Unglie for all the width  
of 3 tracks  
to Porto M.  
107+305

7P  
FOOT L/IT  
-  
800 000

complete reconstruction of the bridge.

yard of - 050622

16. Culvert, open Damaged at the shoulder and at 4 m, between new and old one side and the upper part.

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| 24/7 200 | 1/05 | 15 000 |
|----------|------|--------|

Permanent repair project is being pro- 200 030  
of the installation. zero.

1. The purpose of the present study was to investigate the effect of the use of a portable electronic device on the performance of a simulated driving task. The study was conducted in a laboratory setting and involved 20 participants who were divided into two groups. The first group used a portable electronic device (a tablet computer) to perform the driving task, while the second group used a traditional desktop computer. The results of the study showed that the use of the portable electronic device resulted in a significant decrease in performance compared to the traditional desktop computer. This suggests that the use of portable electronic devices may be detrimental to the performance of a simulated driving task.

|     |      |       |       |     |
|-----|------|-------|-------|-----|
| 3/5 | 2001 | 2 3/6 | 1,000 | 000 |
|-----|------|-------|-------|-----|

reconstruction of  
damaged investment  
and of the nation.

Project is being prepared.  
1. 2

21, 000, 000

Q. From the evidence of the cross-examination, you found that the defendant was not a member of the Communist Party, is that correct?

7/5 4 300 510



Complete reconstruction of the bridge. Project is being prepared. 10 000 000

36. Culvert, open damaged at the 4 m. between shoulder and at the upper part. One glia and Porto M. M. 107. 215 24/7 100 30/7 15 000

Permanent repair of the installation, paved. Project is being prepared. 200 000

37. Prime tunnel the removal of debris and the collapsed of the collapsed and 10 m of tunnel. 110+655 1/3 100% 25/6 1.840 000

Reconstruction of damaged pavement and of the walls. Project is being prepared. 1' 200 000

38. Franco tunnel the entrance of the tunnel of 4.77 m span has been and reconstruction of the west side of the pavement from 214.29 m long tunnel for 60". The inside being to the above locally. 7/5 4 100 000

Repair of the portal and of the entrance well. Project is being prepared. 1 000 000

Temp. repair completed

39 Bridge on the Complete de-Argentinian, solution of 3 spans, betw. the 2 arches. S. Stefano and Regia, Km 153+717

Wintered tunnel Palmiro 6/3 100% 20/6 200 000  
Completion of the 1st pile; reconstruction of the bridge. Project is being prepared. 20 000 000

40 Arm tunnel the portal, removal of debris and 10 m of the tunnel and the reconstruction of the railway 3/5 100 30/5 450 000



Project is being prepared.  
1 000 000

Temp. repair completed

Temp. bridge with laminae tied beams on wooden frames.

200 000

6/3 100%

Reconstruction of the bridge.

Project is being prepared. 20 000 000

450 000

10/5

100%

Staff

Project is being prepared. 1 000 000

20 000

10/2

100%

Staff

Project is being prepared. 250 000

Bridge

100%

10/5

Staff

Project is being prepared. 50 000 000

Reconstruction of the pavement.

15 000 000

30/4

100%

Staff

Repair of the portal and of the entrance wall.

Complete demolition of the bridge between the 2 arches. S. R. R. and S. R. R. bridge, km 153+717

Reinforcement of the portal, wall and the retaining wall.

Reinforcement of the vault and the shoulder between the 2 arches.

Reinforcement of the vault and the shoulder between the 2 arches.

Reinforcement of the vault and the shoulder between the 2 arches.







42 Cape Nero The vault and removal of debris 1/5 100% 1/5  
tunnel betw. the automatic bridge  
Santoro and collapsed for  
Ospedineti, 39 m of length  
span 8 m:  
km 143+171 Project is being prepared.  
50 000 000

43 Small bridge, Damages and the down track railway 12/4 100% 30/4 15 000 000  
span 1,50m displacement has been rein-staff  
betw. Bordighera of the vault formed with  
a Vallecrucia and of the heaps of stones  
km 144+177

of the bridge  
Bridge on the 1st Reinforcement Palmero 21/6 100% 6/9 900 000  
Marvia betw. Vault at the of the 1st pile:  
Vallecrucia down side laying of laminae  
and Ventimiglia heavily damaged for the  
3 spans, km settlement of the  
145+316 collapse of down track.  
the 1st pile.  
(4 spans of  
16 m).

45 Aurelia road The road via removal of Palmero 13/6 100% 6/8 600 000  
Viaduct betw. Aug. (3 spans) debris  
Vallecrucia of 10m) and  
a Ventimiglia fallen on the  
km 145+832 line  
Reconstruction Project is being prepared. 12 000 000  
of the viaduct

46 Bridge on the 4 of its  
Rocca betw. 8 arches of  
Ventimiglia and 17 m have  
French border fallen in.  
km 147+971  
This work will be done  
by the allies.





①

008



0365

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA  
Rapporto al 15/9/1945  
Linea Genova - Confine Francese (Sampierdarena - Ventimiglia)

| Opera in                                                                                         |  | Descrizione                                                                                                | Progettista                                           | Data    | Nov/943 | Apr/944 | 800.000 | Sezione Speciale Lavori                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volta del via-<br>sotto tra Ge-<br>Sampierdarena<br>e Cornigliano<br>Km. 0+770                   |  | Orolo di due vol-<br>ti in muratura.                                                                       | FERRARIO<br>Genova                                    | Nov/943 | 100     | 944     |         |                                                                                                                |
| 2 Ponte in ferro<br>sul torrente<br>Polcevera tra<br>Sampierdarena<br>e Cornigliano<br>Km. 0+995 |  | Danni alle mura-<br>ture di ferro del<br>travaso.<br>Spostato il pulvi-<br>no della 2° fila<br>il pulvino. | Sq. PONTI<br>IN FERRO<br>PP. SS.<br>RAJNERO<br>GENOVA | Nov/943 | 100     | 943     | 300.000 | E' rimasta un'altra della<br>pila in muratura che per<br>ora non occorre riparare.-<br>Sezione Speciale Lavori |
| 4 Viadotto di 600<br>metri tra Ge-<br>Sampierdarena<br>e Cornigliano<br>Km. 1+150                |  | Demolizione delle<br>mura del timpa<br>di e parapetto<br>per una lunghezza<br>di m. 33.                    | In servizio<br>12/3<br>944                            |         |         |         | 800.000 | Sezione Speciale Lavori                                                                                        |



| Sezione Speciale Lavori                                                                                             |                                                                                          | Sezione Speciale Lavori                                                                                                                                          |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sampierdarena<br>e Cornigliano<br>Km. 0+995                                                                         | Spostato il: pulv.<br>no della 2° pile<br>il pulvino.                                    | DAJNETO<br>GENOVA                                                                                                                                                | Dic. 1900<br>943                                                  |
| viadotto di 602<br>nigliano laol<br>diverse fra le<br>stazioni di<br>Sampierdarena<br>e Cornigliano<br>Km. 1+150    | Demolizione delle<br>arcate del timg<br>ni e parapette<br>per una lunghezza<br>di m. 33. | In seguito prima il<br>21/12/1900 provv.<br>binario pari<br>bravi l'and<br>e poi la sede de<br>finitiva del<br>binario di pari<br>in calcestruzzo<br>di cemento. | 12/3<br>944<br>In esercizio binario dispari                       |
| 10cm                                                                                                                | 10cm                                                                                     | Da eseguire in<br>via definitiva<br>la sede del bi-<br>nario pari.                                                                                               | In corso di compilazione il<br>progetto. 800.000                  |
| 4 Viadotto di<br>Cornigliano in<br>ci di lunghezza<br>sa diverse fra<br>Sampierdarena<br>e Cornigliano<br>Km. 1+440 | Demolizione del-<br>le arcate per<br>lunghezza di m. 33                                  | Ripristinato il<br>binario dispari<br>con fasci di<br>retinale.                                                                                                  | 31/6<br>944<br>In esercizio il binario dispari                    |
| Idem                                                                                                                | Idem                                                                                     | Da ricostruire<br>il viadotto dan-<br>negliato in cal-<br>cestruzzo di co-<br>mento.                                                                             | 21/6 100 30/5<br>944 944<br>500.000                               |
| 5 Galleria Melli<br>lanc m. 470 fra<br>Voltri e Vesina<br>Km. 11 + 206                                              | Demolizione di<br>circa m. 30 della<br>calotta sino al<br>picchetto lato<br>monte.       | Sgombro macello<br>e rinforso ide-<br>dritto a monte                                                                                                             | 21/6 100 30/5<br>944 944<br>50.000                                |
| 11 + 411                                                                                                            | Idem                                                                                     | Ricostruzione del-<br>la calotta nel<br>tratto demolito.                                                                                                         | In corso di compilazione<br>la proposta. 800.000                  |
| 6 sottopassaggio<br>di m. 3 al Km.<br>11 + 666                                                                      | Lesione e demol<br>zione parziale<br>avvinto lato mare<br>sist. (proposta                | Da ricostruire<br>le parti danneg-<br>giate                                                                                                                      | 22/6 - -<br>944 100.000<br>Esercizio non è stato inter-<br>rotto. |



|    |                                                                                                      |                                                                                                                       |          |     |          |         |                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------|-------------------------------------|
| 5  | Galleria Sabelli Demolizione di luce m.470 fra Voltri e Vesime calotta sino al piedritto lato monte. | Squadre macchie e rinforzo idro-driftto a monte                                                                       | 21/6 944 | 100 | 30/6 944 | 50.000  |                                     |
|    | 11 + 411                                                                                             |                                                                                                                       |          |     |          |         |                                     |
|    | idem                                                                                                 | idem                                                                                                                  |          |     |          |         |                                     |
| 6  | 6 sottopassaggio di m.3 al Km. 11 + 606 x                                                            | Lesione e demolizione parziale spalle lato mare                                                                       | 22/6 944 | -   | -        | 100.000 | L'esercizio non è stato interrotto. |
| 7  | Muro di sostegno lato mare al Km. 11+540                                                             | Da rifare il muro danneggiato (proposta in corso.)                                                                    | 7/6 944  | -   | -        | 300.000 | L'esercizio non è stato interrotto. |
| 8  | Muro di sostegno al Km. 11 + 000                                                                     | Da rifare il muro (proposta in corso.)                                                                                | 7/6 944  | -   | -        | 200.000 | L'esercizio non è stato interrotto. |
| 9  | Cell. S. Martino fra Arenzano e Cogoleto luce m.4,70 Km. 10+235                                      | Aggancio macerie e parti pericolanti.                                                                                 | 14/8 944 | 100 | 16/8 944 | 10.000  |                                     |
|    | idem                                                                                                 | idem                                                                                                                  |          |     |          |         |                                     |
| 10 | Ponte sul terr. Leirone fra Arenzano e Cogoleto Km. 20+389 3 luci da m. 16,50                        | Parziale demolizione di pile e delle due arcate centrali. Sconnessione generale del ponte. provvisoria tintura a mare |          |     |          | 80.000  |                                     |
|    | idem                                                                                                 | 2) Centinatura dei due volti.                                                                                         |          |     |          |         |                                     |



|                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| idem                                                                                | idem                                                                                                                                                  | Ricostruzione del portale (prop. in corso)                                                                                                                                                | 30.000    |                                     |
| 10 Ponte sul torr. Leirone fra Arenzano e Cogoleto Km. 20+385<br>3 luci da m. 16,50 | Parziale demoliz. a) spostam. della el i pila e delle linee su parte due arcate contigue. Sconnessione generale del ponte. provvisoria tirante a mare | b) Centinatura dei due volti. Sottomura. Colla pila; Costruz./pal-<br>viti di appoggio<br>travi laminato e<br>poco travi stesse<br>e ciò per poter<br>subito allargare<br>la via Aurelia. |           |                                     |
| idem                                                                                | idem                                                                                                                                                  | c) Ricostruzione dei volti                                                                                                                                                                | 1.000.000 |                                     |
| 11 Gall/Laretra 1° fra Cogoleto e Varazze<br>Km. 23+173<br>82,70                    | Demoliz./di un tra-<br>tto caletta della cerie e parti pe-<br>lunga/di m. 7                                                                           | Pera/<br>Administ. 944                                                                                                                                                                    | 40.000    | 21/6 100 24/6 944                   |
| idem                                                                                | idem                                                                                                                                                  | Ricostruzione caletta                                                                                                                                                                     | 200.000   | Proposta in corso di stipulazione   |
| 12 Gall/Laretra 2° fra Cogoleto e Varazze luce<br>m. 4,70 Km. 23+323<br>10,56       | Demoliz. portale lato Ventimiglia                                                                                                                     | Pera/<br>Administ. 945                                                                                                                                                                    | 50.000    | 25/1 100 30/1                       |
| idem                                                                                | idem                                                                                                                                                  | Ricostruzione portale                                                                                                                                                                     | 500.000   | Proposta in corso di stipulazione   |
| 3 Ponte sul torr. Laretra fra Cogoleto e Var                                        | Demoliz. nei volti e coronamenti                                                                                                                      | Pera/<br>Administ. 945                                                                                                                                                                    | 10.000    | 21/6 27/6 945                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |           | L'esercizio non è stato interrotto. |



|                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                              |                                                        |           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 0 VARAZIO 2400<br>M.4,70 Km. 23+32B<br>W. 3.5/10                                                                            | idem | Ricostruzione portale                                                                                                                                                                        | Proposta in corso di stipulazione                      | 500.000   |                                            |
| 3 Ponte sul terr. Lesione nel volto<br>Larestre fra si e coronamenti<br>Cogoleto e Varazze Km. 23+450<br>M. 4,70 Km. 23+32B | idem | Sgombro materie                                                                                                                                                                              | Pers/ 21/5<br>Amministras. 245                         | 27/5 345  | 10.000 L'esercizio non è stato interrotto. |
| 4 Ponte Forti - Breilo dell'Arca -<br>Giglio fra Co- ta e delle spalle<br>Goleto-Varazze luce M. 14,30                      | idem | Riparazione volto e muri frontali                                                                                                                                                            | Proposta in corso di stipulazione                      | 200.000   |                                            |
| idem                                                                                                                        | idem | b) Ricostruzione spalla a volto in calcestruzzo                                                                                                                                              | SIRCA 2/5 100 19/5                                     | 1.000.000 |                                            |
| idem                                                                                                                        | idem | b) Ricostruzione spalla a volto in calcestruzzo                                                                                                                                              | da appalta re                                          | 1.500.000 |                                            |
| 15 Gall/Lavrea fra Cogoleto e Varazze luce M. 4,70 Km. 24+432                                                               | idem | Rilascio e frangimento tratti di pedritto.                                                                                                                                                   | Pers/ 26/4 100 15/5<br>Amministr/                      | 50.000.   |                                            |
| idem                                                                                                                        | idem | Ricostruzione tratti pedritti                                                                                                                                                                | proposta in corso di stipulazione                      | 500.000   |                                            |
| 16 Gall-Crocetta fra Varazze e Celle/al Km. 32<br>lung. M. 134,55<br>W. 4,70 Km.                                            | idem | Crollo dell'intera deviazione prov. a mare della linea.<br>b) Lavoro da eseguirsi in precedenza<br>in piedi in precedenza<br>della stagione invernale. Scogliera di protezione del rilevato. | PERSO 5/5 100 12/5 3.000.000<br>1/3 50 30/9 12.000.000 |           |                                            |



| idem                                                                                         | idem                                                                                                          | ricostruzione/tratti<br>pedritti                                                                                                                                                                                                  | preposta in corso di<br>stipulazione            | 5/5  | 100 | 13/5  | 3.000.000  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|-------|------------|
| 16 Gall. Crocetta<br>fra Varasco e<br>Celle al Km. 32<br>lunghezza m. 134,55<br>luce 4,70 m. | Crollo dell'intero<br>e galleria.                                                                             | a) Deviazione provv.<br>e mare della linea.<br>b) Lavoro da esegui-<br>re in precedenti<br>22 della stazione<br>invernale. Scoglie-<br>re di protezione<br>del rilevato.<br>c) Ripristino defi-<br>nitivo della vec-<br>chia sede | TIPO<br>In corso di compilazione<br>il progetto | 5/5  | 100 | 13/5  | 3.000.000  |
| 17 Muri di soste-<br>gno fra Celle<br>ed Albisola<br>Km. 34+040                              | Tranamento dei<br>muri                                                                                        | Rifatto il muro<br>a monte                                                                                                                                                                                                        | GIORGINI<br>12 e<br>14/8<br>944                 | 1/8  | 50  | 30/9  | 12.000.000 |
| idem                                                                                         | idem                                                                                                          | Restano da fare<br>Gli altri muri                                                                                                                                                                                                 | Proposta<br>in corso                            |      |     |       | 20.000.000 |
| 18 Gall. Castelle<br>fra Celle ed<br>Albisola/<br>Km. 34+600<br>luce 4,70 m.                 | Crollo del por-<br>to e m. 50 di ri-<br>vestimento                                                            | a) Sgombro macerie<br>edili<br>Savona<br>b) Lavoro invernale-Cooperst.<br>le .Ricostruzione<br>rivestimento per<br>proteggere la<br>linea da frana-<br>menti della mon-<br>tagna.                                                 | 5/5/100<br>10/5/1.500.000                       | 3/9  | 15  | 31/10 | 3.000.000  |
| 19 Gall. Termine<br>fra Albisola<br>e Savona Km.<br>37+500 lunga<br>m. 280 luce m.<br>4,70   | Crollo portalo<br>lato Genova e m.<br>40 di rivestimen-<br>to interno con<br>formazione di ampio<br>fornello. | a) Deviazione e<br>mare della linea<br>ASTINCO<br>b) Ripristino del-<br>la galleria                                                                                                                                               | SAVIO E<br>ASTINCO<br>da appal-<br>to           | 25/5 | 100 | 13/5  | 1.000.000  |
|                                                                                              | Restano delle 2 a) Sostentute la                                                                              | Personale                                                                                                                                                                                                                         | Ripristino ultimato                             |      |     |       |            |

200.000 L'esercizio non è stato  
interrotto.

200.000

1.500.000

3.000.000

1.000.000

5.000.000

ultimato

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                        |      |     |        |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|
| 19 | Gall. Termini fra Albisola e Savona Km. 37+500 lunga m. 280 luce m. 4,70                                                                                                                                          | a) Deviazione a lato Genova e ml. mare della linea ASPENGO 40 di rivestimento interno con formazione di empio fornello.- | SAVIO &                                | 25/5 | 100 | 13/5   | 1.000.000  |
|    |                                                                                                                                                                                                                   | b) Ripristino della galleria                                                                                             | da appaltare                           | -    | -   | -      | 5.000.000  |
| 20 | Ponte sul torr. Rottura delle 2 a) Sostentuta la Grorotto fra testate lato Genp travata con caten-Administraz. Spotorno e Noli-va o Ventimiglia. ste di traverso e ripristinato binari su fasci                   | Personale                                                                                                                | Ripristino ultimato                    |      |     |        |            |
|    |                                                                                                                                                                                                                   | b) Lavori invernali. Riparazione della travata.                                                                          | Appaltato dalla Ditta ILVA-Savona      | 20/8 | 20  | 18/10- | 200.000    |
| 21 | Gall. Noli est Frammento del ri-Sgombro macerie fra Noli e Vary vestimento per e ricostruzione getti luce m. una lunghezza. di rivestimento 4,70 Km. 55,700 m. 100 circa nello nei tratti più interno pericolosi. | Ditta CHIALLAZZA                                                                                                         |                                        | 25/4 | 100 | 25/6   | 1.500.000  |
|    | idem                                                                                                                                                                                                              | Completamento del rivestimento                                                                                           | Proposta in corso di compilazione.     |      |     |        | 5.000.000  |
| 22 | Gall. S. Donato fra Varigotti e Finalpia luce m. 4,70 Km. 50+330 di diversi tratti stininto nell'interno.                                                                                                         | Demolizione delle Sgombro macerie imbocco lato Genova-riconstruzione va e frangimento tratti di rive                     | Ditta CHIALLAZZA                       | 25/4 | 100 | 15/7   | 3.000.000  |
|    | idem                                                                                                                                                                                                              | Completamento del rivestimento                                                                                           | Proposta in corso di compilazione.     |      |     |        | 12.000.000 |
| 23 | Ponte Maremolo a tre luci da m. 10 fra Borgia e Pietra Ligure                                                                                                                                                     | Demolizione compie a) Costruzione ponte provvisorio con travi laminato su stilate di 10 m.                               | Il ripristino provvisorio è ultimato.- |      |     |        |            |



|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                 |            |                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Gall. S. Donato<br>fra Varigotti<br>e Vinalepa<br>n. 4, 70 Km. 60+330 di diversi tratti stinente nell'interno.            | Demolizione dello sgombero macerie imbocco lato Genova-costruzione tratti di rive e frangimento                                                                                     | 100m | 100m | 25/4 100 15/7   | 3.000.000  | Ditta<br>GHIGLIAZZA                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                           | Completamento del rivestimento                                                                                                                                                      | 100m | 100m | 12.000.000      | 12.000.000 | Proposte in corso di compilazione.                                                                                                                     |
| 23 | Ponte Marengo. Demolizione compie a) Costruzione a tre luci da 10m del ponte e n. 10 fra Borgo e Pietra Ligure Km. 67+750 | a) Costruzione ponte provvisorio con travi laminato su stilate di legno.<br>b) Lavoro invernale sgombero macerie.<br>c) Ricostruzione ponte definitivo.                             | 100m | 100m | 14/8 100 15/2   | 100.000    | Ditta<br>JEREMI                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |      |      | 8.000.000       | 8.000.000  | In corso di studio                                                                                                                                     |
| 24 | Ponte in ferro a 4 luci di m. 29, 15 sul fiume Centa fra Albena ed Alessio Km. 81+285.                                    | Riparate provvisoriamente con travi laminato su stilate.<br>1° travate abbattute nel fiume<br>2° travate abbattute nel fiume<br>3° pila distrutta<br>4° travate abbattute nel fiume | 100m | 100m | 31/10 4.000.000 | 4.000.000  | Il ripristino provvisorio è ultimato.                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                           | Lavoro invernale costruzione ponte provvisorio con travi laminato su stilate di legno.                                                                                              | 100m | 100m | 8.000.000       | 8.000.000  | Il lavoro è stato appaltato e si attende risposta dalla Prefettura di Savona per la conferma perché la ditta aggiudicatrice non è di quella Provincia. |

|      |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                 |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idem | idem                                                                                                                    | Lavoro invernale lavoro da costruzione per appaltare tre provvisorio con travi laminato su stilliccio di legno. | -                               | -        | 31/10    | 4.000.000 | Occorre 24 travi laminato lunghe m. 15,50 alte cm. 80 e 2.80 pali lunghi m. 10-12 e la punta cm. 25 mc. 50 di legname squadrato mc. 5 di tavole m. 3 battipali con relativo corburente kg. 2.000 di ferro tondo e piatto kg. 200 chiodi, ql. 400 cemento. |
| idem | idem                                                                                                                    | Ricostruzione del ponte in ferro sulla sede definitiva.                                                         | 12/4                            | 100 20/4 | 100 20/4 | 10.000    | Il lavoro è stato appaltato e si attende risposta dalla Prefettura di Savona per la conferma perché la Ditta aggiudicataria non è di quella la Provinciale.                                                                                               |
| 25   | Sottovia luce m. 2 tra Ceriale di spalla sono ed Albenga al discestat.                                                  | Il volto e tratto puntellamento del volto                                                                       | Personale amministr./ 944       | 12/4     | 100 20/4 | 10.000    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| idem | idem                                                                                                                    | Ricostr/volto                                                                                                   | Proposta in via di compilazione |          |          | 200.000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26   | Sottov/luce m. 9 fra Ceriale e Albenga km. 61+929                                                                       | Orologio del vento per m. 2,30 di lunghezza lato monte e l'angolo lato mare di m. 3                             | Ricostr/volto                   | 12/4     | 100 15/5 | 20.000    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| idem | idem                                                                                                                    | Ricostr/volto                                                                                                   | Proposta in via di compilazione |          |          | 250.000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27   | Cell/Capo Melle fra Laigneglia e m. 17 di galleria ed Andora luce e muri andateri. m. 70 di galleria m. 4,80 m. 91+032. | Pranato il portale sgombero materiali e ricostruzione e ricostruzione m. 70 di galleria                         | Proposta in via di compilazione | 25/4     | 100 16/5 | 800.000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| idem | idem                                                                                                                    | Completem/galleria e portale relativo con muridi appiccio.                                                      | Proposta in via di compilazione |          |          | 1.500.000 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                 | 26/7     |          | 400.000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| di m. 3                                                                                                                                                     | rotte di tratto<br>mare                                                                                                                                                                    |                                                                         | proposte in via di<br>compilazione     | 250.000   |
| idem                                                                                                                                                        | Ricost./rimontamento<br>parte del volto                                                                                                                                                    | idem                                                                    | DONATE 25/4 100 16/6                   | 800.000   |
| 27 Gall/Capo Mele<br>fra Leigneuglia e m.17 di galleria<br>ed Andora luce e muri andatori. m.70 di galleria<br>m.4,80 Km.<br>91+032.                        | 27 Gall/Capo Mele Franto il portale sgombero materiali<br>fra Leigneuglia e m.17 di galleria le e ricost./<br>ed Andora luce e muri andatori. m.70 di galleria<br>m.4,80 Km.<br>91+032.    | Completas/galleria<br>e portale relas-<br>tivo con muridi<br>approccio. | proposte in via di<br>compilazione     | 1.500.000 |
| 28 Pente a 3 luci<br>di m. 14 cul<br>te di questo muri<br>volti e muri<br>terr.Morula fra andatori e para-<br>Leigneuglia e<br>petto.<br>(Andora Km.93+008) | 28 Pente a 3 luci Lesioni alle arca-Hiperazione dei<br>di m. 14 cul te di questo muri<br>volti e muri<br>terr.Morula fra andatori e para-<br>Leigneuglia e<br>petto.<br>(Andora Km.93+008) | -                                                                       | 26/7 - -<br>944<br>(proposta in corso) | 400.000   |
| 29 Pentic di luce<br>m.1 fra stazio<br>ne di Andora<br>e Gervo Km.<br>96+263                                                                                | 29 Pentic di luce Distrutto volto<br>m.1 fra stazio e spalle<br>ne di Andora<br>e Gervo Km.<br>96+263                                                                                      | Costruz/fascio<br>rotte                                                 | Personale 9/8 100 15/8<br>Administ.    | 20.000    |
| 30 Muro paramassi<br>Km.96+700                                                                                                                              | 30 Muro paramassi<br>Km.96+700                                                                                                                                                             | Ricost./manufatto                                                       | proposte in via di<br>compilazione     | 100.000   |
| idem                                                                                                                                                        | Distra/di parte<br>muro ed costruz/<br>linea                                                                                                                                               | Sgombero macerie<br>della linea                                         | Personale 3/5 100 15/5<br>Administ.    | -         |
| idem                                                                                                                                                        | idem                                                                                                                                                                                       | Ricost./tratti<br>di muro crollati                                      | proposte in corso di<br>compilazione   | 300.000   |
| 31 Gall.Capo Torre<br>fra Andora e<br>Cervo luce 4,70<br>Km.97+272                                                                                          | 31 Gall.Capo Torre Franto portale<br>fra Andora e m.26 di galleria e m.10 di rila-<br>Cervo luce 4,70 e muri di appoco vestimento<br>cio<br>Km.97+272                                      | Sgombero macerie<br>GARRIBOLDI                                          | 3/5 100 25/6                           | 1.000.000 |
| idem                                                                                                                                                        | idem                                                                                                                                                                                       | Ricost./rivestim/<br>danneggiato por-<br>tale e muri di<br>approccio    | 1.200.000                              |           |
| 32 Sottovia di lu-<br>Completamento di                                                                                                                      | 32 Sottovia di lu-<br>Completamento di                                                                                                                                                     | Personale 23/7 100 10/8<br>Administ/ 44                                 | 20.000                                 |           |

|    |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                  |            |     |            |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------------------|
| 31 | Gall, Capo Torre<br>Fra Andora e<br>Cervo luce 4,70 e muri di appoggio<br>Km. 97+272       | Tronco portale<br>ml. 26 di galleria e ml. 10 di ri-<br>cavo luce 4,70 e muri di appoggio<br>Km. 97+272 | Sgombero macerie<br>ml. 10 di ri-<br>cavo ventimento                                                                                     | GARIBOLDI                                                        | 3/5        | 100 | 25/6       | 1.000.000              |
|    | idem                                                                                       | idem                                                                                                    | Ricostr./rivestim/<br>danneggiato por-<br>tale e muri di<br>appoggio                                                                     |                                                                  |            |     |            | 1.200.000              |
| 32 | Sottovia di lu-<br>ce 3,50 fra e<br>Km. 95+064                                             | Completamento di<br>strato volte e<br>spalle<br>Km. 95+064                                              | Riempiro il vano<br>con materiale<br>ghiaioso<br>Ricostruzione<br>del manufatto                                                          | Personale<br>Amministr./<br>Proposta in corso di<br>compilazione | 25/7<br>44 | 100 | 10/8<br>44 | 20.000<br>400.000      |
| 33 | Gall/Capo Berge<br>luce 4,70 fra<br>Cervo e Dione                                          | Tronco portale<br>ml. 22,20 di Galle-<br>ria e muri d'ala<br>Km. 107+127                                | Sgombero macerie<br>ricostruzione<br>di rivestimento<br>Ricostr./rimanen-<br>te tratto Gall/<br>e muri adatti                            | GARIBOLDI<br>proposta in corso di<br>compilazione                | 3/5<br>45  | 100 | 10/6<br>45 | 1.500.000<br>1.200.000 |
| 34 | Sottopass/luce<br>ml. 5 fra Oneglia<br>e Porto N.<br>Km. 107+127                           | Distrutta parte<br>spalla cedim/<br>piattabanda in<br>travi laminato e<br>calcestruzzo                  | Sgombero macerie<br>purtellamento<br>piattabanda                                                                                         |                                                                  | 17/7<br>44 | 100 | 25/7<br>44 | 50.000                 |
| 35 | Ponte 5 luci<br>di m. 16,75 sul<br>terr. Imparo fra<br>Oneglia e Por-<br>to M. Km. 107+305 | Ponte Complet./di<br>strutto per tutta<br>la largh. del m. 2<br>binari                                  | Il portale è stato<br>sostituito con<br>ponte provv. ad<br>il solo binario<br>con travi lami-<br>nato<br>Ricostruzione<br>completa ponte | Proposta in corso di<br>compilazione                             | 17/7<br>44 | 100 | -          | 400.000<br>200.000     |
| 36 | Sottopass/luce<br>Km. 107+305                                                              | Danneggiato spalla<br>piattabanda                                                                       | Purtellamento<br>piattabanda                                                                                                             | In corso di studio<br>progetto                                   | 24/7<br>44 | 100 | 30/7<br>44 | 18.000.000<br>15.000   |



|    | idem                                                                                                                 | idem                                                                          | Ricostruz./spalla<br>o sistemazione<br>piattabanda                                                                                                               | Proposta in corso di<br>compilazione                                                                    | 400.000                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 35 | Ponte 5 luci<br>di m. 16,75 sul<br>terr. Impero fra<br>Oneglia e Por-<br>to M. Km. 107+389                           | Ponte Complet/di<br>strutto per tutta<br>la largh. d'az. 3<br>binari.         | Il portale è stato<br>sostituito con<br>ponte provv. ad<br>il solo binario<br>con travi lamia.<br>Ricostruzione<br>completa ponte                                | 17/7 100 -<br>24/7 44                                                                                   | 800.000                           |
| 36 | Batteppas/lucce Demagiate spalla<br>Km. 4 fra Oneglia e piattabanda<br>e Porto E.<br>Km. 107+245                     | idem                                                                          | idem                                                                                                                                                             | In corso di studio il<br>progetto                                                                       | 18.000.000                        |
| 37 | Gall./Irino fra<br>Porto M. e S.<br>Lorombo luoc<br>4,70 Km. 110+595                                                 | Transte portale<br>e m. 24 gall/e mi-<br>ri di appiccio                       | Riparazione defi-<br>nitiva manifestò<br><br>sgombero mater.<br>Aracato o ml. 10<br>di Galleria<br><br>Ricostruz./rivest.<br>danneggiato o dei<br>muri andatori. | - 24/7 100 30/7 44<br><br>In corso la proposta                                                          | 15.000<br><br>200.000             |
| 38 | Gall./Xravola<br>fra Porto M. e<br>E. Lorenza Km.<br>111+700 lunga<br>M. 214+15                                      | Crollo imbocco in<br>ce 4,70 ponente o<br>anticine gall. per<br>arsito ml. 25 | Sgombero macerie<br>e rivest. rivent. a<br>a. fono cione per P.I.C.C.<br>La presenza di<br>sovrant/fonza<br>Ripristino portale<br>e muro antetere                | GARIBOLDI 1/5 100 23/6<br><br>In corso di compilazione<br>la proposta                                   | 1.300.000<br>1.200.000            |
| 39 | Ponte sul Terr. Demolizione com-<br>Argentina a 5 pleca delle 5<br>linee fra S. Ste-<br>fano e Faggia<br>Km. 153+777 | idem                                                                          | Contraz. ponte<br>con travi lamia<br>nate su stilite                                                                                                             | 23/7 100 27/8<br><br>In corso di applicazione<br>la proposta.<br><br>Ripristino provvisorie<br>ultimato | 4.300.000<br>1.000.000<br>200.000 |
|    | idem                                                                                                                 | idem                                                                          | (lavoro invernale) Matte<br>sistemaz. della<br>1° fila.                                                                                                          | 6/8 100 28/8<br><br>In corso di studio                                                                  | 20.000.000                        |

| N° | Lavoro                                                                                                              | Materiale                                                                    | GABO      | 23/7 | 100 | 27/5 | 4.300.000 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|-----------|
|    |                                                                                                                     |                                                                              |           |      |     |      |           |
| 38 | Gall./Travolo<br>fra (Ponte M. e<br>S. Lorenzo Km.<br>211+700 lunga<br>Km. 153+717                                  | Credito in bocca in<br>ce 4,70 ponte e<br>interne gall. per<br>eretto al. 25 | GABO<br>2 | 23/7 | 100 | 27/5 | 4.300.000 |
| 39 | Ponte sul Torr. Demolizione com-<br>Argentina a 5<br>luci fra 3.5to-<br>fano e Taggia<br>Km. 153+717                | idem<br>idem<br>idem                                                         | GABO<br>2 | 23/7 | 100 | 27/5 | 4.300.000 |
| 40 | Gall. Arno fra<br>Taggia e S. Remo<br>Km. 124,819<br>Km. 124,960<br>lunga 141,30<br>lunga 4,70 -                    | Ponte portale e<br>M. 25 gall. e muro<br>postegno strada<br>idem<br>idem     | GABO<br>2 | 23/7 | 100 | 27/5 | 4.300.000 |
| 41 | Ponte sul torr. Lesione del volto<br>S. Remo e Taggia<br>Km. 124,819<br>Km. 124,960<br>lunga 141,30<br>lunga 4,70 - | Ponte portale e<br>M. 25 gall. e muro<br>postegno strada<br>idem<br>idem     | GABO<br>2 | 23/7 | 100 | 27/5 | 4.300.000 |
| 42 | Gall. Capo Nero<br>fra S. Remo e<br>Capeletti luce<br>Km. 143+171<br>Km. 144+171                                    | Ponte portale e<br>M. 25 gall. e muro<br>postegno strada<br>idem<br>idem     | GABO<br>2 | 23/7 | 100 | 27/5 | 4.300.000 |



|    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                 |                                          |                     |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|
| 41 | Ponte sul torr. Lesione del volto<br>S. Romolo Lucè & spozina/nyalla<br>6,5" fra Taggia e 3.<br>Meno, KW. 131,510                                                  | Idem | Riparazione manna-<br>fatto                                                                                     | In corso di compilazione<br>la proposta. | 28/2 100 15/3<br>45 | 20.000     |
| 42 | Gall. Capo Nero<br>Framata calotta<br>fra S. Meno e piedi di per<br>Capetisti 1 luce - al. 39 di luce<br>m. 28m. 143+171<br>144+171                                | Idem | Sgombro macerie                                                                                                 | Personale 3/5 100 24/8<br>Administ.      |                     | 250.000    |
|    |                                                                                                                                                                    | Idem | Ricostr. rivestim.                                                                                              | In corso di compilazione<br>la proposta  |                     | 50.000.000 |
| 43 | Pontio. luce<br>Lesioni e dissesti<br>m. 1,50 fra Bon- nel volto e spal<br>dighera e Valla le<br>drocia Km.<br>143+171                                             | Idem | Raffora. nottolli<br>mario Gienari<br>con calotta di<br>traverse                                                | Personale 23/4 100 30/4<br>Administ.     |                     | 15.000     |
|    |                                                                                                                                                                    | Idem | Ricostr. pontio.                                                                                                | Proposta in corso                        |                     | 400.000    |
| 44 | Ponte sul Ner- Grave lesione al<br>via fra Valle- 1° volto lato Semp<br>crosia e Montali va del. 4° luce<br>a 4 luci. 50 m. 16 e cedimento<br>Km. 145+146<br>16 W. | Idem | Rinforzo della<br>opera travi lumi<br>nate per la sede<br>del binario diagg<br>ri in corrispond/<br>al 1° volto | Personale 21/6 100 8/9                   |                     | 900.000    |
| 45 | Cavalonvia sul crollo sul binario<br>relia fra Valle del cavalonvia<br>crosia e Montali a tre luci di<br>a Km. 145+532 m. 10<br>a 3 luci. 145+530 -<br>Idem        | Idem | Sgombro macerie                                                                                                 | Personale 21/6 100 6/8                   |                     | 600.000    |
|    |                                                                                                                                                                    | Idem | Ricostruzione del<br>manufatto                                                                                  | Progetto in corso di<br>compilazione     |                     | 12.000.000 |

Il lavoro viene eseguito

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                       |            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 43                                                                                                            | Pontic. luce<br>a.1,50 fra Bor- nel volto e spol<br>di ghiera e Valli le<br>Groceia Km.<br>143+171                                                                                      | Lesioni e dissesti<br>nel forzo. sottobol<br>navio di spara<br>con ondotto di<br>breveree                                               | Personale 23/4 100 30/4<br>Amministr. | 15.000     |                                           |
|                                                                                                               | idem                                                                                                                                                                                    | idem                                                                                                                                    | Proposta in corso                     | 400.000    |                                           |
| 44                                                                                                            | Ponte sul Ner- Grave lesione al<br>via fra Valle- 1° volto lato Genp.<br>crescia e Xmaiglis va del. 4° luce<br>a 4 luci. 40 m. 16 e cedimento<br>Km. 145+146 32 della 1° Pila<br>16-17. | Rinforzo della<br>1° Pila pena in<br>opera trovi lumi<br>nate per la sede<br>del binario di qua<br>ri in corrisponden<br>za al 1° volto | PAIMERO 21/5 100 8/9                  | 950.000    |                                           |
| 45                                                                                                            | Cavallovina sul Grollo sul binario sgombero macerie<br>Vella fra Valle del cavallovina<br>crescia e Xmaiglis a tre luci di<br>a Km. 145+832 m. 10<br>a 30.00 18 m. 550-<br>idem         | Ricostruzione del<br>manufatto                                                                                                          | PAIMERO 13/6 100 6/8                  | 500.000    |                                           |
|                                                                                                               | idem                                                                                                                                                                                    | idem                                                                                                                                    | Progetto in corso di<br>completamento | 12.000.000 |                                           |
| 46                                                                                                            | Ponte sul Roja Grollo di 8 arcate<br>fra Xmaiglis su otto, di luce<br>a confine fra Km. 147+971<br>Km. 147+971                                                                          | idem                                                                                                                                    | -                                     | -          | Il lavoro viene eseguito<br>dagli Alleati |
| Col giorno 3/3/45 la linea Genova - Ventimiglia è ripristinata completamente<br>con provvedimenti provvisori. |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                       |            |                                           |

Il lavoro viene eseguito  
dagli Alleati



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



