




ACC AC/8/G 10000/148/1910 WEEKLY REPO
AUG. 1945

WEEKLY REPORTS GENOVA COMPARTMENT
AUG. 1945

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



Work and Special Work Section Line Genoa-La Spezia (No.50) Weekly Report as at 18th August 1945

Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Progress %	Est'd date of completion	Remarks
Bogliardo Viaduct betw. Bogliardo and Pieve	Arches & piles completely fallen in 3 arches of 1.18 m and 5 of 6.50 m) Max. height of viaduct : 27 m	a) Removal of debris	Siroc	2/5	100%	31/7	Removal of debris on the whole sea-side where the new viaduct will take place is completed. The total removal proceeds at the same time with the construction of the new viaduct.
	b) Repair on a single track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams.						
	b1) Wooden frames		Girola	6/8	-	31/10	250000000 Machineries and installations have been installed in the workshop. Timber has already been prepared in the workshops (at Donatassola) and is now being forwarded to the site. Meanwhile the excavations for the basements of the frames are going on. Date of completion depends on the urgency of the transport needed materials by railway. Application was

b) Repair on a single track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams.

bI) wooden frames

Girola 6/8 -

31/10 25000000 Machines and installations have been installed in the workshop. Timber has already been prepared in the workshops (at Donodesole) and is now being forwarded to the site. Meanwhile the excavations for the basements of the frames are going on. Date of completion depends on the quantity of the transport needed materials by railway. Application was made to Allied Authorities the supply of 1000 qd. *lamin*

	Iron supporting beams	Ansaldo S.A.	15/8 -	30/9	10500000	the delivery of beams will be effected within 1 m starting from 11/9/45
--	-----------------------	--------------	--------	------	----------	---

The whole area where the new viaduct will be built is now cleared from debris

a) Removal of debris Coedil

7/5 100

31/7

~~20000000~~
4000000

the whole area where the new viaduct will be built is now cleared from debris

2 Sori Viaduct between Pieve L. & Sori km 16+146
Arches & piles completely fallen in (8 arches of 13,50m and 2 of 8 m) Max. height of viaduct: 25m

b) Repair on a single track by means of a viaduct with wooden frames and iron supporting beams
bI) wooden frames

Girola

15/8 -

31/10

20000000 Timber is being prepared in the workshops at Donodesole. Date of completion depends on the quantity of transport of the needed materials by rail. Application has been made to Allied Authorities for the supply of 1000 qd. of

starting from 11/9/45

2	Sori Via- duot betw; Pieve L. & Sori km 16+146	Arches & Piles completely fallen in (3 arches of 13,50m and 2 of 8 m) Max. height of viaduct: 25m	a) Removal of debris b) Repair on a single track by means of viaduct with wooden frames and iron supporting beams of wooden frames	7/5 100	31/7	120000000 40000000	The whole area where new viaduct will be built is now cleared from bris
				15/8 -	31/10	250000000	Timber is being prepared in the workshops at Bono- dozola. Date of comple- tion depends on the quan- tity of transport of the needed materials by rail. Application has been made to Allied Authorities for the supply of 1000 cbls of Cement required for the frames basements.
			a2) iron support- ing beams	15/8 -	15/10	160000000	Delivery of beams in 2 months starting from 1st Sept/45.
				13/6 97	20/3	60000000	Agency has improved its work on equipment. Demoli- tion of piles proceeding. Removal of debris of the ruined viaduct laying in the torrent has commenced.
			b) Repair on a single track of viaduct with wooden frames and iron support- ing beams.	15/8	30/11	300000000	Timber is being supplied. Agency has completed the installations of the work- shop. The timber for the frames is being prepared
			a1) Wooden frames	15/8			

Job
No.

3

Recco Via-
duot betw.
Recco &
Milledol
km 19,634

Arches & Piles
almost completely
fallen in (13 ar-
ches of 13 m and
1 of 22 m.) Max.
height of viaduct:
22 m

a) Removal of debris. Fili-
lusano.

b) Repair on a single
track of viaduct
with wooden frames
and iron support-
ing beams.

Agency has completed the
installations of the work-
shop. The timber for the
frames is being prepared
in the local workshop.
Delivery of cement
within 2 months starting
from 1/3/45 unless unfor-
seen difficulties arises.
Date of completion depends
upon the readiness of the
transport of the loaded
materials by railway.
Application was made to
Allied Authorities for the
supply of the cement needed
for the frame elements.
(3000 qts.

b2) Iron supporting beams
15/3 - 15/10 130000000

Completed

6500000

30/6

15/3 100

Removal of debris

15/3 100

15/3 100

15/3 100

4. S. Michele All Arches and a) Removal of debris
Vincent betw. piles comple-
tely fallen in. b) Repair on a
single track with
S. Margherita (5 arches of
3 m) max. height
of viaduct: 10m
and wood and by
iron supporting
beams.

b1) Piles of con-
crete and wood
10/6 80 30/8 4000000
Casting of piles and
shoulders completed. The
wooden trusses to support
the trusses on which the
tracks will be laid down
timberwork are being pre-
pared.

b2) Iron supporting
beams.
15/7 70 10/3 2000000
10 beams which have been
recovered (which had been
damaged by Germans) are
being used for the
removal of debris at the
see-also. The removal of the
hill-side will be done at
the same time with the con-
struction of the new viaduct
Construction of abutments
machinery commenced. The
supply of the materials is
in course on behalf of
the Special Work Section.

5. Longall Vie- All arches and a) Removal of debris
Vincent betw. 10m in or badly bris.
Longall and damaged. The gree-
test part of each
pile badly damaged.
(Archives of 10 m b) Repair on a single
1 of 25 m.) Max. track by means of
and iron supporting
height: 32 m
beams.
SIRCE
16/8 - 30/3 6000000

	16/8	30/3	6000000	is in course on behalf of the special work section.
and iron supporting beams, (1) buttments of masonry (reduced section) (2) Iron supporting beams.	-	-	-	-
a) 6 bridge on 2 piles and one masonry works the bratticeholder and the iron beams of both single track lines are fallen. Recover of masonry and repair for the spans of new beams.	23/7	10	5000 000	works are going on regularly
4 spans of 22, 26, 26 - 22m).	-	-	5000 000	Negotiations still in course for the transport of the beam by T. from Hervé to Chivari.
Temporary frames for the spans at both ends.	-	-	-	With the agreement of the Allied authorities the transport will take place by T. as soon as the live works will have completed the last 4 girders.

	16/8	30/3	6000000	is in course on behalf of the special work section.
5 bridge on 2 piles and one masonry works the bratticeholder and the iron beams of both single track lines are fallen. Recover of masonry and repair for the spans of new beams.	23/7	10	5000 000	works are going on regularly
4 spans of 22, 26, 26 - 22m).	-	-	5000 000	Negotiations still in course for the transport of the beam by T. from Hervé to Chivari.
Temporary frames for the spans at both ends.	-	-	-	With the agreement of the Allied authorities the transport will take place by T. as soon as the live works will have completed the last 4 girders.

The Military Authority continues the removal of mines. The line interruption at the 1000000 - mile has been repaired by bundles of rails. As the former can not yet be done owing to the presence of the mines, we are meanwhile preparing the timber which already arrived at the Workshop.

0319

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Yori Gen

240

(2)

Sezione Lavori e Speciale Lavori Gen.		Rapporto economico al 18 agosto 1945							
Linea: Genova - La Spezia									
n. d'ord.	Opera interreg. stata fra le stazioni di km.	Descrizione sommaria della opera provvisoria		Ditta appaltatrice		Data inizio lavori		Data chiusura lavori	
		Descrizione sommaria della opera provvisoria		Ditta appaltatrice		Data inizio lavori		Data chiusura lavori	
1	Viadotto Bo- gliasco fra Bogliasco e Pieve L. km. 14.120	Crollo completo delle arcate e delle pile (n. 3 arcate da m. 18 e 3 da m. 5,50) alt. max del viadotto m. 27	a) Sgombero del- le macerie b) Riattamento provvisorio per un binario su- dante viadotto con stilate in legno e travi portanti in fer- ro	SIRCA	2/5	100	21/7	4.000.000	Ultimato lo sgom- bero di tutta la zo- na a mare del via- dotto dove verrà costruito quello provvisorio. In cor- so di ultimaz. lo sgombero totale del- le macerie.
		b) stilate in legno		SIRCA	6/8		21/10	45.000.000	affidata la co- struzione del viad. provvisorio alla Im. Girola Umberto. isti- tuiti i macchinari e impianti di cantiere. Utilizzati la lav-

Profeta da m. 18 e
3 da m. 6, 50) al t.
m. 27 del vincolo
m. 27

b) Ristretto
provvisorio per
un binario ^{ma}
diante viadotto
con stilate in
legno e travi
portanti in fer-
ro

by estate in
legno

6/9

31/

100 affidate la costruzione del viad. provvisorio alla In. dirola Umberto. ist. meti i macchinari e impianti di cantiere. Utilizzate la lavorazione in officina (Donchassola) del legname. Continua la s. ediz. del loggione per la posa in opera. Proseguono frattanto gli scavi per i basamenti dello stilite. La ultimaz. è subordinata alla regolarità e regolarità del tra- sporti ferroviari. Richieste alle aut. Allettate i' assegnaz. del cemento occorri: circa 1000 q. di in quanto la esigete per distruzione di colorato

1990

193



Consignment Sale to
Colt: 1/9/45 retro
an area and to diffi-
culty improved 100%.

(x) $\frac{1}{2} \log 20 = 0.1761$

571

7

ultimo lo sgombrato dalle zone destinate a dar sede a quello nuovo storico. In corso di attuazione, il progetto totale delle opere.

1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395

(a) -gombato e a 12
 250000

in officina (unconco-
la) la ultima è cono-
ciuta alla regolarità
e velocità dei tra-
porti ferroviari.
Richieste alla tut.
loste l'assegn. dei co-
nalti per i benanti
della stivato (circa
1.000 g.li)

b) travel cost
to the office

Top advantages (a) of

(a) subject to
to master

bl) etilate in
legno

Dati generali	Data	Descrizione
Dati generali	15/6	17/10 18.000.000 Compagnia addebi- dare dal 1/1/97 entro 2 anni salvo interessi in ultima. E subordi- nata alla regolarità e regolarità dei tra- sporti ferroviari. Mi-

Tetture di cantiere:
 continue le demolizioni dei ruderi di
 più interessanti, del
 viadotto provv. non
 che contemporaneo
 sgonbano macerie del
 viadotto giacenti nel
 greto del torrente.

0 rifinita la costruzione
del viadotto provvis.
di l'Imr. Ledigiani.
L'Imr. ha avviato
l'opera provvisoria del legno
e completato l'impia-
nto del cantiere.
Continua la lavorazione
del legname per le
stilate del cantiere
di Racco

CCO consegna esulare
dal 11/9/45 entro 2
mesi salvo irregolarità
ultimand^o autorità
nata alla regolarità
e celerità del tra-
sporti ferroviari. Ri-
chiesta alla lat. alle
ate in assegnaz. del
corrente occorrente
per i basamenti delle
stilite (circa 3000
• li)

governo
ultimato

seguito il gatto
della zia e delle
nonne. In corso la la-
vorazione dei cavalli
letti in penne da

in ultima, è subordi-
nata alla regolarità
e regolarità dei tra-
sporti ferroviari. Si
richiede alle aut. alle
ate la assegnaz. del
cemento occorrente
per i basamenti delle
stilate (circa 5000
m³).

4	Viadotto a mi- chale tra Margherita e Ravallo Km. 27+600	Groia completa- to delle arcate e del- le pile (n. 5 arco- te da m. 3) alt. max del via sotto m. 10	a) sgombero m. cerche b) rifinitamento per il solo bin- rio con pile in colonna costruite in cemento e travi portanti in ferro di pile in col- onna costruite e le- gname	10/5	80	30/8	1.000.000	seguito il getto della pile e delle colonne. In corso la la- vorazione dei cavalli- letti in legname da impostarsi sulle pile a sostegno delle tra- vi portanti il binario.
				15/7	70	30/8	2.000.000	In corso la rimoz. di 20 travi ricurve te dall'anno in ave- rante ad opera dei guastatori tedeschi e mezzo di calcoli.

5	Viadotto a mi- chale tra Margherita e Ravallo Km. 27+600	Groia completa- to delle arcate e del- le pile (n. 5 arco- te da m. 3) alt. max del via sotto m. 10	a) sgombero m. cerche b) rifinitamento per il solo bin- rio con pile in colonna costruite in cemento e travi portanti in ferro di pile in col- onna costruite e le- gname	10/5	80	30/8	1.000.000	seguito il getto della pile e delle colonne. In corso la la- vorazione dei cavalli- letti in legname da impostarsi sulle pile a sostegno delle tra- vi portanti il binario.
				15/7	70	30/8	2.000.000	In corso la rimoz. di 20 travi ricurve te dall'anno in ave- rante ad opera dei guastatori tedeschi e mezzo di calcoli.

u) Ristamento
per un solo bin-
rio mediante pig-
dritti a sezione
ridotta in mura-
tura e travi por-

vorazione dei cavalli
letti in loggione de
importati sulle pile
a sostegno delle fra
vi portanti il binario
In corso la riparaz.
di 20 travi ricuore
te dell'arco/mo ha avu
riate ed opera del
giuntatori tedeschi a
corso di esecuzioni.

5) Sgomberate le macerie del viadotto a mare. proseguite ora lo sgombero di quelle a monte che verrà completato contemporaneamente al viadotto provvisorio. Iniziate la costruzione del piedritto a sogg. ridotta in natura. La società ha in corso la fornitura delle travate metalliche.

La servitoria degli Istituti
proposti a livello
una gara a licita-
zione privata entro
la prossima autu-
nna.

1. Leaflet prostrate
20-40 cm long

di campo continuo
do le trattative e

Q. Now, you're not going to tell me what the
 A. Yes, I am. I am going to tell you what I
 Q. Now, you're not going to tell me what the
 A. Yes, I am. I am going to tell you what I

a) sgombro dal la macerie circa

b) Rientamento
per un solo bing
rio mediante pig
dritti a serie
ridotti in num
tura a travé por
tanti in ferro

b¹) Zedritti in
mureatura (a re-
zione ridotta)
b²) Previ portan-
ti in ferro

Opere mar ric in corso di appalto

Il proprio debito - Gu-
li e del tutto del
con impiego di m-
va grave

Trans to previao
rio rex lucid d4
L174 87973

Viadotto Zonggi Crollato e grave-
tra Ravello e
Zonggi
km. 22+991
tutte le archie e
gran parte di ogni
pilastro archie da
mulo e i de m.
si t.max del via-
dotto m.

6 Ponte sull'an. Crollo di due pi-
tella fra Chia- le e di una spalla
vari e lavagna e delle traverse in
(linea Genova- ferro di ambidue
la Spezia)
km. 38+624
le linee a sempli-
ce binario.
n. 41 del 11. 22.
28-5-22.

[illegible]

Viadotto Zongli (prolato e grate) a) sgombero del
tra Rappallo e Zongli
km. 22+991
tutte le arcate e
grate parte di ogni
pila. 6 arcate da
m. 13 e 1 da m. 5
ed t. max del via-
dotto m. 7,7

(b) Plattung

per un solo binario mediante pile dritta a sezione ridotta in natura e travi portanti in ferro

pi) venuti in
matura (e se
zione ridotta)

b²) Travl portu
ti in zero

6 Ponte sull'En. Crollo di due pil-
telle fra Chia. re e di una spalla
vari e Lavagna e delle traverse in
(linea Genova- ferro di ordine
le spezia) le linee o penali-
km. 58+624 ce binario.

collegio è costituito - Gvizi
ni e sostituito del
con l'ingresso di un nuovo
e b. e c.

Erre te convulso-
ric per lui de
ottanta

Iniziata la costruzione dal piedritto a sez. ridotta in natura. La sez. speciale ha in corso la fornitura delle travate verticali.

Iniziata la costruzione del piedritto a sez. ridotta in natura. La sez. speciale ha in corso la fornitura delle travate verticali.

16/9 - 20/9 - 6.000.000

5.000.000. - In denaro speciale
pagato a tutte
una per una. Liette-
zione privata entro
la prossima settimana.

[illegible]

5.000.000. Si stanno definendo le trattative per il trasporto via terra con auto-
mezzi da Nervi a Chiavari non essendo possibile il trasporto via mare.
Attraverso contatti con le competenti Autorità Alleate si è addivvenuto al proposito di usare il traghetto per fornire non

no regolamenti

la a tutti i costi
con impiego di mano d'opera
e tre te
trattato provvisorio
ris per l'uscita
effettività

5.000.000- Si stanno definendo le trattative per il trasporto via terra con auto-
mezzi da Norvi e
Chiavari non essen-
do possibile il
trasporto via mare.
Attraverso contat-
ti con le compe-
tenti Autorità Al-
lenate si è adive-
nuto al proposito
di usare il tras-
porto per terra non
appena l'Alba già
interpellata in ne-
rito avrà completate
le ultime 4 tratte
Si attendono conu-
nicazioni dall'Al-
ba in merito al ri-
tiro delle truppe.

4/6 60 30/2 2.300.000- L'Autorità Militare
e della ric. Al-
lenate con l'Alba di re-
trovia l'Alba. Ma potendo ese-
guire le stilate anche le mine ar-
cora presenti si continua la lav-
zione del legume occorrente giunto
in cantiere.

7 Vinetto Bianco Caduto di 4 ar-
tra l'Alba e di le arate arate
Beiva No. 53+026 due pille, lesioni
varie ad altre
arate
reale portata
su Albi nate e
a Vinetti di
legione

W kly Report

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA
GENOA + HARBOUR

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress date	Estimated completion date
1.	S.Lazzaro B. tunnel, length 651 m. between S. Limbania station and Sampierdarena.	A section of 206 m. span 8 m. has fallen in.	Removal of debris	Amori	18/6	40	30/9
2.	Sanità tunnel length 278 m. between S. Benigno and Sampierdarena.	Obstruction and ruin of some parts of the tunnel.	Removal of debris	Cooperativa Matteotti.	5/7	30	31/1
3.	S. Limbania tunnel, length 600m. btw S. Limbania and Campasso.	About 100 m. of the vault and a part of the abutment have fallen in.	Demolition of the damaged walls and reconstruction of the abutments and vaults.	Salatti	9/7	35	15/9

W kly Report as at 18th August 1945

TION OF GENOA

tionSummary descrip= tion of tempora= ry repairs.	Agency	Initial date	Pro= gress	Est"ed date of Tender compl.	R e m a r k s
6 m. Removal of debris	Amori	18/6	40	30/9 I.000.000=	
Removal of debris	Cooperati= va Matteot= ti.	5/7	30	31/102.000.000=	After the removal of debris it has been possible to visit the inside of the tunnel and it resulted that the revetment of the vault has fallen in and ^{is} damaged in many sections. Negotiations have been immediately commenced in order to initiate repair works. This will delay the date of completion because of its importance.
Demolition of the Salatti damaged walls and reconstruction of the abutments and vaults.		9/7	35	15/9 I.300.000=	

0731
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

3

SEZIONE LAVORI A STAGIONE INVERNALE DI GENOVA
PUNTO DI GENOVA

Rapporto settimanale di

N. ord.	Opera interese- state	Descrizione som- maria del disse- sto	Descrizione som- maria dell'opera provvisoria	Ditte e opal- trice	Data		Data di riprisi- stino avvenuto o pre- visto	
					inizio lavori	fine gi- sta		
1	Galleria S. Lazzari Bassa lunga m. 651 fra staz. S. Lina- ria e S.P.D. Arena	Grotto di un trento di luce m. 6 per circa m. 300	Sondaggio geologico	ASCI	18/6	40	10/9	1
2	Galleria Benita lunga m. 278 fra S. Benigno e Sampierdarena	Sezionamento e grotto di parti del- la galleria	Sondaggio geologico "Lattazzi"	Cooperativa	5/7	35	31/10	2
3	Galleria S. Ligonda lunga m. 800 fra S. Limbana e Campasso	Grotto di circa m. 100 di volta e parte del pie- dritti.	Decorazione mur- ture lenticolate e rifacimento piedritti e volti	Salatti	9/7	35	15/2	1

Rapporto settimanale al 18/2/1945

Descrizione lavori	Data inizio lavori	Data di ripresa attività	Importo presunto	Annotazioni e materiali necessari non disponibili.
Prisone con Ditta a spese della opera triviale	10/6	40	30/9 1.330.000-	
Banca cooperative "Artigiani"	5/7	30	21/10 2.000.000-	Dalla visita dopo la sgombero delle macerie si è potuto fare nell'interno delle Gallerie è risultato che il rivestimento in calce è crollato e danneggiato in molti tratti. Sono state subito intraprese trattative per eseguire tale lavoro di ripristino che, data la sua entità, ritarderà le date di attivazione oltre quelle previste.
Divisione murale lesionate nel muro di tutti i valli	9/7	39	15/9 1.300.000-	

Work and Special Work Section

Weekly report as at

Line 50 Torino-Geneva.

Job No.	Location	Summary description of damaged	Summary description of temporary repairs	Agency	Int- Date	Pro- percentage of	Est'd Compl.	Tender
1	Masonry Bridge on the Scrivia km 136+348 Stazzano.	The 1st arcade has fallen in 3 different spots; the 4th arcade fallen in for abt. half its length; the 5th arcade completely ruined. (5 spans of 12;15 m.	The 1st and the 4th arcade have been temporarily repaired by means of girders. The 5th arcade has been filled					Completed
			a) the 1st arcade is being permanently repaired.	Favareto	6/3	95	31/8	2.000
			b) Removal of debris.	Coopere- tiva Int- teotti.	20/7	50	20/9	300
			c) Demolition of the damaged part of the 4th arcade.	Favareto	1/8	10	20/9	200
			d) Permanent reconstruction of the 4th arcade	Favareto	-	-	-	3000
			e) Repair of the 5th arcade.	-	-	-	-	-
2	Bridge with 3 spans of 8 m with Culvert at about a third of km 149+392. Piano Grisson-tale Giovi.	The 1st and the 2nd arcade have fallen in for their length	Temporary repair with girders					cc
			Permanent repair.	Ing. Astaldi	13/3	50	15/9	300 00
3	Bridge of 3 spans of 15 m at km 139+527 Isola del Cantone	1st and 2nd arcade completely fallen in, 1 pile partially ruined.	Temporary repair by means of a metallic military bridge	-	-	-	-	-
			The permanent reconstruction will begin shortly	Ing. Faré	10/3	-	10/12	2 000

Weekly Report as at 18th August 1945

Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro- gress of work	Est'd date of Compl.	Tender	Remarks
The 1st and the 4th arcade have been temporarily repaired by means of girders. The 5th arcade has been filled						Completed.
a) The 1st arcade is being permanently repaired.	Favareto	6/3	95	31/3	2,000 000	
b) Removal of debris.	Scopano	29/7	50	30/9	300 000	
c) Demolition of the damaged part of the 4th arcade.	Favareto	1/3	10	20/5	200 000	
d) Permanent reconstruction of the 4th arcade.	Favareto	-	-	-	3000 000	Not yet commenced.
e) Repair of the 5th arcade.	-	-	-	-	-	Project is under examination
Temporary repair with girders						completed by the repair-train.
Permanent repair.	Ing. Astaldi	13/8	5%	15/9	300 000	
Temporary repair by means of a metallic military bridge	-	-	-	-	-	Completed
The permanent reconstruction will begin shortly	Ing. Favé	10/9	-	10/12	2 000 000	

5

Report by Atticus note

n. ord.	Opere interes- sate fra le stazioni di km.	Descrizione som- maria del dises- to	Descrizione som- maria dell'ope- ra prevista in	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	% ese- cuzi- one	Osser- vazioni
1	Ponte obliquo in muratura malta e ferro di m. 17,10 di km. 136+338	1. arco di pietra in tre parti, 4 arcate circolari di m. per circa 20% dall'ingrosso, 5 arcate completamento ovali	a) L.e 1. e 4. arcate sono state ripristinate provvisoriamente mediante ponticelli di legno; b) stato eseguito il riassetto definitivo c) La 1. arcata è in corso di ripristino definitivo d) sgombero della macerie e) Demolizione parti lesionate 4. arcata f) Ricostruzione definitiva 4. arcata g) Completamento 5. arcata	FATA S.p.A. - Milano	6/2	95	3
2	Ponte a tre luci di m. 8 con sottovia di m. 1 di km. 140+000	L.e 2. arcata ovale ponte per circa 1/3 delle loro lunghezze ma completamente ricoperte	Ripristino provvisorio ponte con puntelle	-	-	100	-
3	Ponte a 3 arcate di m. 13 di luce ciascuna di km. 145+000	L.e 2. arcate ovali ponte completamente e ovale parziale della pila intermedia	Ripristino provvisorio ponte con mezzo di un ponte dettato militare	-	-	100	-
			Ripristino definitivo	Ing. B. B. B.	13/8	3	1
			Ripristino definitivo	Ing. B. B. B.	10/9	-	-

veri di

Rapporto settimanale di 18 agosto 1945

Descrizione lavori	Descrizione lavori	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	Rassegna	Data fine lavori	Importo presunto	Annotazioni e note
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	-	-	100	-	-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	S. S. S. S.	5/3	95	21/8	1.000.000-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	S. S. S. S.	20/7	50	20/2	800.000-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	S. S. S. S.	1/8	10	20/9	200.000-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Id.	-	-	-	1.000.000-	In itinere
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	-	-	-	-	-	In corso di studio
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	-	-	100	2	-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	S. S. S. S.	15/8	4	15/3	300.000-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	-	-	100	-	-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	-	-	-	-	-	-
Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	Lavori di manutenzione straordinaria, compreso il ripristino delle opere d'arte, ponti, viadotti, ecc.	S. S. S. S.	10/9	-	10/12	2.000.000-	-

0739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Weekly Report as at 18th August 1945

239

Work and Special Work Section

Weekly Report

Line : Tortona-Arquata.

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial Date	Pro-gram Date	Est'd date of Compl.	Tender
1	Viaduct at the km 21+930 (stazione Gervavalle)	The 10th arcade has fallen in for about half its length, the other parts of this arcade are badly damaged. The 3th arcade is also damaged.	Temporary repair by means of struts for about half its length.			1900		Completed
	14 arches of 13 m span).		Permanent reconstruction has been commenced.	Ing. Part. 16/8	17	10/20	1	500000

0741

P. 1 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

on

Weekly Report as at 13th August 1945

Summary Description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro- gress	Est'd date of Compl.	Tender	Remarks.
Temporary repair of beams of bridge	-	-	100%		Completed	
Permanent recon- struction has been completed.	Ing. Dept.	16/8	12 20/10	1 500000		

Sezione Lavori e Speciale Lavori-Genova
Linea: TORTONA-ARONA

Ar. 10 to

N. ord.	Opere interseccate fra le stazioni di km.	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria della opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	Costo in lire
1	Ponte viadotto su 10. arcata è a 14 arcate di crociera per metà s. 19 di luce della lunghezza ciascuna di km. della somma in 21+930 <i>Severini Ferrarese</i>	Corrispondenza del binario del treno pari. La rimanente parte è gravemente lesionata, la 9. arcata è pure lesionata.	Ripristino provvisorio attuato per mezzo di pattrelloni e l. Iniziato il ripristino definitivo	Ing. P. M. S.	16/8	1.000.000

TR.

Rapporto settimanale al 18 agosto 1949

Descrizione opera paria delle opere provvista	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	St ese gui fa	Data ripari- stino avvenuta	Importo presunto	ARMAMENTI e ma- teriali necessari non disponibili.
Riparazioni prov- visorie attuate per mezzo di pun- telli e t.	-	-	100	-	-	
Iniziato il ri- pristino definiti- tivo	Ing. P. M. S.	28/8	1	28/10	1.500.000-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

7

no Alessandria Piemonte No. 56
Voghera-Lavia " 51

Weekly Report as at

No.	Location	Summary description of damaged	Summary description of temporary repairs	Agency	1st-Pre- final gross date	Est'd cost of work	Total
	Bridge on the 3 arches complete- Soravia betw. 1/ fallen in (13 S. Giuliano & spans of 16m) Lertora (line 66) The remainder on the level of the at 30+460,72 and badly damaged, shore and, prolongation of the temporary bridge		Temporary repair of the temporary deviation almost on the level of the shore and, prolongation of the temporary bridge		10/8	5	15/3
2.	Bridge on the 2 arches complete- Carone estw. almost completely of 1 span and Ponte Carone & destroyed (4 spans double T beams Voghera km of 10 m) 31+530,97		Permanent repair: reconstruction by means of a temporary deviation	Coopers-26/7 tiva Matteotti- ti-Lanova.	4/8	1	End of 1970 January
	Bridge on the 2 arches complete- Staffora betw. almost completely destroyed. Voghera & (5 spans of 12 m) Casteggio		Temporary deviation on the valley side Permanent repair: full reconstruction of the masonry Bridge	Coopers-4/8 tiva Matteotti.	0,50	30/11	100
	on the 2 arches complete- Gona Sec. almost completely destroyed. to end (5 spans of 12m) at 32+000,99		Temporary bridge with 2 spans and double T beams Permanent repair (reconstruction by means of a temporary deviation)	Coopers-3/7 tiva Matteotti.	3	21/12	16

Weekly Report as at 18th August 1945

Description- temporary	Agency	I i-Pro- tial gross date	Est'd date of Comm.	Tender	Remarks	
Repair temporary on almost level of the and, portion of the tem- bridge	-	10/3	5	15/3	200 000	Timber is being supplied (1.e. poles of 10 cm Ø and 3 to 6 m length; 12 baulks of 3,85 x 0,25 x 0,10 and 20 boardings of 1,80 x 0,22 x 0,04. Pending negotiation with allied command in or- der to be authorized to use a runner-assembly used by the Military Service, for the repair of the de- viation at the road bridge.
Part Rep. of Ing. No- verso	-	4/3	1	End of January	25000000	Demolition has been commenced.
Temporary bridge open and 2 beams	-	-	-	-	-	-
Permanent repair: construction by of a temporary deviation	Coopara-26/7 tiva Matteotti- ti-danov.	4/3	0,50	30/11	End of 10700000 November.	Works for the temporary deviation are proceeding.
Temporary drive- on the valley	-	-	-	-	-	-
Permanent repair: construction masonry	Coopara- tiva Matteotti.	4/3	0,50	30/11	12000000	Demolitions are in course.
Temporary bridge open and 2 beams	-	-	-	-	-	-
Permanent repair construction of a tem- deviation	Coopara- tiva Matteotti.	30/7	5	31/12	16 300000	Demolitions commenced. The temporary deviation is in course

Bridge on the Staffora betw. Voghera & Casteggio	The bridge has been almost completely destroyed. (5 spans of 12 m)	Temporary deviation on the valley side b) Permanent repair: Full reconstruction of the masonry Bridge	Coopers- 4/8 0,50 30/11 12000000	Matteotti.	
on the bridge betw. to and from	The bridge has been almost completely destroyed. (3 spans of 12 m)	Temporary Bridge with 2 spans and double T beams Permanent repair (reconstruction by means of a temporary deviation.	Coopers- 30/7 5 11/12 16 3000	Matteotti.	
Bridge on the Staffora betw. Niccolò and Alessandria km 300	A great part of the bridge has fallen in. (3 spans of 12 m)	Permanent repair: Full reconstruction of the bridge			
Bridge on the Staffora betw. Voghera Lunga villa km 3-378,30	The bridge has been almost completely destroyed. (5 spans of 12 m)	Temporary bridge of 2 spans and double T beams. Permanent repair: Full reconstruction of the masonry bridge (finally by means of a temporary deviation.	Coopers- 4/8 1 30/11 10 50	Matteotti.	

Temporary deviation on the valley side	-	-	-	-	-	-
Permanent repair: Full reconstruction of the masonry Bridge	Coopers-4/3	10,50	10/11	13000000	Demolitions are in course.	
Temporary Bridge with 2 spans and double I beams.	-	-	-	-	-	
Permanent repair (reconstruction by means of a temporary deviation)	Coopers-30/7	5	11/12	16 300000	Demolitions commenced. The temporary deviation is in course	
Permanent repair: Full reconstruction of the bridge					This work is undertaken by the work section of the Milan Department.	
Temporary bridge of 2 spans and double I beams.	-	-	-	-	-	
Permanent repair: Full reconstruction of the masonry bridge (firstly by means of a temporary deviation)	Coopers-4/3	1	10/11	10 500000	The works for the temporary deviation are proceeding.	

0749
Rapporto settimanale al 18 agosto 1945
di La-Bressana Boll. con. - Font.

SALDO DEI LAVORI E DEI COSTI A FINE DI ANNO

Rapporto settimanale

LIV. 1: Alessandria-Piacenza e Voghera-Bressana Bottarone - Ponte 20

N. ord.	Opera interessata fra le stazioni di km.	Descrizione sommaria del disastro	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	Costo in milioni	Data prevista di fine lavori
1	Ponte sul torrente Scrivia fra S. Giuliano e Tortona-Livorno Alessandria-Piacenza Km. 20+460,72	Grotto di 8 camerate del ponte a 13 luci di m. 16 gravemente lesionate parte di quelle rimaste.	Ripristino della deviazione provvisoria di poco sopraelevata sul greto con prolungamento del ponte provvisorio	2	10/8	5	15/9
2	Ponte sul torrente Carone fra Pontecurone e Voghera Km. 31+538,97	Distruzione quasi completa del manufatto	Rilevato provvisorio ad una luce e travi a doppio T. Sistemazione definitiva (ricostituzione provvisoria provvisoria)	Ing. S. TASSANO GENOVA	4/8	12	fine gennaio
3	Ponte sul torrente Stiffone fra Voghera e Casteggio Km. 39+595,30	LESSE	Deviazione provvisoria a valle. Sistemazione definitiva (ricostituzione provvisoria provvisoria)	Ing. S. TASSANO GENOVA	4/8	0,30	fine novembre
4	Ponte sul torrente Tidone fra Sarmato e Pottofreno	LESSE	Rilevato provvisorio a due luci e travi a doppio T.	-	-	-	-

Reporto settimanale al 18 agosto 1945

1998

20 e Viale 23 - Bressana Bottarone - Conto 20

ne con- diesse-	Descrizione e sintesi dell'ope- ra provvisoria	Città appaltatri- ce	Data inizio lavori	esi- guiti	Data ri- pristi- no avve- nuto	Importo presunto	ANNOTAZIONI materiali necessa- ri non disponibili
8 con- ponte a la.16 e lesione di ste.	Ripristino della deviazione prov- visoria di poco sopraelevata sul greto con pro- lungamento del ponte provvisorio	2	10/3	5	15/3	200.000-	In corso la for- niture dei legna- mi occorrenti e cioè 40 tronconi del diametro di 30 cm. e lunghe- za da 5 a 6 metri. 12 travi da 3.80x 0.25x0.20 e 20 tra- voloni da 2.80x 0.32 x 0.24-In corso trattative col Comando Allean- to per utilizzare un battipalo attual- mente usato dal Genio Militare per il ripristino del- la deviazione per il ponte stradale-
	Sistemazione de- finitiva	Ing. G. ZAVARICO GENOVA	4/8	12	fine gennaio	25.000.000-	Iniziate le de- molizioni.-
9 qua- la del	Rilevato provvi- sorio ad una luce e travi a doppio T.	-	-	-	-	-	-
	Sistemazione defi- nitiva (ricomposi- zione previa de- viatore provvi- soria)	ING. G. ZAVARICO GENOVA	26/7	6	fine Novem.	10.700.000-	Proseguo i la- vori di sistemazione provvisoria.
	Deviazione prov- visoria a valle.	-	-	-	-	-	-
	Sistemazione defi- nitiva <u>nuovo ponte in muratura</u>	ING. G. ZAVARICO GENOVA	4/8	0.20	fine novem.	12.500.000-	Proseguono le de- molizioni.
	Rilevato provvi- sorio a due luci e travi a doppio T.	-	-	-	-	-	-

2	Ponte sul torrente Garone si completa del fra Pontecurco-manufatto ne e Voghera km. 31+538,97		Rilevato provvisorio ad una luce e travi a doppio T.						
			Sistemazione definitiva (ricostruzione provvisoria)	26/7	6			fine lavori	
3	Ponte sul torrente St. fione fra Voghera e Casteggio km. 39+593,30	1958	Deviazione provvisoria a valle.						
			Sistemazione definitiva (ricostruzione provvisoria)	4/8	0.50			fine lavori	
4	Ponte sul torrente Ticone tra Sarnate e Rottafreno km. 82+000,99	1958	Rilevato provvisorio a due luci e travi a doppio T.						
			Sistemazione definitiva (ricostruzione provvisoria)	30/7	5			fine lavori	
5	Ponte sul Trebbia-S. Niccolò Piacenza km. 90+300	Gravito di buona parte del ponte a 23 luci di m. 17	Sistemazione definitiva. Ricostruzione del ponte						
6	Ponte sul torrente Staffora fra Voghera e Langavilla km. 3+373,30	1958	Rilevato provvisorio a 2 luci e travi a doppio T.						
			Sistemazione definitiva (ricostruzione provvisoria)	4/8	1			fine lavori	

TB.

que- del	Rilevato provvi- sorio ad una luce e travi a doppio T.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemazione defi- nitiva (ricostru- zione provvisoria de- viiazione provvi- soria)	26/7 6	fine novem.	10.700.000	-	Proseguono i la- vori di zione provvisoria.			
	Deviazione prov- visoria a valle.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemazione de- finitiva <i>nuovo ponte in muratura</i>	4/8	0.29 fine novem.	12.000.000	-	Proseguono le de- molizioni.			
	Rilevato provvi- sorio a due luci e travi a doppio T.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemazione de- finitiva (rico- struzione provvi- soria)	30/7 6	fine dicemb.	16.800.000	-	In corso i lavori per la deviazione provvisoria. Ini- ziate le demoli- zioni. I lavori vengono eseguiti a cura della Sez. Lav. di Milano.			
zione ponte a n. 17	Sistemazione defi- nitiva.- Ricostruzione del ponte	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rilevato provvi- sorio a 2 luci e travi a doppio T.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistemazione de- finitiva (rico- struzione provvi- soria)	4/8	1	fine 10.500.000 novem.	-	Prosegue la co- struzione del ri- levato per la de- viiazione provvi- soria.			

Work and Special Work: Section
 Mine 130 Ovide-Alessandria.

Weekly Report

Job No.	Location	Summary Description of Damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro- gross date	Est'd date of Compl.	Tender
1	Iron bridge on the Bormida river. (Castellanza di Alessandria) (Castellanza)	The bridge of metallic girders have completely fallen in. Span: 35-38-48-38-13m)	Removal and repairs of the metallic girders on wooden frames.	a) Ansaldo (Iron works)	28/7	-	-	
				b) Jacazio (woodenworks)	28/7	-	-	3 5000
			Permanent reconstruction of piles and shoulders.	Not yet contracted.	-	-	-	7 000

Weekly Report as at 18th August 1945

Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro-posed date of compl.	Est'd	Tender	Remarks
Removal and repairs a) Ansaldo the metallic (Iron works) linkers on wooden tracks.		28/7	-	-		Negotiations with the firm Ansaldo for repairs at the metallic linkers have been concluded. The Railway Administration must supply the electric power required for the execution of the contracted works. Negotiations with the firm which must supply the power are being concluded. Meanwhile the construction of a transformer cabin has been begun near the bridge. This cabin will be ready next week.
b) Jacazio (woodenworks)		28/7	-	-	3 500000	Negotiations have been concluded with the firm Jacazio for removal of debris and for the temporary wooden works required for the repair of the metallic beams.
Permanent reconstruction of viaduct and viaducts.	Not yet contracted.	-	-	-	7 000000	A private auction will take place next week.

10

0758

SEZIONE LAVORI E SPECIALI LAVORI GENOVA
Linea: Ovada - Alessandria

Rapporto Ottimale al 10

N. ord.	Opera interessata km. le stazioni di km.	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Mitta appaltatrici	Data inizio lavoro	eseguita	Data ripristino avvenuto o presunto
1	Fonte in ferro Grolla completo del Rimorione e sul torrente ponte a travata Bornio fra Grolla e delle stazioni di Alessandria (linea Ovada-Alessandria)	ponte a travata di pile luci 33-38-43-38-19 metri	riattacco delle travate metalliche su stilate in legno	ANBALDO GENOVA a)-opere in ferro	28/7	-	-
				JACARIO GENOVA b)-opere in legno	28/7	-	-
			ricostruzione definitiva delle pile	In corso di appalto	-	-	-

Rapporto settimanale al 10 agosto 45

Descrizione con-	Ditta	Data	Data	%	Data	IMPOSTO	ANNOVERI e sa-
se-	aria dell'opera	appalti	inizio	ese-	riprisi-	presunto	teriali necessari
-	provvisoria	ce	lavoro	gui-	avven-	to o	non disponibili
eto del	rimozione e	ANSALDO					Concluse le tratta-
ata	riattamento delle	GENOVA					tive con la Ditta
delle	travate metalli-	a) opere	28/7	-	-		ANSALDO per la ri-
-38-	che su stilate in	in ferro					parazione delle
ri	legno						travate metalliche.
							Tali trattative pre-
							vedono la furni-
							tura da parte della
							Ansa. ne ferroviaria
							dell'energia elet-
							trica necessaria
							all'esecuzione del-
							le opere appaltate
							Sono al riguardo
							in corso di defini-
							zione le pratiche
							con la Società
							che dovrà fornire
							l'energia ed in-
							tanto è stata ini-
							ziata la costruzio-
							ne di una cabina
							di trasformazione ne
							nei pressi del pon-
							te. La cabina sarà
							rappresenta entro la
							prossima settimana.
							Concluse le tratta-
							tive con la Ditta
							GENOVA
							bi-opere
							in legno
							</

0760

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Weekly Report (per 18th August 1945

236

Weekly Report per 18th

and Special Work Section
re 50-61 Giovi Branch Line

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro- gress	Est'd date of Compl.	Tender
	Masonry Bridge on the Scrivia 5 spans of 0 m, km 22,150 <i>Riviera Scrivia</i>	All arches are ruined or badly damaged for half their length.	No temporary repairs. The tracks lay on the undamaged part of the bridge.	-	-	-	-	-
			a) permanent repair. Removal of debris and demolition of the damaged parts is in course.	Coopers	1/7	30	31/8	1000000
			b) Reconstruction Favareto of the fallen arches	-	-	-	-	5000000

Weekly Report (per 18th August 1945)

descrip- temporary	Agency	Ini- tial	Pro- gress	Est'd date of date * Compl.	Tender	Remarks
temporary airs. The acks lay on e undamaged et of the idge.	-	-	-	-	-	-
ment re- removal of and demo- of the arts is ce.	Coopera-	1/7	30	31/8	1000000	
struction Bavarato. fallen	-	-	-	-	8000000	Will commence shortly

Sezione Lavori e Speciale Lavori Co. va
Linea: Anconale dei Giovi

Rapporto trimestrale

n° ord.	Opere intese entro fine le stazioni di km. ..	Descrizione con aria del dispo- sto	Descrizione con aria dell'opera provvisoria	Stato appalto co	Data inizio lavori	Data fine lavori	Data fine lavori
2	Ponte in muratura sulle Sestrie di 5 luci di 10 m. al km. 22-150 (staz. di Ronco)lunghezza.	Tutte le arcate sono crollate e fortemente lesio- nate per rottura dei piloni loro lunghezza.	Restano opere provvisorie - i binari poggiano sulla parte sana del ponte a) Sistemazione definitiva; b) In corso lo sgombr o delle macerie e la demolizione delle parti le- sionate b) Ricostruzione delle arcate danneggiate	- - - - - -	- - 1/7 -	- - 80 -	- - 11/8 -

Rapporto settimanale al 18 agosto 1945

Descrizione con aria dell'opera provvisoria	Ditta appaltatrice co	Data inizio lavori	Data fine lavori sul piano to avv. e pross.	Importo presunto	Materiali e man- doli necessari non stimabili
Seconda opera provvisoria - 1 binari poggiano sulla parte con del ponte	-	-	-	-	-
a) Sistemazione definitiva in corso la agenzia e la demolizione delle parti le- sionate	COOPERATIVA VERDI	1/7	20	11/8	1.000.000
b) Ricostruzione dello scudo danneggiato	PAV. BLO L. A. 1945	-	-	-	2.000.000 da indagine

12

