



ACC AC8/2/G 10000/148/1912 WEEKLY
JUL.-AUG.

11912 WEEKLY REPORTS GENOVA COMPAETMENT
JUL.-AUG. 1945

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



0 8 6 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

work and Special Work Section
G i o v i Branch Line

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial gross date	Provisional date	Completion date
1	Masonry Bridge on the Scrivia 5 spans of 10m at the km 22+ 150 (Ronco station)	All arches are ruined or badly damaged for abt. half their length damaged part of	No temporary re- pairs, the tracks lays on the un- damaged part of the bridge.	-	-	-	-
			Removal of debris and demolition of the damaged parts are in course. Permanent repair,	Coopera- tiva Matteotti.	1/7 70/	31/3	1'0

Weekly Report as at 4th August 1945

Summary description of temporary repairs	Agency	Initial gross date date	Pro-Bld of Comp.	Tender	Remarks
No temporary re-pairs, the tracks lays on the un-damaged part of the bridge.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Removal of debris Cooperativa of the damaged metteotti. parts are in course.	1/7 704	31/8	1'000000		
Permanent repair,					Is being examined.

0870
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

255

082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

Sezione Lavori e Speciali Lavori di G.P.O.
Linee ferroviarie dei Giovi

Rapporto

N. ord.	Opere interessa- te fra le stazioni di km	Descrizione con- tinua del diste- sto	Descrizione con- tinua delle ope- re provvisoria	Ditta implicata	Date inizio lavori	Data esem- plificazio- ne mu- tare
					1-inizio	
1	Ponte in muratura sullo Scrivo. Tutte le arcate sono crollate di 5 luci di 10 metri al km. 224,150 (staz. di Ronco)	descrizione continua del disteso	Nessuna opera provvisoria binari poggiano sulla parte sana del ponte per la sistemazione definitiva Netteotti è in corso lo sgombero dalle macerie e la demolizione delle parti lesionate, via per passaggio autostrada.	Cooperativa Netteotti	1/7	70/

Cento settimane al 4 agosto 45

so- llec- ce-	des- cri- zio- ne con- cer- nente opera- zioni pro- vvisorie e provi- sori- ce	Ditta appaltatrici-inizio ce	Data lavori	% Date ri- co- prieti- giu- no ha- ve- to nato o presun- to	IMPORTO pro- cesso	AN. OPZIONI e ma- teriali necessari non disponibili
arco- tlate e le- metri lato	Necessario provvisoriamente blinari poggiano sulla parte super- iore del ponte	-	-	-	-	
	Per la sostitu- zione definitiva è in corso lo sgombero delle ma- cerie e la demolizi- one delle par- te lesionate. Si re- alizzano definiti- vamente.	Cooperativa Setteotti	1/7	70% 31/8	1.000.000-	In corso di studio

Work and Special work Section
line Ovada-Alessandria.

Wkly Report

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro- gress date	Est'd date of Compl.	Tender
1	Iron Bridge on the Bor- mida between and the piles Castellezzo and Alessandria.	The bridge of metallic girder repair of the completely fallen in(Spans of 35-38-48-38-19m)	Removal and repair of the metallic girders on wooden frames.	Ansaldo Genova	a)Iron 28/7 -	-	3000000	
				Jacazio Genova	b)wooden 28/7 work			
				Permanent recon- struction of the contrac- piles and shoulders	c)not yet -	-	7000000	

0875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Section


Weekly Report as at 4th August 1945

trip-Summary descrip- ges tition of tempora- ry repairs	Agency	Ini- tial date	Pro- gress date	Est'd of Tender'	Remarks
f Removal and ier repair of the e metallic girders al- on wooden frames. s of 19m)	Ansaldo Genova	a)Iron 28/7 - Work	-	3000000	Repair of the metallic gir- ders contracted with the Firm Ansaldo. As arranged, the Rail way must provide for the electric power for the execution of this job. Negotiations are in course with the Firm which must supply the current. In the meantime the construction of a transformator cabin has been commenced near the bridge.
Jacazio Genova b)wooden 28/7 work					Arranged removal of debris and the temporary wooden works for the repair of the metallic girders
Permanent recon- struction of the contrac- piles and shoulders	c)not yet -	-	-	7000000	A private auction will take place next week.

9 8 7 6 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



seziona lavori e speciale lavori Genova
Linea Ovada Alessandria

Rapp. de set timonial

n. ord.	Opera interessata	Descrizione ope- raria del disso- sto .-	Descrizione ope- raria dell'opera provvisoria	Ditta e palatari ce	data inizio lavoro	data fine lavoro	data ripri- stato avv.o pres.
2	Ponte in Ferro sul terr. Borri da fra Castel Rezzo a Alessan- dria (Minca Ovada-Alessan- dria)	Crollo completo del ponte a trave- ta metallica e delle pile luci 55-38-48-38-29 metri	Rimozione e rist- temento delle trave- te metalliche su attacco in legno	AZBALDO GENOVA a) opere in ferro	22/7	-	-
			JACAZIO GENOVA b) opere in legno		28/7		
			Ricostruzione definitiva pile e spalle	In corso ci appalto			

lavori Genova
andria

Rapp. in settimana al 4/8/1943

ne sono dime sone	descrizione con milia dell'opere e palazzi provvisoria	Ditta co	data inizio lavoro	% esig. to	Data ripri- stato avv. o pres.	IMPORTO presunto	AMMORTAZIONI e ma- teriali necessari non disponibili
completo e trave ca e e luci. 38-19	rimozione e ria- temento delle travate metalliche su stiletti in legno	ABALINO GENOVA a) opere in ferro	23/7	--	--	5.000.000	Concluse le tratta- tive con la Ditta Ansaldo per la ripa- razione delle tra- vate metalliche. Tali trattative prevedono la forni- ture da parte del l'Ansaldo l'elica dell'energia elet- trica necessaria all'esecuzione del le opere appaltate. Sono al riguardo in corso di definizi- one le pratiche con la Società che dovrà fornire l'e- nergia ed è stata stata iniziata la costruzione di una cabina di trasforma- zione nei pressi del ponte.
	JACAZIO GENOVA b) opere in legno	JACAZIO	28/7				Concluse le tratta- tive con la Ditta Jacazio per i lavo- ri di sgombero ma- teriale e per le o- pere provvisorie in legname occor- renti per la ripa- razione delle tra- vate metalliche danneggiate.
	ricostruzione definitiva pilo- e spalle	In corso di appalto	-	-	-	7.000.000	si procede ad in- dire una gara a licitazione uni- versale entro la prossima settima- na.

work and Special work Section
 Lines: Alessandria-Piacenza and Voghera-Pavia.

Weekly Repor

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Init. date	Pro- gress date of Compl.	Est'd date	Final
1	Bridge on the Scrivia between S.Giuliano and Tortona at the Part of the remain- ing 20+460,72 arches completly fallen in	Temporary deviation almost on the same level	Permanent repair	Ing.E. 4/8 - Coopera Genova	4/8	-	31/1/46	2500
2	Bridge on the Curone between Pontecurone & Voghera(km 31+538,97)	Almost completely destroyed with 1 span and double T beams	Permanent repair	Coopera-26/7 (firstly by means of a temporary Matteotti deviation)	26/7	1% 30/11	10700	
3	Bridge on the Staffora betw. Voghera and Casteggio, km 39+595,30	Almost completely destroyed	Temporary deviation on the Valley side. Permanent recon- struction .	Coopera- 4/8 tiva Matteotti	4/8	-	30/11	12000
4.	Bridge on the Tidone betw. Sarmato & Rotto-freno(Line Alessandria-Piacenza) km	Almost completely destroyed of 2 spans and double T beams.	Permanent Recon- struction(firstly by means of a temporary devia- tion)	Coopera-30/27 tiva Matteotti Genova	30/27	-	30/11	16800

weekly Report as at 4th August 1945

on
and Voghera-Favia.

descrip-	Summary descrip-	Agency	Ini-	Pro-	Est'd	Tender	Remarks
ges	tion of temporary		tial	gress	date of		
	repairs		date		Compl.		
le..	Temporary devia-					Completed	
	tion almost on						
	16m) the same level						
	main- of the shore.						
	ily						
	Permanent repair Ing. ^o N. 4/8 -		31/1/46	25000000			
	ravesso						
	Genova						
ote-	Temporary bridge						
i	with 1 span and						
	double I beams						
	Permanent repair Coopera-26/7 1%		30/11	10700000	Works for the temporary		
	(firstly by means tiva				deviation in course,		
	of a temporary Matteotti						
	deviation)						
ote-	Temporary devia-						
i	tion on the						
	Valley side.						
	Permanent recon- Coopera- 4/8 -		30/11	12000000			
	struction . tiva						
	Matteotti						
ately	Temporary bridge						
	of 2 spans and						
	double I beams.						
	Permanent Recon-						
	struction(firstly Coopera-3/8/7 -		30/11	16800000			
	by means of a tiva						
	temporary devia- Matteotti						
	tion) Genova						

4. Bridge on the Almost completely temporary bridge
Tidone betw. destroyed of 2 spans and
Sarmato & Rotto double x beams.

freno (Line
Alessandria-
Piacenza) km

Permanent Recon-
struction (firstly Coopera- 3/07 - 30/11 168000
by means of a tiva
temporary devia- Matteotti
tion) Genova

5. Bridge on the A great part of Permanent repair
trebbia, San the bridge of Reconstruction ~~22x2xx000~~
Nicola-Piacenza 23 spans of 17m of the bridge.
km 90+300. has fallen in

6. Bridge on the Almost comple-
Staffora betw. tely destroyed
Voghera and
Lungavilla
Line Voghera-
Pavia) km 3+
378,30

temporary brid-
ge of 2 spans
and double x
beams.

Permanent repair. Coopera- 4/8 - 30/11 1050
Reconstruction tiva
(firstly by means of Matteotti
of a temporary
deviation.)

0883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Temporary bridge
of 2 spans and
double T beams.

Permanent Recon-
struction(firstly Coopera-6/67 - 30/11 16800000
by means of a tiva
temporary devia- Matteotti
tion) Genova

Permanent repair
Reconstruction
of the bridge.

This work is being exe-
cuted by the work section
of Milan.

Temporary brid-
ge of 2 spans
and double T
beams.

Permanent repair. Coopera- 4/8 - 30/11 10500000
Reconstruction tiva
(firstly by means Matteotti
of a temporary
deviation.)

0 8 8 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

253

088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 8 8 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONI LAVORI E SINGOLARI LAVORI DI GENOVA,

HANDBOOK OF MILITARY

Linea Alessandria - Piacenza e Voghera

N.

N°. Opera interessante fra le stazioni
Ord. Km.
Km.

Deviazione provvisoria del dissestionaria

Deviazione con Ditta Appaltatori provvisoria

Data inizio lavori

Data fine prima cui deve avvenire la prossima

1 Ponte sul Tov. Crollo di 6 carriag. Deviazione provvisoria scivola del ponte a 13 km. vittoria di poco tra S. Giuliano ch. di m. 16 greve sovraccaricata sul e Tortona (lineamente lesionato per crollo). Alessandria - te di quello rime- sist. s. 4/6 - Fino a Piacenza Km. nte. Km. 20+460,72

sistemazione definitiva verso Genova

2 Ponte sul Tov. Distrusione quasi totale provvisoria fra Pog. completo del manto sotto ad una lattevola e Voghera fatto. (linea Alessandria-Piacenza) Km. 31+530,97

sistemazione definitiva (ricostruzione provvisoria)

Piacenza

3 Ponte sul Tov. Staffora fra Voghera e Casnigo (linea Alessandria-Piacenza) Km. 39+590,30

Deviazione provvisoria a valle. sistemazione definitiva.

Piacenza

4 Ponte sul Tov. Madone tra San Pietro e Rottofreno (linea Alessandria-Piacenza) Km. 82+000,59

Rilevato provvisorio a due luci e travi a doppio I. sistemazione definitiva (ricostruzione provvisoria)

Piacenza

5 Ponte sul Tov. bia-S. Nicold Piacenza Km. 90+300

Crollo di buona parte del ponte a 23 luci al m. 17 sistemazione definitiva. Ricostruzione del ponte

RAI GENOVA, SISTEMAZIONE AL 4/8/45

DI GENOVA
N° 11

Ind.	Descrizione con- cessoria dell'opere appaltate/- provisoria	Pitta ce	Data inizio lavori	% oce- gu- ta.	Data riparati no avve- ta. nute o prog. un- to.	Importo presazio- ne e presun- to.	Annotationi e ma- teriali necessari non disponibili.
1	Impalcato provvisorio 3 luci vicinie di poco altezza sopracolovata sul fondo per creare.	Ing. E. Istr. 4/8	-				
2	Sistemazione de- finitiva	verso Genova	Cooperativa 26/7			Min. Gen. 25.000.000 da allestire proge- dono un altro at- tamento e nel la relativa mappa	
3	Ilicovato provvi- sorio ad una lu- ce e travi a doppio T	Cooperativa (rico- struzione previa sistemazione prov- visoria)	ATTENUTI GENOVA	1	Min. 10.700.000	In corso i lavori per la costruzione provvisoria.	
4	Deviazione prov- visoria a valle.	cooperativa 4/8	ATTENUTI GENOVA	-	Min. 12.000.000		
5	Ilicovato provvisio- rio a due luci e travi a doppio T	Cooperativa 30/7	ATTENUTI GENOVA	-	Min. 16.800.000		
6	Sistemazione defi- nitiva (ricostru- zione provvisoria)					I lavori vengono eseguiti a cura della Soc. Lev. M.	
7	Ricostruzione del ponte						

3	Ponte sul torr. Staffora fra Voghera e Ca_ steggio(linea Alessandria-Pia- cenza) km. 39+595,30	Lomb	Dovia di one prov- visoria a valle. Sistamatone de_ finitiva.	Cooperativa MATTOTTI GENOVA	4/8	-	90
4	Ponte sul torr. Tidone tra Par- mato e Bottafro- no (linea Aless- andria-Piacen- za) km. 82+000,59	Lomb	Rilevato provvis- orio a due luci e travi a doppio T Sistematone defi. Cooperativa nativa(ricestru- zione provvisoria) GENOVA	MATTOTTI	30/7	-	Fine lombardia
5	Ponte sul Trep- bis-3. Nicold Piacenza km. 90+300	Crolli di buona parte del ponte a nittiva. 23 luci di m. 17	Sistematone defi Ricestruzione del ponte				
6	Ponte sul torr. Staffora fra Voghera e Lan- gavilla (linea Voghera-Pavia) km. 34+378,30	Distrusione quasi completa del manufatto	Rilevato provvis- orio a due luci e travi a doppio T Sistematone defi. Cooperativa nativa (ricestru- zione provvisoria)	MATTOTTI GENOVA	4/8	-	Fine lombardia

Deviazione prov. vicoria a valle. sistemanzione defi nitiva.	Cooperativa 4/8 BATTIOLI GENOVA	-	28	32.000.000
Rilevato provvisorio a due luci e travi a doppio T sistemanzione definitiva (ricostruzione provvisoria)	Cooperativa 30/7 BATTIOLI GENOVA	-	Fine 30/6/60 3.000.000	
zona sistemanzione definitiva.				I lavori vengono eseguiti a cura della Soz. Lev. di Milano -
n.17 Ricostruzione del ponte				
questi rilevato prevvisorio a due luci e travi a doppio T sistemanzione definitiva (ricostruzione provvisoria deviazione provvisoria)	Cooperativa 4/8 BATTIOLI GENOVA	-	Fine 10.500.000 Sulbre	

work and Special work Section
Line Genoa-French Border(Sampierdarena-Ventimiglia)

Location	Summary descrip- tion of damages	Summary descrip- tion of temporary repairs	Agency	Init Prog	Set'd initial given date of date	Ten- Compl.
Prato tunnel	The entrance Removal of debris	Genova 3/7	68	28/3	4/4	10/4
betw. Porto Maurizio and S. Lorenzo km 111+700,	of 4,70 m span and reconstruction ro-	at the west-side of the ravement, Falco				
145+346	at inside of this work has fallen abt. 25 m.	the present landslip.				
Bridge on the Hwy Genoa-Aurelia betw. km 145+346	reinforcement of Palmaro	21/6 75' 15/8				
at the 1st modick the 1st pile, centering of the vault at the Genoa-side and	covering of the 1st vault at the Genoa-side and repair of the 2nd vault					
Road viaduct betw. 3 spans of Vellecorchia km 145+832	removal of debris.	Palmaro 13/6 75' 15/8				
the road viaduct 10 m has fallen & Ventimiglia is obstructing the track.						
Bridge on the 4 of the 8 ar- ches of 17 m	-	-	-	-	-	-
Ventimiglia 2 span have fallen						

Weekly report as at 4th August 1945

Barham - Venetia

Summary description	Agency	Init Prog	Set'd time given date of date	Cond or Compl.	Remarks
removal of debris. Zagato 3/7	634	28/8	11/3/3900		The timber for the structure is almost all arrived except the boardings which will arrive on 6th inst. As even the central part of the revetment of the vault has fallen in at the ruined section, work has remarkably increased and as a consequence the opt'd date of completion will be delayed.
reinforcement of Palmaro	z/6	75/12/8	3/10/3900		
at the 1st pile, concreting of the 1st vault at the Genoa-side and repair of the 2nd vault					

removal of debris. Palmaro 1/6 75/12/8 6/3/3900

This task will be undertaken by the allies.

0892
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

252

0893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settim

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI GENOVA
LINEA GENOVA-COMPIAGNA FRANCESA (Sangiorgio-Ventimiglia)

n. ord.	Opera interessata	Descrizione som- maria del disse- sto	Descrizione som- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta impitatrice	Data iniziose lavorogui- ta	Data risti- no sv- venuto o pre- messo
1	Bell. Prezola fra P. Maurizio e S. Lorenzo km.111+700 lungh. m.214+19	Crollo imbocco di luce n.4,70 ponente e interno al km.111+700 lungh. per un tratto di m.25	sgombro macerie e ricostruzione del rivestimento a foro cieco per la presenza di covi stante frane	PALERMO	23/7	68
2	Ponte sul Mer- via km. 145+346	Grave lesione al 1.volto lato Genova dei 4 dà luce m.16 e codimento della 1.pile	Rinforzo delle 1.pile, cerniere del 1.volto lato Genova e rientro delle 1.pile	PALERMO	21/5	75
3	Cavalcavia Au- xilia fra Val- lecrossia e Ventimiglia km.145+832	Crollo sul binario del cavalcavia a tre luci di m.10	sgombro macerie	PALERMO	13/6	75
4	Ponte sul Roja fra Ventimiglia e Conf. France - km.147+971	Crollo di 4 arcate su 8 di luce m.17	-	-	-	-

Reporto settimanale al 4/8/1945

TOVA
Mieridiano-Ventimiglia

Desrizione com- messa dell'ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizioe- lavoro qui- te	Data ri- priati- no av- venuto o pre- sumto	IMMORTA- LIZZATO presunto	ANNOTAZIONI e mate- riali necessari non disponibili.
Sgombero macerie e ricostruzione del rivestimento a foro cieco per la presenza di sovrafflante fiamme	MESSO PALCO	23/7 68	28/8	4.300.000-I legnami per le armature sono giun- ti tutti sul po- sto ad eccezione delle tavole che vi- arriveranno il gior- no 6 agosto. Secondo crollato anche la parte cen- trale del rivesti- mento in calotta nel tratto minato il lavoro viene notevolmente auzen- tato e necessaria- mente la data pre- fissata per l'at- tività subisce una protrazione.-	
Rinforzo delle 1.pile,centina- guia del 1.volto Inte Genova e ri- 1.pile pratica 2° volto	PALERMO	21/6 75	15/8	300.000-	
Rinforzo macerie binario Agorbero via m.10	PALERMO	13/6 75	15/8	600.000-	
					Il lavoro verrà eseguito dagli Alleati.

weekly Report as at 4th August 1945

251

0897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Work and Special Work Section
Line Torino-Genova

Daily Report

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial gross date	Progress %	Estimated date of Compl.	Vendor
1.	Masonry Bridge	The 1st arcade has fallen in on the Scriv. via. 5 spans 3 different lengths, the 1st and 4th at spots, the 4th temporarily with the 5th arcade has fallen in for abt. 10 m.	The 1st and 4th arcades have been repaired with 12,15 m of girders. The 5th arcade has been filled with concrete.	Favaretto	6/3	90%	20/8	2.000.000
			The 5th arcade is being repaired. The 4th arcade has been filled with concrete.	Edoardo Mattiotti	20/7	50%	15/9	800.000
			Demolition of the Favaretto bridge -		15/9	200.000	-	Unfinished
2	3 spans Bridge	The 1st and 3rd arcades have fallen in with culvert of 8 m at km 149+392	Temporarily repaired with girders for abt. 1/3 of its length	Work already done by the contractor	6/8	-	31/8	500.000
				Permanent repair Inst. has been commenced				Abaldini

0893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Weekly Report as at 4th August 1945

descrip-Agency tempora- nies	Init Pro- tial date data f of Compl.	Est'd green date	Vendor	Remarks
st and made have repaired arily with on, the 5th e has been The 1st Favaretto 5/3 90 20/3 2.00000 is being Edoardo arily re- For the Cooper- 20/7 20/7 15/9 800 000 ade the tiva of debris Matteotti ourse.				Temporary repair completed
tion of the Favaretto 1/8 5/8 15/9 200 000 parts and Edoardo at settle - - - - Under examination				
arily re- work already done by the repair train. I with es				
ent repair Ing. 6/8 - 31/3 500 000 en concomitantly				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b)

Sezione Lavori e Specie Lavori da Genova

Linee: Torino - Genova

Rapporto settimanale

n.	Opere interessanti ordinate fra le stazioni di km.....	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria delle opere provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	% Dato eseguito
1	Ponte obliquo in muratura sullo Scrivia di 5 arcate di m.12.15 al km. 136+348	1.arcata sfondata in 3 punti, 4 ^a arcata crollata per circa metà della lunghezza, 5 ^a arcata completamente crollata	La 1. ^a e la 4. ^a arcata sono state ripristinate provvisorialmente mediante putrelloni La 5. ^a arcata è stata colmata. La 1. ^a arcata è in FAVARETO corso di ripristino a bordo definitivo Per la 4. ^a arcata è in corso lo smaltimento delle macerie Coop. MATTEOTTI	FAVARETO Bordato	6/3 20/7	90% 50%
2	Ponte a 3 luci 1. ^a e 2. ^a arcata col sottovia di m.8 con sotovia di m.8 al km.149+392	1. ^a arcata col sottovia di circa 1/3 della loro lunghezza in corrispondenza del binario pari	Ripristino provvisorio per circa 1/3 visoriamente con putrelle Sistematizzazione	FAVARETO Bordato	1/8	5%
			Si è iniziato il Ing.AST D.I ripristino definitivo		6/8	-

Genova

Rapporto settimanale al 4 agosto 1942

Descrizione sommaria della opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	% eseguiti	Data riuscita o avvenuta	IMPORTO presunto	ABBONAMENTI e materiali necessari non disponibili.
a l.e la 4.arcata sono state ripristinate provvisoramente mediante putrelli e 5.arcata è stata colmata.	BAVARREDO	6/3	90%	20/8	2.000.000-	250
la 1.arcata è in corso di ripristino - Edoardo no definitivo per la 4.arcata è in corso lo sgombero delle macerie Coop. MATTEOTTI		20/7	50%	15/9	800.000-	
Demolizione parti lesionate sistematica definitiva	BAVARREDO	1/8	5%	15/9	200.000-	
Ripristino provvisorio con putrello		-	-	-	-	In corso di studio
Si è iniziato il Ing.AST.LDI 6/8 ripristino definitivo			-	31/8	500.000-	

work and special works Section
line Genoa Harbour

Job	Location	Summary description of damage	Summary description of temporary repairs	Agency	Init. date	Pro- gress date	Est'd date	Tende-
					%	%	%	re
1.	S.Lazzaro	A part of the Besen tunnel open of 8 m has fallen in for abt. 200 m	Removal of debris.	Amori	18/6	30/6	30/8	10000
2.	Sanith Tunnel	Obstruction and ruin of some parts of the tunnel	Removal of debris.	Cooperativa Matteotti.	5/7	18	30/8	1.500
3.	S.Limbaria	Ruin of abt. 100m of the vault and damaged walls of a part of the abutment	Demolition of the Salatti and reconstruction of abutments and vaults	Salatti	19/7	20	30/9	1.300

0903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

weekly report as at 4th August 1945

Summary description of temporary repairs	Agency	Init. date	Pro- gress %	Est'd date of compl.	Tender	Remarks
removal of debris. Amoxi 18/6	Amoxi	18/6	30%	30/6	1000000	
removal of debris Cooper- 5/7	Cooper	5/7	18	30/8	1.500000	five Mattocks.
Demolition of the Salatti 19/7 damaged walls and reconstruc- tion of abutments and walls	Salatti	19/7	20	30/9	1.300000	

0.904
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11.

249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

MEZZI IN LAVORO A GRADZ 52 LAVORI G. G. G.
PORTO DI GENOVA

Rapporto settimanale di

N. ord.	Opera interessata	Descrizione opera	Demolizioni e smottamenti dell'opera prossima	Ditta appaltatrice	Data inizio e fine lavoro	Detrazione	Detrazione
1	Galleria S. Lazzaro S. S. S.	Crollo di un tratto lungo circa m. 5 per circa m. 200		SAIATI	18/6	30	30/
2	Galleria S. S. S. S.	Ostruzione e crollo di parte delle parti della galleria		Cooperativa "Mattaotti"	5/7	18	30/
3	Galleria S. L. - Crollo di circa benne	m. 100 di volte e parte dei piedritti	Demolizione mura- tura lesionata e riacquisto piedritti e volte	SAIATI	9/7	20	30/

Rapporto Ottimale al 4/8/1942

descrizione somma aria da riportare provvista	mittente della tri- ce	Data inizio e lavoro e fine ta	Data di pietra no av- venuto	Importo presunto terribili necessa- ri non disponibili.
a - Segnale macerie	MGR	16/6 30	30/6	1.000.000-
b - Segnale macerie	Cooperativa "Sette città"	5/7 18	20/8	1.500.000-
c - Demolizioni mur- tare levigate e rifacimento piedritti e volti	SALATTI	9/7 10	30/9	1.500.000-

Work andsp cial Work Section
Line Genoa-La Spezia.

Weekly Report as at 4th August 1942

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Pro- gress	Est'd date of Compl.	Tender	Re mark s
1	Bogliesco Viaduct betw. compl. fallen Bogliesco & in(8arches of 18m and 5 of 6,50m. Pieve L. Km13+120 Viaduct: 27 m	a) Removal of debris	SIRCE	2/5	100%	31/7	4000000	The whole sea-side area where the new temporary viaduct will take place has been cleared from debris. The total removal will be done at the same time with the construction of the viaduct.	
		b) Repair on a single track by 2 wooden frames and iron beams.							
		b1) wooden frames	Girolo	6/8	-	31/10	25000000	The installation of the workshop and machineries almost finished. Whilst the worked wood is expected the excavations for the bases are done. Date of completion may be maintained if timber will arrive in due time. The augmentation of Tender is due to the raise of salaries.	
		b2) supporting beams (iron)	Ansaldo S.A.	15/8	-	30/9	10500000	The delivery will be made starting from 1st Sept. 45 within 1 month, unless unforeseen difficulties arises.	
2	Sori Viaduct	a) Removal of arches comple-	COEDIL	7/5	100%	31/7	4000000	The hillside of the viaduct has been cleared	

frames and iron
beams.

b1) wooden frames	Girola	6/8	-	31/10	25000000	The installation of the workshop and machineries almost finished. Whilst the worked wood is expected to be excavations for the bases are done. Date of completion may be maintained if timber will arrive in due time. The augmentation of Tender is due to the raise of salaries. The delivery will be made starting from 1st Sept. 45 within 1 month, unless unforeseen difficulties arises.
b2) supporting beams (iron)	Ansaldo S.A.	15/8	-	30/9	10500000	The delivery will be made starting from 1st Sept. 45 within 1 month, unless unforeseen difficulties arises.
	COEDIL	8/5	100%	31/7	4000000	The hillside of the viaduct has been cleared from debris. As it deemed useful to execute the temporary viaduct as little curved as possible the tracing has been placed more to the sea side, hastening at the utmost the total removal of debris.
2 Sori Viaduct betw. Sori & Pieve L. km 16+146	Arches completely fallen in piles (8 arches of 13, 5m and 2 of 8 m) MAX. height of viaduct 25 m	S.A.				b) Repair on a single track by a viaduct with wooden frame and iron supporting beams.
	a) Removal of debris	Girola		30/11	23000000	Supply and working of materials is in course. Variation of tender due to raise of salaries. The date of completion can be maintained if materials will arrive in
	b1) Wooden frames	15/8	-			15/10 6000000 The delivery will be made starting from 1/8/45 within 2 months, unless unforeseen difficulties
	b2) Iron supporting beams	Ansaldo S.A.	-			

Lectures on the
frame and iron side-
and wooden
structure.

Yed its workshop equipment
The piles are being demolished.

SITUATION

First Dept. 3 largest piles fell in (19
meters) km stones of 1.5 m
29+634
MEX. night of
71 Augt: 22n

b) Repair on a
single track
by a viaduct of
wood or lime &
wood & iron
according to
availability of
material

15/8

5000000

The Agency has commenced the
supply of timber and is now
accomplishing the installation
of the workshop. Machines
and timber for the woo-
den frames continues to arri-
ve at Recco but the quanti-
ties are not yet sufficient
to start work and grant a
regular proceeding of them.
Date of completion can be ma-
intained only if the nee-
ded materials will arrive
regularly and if the Agency
will succeed in supplying the
materials needed for the
supporting beams. Variation
of tender due to raise of
salaries. Removal of debris
is now completed.

Removal of debris completed

690000

30/6

Chonfr-
nt Pomed

100%

15/5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

<p

ded materials will arrive regularly and if the Agency will succeed in supplying the materials needed for the supporting beams. Variation of tender due to raise of salaries. Removal of debris is now completed.

4) San Michele Viaduct - Arches & piles a) Completely fallen betw. S. Margherita Len in (Sarc b) Max. height of viaduct: 10m km 27+600	Removal of debris Cionfrini Pompei	15/5 100%	30/6	690000 Removal of debris completed
b) Repair on a single track by ni Pompei	Cionfrini Pompei	10/6 30%	30/8	4000000 Casting of the 1st, 2nd, 3rd and 4th piles and of the shower on the La Spezia-side is done. The metallic beams are being prepared in the Ansaldo Works.
a) Removal of debris	SIRCE	16/5 100%	31/7	4000000 The removal of debris at the sea-side is done. The removal at the hillside is now proceeding and will be accomplished at the same time with the construction of the temporary viaduct.
a) Removal of debris	SIRCE	-	-	6000000 Supply of needed materials in course. The metallic beams are being supplied through the Special Work Section.
b) Repair on a single track (by frames of wood or mixed wood & iron accordingly to availability of material.)	SIRCE	-	-	5000000 A private auction will take place within next week.
5. Zoagli Viaduct - All arches and piers fallen. The greatest part of the piles fallen in or badly damaged (girths of 10m, 1 of 25m) Max. height of viaduct: 3m	2) Masonry works not yet contracted	-	-	-
6. Entella Bridge between Chiavari & Lavagna; length 38+624.	2) Recovery of materials and repair with new reno	4	5000000	The engines have been transported to the spot and work has begun, with the repair of the 2nd and the 3rd Arcade

5.	Zoagli Via-All arches and duct betw. the greatest part of the piles fallen in or badly damaged (girders of 10m, 1 of 25m). Max. height of viaduct: 32m.	SIRCE	16/5	100%	31/7	4000000	The removal of debris at the sea-side is done. The removal at the hillsides is now proceeding and will be accomplished at the same time with the construction of the temporary viaduct.
	b) Repair on a single track by frames of wood or mixed wood & iron according to availability of material.	SIRCE	-	-	-	6000000	Supply of needed materials in course. The metallic beams are being supplied through the Special Work Section.
	a) Masonry works not yet contracted	SIRCE	-	-	-	5000000	A private auction will take place within next week.
6.	Entella bridge betw. Chiavari & Lavagna; km 38+624.	Cantieri 23/7.	4%	-	-	5000000	The engines have been transported to the spot and work has begun, with the repair of the 2nd and the 3rd Arcade at the Genoa-side.
	2 piles, a shoulder and the iron frames of both single track lines are fallen in. 4 spans of 22-26-26-22m.	Tirreno	-	-	-	5000000	Pending negotiations for the transport of the beams by M.T. from Nervi to Chiavari, as the transport by sea could not be arranged. As arranged with the Allied Authorities the transport by M.T. will take place as soon as the Ilva works will have completed the last 4 girders.
	b) Recover of materials and repair with new beams at both ends.	Ilva	-	-	-	-	
	c) ten cranes frames for the spans at both ends. Savona	-	-	-	-	-	
7.	Bisogno viaduct betw. Moleggia and Divede, km 53+026.	Carletti	4/6	60%	30.8.	2'500000	Substitution of the fallen and also 2 piles. Other arches by sli-Tartarini supports. Damaged arches repaired by bags of concrete.

wood & iron
accordingly to
availability of
material.

a) Masonry works not yet contracted
bridge betw. Chiavari & Lavagna;
both single track lines are fallen in. 4 spans of 22-26-26-22m.

b) Recover of materials and repair with new beams

c) ten crary frames of the spans at both ends.

Ilva Savona

Substitution Carletti
has fallen in of the fallen &
and also 2 p- arches by sli-Tartarini
Les. Other arches damaged. ted by bags of
concrete and wooden trestles

30.8. 60%

4/6 2'500000 Removal of mines is continued by the military Authorities. The interruption of line at the Spezia side has been repaired by sliding. As the frames can not yet be executed owing to the mines which are still laying there, we are proceeding the working of the timber arrived in the workshop.

A private auction will take place within next week.

5000000

The engines have been transported to the spot and work has begun, with the repair of the 2nd and the 3rd Arcade at the Gencse-side.

- 5000000 Pending negotiations for the transport of the beams by M.I. from Nervi to Chiavari, as the transport by sea could not be arranged. As arranged with the Allied Authorities the transport by M.I. will take place as soon as the Ilva works will have completed the last 4 girders.

- 5000000 Pending negotiations for the transport of the beams by M.I. from Nervi to Chiavari, as the transport by sea could not be arranged. As arranged with the Allied Authorities the transport by M.I. will take place as soon as the Ilva works will have completed the last 4 girders.

4/6 2'500000 Removal of mines is continued by the military Authorities. The interruption of line at the Spezia side has been repaired by sliding. As the frames can not yet be executed owing to the mines which are still laying there, we are proceeding the working of the timber arrived in the workshop.

30.8. 60%

4/6 2'500000 Removal of mines is continued by the military Authorities. The interruption of line at the Spezia side has been repaired by sliding. As the frames can not yet be executed owing to the mines which are still laying there, we are proceeding the working of the timber arrived in the workshop.

30.8. 60%

Rapporto settimanale al 4 agosto 1945

-Genov

248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

THE DUTCH EAST INDIES
GROWTH AND DEVELOPMENT
IN THE SPANISH PERIOD

卷之三十一 甲子年夏月 1945

3) - Montamento
provvisorio per
un dormitorio me-
dante viadotto
con esterne in
legno e tetti in ferro.
b) - stilete in
legno.

6/3
SINGO

31/10 25.000.000-42736ata

la
costituzione del
viadotto provvisorio
porta alla Impre-
sa Sirolo Umberto
Sistemi srl v. 94
totalmente i mac-
chinari e impianti
di cantiere, si
attende ore l'arrivo
dei legnami
lavorati per le loro
pose in opera
al massimo frat-
tanto gli scavi
per i depositi. Il
termine di ultimazio-
ne potrà essere
accettato se i
legnami arriveranno
regolarmente.
Importo eventuale
in conseguenza
delle variazioni
delle paghe.

15/8 - ASSUNDO
b2) - viadotto in ferro
3.000

10.500.000- consegna scala-
re dell'11/9/45 en-
tro un mese salvo
accordo Impre-
sa Srl

4.000.000- ultimo lo 8/8/55-
verso delle zone a
distanza del viadotto

7/1/7

a) - Scorrere del-
cosidd. le nociarie

7) - controllo completo
e riconosciuta a

2) - controllo SOT-1

termine di ultimazione potrà essere
rispettato se i
legami arrivati nel
mese di settembre
sono aumentato
in conseguenza
delle variazioni
delle prese.

b²) - ^{a) vi porto}
notti in ferro - 15/8 - 70/9 10.500.000 - consegnate
dal 1/9/45 sino
a un mese esatto
dalla data impre-
vedibile.

2 - b) - ^{ANALOGO}
30/8
a) - Segnare del-
caggio
a) - Segnare del-
caggio
le mercerie
del viadotto
da n.13.50
e da n.8) al
mese del viadotto
n.25

7/5 100% 31/7 4.000.000 - Utilizzato lo segna-
bere delle zone e
miate del viadotto
l'opportunità di
eseguire il via-
dotto provvisorio
con un andamento
verso il meno pos-
sibile ha consi-
gliato di esegue-
re il viadotto
nella parte super-

pendendo a fondo i
lavori di segna-
bere totale.

a) - ^{proseguire}
b) - ^{proseguire}
viadotto
L'andamento
del viadotto con
stabile in legno
e travi portanti
in ferro.

b¹) - stivate in
GIRO MA 15/8 - 30/11 23.000.000 - affidata la co-
struzione del viadotto provvisorio
in legname alla
Impresa Girola Um-
berto. In corso
sviluppi per l'ap-
plicazione

verso totale-

b) - Rettamento
di minario median-
e e viali sotto con-
stilato in legno
e travoi portanti
in ferro.

b¹) - estilate in
legno

GIROLA
15/8

- 30/11 23.000.000 - Applicata la co-
struzione del viag-
giodotto provvisorio
in legname alle
Imprese Girola Un-
berto. In corso
ogni mese l'app-
rovigionamento dei
materiali. Conse-
guendo dell'eresia ri-
vista per questo
detto tipo soprav-
visto varistato
e adeguamento
per che il termine
di ultimazione
potrà essere ri-
spettato se
terribili afflui-
ranno regolarmente

MIS. 15.00
v²) - travi da 600-
tonni in ferro
5.000

15/8 - 15/10 6.000.000 -
Consegna scalata
dall'1/8/45 entro
due mesi salvo
imprevisti.

Ved. vito Recco
tir. mulinetti
e Recco km.
294.634 -
5) - Sgombero del-
le minerie
e escava e delle
ville(19 escava da
m.13) e n.1 da m.
32) - tir. rex del
viamoto 2.2 m³

15/8 - 15/10 6.000.000 -
L'Impresa ha
al punto migliore
reto l'attivazione
di cantiere:
sono in corso di
demolizione le
pile interrate
dal viadotto provi-
vatorio

15/8 - 15/12 50.000.000 - Applicata la co-
struzione del via-
dotto provvisorio

15/8 - 15/12 50.000.000 -

b) - Rettamento
di minario

potrà essere ri-
mettuto a
teriali affluvi-
tano regolamenta-
zione.

b²) -travi don-
tanati in ferro-
so -
15/10 6.000.000-

ANSALDO
S.p.A.

a) - Sgonzare del-
le mangerie
tra Recco e Lussaro

Grovio pressoché
completato delle
arcate e delle
pile(19 arcate de-
m.13)e nel de m.
32)alt. max dei
vietotti 22 m.

Consegna scatta-
to l'8/45 entro
due mesi salvo
invocati.

15/8 85 20/8 6.000.000-

FILI
LUSSARO

b) - Rintanamento
di Recco km.
194654 -

L'Impresa ha
al punto migliora-
to l'attrezzatura
di cantiere:
sono in corso di
debolizzazione le
pile interessate
dal viadotto pro-
visorio

15/6 85 20/8 6.000.000-

LOTTO GL.11
6.000.000-

c) - Rintanamento
per un binario
mediante viadot-
to in legno o
struttura mista
di ferro e legno
del viadotto a
monte secondo la
disponibilità del
materiale

L'Impresa ha
al punto migliora-
to l'attrezzatura
di cantiere:
sono in corso di
debolizzazione le
pile interessate
dal viadotto pro-
visorio

15/12 50.000.000- Moltata la co-
struzione del viadot-
to provvisorio
all'Impresa Lodigiani. L'Impresa
ha iniziato l'apo-
nuigionamento
del legname e sta
sviluppando l'in-
pianto del cantiere
-Continua l'andi-
mo a Recco dei
macchinari occor-
renti e del legne-
ne per le stalle,
non ancora in

in quantità tale
da permettere la
consegna del lavoro
assegnato degli un-
tilizzati eseguire
rispettato se i ma-
teriali affluenti e
no regolarmente e
se l'Impresa riusci-

grati. L'Impresa ha iniziato l'approvigionamento del legname e lo sviluppo allo stesso tempo del centro di continuo lavoro a Recco dei macchinari occorrenti e del legname per le stivate, ma non ancora in

In quantità tale da permettere la consegna del lavoro eseguito e degli un ritmo regolare. Il termine di ultimazione potrà essere rispettato se i materiali affluiscono regolarmente e se l'Impresa riuscirà a provvigionare il materiale per le travi portanti. L'importo è variabile in rapporto alle paghe.

Scorrere ulteriormente

690.000 - Segnoro ultimo.

30/6

CIMENTO
Pompeo

a) Segnoro pa-

cerie

Via d'acqua 3. Mi-
chela tra- delle storte e
Sarzana e delle pile (n. 5 ar-
Repollo km. cte da n. 9) alt.
274600 metri viaggio
m. 10

4

GIANT

15/5

100

30/6

70

10/6

70/6

4.000.000

acquisito il getto
delle 1. "2" "3" e 4"
delle 5 e 6 ed el-
la lista di spese.
In corso il getto
dalle spallate a Lato
Genova. In corso
l'importamento
del legname

b) Segnoro pa-
cerie
Via d'acqua 3. Mi-
chela tra- delle storte e
Sarzana e delle pile (n. 5 ar-
Repollo km. cte da n. 9) alt.
274600 metri viaggio
m. 10

5.000.000 - In corso appalto di forniture metalliche

b) - Rimanento per un solo binario mediante strutture in legno e miste di ferro e legno e secondo delle disponibilità dei materiali

6 Ponte sull'Arno - Crocchio di due pile Opere sulle rive della fra Chiesa - di una spalliera e vardi e Lavagna delle traviate in ferro al imbeduto 10 linee Genova - Le Spezie) km. 38+624 binario

n.4 luci d. m.
22-26-26-22

Riporto materie- Centieri
ri 14 e ristamento del 23/7/45
con impegno al Tirreno
nuove traveate

In corso
di appalto

- - - 5.000.000 - Si procede ad inviare una gara a licitazione privata entro la prossima settimana.

- - - Ultimato il tras-
porto in posto delle macchine oc-
orrenti, si è dato inizio e sviluppo
ai lavori di ri-
pristino concernen-
ti la seconda e
terza campata la-
to Genova.

- - - 5.000.000 - Si stanno defin-
endo le trattati-
ve per il transpor-
to via terra con
vittone sal da Terra

7 Travate provi-
sorio per luci
di estensione

- - - 5.000.000 - Si chiudono non es-
sendo possibile il
trasporto via mare.
Altrettanto contem-
pi con le compre-
senti autorità Al-
lestite si è studia-
to il progetto di
disegnare il trans-
porto per terra
non appena l'Inve-
gia interpellato. In
verto, ovviamente
tante le ultime 4
travate.

Provvedute provvisorie per luci di estremità

- - - - - 5.000.000 - Si stanno definendo le trattative per il trasporto con voci terreni automobilistici da Verri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e chiavari non sembra possibile il trasporto in mare. Il trasporto controllato con le compagnie autorità Alcatel si è adattato al proposito di muovere in transporto per terra.

non si pone l'Avv. già interpellato in Nordovia, avrà comunque le ultime 4 trave.

Viadotto Bi- sceno tra Mo- neglia e De- va km. 53+025 - Crollo di 4 zios- ta da m. 10 e di due pile, lesionate ed altre ar- care sostituzione del- carrello 4/6 - 19 grosse crolla- te con fasci di ferro e ghioni su gabbionata e cavalletti di legno

2.500.000 - Autorità militare contiene la ri- motione delle mine. Migratinate con fasci di rotoli d'interruzione. Non potendo eseguire le stilate cause le mine sono state pre- senti ed è stato in- tanto lavorando il luogo occorso e giunto in corso.

30/8 606

0926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION P.G. NOA
LINES: GENOA - FRENCH BORDER (Sampierdarnna-Ventimiglia)

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Pr
1.	Parola tunnel between P.Mau= 4,70 m.) and S.Lo=west side and a renzo km.111+ 700, length m. 214+19.	The entrance (span 4,70 m.) on the rizio and S.Lo=west side and a renzo km.111+ part of the inside tunnel have fallen in.	Removal of debris Gaggero and centering.	Gaggero	3/5	6
2.	Bridge on the Nervia km.145.346.	Heavy damages on the first vault on the Genova side (4 spans of 16 m.) and sinking of the first	Reinforcement of the pile centering of the first vault on the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	50
3.	Road viaduct Aurelia between Vellecrossia and Ventimiglia km.145.832.	The road viaduct composed of 3 spans of 10 m. has fallen in obstructing the line.	Removal of debris	Palmero	13/6	50
4.	Bridge on the Roja between Ventimiglia and the French Border km.147+ 971.	4 of its 8 arches (span 17 m.) have fallen in.	-	-	-	-

0927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Weekly Report as at 28th July 1945

Summary description of temporary works.	Agency	Initial date	Pro- gress %	Est'd date of comple- tion	Presumed Tender	Remarks
removal of debris Gaggero and centering.	Palmero	3/5	65	15/8	4,300.000	The supply on the place of 200 square metres of poplar planks, thickness 4 cm. is urgent. Without this supply the date of comple- tion will be delayed.
reinforcement of the first pile centering of the first vault on the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	50	15/8	300.000	
removal of debris	Palmero	13/6	60	15/8	600.000	
-	-	-	-	-	-	The work will be undertaken by the Allies.

0928

Weekly Repor

WORK SECTION AND SPECIAL WORK
LINE: GENOA - FRENCH BORDER (Sampierdarena-Ventimiglia)

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary descr. of temporary repairs.	Agency	Initial Pro- date	Est'd. Fin gross date of complex.
1.	Prarola tunnel	The entrance (span between P.Mau= 4,70 m.) on the Rizzio and S.Lovast side and a perze km. 111+ 700, length m. tunnel have fallen in.	Removal of debris Gaggero and centering.	Palmero	3/5	65 15/8 4.
2.	Bridge on the Nervia km. 145.346.	Heavy damages on the reinforcement first vault on the Genova side (4 spanscentering of the of 16 m.) and sink= first vault on ing of the first pile.	Reinforcement of the first pile on the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	50 15/8
3.	Road viaduct Aurelia between Vallecroso and Ventimiglia	The road viaduct composed of 3 spans (span 10 m. has fallen in) obstructing the line.	Removal of debris Palmero	Palmero	3/6	60 15/8
4.	Bridge on the Roja between Ventimiglia and the French Border km. 147+ 971.	4 of its 8 arches (span 17 m.) have fallen in.	-	-	-	-

0929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SECTION OF GENOVA
ampierdarno-Ventimiglia)

Weekly Report as at 28th July 1945

Description	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial Pro- gress date	Estimated gross date	Presumed Tender of complet.	Remarks
the	(span Removal of debris Gaggero and centering. and a inside fallen	Palmero	3/5	65	15/8 4.300.000	The supply on the place of 200 square metres of poplar pine planks, thickness 4 cm. is urgent. Without this supply the date of comple- tion will be delayed
on the	Reinforcement of the first pile (4 spans) centering of the sink first vault on first the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	50	15/8 300.000	
duct	Removal of debris Palmero 3 spans fallen the	Palmero	13/6	50	15/8 600.000	
ches	-	-	-	-	-	The work will be undertaken by the Allies.
have	-	-	-	-	-	

0930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

ri mova
esa (Sanierderona - Ventimiglia)

Rapporto settimanale al 28/7/45

27

0931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021



Sezione Lavori e Speciali Lavori Genova
Tirreno : Genova - Confine Francese (Sampierdarena - Ventimiglia)

Rapporto a

n. ord.	Opera interessata	Descrizione som- maria del disse- sto	Descrizione som- maria dell'opera provvisoria	Ditta appalta- trice	Data inizio lavoro	% eseguita no sv- to presu-	Data risti- no sv- ven. presu-
1	Gall. Prarola fra P.Maurizio e S.Lorenzo	Crollo imbocco di luce m.4,70 po- nente e interno km.111+700 lun galleria ga m. 214+19	Sgombero macerie e centinatura	GRIGGERO	3/5	65	15
2	Ponte sul Nervia km.145+546	Grave lesione al 1° volto lato Genova dei 4 di luce m.16 e cedimento della 1° pila	Rinforzo della 1° pila, centinatura del 1° volto lato Genova e riparazione 2° volto	PALERMO	21/6	50	15
3	Cavalcavia Aurelia fra Vallecrossia e Ventimiglia km.145+832	Crollo sul binario del cavalcavia a tre luci di m.10	Sgombero macerie	PALERMO	13/6	60	15
4	Ponte sul Roja fra Ventimiglia e Conf.France se km.147+971	Crollo di 4 arca- te su 8 di luce m.17	-	-	-	-	-

Genova
(Sampierdarena - Ventimiglia)

Rapporto settimanale al 28/7/45

Descrizione s.m. maria dell'opera appalta- provvvisoria	Ditta appaltante	Data inizio lavoro	% ese- gu- to	Date ri- pristi no ev- en. o presunto	IMPORTO presun- to presunto	ANNOTAZIONI e materiali necces- sari non disponi- bili
i Sgombero macerie e centinatura	GIGGERO	3/5	65	15/8	4.300.000	E' urgente la forni- tura sul posto di mq. 200 di tavole di pioppo dello spessore cm/4 - Sen- za di che il lavoro subirà un ritardo nell'ultimazione.
no Rinforzo della 1° pila, centina- tura del 1° volto lato Genova e ri- parazione 2° volto	PALMIRO	21/6	50	15/8	300.000	
lo Sgombero macerie	PALMIRO	13/6	50	15/8	600.000	
	-	-	-	-	-	Il lavoro verrà eseguito dagli alleati

