




ACC AC814/G 10000/148/1914 WEEKLY PG  
JUL 1945

WEEKLY REPORTS GEN OA COMPARTMENT  
JUL 1945

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM  
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE  
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,  
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



0980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Weekly Report: 14th J

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA  
LINE: GENOVA-FRENCH BORDER (Sampierdarena = Ventimiglia)

Job No.	Location	Summary description od the damages.	Summary descrip= tion of tempora= ry repairs.	Agency	Initial date	Progress %	Est'd date of complet
I.	S.Donato tunnel	The portal and a part of the tunnel between Varigotti and Finalpia nel for about 30 km. 60+400.	Removal of debris and centering of the tunnel. m. have fallen in. A further inside part of 50 m. has fallen in forming a cavity.	Ghigliazza	5/5	98	I8/7
2.	Prarola Tunnel	The entrance on the between P.Mau=west side and a rizio and S.Lo=part of the inside renzo km. III+700; length m. in. 2I4,I9.	Removal of debris and centering. tunnel have fallen m. in.	Santini Balilla	3/5	50	I5/8

## Weekly Report: 14th July 1945

WORK SECTION OF GENOA  
(Sampierdarena = Ventimiglia)

description damages.	Summary descrip= tion of tempora= ry repairs.	Agency	Initial Progress date	%	Est'd date of complet.	Presumed Tender.	Remarks.
Sal and a the tun= and centering of about 30 the tunnel. fallen in. er inside 50 m. has in forming y.	Removal of debris and a and centering.	Ghigliazza Santini Balilla	5/5	98	18/7	1.800.000=	
nce on the the inside ave fallen	Removal of debris and a and centering.	Balilla	3/5	50	15/8	2.300.000=	Two road=bridges have been built by the Allied Command, one in corresponden- ce of the landslip=ped tunnel and the other in correspon- dence of the retain- ing wall which has landslipped near the entrance of the tunnel. The repairs of the tunnel have been en- trusted to another Firm which will be- gin to work again immediately. 10 poles length 8+9 average diametre 20 cm. and 60 poles length 6+7 m. avera- ge diametre 20 cm. and 200 Cu m.poplar planks 4 cm. thick must be urgently supplied.

0982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3.	Bridge on the Nervia km. I45+546	Heavy damages at the Genoa side (4 spans of 16 m.) and sinking of the first side.	Reinforcement of Palmero	21/6	20	15/8
4.	Road viaduct between Valle= crosia and Ven=timiglia km. I45+832	The road viaduct composed of 3 spans has fallen in obstructing the line.	Removal of debris. Palmero	13/6	35	31/7
5.	Bridge on the Roja between Ventimiglia and the French border km. I47+971	4 of its 8 arcades have fallen in.	-	-	-	-

0983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dence of the retain-  
ing wall which has  
landslipped near  
the entrance of the  
tunnel.

The repairs of the  
tunnel have been en-  
trusted to another  
Firm which will be-  
gin to work again  
immediately.

10 poles length 8+9  
average diametre  
20 cm. and 60 poles  
length 6+7 m. avera-  
ge diametre 20 cm.  
and 200 Cu m.poplar  
planks 4 cm. thick  
must be urgently  
supplied.

Damage at viaduct	Reinforcement of Palmero vault on the 1st pile, cen- ter side (4 I6 m.) and vault on the Genoa of the firstside and repairs at the 2nd vault.	21/6	20	I5/8	300.000=Cement will be sent in a few days to inmure the pile. Timber is being supplied.
	Removal of debris. Palmero viaduct of 3 spans has fallen rupting the	13/6	35	31/7	100.000=
s 8 arcades I7 m.) have in.	-	-	-	-	-

The work will be  
undertaken by the  
Allies.

Rapporto settimanale 14 luglio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI DI GI  
LINEA: GENOVA-CONFINE FRANCESE (Sampier-  
ana-Ventimiglia)

Rapport settimanale

N. ord.	Opera inter- essata fra le stazioni di..... km.....	Descrizione som- maria del disse- sto	Descrizione som- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrici- ce	Data inizio lavoro	% ese gui to avve- to e pres-	Data ripr. stini to avve- to e pres-
1	Gall.S.Dona- to tra Vari- gotti e Final- pia km.60+400	Crollo del Porta- le e di un tratto di galleria per m.30 e crollo di altro tratto in- terno di m.50 con fornello	Sgombero macerie e centinatura galleria	GHIGLIAZZA	5/5	98	18/9
2	Gall.Prarola fra P.Maurizio e S.Lorenzo km.111+700	Crollo imbocco di luce m.4.70 po- nente e interno galleria lunga m.214.19	Sgombero macerie e centinatura galleria	SANTINI BALILLA	3/5	50	15/
3	Ponte sul Nervia km. 145+546	Grave lesione al 1.volto lato Geno- va dei 4 di luce m.16 e cedimento della 1.pila	Rinforzo della 1.pila,centinatu- ra del 1.volto lato Genova e ri- parazione 2.volto	PALMERO	21/6	20	15

## Rapporto settimanale 14 luglio 1945

DI GI  
pier  
tarena-Ventimiglia)

mm- se- e di in- con	Descrizione som- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrici- ce	Data inizio lavoro	% ese gui	Data ripri- stino to avvenu- to e presunto	IMPORTO ANNOTAZIONI e mate- riali necessari non disponibili
rtta- atto er di in- con	Sgombero macerie GHIGLIAZZA e centinatura galleria		5/5	98	18/7	1.800.000-
o di po- rno	Sgombero macerie SANTINI e centinatura BALILLA		3/5	50	15/8	2.300.000-Sono stati costrui- ti due ponti stra- dali dal Comando Alleato l'uno in corrispondenza al- la galleria franata e l'altro in corri- spondenza al muro di sostegno frana- to presso lo sbocco della galleria.- I lavori di ripri- stino della gall. sono stati affida- ti ad altra Ditta che li riprenderà subito. E' urgente la fornitura sul posto di n.10 pali da m.-8-9 Ø medio cm.20 e 60 pali da m.6-7 Ø medio cm. 20 nonchè mq.200 di tavole di pioppe dello spessore di cm.4-
e al Geno-1-pila, centina- luce ra del 1.volto ento lato Genova e ri- para zione 2.volto	PALMERO		21/6	20	15/8	300.000- Verrà a giorni in- viato sul posto il cemento occorrente per la sottomura- zione della pila-

3	Ponte sul Nervia km. 145+546	Grave lesione al Rinforzo della 1.volto lato Geno-1.pila, centinatu- va dei 4 di luce ra del 1.volto m.16 e cedimento lato Genova e ri- della 1.pila para zione 2.volto	PALMERO	21/6 20	15/8
4	Ca valcavia Aurelia fra Vallecrosia e Ventimiglia km.145+832	Crollo sul bina- rio del ca valcavia a tre luci di m.10	Sgombero macerie PALMERO	13/6 35	31/7
5	Ponte sul Ro- ja fra Venti- miglia e Con- fine France- se km.147+971	Crollo di 4 arca- te su 8 di luce m.17	-	-	-

TB.

della galleria.-  
I lavori di ripri-  
stino della gall.  
sono stati affida-  
ti ad altra Ditta  
che li riprenderà  
subito. E' urgente  
la fornitura sul  
posto di n.10 pali  
da m.-8-9 Ø medio  
cm.20 e 60 pali da  
m.6-7 Ø medio cm.  
20 nonchè mq.200  
di tavole di pioppe  
dello spessore di  
cm.4-

Rinforzo della PALMERO 21/6 20 15/8 300.000- Verrà a giorni in-  
no-1.pila,centinatu-  
re ra del 1.volto  
so lato Genova e ri-  
para zione 2.volto  
- Sgombero macerie PALMERO 13/6 35 31/7 100.000-  
avia  
n.10

- - - - - Il lavoro verrà  
e eseguito dagli  
Alleati.

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA  
LINE:GENOA = FRENCH BORDER (Sampierdarcna = Ventimiglia)

Weekly Report as

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary re= pairs.	Agency	Initial date.	Progr. %	Est'd date of compl.
1.	S. Donato tun= hel between Varigotti and Finalpia km.60+400.	The portal and a part of the tunnel have fallen in. A further inside part of 50 m. has fallen in forming a cavity.	Removal of debris and centering of the tunnel.	Ghigliazza	5/5	100	I7/7
2.	Prarola tunnel between P.Mau= 4,70) on the west= rizio and S.Lo= renzo km.III+700	The entrance (span and side and a part of the inside Length m.2I4,I9 tunnel have fal= len in.	Removal of debris and centering.	Santini Bas= lilla.	3/5	60	I5/8
3.	Bridge on the Nervia km.I45+346	Heavy flamages at the first vault on the Genova side (4 spans of I6 m.) and sinking of the first pile.	Reinforcement of the first pile, centering of the first vault on the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	2I/6	40	I5/
4.	Road viaduct between Valle= crosia and Ven= timiglia km. I45+832.	The road viaduct composed of 3 spans of IO m. has fallen in obstructing the line.	Removal of debris	Palmero	I3/6	50	3I/

K SECTION OF GENOA  
Sampierdarcna = Ventimiglia)

Weekly Report as at 21st July 1945

Description ages. of temporary re= pairs.	Summary description Agency	Initial date.	Est'd % Progr.	Presumed date Tender. of compl.	Remarks.
and a Removal of debris tunnel and centering of in. the tunnel. inside m. has forming	Ghigliazza	5/5	100	17/7 1.800.000=	
ce (span Removal of debris the west=and centering. lilla. part of ide we fal=	Santini Bas= lilla.	3/5	60	15/8 2.300.000=	The new firm to whom the works have been entrusted has not begun the works. It is urgently required the supply of 10 poles of 8-10 m. average diam. 20 cm. and 60 poles of 6-7 m. average diam. 20 cm. as well as 200 cubi m. of poplar boardings, thickness 4 cm.
ges st vault the first pile, ova side centering of the f 16 m.) first vault on g of the the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	40	15/8 300.000	
aduct Removal of debris f 3 spans as fallen ting	Palmero	13/6	50	31/7 100.000=	

3.	Bridge on the Nervia km. I45+346	Heavy damages at the first vault on the Genova side (4 spans of 16 m.) and sinking of the first pile.	Reinforcement of the first pile, centering of the first vault on the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	40	I
4.	Road viaduct between Valle= crosia and Ven=timiglia km. I45+832.	The road viaduct composed of 3 spans of 10 m. has fallen in obstructing the line.	Removal of debris	Palmero	13/6	50	31
5.	Bridge on the Roja btw. Venti= miglia and the French border km. I47+971.	4 of its 8 arches (span 17 m.) have fallen in.	-	-	-	-	-

ges	Reinforcement of the first vault on the Genoa side and centering of the first vault on the Genoa side and repairs at the second vault.	Palmero	21/6	40	I5/8	\$00.000
aduct	Removal of debris from 3 spans which has fallen down	Palmero	I3/6	50	I1/7	I00.000=
arches ) have	-	-	-	-	-	The work will be undertaken by the Allies.

## Reporto settimanale 21 luglio 1945

a-Ventimiglia).

Ufficio sommario dell'operazione provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio esercizio lavoro guidato	Data di ripristino	IMPORTO presunto	ANNOTAZIONI e materiali necessari non disponibili

270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



Sezioni Lavori e Specie Lavori di Genova  
Linea: Genova-Confine Francese (Sampierdarena-Ventimiglia)

Reporto settimanale

No. d'ord.	Opera inter- essata fra le stazioni di..... km.....	Descrizione som- maria del disse- sto	Decorazione som- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio ese- cuzione lavoro	% avvenuto presu-	Data riprisa guarigio to avven- to o presu-
1	Gall. S. Donato tra Verigotti e Finalpia e Finalpia km. 60+400	Oollo dei Porte- re e di un tratto e continuita di galleria per m.50 e oollo di altro tratto inter- no di m.30 con fornello	Sgombero macerie e continuita	CHIGLIAZZA	5/5 100	17/7	
2	Gall. Parola fra P. Maurizio e Lorenzo km.111+700	Oollo imbocco di luce m.4.70 po- nente e interno lung. m.214.19	Sgombo macerie e continuita	SANT'ELENA BALILLA	3/5 60	15/8	
3	Ponte sul Mervia km. 145+346	Grave lesione al l.volto lato Ge- nova dei 4 di luce m.16 e oedimento della l.pila	Rinforzo della l.pila, centina- tura del l.volto lato Genova e riparazione 2. volto	PALMIERI	21/6. 40	15/8	
4	Cavalcavia Aurelia tra Villaggio e tre luci di m.10 Ventimiglia	Oollo sul binario del Cavalcavia n.	Sgombero macerie	PALMIERI	13/6 50	31/7	

## Report settimanale 21 luglio 1945

Genova-Ventimiglia).

Designazione somma dell'opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio esecuzione lavoro	% eseguito	Data presunto avvenuto	IMPORTO presunto	ANNOTAZIONI e materiali necessari non disponibili.
sgombro macerie e centinatura galleria	CHIGLIAZZA	5/5 100	17/7	1.800.000-		
sgombro macerie e centinatura	SANTINI BALILLA	3/5	60	15/8 2.300.000-	La nuova Ditta alla quale sono stati affidati i lavori di ripristino non ha iniziato i lavori. È urgente la fornitura sul posto di n. 100 pali da m. 8-9 Ø medio cm. 20 e 60 pali di m. 6-7 Ø medio cm. 20 nonché mc. 200 di tavole di pioppo dello spessore di cm. 4.-	
Rinforzo della lapile, centinatura del l. volto lato Genova e riparazione 2. volto	PALMERO	21/6	40	15/8	300.000-	
sgombro macerie	PALMERO	13/6	50	31/7	100.000-	

3	Pontes sul Nervia km. 145+346	Grave lesione al l'volto lato Ge- nova dei 4 di luoc mali e cedimento delle 1.pila	Rinforzo della 1.pila, centina- tura del l'volto lato Genova e riparazione 2. volto	PALMERO	21/6 .	40	15/
4	Cavalcavia Aurelia fra Villecosia e tre luci di malo Ventimiglia km.145+032	Crollo sul bimrio sgombro macerie	PALMERO	13/6	50	31/	
5	Ponte sul Ro- ja fra Venti- miglia e Con- fine Francese km.147+971	Crollo di 4 area- te su 8 di luoc m.17	-	-	-	-	-

Rinforzo della lapila, centina- e tira del levato lato Genova e riparazione 2. volto	PALMERO	21/6	40	15/8	300.000--
lo sgombero macerie	PALMERO	13/6	50	31/7	100.000--

Il lavoro verrà  
eseguito dagli  
Alienati.

## Works and Civil Works Section Gen.

## Job No. 50. Renovation Siezia.

Job No.	Location	Summary description of damage	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial gross date	Est'd gross date of camp'	Tender	Remarks
1	Via Lunghezza & Piles betw. completely fallen in (Barche of 18m <sup>5</sup> of 6,50m). Max height of viaduct: 27 m	a) Removal of debris	SIRCE 2/5	80	31/7 4'000000	Removal of debris proceeding. The total removal will be done at the same time as the construction of the new viaduct. Variation of tender due to the raising of salaries which will be applied with retroactive effect.		
2	Sori Viaduct Arches & Piles betw. Sori & Pieve Lig.	b) temporary re-pair with a single track by a viaduct of wood or wood & iron, according to availability of material.	Girola 15/7 -	30/9 15'00000	Difficulties for the transport of the metallic frames laying in the Aosta Valley owing to the ruin of the Tvere bridge. The Firm is therefore providing to build at the same time wooden frames in substitution of them.			

- 2 Sori Viaduct Arches & Piles completely fallen in (Barche of 13,50m & 2 of 8m) Max. height of viaduct: 25 m
- a) Removal of debris
- COEDIL 7/5 80 31/7 4'000000 Removal of debris at the hillside where the new temporary viaduct must be built is almost completed. The total removal will proceed at the same time with the construction of the temporary viaduct. Variation of tender due to raising of salaries.
- 30/9 15'000000 Steps are undertaken to rai-

iron, according to  
availability of me-  
terial.

therefore providing to value  
at the same time wooden fra-  
mes in substitution of them.

Job No.	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency	Initial date	Progress %	Estimated date of completion	Remarks
2	Sori Viaduct Arches & Piles betw. Sori & Pieve Lig. in (Sarches of 13, 50m & 2 of 8m) Max. height of vi- aduct: 25 m	a) Removal of de- bris completely fallen in (Sarches of 13, 50m & 2 of 8m) Max. height of vi- aduct: 25 m	COIDIL 7/5 80 31/7 4'000000 Removal of debris at the hillside where the new temporary viaduct must be built is almost completed. The total removal will proceed at the same time with the construction of the temporary viaduct. Variation of tender due to raising of salaries.					
		b) temporary repair GIROLA 15/7 -	30/9 15'000000	Steps are undertaken to raise the blockade on the needed materials, a list of which has been given to the Italian and the Allied Authorities.				
3	Recco Vie- duct betw. Mulinetti & Recco	Arches and piles almost completely fallen in. (19 Ar- ches of 13m & 1 of 32m. Max. height of viaduct: 22m	FILLI. Lussa- no 15/6 70 20/8 6(000000 310 of the 360m of the tra- cking for the construction of the temporary viaduct have been cleared from debris. Agency has been asked to han- ten works and improve the means for the demolition & the removal, although works must proceed carefully avoid- ing the presence of unexploded bombs. A loaded mine has been found in one of the pi- les which are being demol- ished. It was applied to the shed. It was applied to the competent office for the re- covery of it. - - - - - member not yet available. Installation of the workshop is proceeding.					

Mulinetti & fallen in. (19 AR-  
Recco  
ches of 13m & 1  
of 32m. Max. height  
of viaduct: 22m

pling for the construction of  
the temporary viaduct have  
been cleared from debris. Age-  
cy has been asked to han-

ten works and improve the  
means for the demolition &  
the removal, although works  
must proceed carefully due to  
dining the presence of unex-  
plored bombs. A loaded mine has  
been found in one of the pil-  
les which are being demol-  
shed. It was applied to the  
competent office for the re-  
moval or it.

Timber not yet available.  
Installation of the workshop  
is proceeding.

No

Job No	Location	Summary description of damages	Summary description of temporary repairs	Agency initiating trial date	Pro-gress %	Est'd date of Compl.	Tender	Remarks
4	Viaduct betw. S.Margherita & Rapallo	Arches & piles completely fallen in. (Sarches of 9 m). Max. height of viaduct: 10 m	a) Removal of debris b) Repair on a single track with piles ni of concrete and wood and iron beams.	Cionfri 15/5 100 ni Pompei	30/6 30	15/8	690'000 2'000000	All needed materials are now being supplied through Allied Command and using the trucks recently received. Supply of the metallic beams is in course. Casting of the 1st pile and partly of the 4th pile done. Casting of the 2nd pile is in course.
5.	Meneglia Via Rapallo and Zoagli	All arches and the greatest part of the piles fallen in or heavily damaged/(6 arches of 19m and 1 of 25m)Max. height of viaduct: 38m	a) Removal of debris on the trai-	SIRCE 16/5 85	31/7	4'000000	Removal of debris on the tra-	cing at the sea-side where the new viaduct must be constructed is now completed. The frames at the hill-side which were in danger have been demolished. Casting tunnel has been completely cleared in the viaduct from the side of the

repairs      % of Compl.

4	S.Michele Viaduct betw. lately fallen in S.Margherita & Rapallo	Arches & piles comp- a) Removal of debris di	Cionfri 15/5 100	30/6	690'000	Completed
		Pompeo				
	b) Repair on a sing-Cionfri 10/6 30	15/8 2'000000	All needed materials are now being supplied through Allied Command and using the trucks recently received. Supply of the metallic beams is in course. Casting of the 1st pile and partly of the 4th pile done. Casting of the 2nd pile is in course.			
	1) track with piles n1 of concrete and wood and iron beams.					
5.	Meneglia Via duct between Rapallo and Zoagli	All arches and a) Removal of debris the greatest part of, the piles fallen in or heavily damaged/(6 arches of 19m and 1 of 25m) Mex. height of viaduct: 38m	SIRCE 16/5 85	31/7 4'000000	Removal of debris on the trac- cing at the sea-side where the new viaduct must be con- structed is now completed. The frames at the hill-side, which were in danger, have been demolished. The Zoagli tunnel has been completely cleared in order to gain access to the viaduct from the La-Spezia-side. Variation of tender due to the raising of salaries, - - -	
	b) Repair on a sing- 1) track by a frame of wood or wood and iron according to availability of material.				Same not yet available. Government is now partly supplied. Proceeding negotiations for the partial re-use of the structure of the Coronata line.	
6.	Entella Bridge betw.Chiavari & Levagne.	2 piles, 1 shoul-a) Masonry works not yet contracted. der and the iron frame of both single track lines. 4 spans of 22-26-22 m)	SIRCE 17	-	5'000000	This work is put up for private auction on 28/7/45
	c) temporary frames for the 2 spans at both ends.				5'000000	
		b) Recover of material and reconstruction with new girders.	Cantieri 23/7	-	5'000000	The Consorzio de Porto di Sa- vona, to whom we had applied for the transport of the beams by sea, answered that it is not able to land this material at the mouth of the Entella. Negotiations are now pending with the "Officine Allestimento Navi" for the transport and the placement

25 m) Max. height  
of viaduct: 38m

- b) Repair on a single track by a frame of wood or wood and iron according to availability of material.
- 6'000000 Same not yet available. Government is non partly supplied: Proceeding negotiations for the departure of the Corinata line.

6. Entella Bridge 2 piles, 1 shoulder and the iron frame of both track lines. 4 spans of 22-26-22 m)	a) Masonry works not yet contracted. b) Recovery of material and reconstruction with new girders. c) temporary frames for the 2 spans at both ends.	Cantieri 23/7 Ilva Savona	- - -	5'000000 5'000000 5'000000	This work is put up for private auction on 28/7/45
7) Bisogno Viaduct betw. Mo- neglia & Deiva.	4 arches of 10 m & 2 piles fallen in, some other arches damaged.	Car- letti Verna- rini trestles	4/6	50	15/8 2'500000
8 Small bridges 65+549 and 65+731 Bonassola-Levanto.	The vault has fallen in abutment, span: 2,5 m damaged.	Tentative substitution of the failed arches supported by bags of concrete, wooden trestles	26/5	100	Completed
9. Diassese tunnel hillside between Riomaggiore & La Spezia	The entrance has fallen in (span of 5,60 m) for abt. 15 m.	Removal of debris Ing. Ferrari 25/5 100			Completed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



Sed one Lavori e Speciale Lavori Genova  
Linee: Genova - La Spezia

Rapporto settimanale al 21 luglio 1945

No.	Opere inter- essante fra le stazioni i di..... km.....	Desorzione sot- taria del classe- sto	Ditta capitale opere provvi- sorie	Deti- nizioni con- cordate lavori avvenuti	Reporto autorizion o re- velli necessa- ri non disponibili	%
1	Viadotto Bo- glieco fra Bogliasco e Pieve Lomma. 13+120	Crollo completo delle arcate e delle pile (n.8 arcate da m.18 e 5 da m.6,50) al t. m.27	SIRIOE	2/5 80 31/7 4.000.000 -	Continua lo eseg- uire di tutte la zone a mare del viadotto dove ver- rà costruito il viadotto provi- sorio dalla Ditta Girola. Lo sconfe- ro totale verrà completato enton- gorneamente alle costruzione del viadotto provi- sorio. La variazio- ne dell'importo presento è in rel- azione agli au- menti delle prege che andranno in vigore con effetto retroattivo.	
		a) - Sgonfiero dal - le macerie				

Girola. Lo sgombe-  
zo totale verrà  
completato con tem-  
poraneamente alla  
costruzione del  
viadotto provvi-  
so. La varazio-  
ne dell'importo  
presunto è in re-  
lazione agli au-  
menti delle paghe  
che andranno in  
vigore con effetto  
retroattivo.

b) - Ristituito per  
un binario ne-  
dante viadot-  
to in legno o  
misto in ferro  
e legno a sec-  
onda della di-  
sponibilità del  
materiali.

15/7 - 30/9.15.000.000 - Ristituto la costru-  
zione dell'Impre-  
sa Girola Universo-  
la ditta ha fatto  
presente di in-  
contrare difficoltà  
per il traspor-  
to delle stilate  
metalliche che ha  
in Val di Aosta  
a causa del crollo  
del ponte riviera;  
è stato provvedendo  
a questi contempo-  
nemente per con-  
struire in loro  
vece stilate in  
legname.

7/5 80 31/7 4.000.000 - a) - Segnabero del - GOMBO  
le macerie  
e Sorgenti delle valli (n. 8 ar-  
te da n. 15.50  
e 2 da n. 8) alt. max  
del viadotto n. 25

2 Viadotto Sori Crollo completo  
fra Pieve L. delle create e  
e Sorgenti delle valli (n. 8 ar-  
te da n. 15.50  
e 2 da n. 8) alt. max  
del viadotto n. 25

ultimato lo sgo-  
mbero delle zone se-  
mbrate del viadotto  
dove dovrà essere e  
costruito quello  
sgombero totale  
verrà completato  
contemporaneamente  
al viadotto prov-  
visorio. Lo  
sgombero totale  
verrà completato  
contemporaneamente  
al viadotto prov-  
visorio. Lo sgo-  
mbero totale

ogni contenitore  
zincante per es-  
istire in loro  
vece stilate in  
legname.

2 Viadotto Sori Grollo completo fra Pieve L. delle pila-  
re Sori km. 16+145 delle pile (n.8 ar-  
cate da m.13.50 e 2 da m.8) alt. max del viadotto m.25

a) -Sgombero del- coedit 7/5 80

zzi /7 4.000.000-

E' stato pressoché ultimato lo sgo-  
bero delle sono a  
monte del viadotto  
dove dovrà essere  
costruito quello  
provvisorio. Lo  
sgombro totale  
verrà completato  
contemporaneamente  
al viadotto provi-  
visorio. La varia-  
zione dell'impor-  
to è dovuta agli  
avvenuti delle pa-  
gne.

b) Rilettamento provvisorio per il viadotto me-  
diante dotto di legno o misto  
ferro e legno secondo la possibilità dei ma-  
teriali.

13/7 - 30/9 15.000.000 -Affidata la co-  
struzione del viadotto provvi-  
stato alla Impre-  
sa Cirio Umberto.  
La corso sblocca-  
do dei materiali  
per il rilettamento  
presso distinta  
elle Autorità  
Allestite ed Ital.

3 Viadotto Rec-  
co tra mul-  
netti e Recco coedit 15/6 70

grollo pressoché  
completo delle  
arcate e delle  
pile (19 arcate da  
n.13) e n.1 da m.32)  
alt. max del via-  
dotto m.22

a) -Sgombero del- coedit 20/8 6.000.000 -Sono stati sgo-  
berti i m.310 eu-  
ri di tronchi to-  
per la sede in e-  
viazione del via-  
dotto provvisorio  
in legno. È stato  
intimato all'Impre-  
sa di accese-  
re i lavori e  
avviare i mezzi

zini contenitori  
zincante per es-  
istire in loro  
vece stilate in  
legname.

viadotto provvisorio alle Imprese  
e - Circolo Umberto -  
co dei materiali -  
per il rientramento -  
presso direzinta -  
alle Autorità.  
Allestite ed Ital.

1) - Segnale del -  
F114 LUSCINO  
le macerie  
sono state e delle  
pile(19 nroate da  
n.13) e n.1 da n.32)  
piantez del via-  
dotto m.22

2) - viadotto presso da-  
co tra mul- - completo delle  
netti e necco strate e delle  
km.19+634 pile(19 nroate da  
n.13) e n.1 da n.32)  
piantez del via-  
dotto m.22

15/6 70 20/8 6.000.000 sono stati segui-  
berati m.310 su  
360 di traliccio  
per la sede in de-  
viazione del via-  
dotto provvisorio  
in Legno. L'etato  
ottimato m.11, l'in-  
gresso di socie-  
tare i lavori e  
mantenere i mezzi  
per la demolizio-  
ne e lo sgombero,  
l'Impress deve  
tuttavia operare  
con una certa cau-  
tela nello tempo  
che visivo con-  
cophabile insie-  
me si è stato  
operato una  
comete da aline  
smocca carico in  
una delle pile in  
corso di demolizi-  
one e richie-  
ste la rimozione  
all'Ufficio con-  
dente.

b) - Rientramento  
LOTTAMENTI 15/7 - - - - -  
S.p.A.  
per un binario  
mediante viadot-  
to in legno mi-  
o struttura mi-  
ste di ferro e  
legno del via-

struzioni del via-  
dotto provvisorio  
ella Impresa  
Lodigiani L. Impre-  
sa continua le  
pratiche per l'an-  
nessione.

con una certa quan-				
tela nella terra				
che vi si sono an-				
cata bombe in-				
esplosi e stanno				
ancora venuta una				
nuova di min-				
ore ore e certe in-				
vece delle pile in				
corso di demoliti-				
zione e richie-				
sto la rimozione				
all'Ufficio cor-				
petente.				
b) - Ristrutturamento	15/7	11/1032.000	- affidata la co-	
per un binario	S.p.A.		struzione del via-	
mediante via-			dotto provvisorio	
dotto in legno -			alla Impresa	
O struttura in -			Lodigiani, Impre-	
sta di ferro e			ssa continua le	
legno del via-			pratiche per l'im-	
dotto a monte			provigionamento	
secondo le di-			del legname e sta-	
esibilità del			sviluppando l'in-	
tertile			dimento del centro	
			re.	
4) - Ristrutturamento	15/5	100	30/6 690.000	- Sgombero ultimato
per un binario				
mediante via-				
dotto in legno -				
O struttura in -				
sta di ferro e				
legno del via-				
dotto a monte				
secondo le di-				
esibilità del				
tertile				
a) - Sgombero na-	15/5	100	30/6 690.000	- Sgombero ultimato
certe				
Rompeo				
4) - Viadotto S.M. - crollo completo	15/6	30	15/6 2.000.000	- Tuttore in corso
chele tra delle arcate e				approvvigionamento
S. Margherita delle pile (n. 5) a -				dei materiali co-
e Regalbo Km. catena m. 9) alt.				currenti tramite
274.600				Autotrl. Alimente
max del via				e con gli auto-
10				carri ricevuti di
				recente. Seguito
				il gatto della 1. m.
				pile della 4. m.

4 Viadotto S. Bi - Crollo completo  
delle arcate e  
chele tre delle pile (n.5 ar-  
e Rep. 110 Km. catena da m.9) alt.  
274600 max del vi. sotto  
m.10

a) - Segombero m. - Giornate 15/5 100 30/6 690.000 - Converto ultimo-  
re. -  
tempo

carie

b) - Miettimento cronaca 10/6 30 15/8 2.000.000 - Tuttora in corso  
per un solo bl-  
nato con pile  
in calcestruzzo  
e legname e pos-  
sa travai in  
ferro

c) - Miettimento cronaca 10/6 30 15/8 2.000.000 - Tuttora in corso  
approvvigionamento  
dei materiali oc-  
orrenti tramite  
automobile alleata  
e con gli auto-  
carri riacavati di  
recente. Seguito  
il getto delle 1.  
ville a della 4.M.  
corso il getto  
delle 2.pile. In  
corso la fornitu-  
ra delle travi me-  
talliche. -

5 Viadotto Zon- crollo e grave-  
egli tra m. - mente dissestato  
palle e Zone militare le ~~arcate~~  
Km. 52+591 o gran parte di  
ogni pile - 6 arca-  
te da n.19 e 1  
da n.25) alt. max  
del viadotto m.32

a) - Segombero del- 31/6 30 15/7 4.000.000 - La Ditta ha spon-  
dato il tracciato  
del viadotto a me-  
re sul quale deve  
essere costrui-  
to il viadotto prov-  
visorio e demolire  
le strutture perfe-  
colate di quello  
a monte - 3 sonderete  
completamente goli.  
Zona 14 inaccessibile  
per accedere al  
viadotto da La Spe-  
zia. Importo verba-  
to per adeguamento  
delle gole. -

b) - Miettimento 31/6 30 15/8 6.000.000 - In corso pratiche  
per approvvigiona-  
re. -

16/5 05	31/7 4.000.000	La Ditta ha seguito il tracciato del viadotto e man- tenuto il traffico sul quale deve essere costui- to il viadotto provi- visorio e demolire le strutture per i colotti di quelle e monte-gomberata completamente entro zoccoli necessari per accedere al viadotto da La Spe- zia. Importo verifi- cato per adeguamento delle ghe.
	-	6.000.000 In corso pratiche per approvigiona- mento sabbia. Par- te del cimento oce- corrente è già in parte disponibile. Proseguite trattati- ve per la riutiliza- zione di parte delle travi della linea incom- piuta delle Ora- nate.
	-	b) -Riavvitamento strada per un solo bin- ario mediante strutture in le- gno o miste di ferro e legno s- secondo delle disponibilità dei materiali.
	-	5.000.000-34 procede ad ini- ziare una gara a licita- zione privata entro il 28/7/45-
6	Ponte sull'Arcole al km 38+624 Operare murarie nelle frazioni e di una spalla varie levate delle travi in granito con ferro di ambedue novi-La Spezia linea e esempli- ce binario. n° 4 luci d. 30.22- 26-26-12.	In corso di appalto Cantieri 23/7/45 - riale erittramento con impie- go di nuove tra- vate.
	-	5.000.000-Per il trasporto delle travi sono in corso trattati che sono la officina

ferro e legno e  
secondo delle  
disponibilità  
dei materiali.

parte disponibile.  
Proseguite trattati-  
ve per la riutili-  
zazione di par-  
te delle travi  
delle linee incon-  
vinte della Dorsa-  
natura.

6	Ponte sul fiume Ortole da due pile Opero murarie telle fra Ortole e una spalla vari e levate edelle travi te in gns (linea 0- ferro di sime due nova-Lia Spezzia le linee a sepolci- ce binario. n. 384+628)	In corso di appalto	-	-	5.000.000-Si procede ad indi- re una gara a licita- zione privata entro il 28/7/45-
		Cantieri	23/7/45	-	-
	Risparmio mante- n. 4 luci d. n. 22- 26-26-22.	riale e ristitu- mento con impi- go di nuove tra- vate	del Tirreno	-	5.000.000-Per il trasporto delle travi sono in corso trattati- ve con l'ufficio allestimento navi che ne avrebbero anche la posa in opera. Il Consorzio del porto di Savo- ne interpellato in proposito ha comu- nicato di non es- sere disposto per uno sbocco di portune alle foce dell'Entella.
		Private provi- sori le per luci di estremità	ELVA Savone	-	-
7	Viadotto Bi- sogno tra mo- nglie e Dosi- va km. 53+025	Costruzione del- le strade auto- stradali, lessioni varie ed altre sorte	Quattro le gare di terminali rotte poggiate su gabbionate e cavallotti di legno	4/6 50 15/0 2.500.000-Continua approv- vigionamento le- gname. I lavori det scolati della presenza di mine rimosse in parte solo le scorse est- ati messe, e con ogni ora ed avere avvi- luppi pressoché	

ve con le - opere in  
ellenimento navali  
che ne crerebbero  
anche la posa in  
opere. Il Consorzio  
del porto di Sevo-  
na interpellato in  
proposto ha con-  
nicoato di non es-  
sere attrezzato  
per uno sbarrco di  
fortune alle foci  
dell'antella.

7 Visdotto Bi- Orolio di 4 erette sostituzione del- Galletti  
sogno tra- da m.10 e di due le croste e olo-  
ni glie e Dm- pille, lesioni varie late con fasci di Tarto Mai  
va km.53+026 ad altre erette rotarie poggiante su gabbionate e  
cavallotti di legname

4/6 50 15/8 2.500.000 - Continua approv-  
azione. I lavori  
essi accolati dalla  
presenza di mine  
rimosse in parte  
solo la scorso sette-  
timana, cominciano  
ora ad avere avvi-  
luppo. Prossima  
ultimata l'ince-  
stallazione provvi-  
soria lato La Spe-  
zia e ultimata la  
scelta provvisoria  
in golond dell'o-  
stesso lato. Ondine-  
nus 1. Lavorazione  
delle ferrovie  
occorrenti ottenu-  
te dal R. Arsenale  
di La Spezia. Non  
sono state ancora  
rimosse le mine  
sotto le due arce-  
te erollate lato  
Genova.

	8	Zonticelli	Orolio della vol-	sostituzione prov-	Squadre
		km.65+549 e	ta e lesioni si	vi sordi delle	Gantoniere
		km.65+731 tra	merittori lucem.	volti con 2 sedi	cell'Am-
		Porto S. Giacomo			ministr -
					di notizie

ore ad avere sviluppato pressoché ultimata l'incisorella tuta provvisoria e ultimo La Spezia e ultima la spalla provvisoria in gabbioni dello stesso lato. Contiene 1 lavorazione delle ferramenta occorrenti ottenute dal R. arsenale di La Spezia. Non sono state tre ore rimosse le mine sotto le due sottoseggi collate lato Genova.

8	Ponticelli km.65+549 e km.65+752 tra Borgo S. Giacomo e Levente	Groppo della vol- ta e lesioni al pietritto lucido. volte con riedi- zione	Sostituzione par- ticolare delle volte con riedi- zione	26/5 100 7/5 40.000-	
9	Gall. Biogna e monte tra Riomaggiore e La Spezia km.84+863	Groppo dell'im- boccatura di luce 3,60 per circo- lo 15 m di lunghezza	Scambiato magazzine Inge. TERRARI	25/5 100 9/5 500.000-	269

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION C. GENOA.  
LINE: GENOVA HARBOUR

Daily Report

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %	End date	Comments
I.	S. Benigno Tunnel	The entrance of 4,70 m. span has been fallen in.	The tracks have been repaired.	Salatti	3/7	100		
2.	S. Lazzaro Bassa	The span of 8 m. has fallen in for about 200 m.	Removal of debris.	Amori	10/6	14		
3.	Sanità tunnel	Obstruction and ruin of some parts of the tunnel.	Removal of debris.	Cooperativa "Matteotti"	5/7	3		

Monthly Report: 14th July 1945

ON GENOA.

Description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %	Presumed Est'd date of MEM compl.	Tender	Remarks
The tracks have been repaired.	Salatti	3/7	100	13/7	300.000=	y
8 m. Removal of debris for parts	Amori	10/6	14	30/8	1.000.000=	
and Removal of debris. "Matteotti"	Cooperativa	5/7	3	30/8	1.500.000=	

268

## SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI DI GENOVA

PORTO DI GENOVA

RAPPORTO SETTIMANALE AL

Nº Ord.	Opera interessata	Descrizione sommaria dell'opera disposta .-.	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria.-	Ditta Appaltatrice.	Data inizio lavoro	% eseguita.	Dura- to
1	Galleria S. Benigno	Crollo dell'imbecco di luce m.4,70	Ultimato lavoro di ripristino binari	SALATTI	3/7	100	
2	Galleria S. Lazzaro Bassa.-	Crollo di un tratto di luce m.8 per circa m.200	Sgombro macerie	AMORI	10/6	14	
3	Galleria Sanità	Ostruzione e crollo di parti della galleria.	Sgombro macerie	COOPERATIVA "MATTEOTTI"	5/7	3	

RI DI GENOVA

## RAPPORTO SET ANALE AL 14 /7/45

	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria.-	Ditta Appaltatrice.	Data inizio lavoro	% ese-riprigi-stina.	Data presunto avvenuto	Importo presun	Annotazioni e materiali necessari non disponibili.-
ll'im luge	Ultimato lavoro di ripristino binari	SALATTI	3/7	100	13/7	300.000.	
un trat e m.8 m.200	Sgombro macerie	AMORI	10/6	14	30/8	1.000.000.	
ne e i parti lleria.	Sgombro macerie	COOPERATIVA "MATTEOTTI"	5/7	3	30/8	1.500.000	

1029  
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2)

Weekly

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA  
LINE:GENOA = HARBOUR

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date.
1.	S.Lazzaro Bassa tunnel.	A part of the span of 8 m. has fallen in for about 200 m.	Removal of debris	Amori	I8/6
2.	Sanità tunnel.	Obstruction and ruin of some parts of the tunnel.	Removal of debris	Cooperativa Matteotti.	5/7
3.	S.Limbania tun= nel.	100 m. abt. of the vault and a part of the abutments have fallen in.	Demolition of damaged walls and reconstruction of the abutments.	Salatti	9/7

## Weekly Report as at 21st July 1945

## SECTION OF GENOA

Description ages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date.	Pro- gress %	Est'd Presumed date of Tender compl.	Remarks
the span s fallen ut 200 m.	Removal of debris	Amori	18/6	20	30/8 I.000.000=	
n and ruin arts of the t	Removal of debris	Cooperativa Matteotti.	5/7	8	30/8 I.500.000=	
t. of the a part ntments en in.	Demolition of damaged walls and reconstruction of the abutments.	Salatti	9/7	5	30/9 I.300.000=	

Rapporto settimanale al 21/7/1945

267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(C)

Sezione Lavori e Speciali Lavori Genova  
Porto di Genova

Rapporto sett.

N. d'ord.	Opera inter- essata	Descrizione som- maria del dis- sesto	Descrizione son- maria della ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	% eseguita
1	Galleria S.Laz- zaro Bassa	Crollo di un tratto di luce m.8 per circa m.200	Sgombero macerie	A.M.R.I.	18/6	20
2	Galleria in Smità	Ostruzione e crol- lo di parti del- la galleria	Sgombero macerie	Cooperativa "Mottettti"	5/7	9
3	Galleria S.Lim- benia	Crollo di circa m.100 di volto e parte dei pie- dritti	Demolizioni mu- ture lesionate e rifacimen- to piedritti	Scilatti	9/7	5

## Rapporto settimanale al 21/7/1945

one som- ni- re li un l luce circa	Descrizione sogni- meria della opere - provvista a palazzo trice	Ditta respo- nibile	Data inizio lavori	% esegui- to	Date di riperi- stino avvenuto	IMPOSTO presunto o pre- minto	ANNOTAZIONI e materiali neces- sari non dispo- nibili...
re e orali - rti del- ci	Sgombero macerie "Metteotti"	ASORI	18/6	20	30/6	1.000.000-	
di circa volto del pie-	Demolizioni nu- ture lessiona- te e rifacimen- to piedritti	Solatti	9/7	5	30/9	1.300.000-	

Weekly Report: 14th Ju

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA  
LINE: ALESSANDRIA=PIACENZA

Job No.	Location	Summary description of the damages. Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress date	Estimated % of completion
I.	Bridge on the Scrivia S.Giuseppe=bridge of I3 spans Tortona km.30+of 460.	A great part of the Temporary deviation almost on the level of the shore. in.	-	8/5	100	8/
2.	Bridge on the Trebbia S.Nicold Piacenza km.90+ 300.	A great part of the Temporary deviation bridge of 23 spans Tortona km. has fallen the same level in. of the shore.	Boccenti	21/5	98	20/

## Weekly Report: 14th July 1945

## COLONIZATION OF GENOA

Description	Agency	Initial date	Pro- gress %	Est'd date	Tender	Presumed compl.	Remarks
Part of the Temporary deviation almost on spans the level of the shore.	-	8/5	100	8/6	200.000	=	The Allies provide another crossing and we provide the ramps.
Part of the Temporary deviation almost on spans the same level of the shore.	Boccanti	21/5	98	20/7	2.000.000	=	Track is being laid on the 6 girders of the 2nd small bridge. Permanent repairs will be undertaken by the Milano Compartimento.

GENOVA

Rapporto settimanale al 17/7/1945

2-  
m  
•

o i

266

1039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



E  
SEZIONE LAVORI SPECIALI LAVORI DI GENOVA  
Linea: ALESSANDRIA-PIACENZA

Rapporto

N. ord.	Opera interessa- ta fra le stazioni di ..... km.....	Descrizione som- maria del dis- sesto	Descrizione sum- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta appalta- trice	Data di ri- pristino qui- avvenu- ta to o presunto	% pri mo nut pre	Dat di pri mo nut pre
1.	Ponte sullo Scrivia-S.Giu- parte del ponte Liano-Tortona a 13 luci di m.16 km.30+460	Crollo di buona parte del ponte a 13 luci di m.16	Deviazione prov- visoria di poco sopraelevata sul greto <i>Deviazione laterale mazione definitiva</i>	In corso trattative	8/5	100	8/6
2.	Ponte sul Trebbia-S.Ni- cold Piacenza a 23 luci di m.17 km.90+300	Crollo di buona parte del ponte a 23 luci di m.17	Deviazione prov- visoria di poco sopraelevata sul greto <i>Sistemazione definitiva</i>	Ditta BOCCENTI	21/5	98	20
T.B.							

GE NOVA

## Rapporto settimanale al 14/7/1945

Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data di ripristino guavvenuta o presunto	% ese-	Data di ripristi presunto	IMPORTO	ANNOTAZIONI e materiali necessari non disponibili.
Deviazione provvisoria di poco sopraelevata sul greto <i>Deviazione laterale</i> <i>maisoni riparate sul greto</i>	In corso trattative <i>Grana, lat. maisoni riparate sul greto</i>	8/5	100	8/6	200.000-	Gli Alleati provvedono un altro attraversamento del torrente e noi delle relative rampe.
Deviazione provvisoria di poco sopraelevata sul greto <i>Sistemazione se-</i> <i>finisti</i>	Ditta BOCCENTI	21/5	98	20/7	2.000.000-	Iniziata la posa del binario sulle 6 travate del 2° ponticello. <i>A cura della Sezione 1. Milano</i>

Weekly Report as at 21

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA  
LINE: ALESSANDRIA=PIACENZA AND VOGHERA=PAVIA

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %	Est. date of comp.
1.	Bridge on the Scrivia between San Giuliano and Tortona	8 arches of the I3 spans of 16 m. have fallen in. The other arches (line Aless. Piacenza km. 20+460) have been heavily damaged.	Temporary deviation almost on the same level of the shore Permanent reconstruction.	-	-	-	-
2.	Bridge on the Curone between Curone and Voghera (line Alessandria=Piacenza km. 31+538) 97.	Destroyed almost completely.	Temporary bridge with one span and double T beams. Permanent reconstruction (firstly Matteotti by means of a temporary deviation)	Cooperativa Genova	26/7	-	End Nov
3.	Bridge on the Staffora between Voghera and Casteggio (line Alessandria=Piacenza km. 39+595.30).	Destroyed almost completely.	Temporary deviation on the valley side. Permanent reconstruction.	-	-	-	-
4.	Bridge on the Tidone between Sarmato and Rottogno	Destroyed almost completely.	Temporary bridge with two spans and double T beams.	-	-	-	-

## Weekly Report as at 21st July 1945

N OF GENOA  
RA=PAVIA

	= Summary description of temporary re= pairs.	Agency	Initial date	Pro= gress %	Est'ed date of compl.	Presumed tender	Remarks
I3	Temporary deviation almost on the same level of the shore	-	-	-	-	-	The Allies provide another crossing and we provide the ramps.
y	Permanent recon= struction.	-	-	-	-	25.000.000=	Pending negotia= tions which will be concluded with= in some weeks.
et	Temporary bridge with one span and double T beams. Permanent recon= struction (firstly Matteotti by means of a tempo= rary deviation)	Cooperativa Genova	26/7	-	-	End of 10.000.000 Novem.	-
t	Temporary devia= tion on the valley side. Permanent recon= struction.	-	-	-	-	12.000.000=	Pending negotia= tions which will be concluded next week.
t	Temporary bridge with two spans and double T beams.	-	-	-	-	-	-

3.	Bridge on the Staffora between Voghiera and Casteggio (line Alessandria-Piacenza km. 39+595,30).	Destroyed almost completely.	Temporary deviation on the valley side. Permanent reconstruction.	-	-	-	-
4.	Bridge on the Tidone between Sarmato and Rottofreno (line Alessandria-Piacenza km. 83+000,59)	Destroyed almost completely.	Temporary bridge with two spans and double T beams. Permanent reconstruction (firstly by means of a temporary deviation).	-	-	-	-
5.	Bridge on the Trebbia, S.Nicolò bridge of Piacenza km. 90+300.	A great part of the bridge of 23 spans has fallen in.	Temporary deviation almost on the same level of the shore. Permanent reconstruction.	Boccenti 21/5	98	23/7	-
6.	Bridge on the Staffora between Voghiera and Lungavilla (line Voghiera-Pavia km. 3+378,30).	A great part of the bridge has fallen in.	Temporary bridge with two spans and double T beams. Permanent reconstruction (firstly by means of a temporary deviation.)	-	-	-	-

almost	Temporary devia= tion on the valley side. Permanent recon= struction.	-	-	-	-	-	
						12.000.000= Pending negotia= tions which will be concluded next week.	
almost	Temporary bridge with two spans and double T beams. Permanent reconstruc= tion (firstly by means of a temporary deviation).	-	-	-	-	16.800.000	Pending negotiation which will be con= cluded next week.
part of the fallen	Temporary devia= Boccenti 23 spans. tion almost on the same level of the shore. Permanent recon= struction.	21/5	98	23/7	200.000=		
						This work will be undertaken by the Milan section.	
part of the fallen	Temporary bridge with two spans with double T beams Permanent reconstruc= tion (firstly by means of a tem= porary deviation.)	-	-	-	-	10.500000= Pending negotiations which will be con= cluded next week.	

Rapporto settimanale al 21/7/45

265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sezione Lavori e Speciale Lavori di Genova  
Linee: Alessandria-Piacenza e Voghera-Pavia

Rapporto se

n. d'ord.	Opera interessa- ta fra le stazioni di..... km.....	Descrizione som- maria del dis- sesto	Descrizione som- maria dell'ope- ra provvista da	Ditta appaltatrice	Data ini io lavori	% ese- gu- ta	Da- ri- sti- av- to pr-
1	Ponte sul Tor- rente Scrivia fra S.Giuli- no e Tortona (linea Ale- ssandria-Pla- cenza km.204+400,72	Crollo di 6 cam- pane del ponte a 13 luci di m.16; gra- vemente lesionata parte di quelle ri- mate.	Deviazione prov- visoria di poco sopradetta sul greto.	-	-	-	-
2	Ponte sul Tor- rente Curone fra Ponte Cu- rone e Voghe- ra(linea Ale- ssandria-Pia- cenza km.31+558,97)	Distruzione quasi completa del mo- nufatto	Rilevato provvi- sorio ed una lu- ce a travé a dop- pio T. Sistemazione de- finitiva (rico- struzione previa deviazione prov- visoria).	-	Cooperativa 36/7/ Mattaotti 45 Genova	-	Ti- No
3	Ponte sul Torr. ste fiume fra Voghera e Ca- steggio(linea Alessandria- Piacenza Km. 59+595,30	Idem	Deviazione prov- visoria a valle. Sistemazione de- finitiva	-	-	-	-
4	Ponte sul torr. Idem tra Sar-	Idem	Rilevato prov- visorio a due	-	-	-	-

## Rapporto settimanale al 21/7/45

descrizione som- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio lavori	per ese- gu- ta	Data di ricon- stato avvenu- to e presun- to	IMPOSTO presunto	ANNOTAZIONI e ma- teriali necessa- ri non disponi- bili.
Deviazione prov- visoria di poco sopra elevata sul grato.	-	-	-	-	-	Gli Alleati prov- vedono un altro attraversamento e noi le relati- ve ruppe.
Sistemazione de- finitiva.	-	-	-	-	25.000.000-	In corso trat- tative che verran- no definite entro la prossima setti- mane.
Rilevato provvi- sorio ad una lu- ce a trevi a dop- pio T.	-	-	-	-	-	
Sistemazione de- finitiva (rico- struzione previa deviazione prov- visoria).	Cooperativa Mottootti Genova	26/7/ 45	-	fine Novem- bre	10.700.000-	
Deviazione prov- visoria a valle.	-	-	-	-	-	
Sistemazione de- finitiva	-	-	-	-	12.000.000-	In corso trat- tative che verranno definite entro la settimana pro- ssima.
Rilevato prov- visorio a due	-	-	-	-	-	

			deviazione prov- visoria).			
3	Ponte sul Torr. Sta ffora fra Voghiera e Co- steggio (linea Alessandria- Piacenza km. 39+595,30	Idem	Deviazione prov- visoria e valle. Sistemazione de- finitiva	-	-	-
4	Ponte sul torr. Tidone tra Sar- mato e Rottofre- no (linea Ale- sandria-Piacen- za km. 82+000,59)	Idem	Rilevato prov- visorio a due luci a travi a doppio T. Sistemazione de- finitiva (rico- struzione, previa deviazione pro v- visoria)	-	-	-
5	Ponte sul Trebbia - S. Ni-parte del ponte crollo Piacenza a 23 luci di m. 17 km. 904300	Crollo di buona parte del ponte sopra elevata sul greto	Deviazione prov- visoria di poco sopraelevata sul greto	Ditta BOCCENTI	21/5 98	23
6	Ponte sul torr. staffora fra Voghiera e Lan- gavilla (linea Voghiera-Pavia- km. 3+378,30)	Idem	Rilevato prov- visorio e due lucci a travi a doppio T. Sistemazione defi- nitiva (ricostru- zione previa de- viazione provi- soria)	-	-	-
7						

deviazione prov-  
visoria).

Deviazione prov-  
visoria a valle.  
Sistemazione de-  
finitiva

- - - - - 12.000.000-In corso tratta-  
tive che verranno  
definite entro la  
settimana pro-  
ssima.

Rilevato prov-  
visorio a due  
luci a travi a  
doppio T.  
Sistemazione de-  
finitiva (rico-  
struzione, previa  
deviazione prov-  
visoria)

- - - - - 16.800.000-In corso tratta-  
tive che verranno  
definite entro la  
prossima settimana

Deviazione prov-  
visoria di poco  
sopraelevata sul  
grato

Ditta 21/5 98 23/7 2.000.000-

BORGESI

Sistem.definitiva  
Rilevato prov-  
visorio e due  
luci a travi a  
doppio T.  
Sistemazione defi-  
nitiva (ricostru-  
zione previa da-  
viazione provvi-  
soria)

A cura della Sez.  
di Milano

- - - - - 10.500.000 In corso trattive  
che verranno defi-  
nite entro la pro-  
ssima settimana

Weekly Report as at

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GENOA  
LINE: OVADA=ALESSANDRIA

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress date	Estimated completion %
1.	Iron bridge on the Normida between Castellazzo and Alessandria.	The bridge in metallic beams and the piles (spans 35-38-48-38-19) have completely fallen in.	Removal and repair of the metallic beams on wooden frames.	Ansaldo a) iron works b) wooden works Iacazio	28/7	-	-

## Weekly Report as at 21st July 1945

TION OF GENOA

p=	Summary description of temporary re= pairs.	Agency	Initial date gross	Pro- ed	Presumed date of tender. % complet.	Remarks
me=	Removal and repair and ans 9) ly of the metallic beams on wooden frames.	Ansaldo a) iron works Iacazio b) wooden works	28/7	-	-	3.000.000 Negotiations with the Firm Ansaldo have been concluded for the repairs of the metallic beams. Negotiations have bee concluded with the Firm Iacazio for re=
			28/7	-	-	nova for removal of debris and for temporary wooden works required to repair the metallic beams which are damaged.
	Permanent recon- struction of the piles and shoulders.	-	-	-	-	7.000.000 Not yet contracted. Private auction in course within 28/7/45.

Gen ( ) Rapporto settimanale al 21 luglio 1945

264

1048  
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(c)

Settore Lavori e Speciali Lavori di Gen.  
Linea Ovada-Alessandria

Rapporto sett.

N. ord.	Opera interessa fra le stazioni di..... km.....	Descrizione sommaria del dissesto.	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta appaltatrice	Data inizio esecuzione	Data lavori giunta
1	Ponte in ferro. Crollo completo del ponte a Bormida fra travi metallica Castellazzo e delle pile luci Alessandria (linea Ovada-Alessandria km.)	Crollo completo del ponte a Bormida fra travi metallica Castellazzo e delle pile luci Alessandria 55-38-48-38-19	Rimozione e rientramento delle travi metalliche su stilate in legno	ANGARDO a) opere in ferro JAGAZIO b) opere in legno	28/7 28/7	- -
			Ricostruzione definitiva pile e spalle		-	-

## Rapporto settimanale al 21 luglio 1945

com- issee-	Descrizione com- mune dell'ope- re provvisoria	Ditta appaltatrice ce	Data inizio es- ecuzione lavoro gu- ida	Data riprimitiva stino guida ta	IMPORTO presunto avvenuto o pres- unto	ANNOTAZIONI e materiali neces- sari non dipo- nibili.
imple- se a llica uci 19	Rimozione e ria- temento delle trave- te metalliche su stilate in legno	ANsaldo JAGAZIO	28/7 28/7	- -	52.000.000 3.500.000	Concluse le trat- tative con la Ditta Ansaldo per la riparazione delle travi metal- liche Concluse le trat- tative con la Ditta Jagazio per i lavori di sgombero macerie e per le opere provvisorie in legname occorren- ti per la ripara- zione delle tra- vi metalliche danneggiate.-
	Ricostruzione definitiva pile e spalle	-	-	-	7.000.000	Da appaltare. Si procede ad indire una gara a licita- zione privata entro il 28/7/45-

WORK SECTION AND SPECIAL WORK SECTION OF GRANOA  
 LINE: OVADA=ALESSANDRIA

Weekly Repor

Job No.	Location	Summary description of the damages.	Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Progress %
1.	Iron bridge on the Bormida. Castellazzo= Alessandria.	The bridge in metallic beams and the piles (spans 35+38-48-38-I9) have completely fallen in.	Removal and repair of the metallic beams on wooden frames.	Ansaldo: a)iron works b)wooden works. Iacazio:	Presumed 30/7 -	

GRNOA

## Weekly Report: 14th July 1945

Summary description of temporary repairs.	Agency	Initial date	Pro- gress % of compl.	Estimated date	Presumed Tender	Remarks.
-Removal and repair of the metallic beams on wooden frames.	Ansaldo: a)iron works Iacazio: b)wooden works.	Presumed 30/7	-	-	3.000.000=	Negotiations with the Firm Ansaldo for the repairs at the girders have been concluded.
					3.500.000=	Owing to the raising of salaries the Firm Iacazio has informed that it cannot maintain the prices already established and has presented a new offer with prices remarkably higher. Pending negotiations with the Firm Iacazio to come to an agreement.

Rapporto settimanale al 14 luglio 1945

I GEN

2<sup>o</sup> 3

1052  
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(9)

SEZIONE LAVORI E SPECIALE LAVORI DI GEN  
LINEA: Ovada - Alessandria

Rapporto settimanale

N. ord.	Opera inter- essata fra le stazioni di..... km.....	Descrizione som- maria del disse- sto	Descrizione som- maria dell'ope- ra provvisoria	Ditta appaltatrici-inizio ce.	Data lavoro	% ese- gui- to av- to pri-
I	Ponte in ferro sul Bormida fra Castel- lazzo e Aless- andria	Crollo completo del Ponte a tra- vate metalliche e delle pile: luci m.35-38-48- 38-19.	Rimozione e riat- tamento delle travate metalli- che su stilate in legno	ANSALDO a) opere JACAZIO b) opere in legno	Previ- sta entro il 30/7	-

## Rapporto settimanale al 14 luglio 1945

EN 4

DESCRIZIONE SOMMARIO DELL'OPERA PROVVISORIA	DITTA APPALTATRICE	DATA INIZIO LAVORO	% DI ESEGUIMENTO	DATA DI RIPRISTINO PRESUNTO	IMPORTO PRESUNTO AVVENUTO E PRESUNTO	ANNOTAZIONI E MATERIALE NECESSARI NON DISPONIBILI
RIMOZIONE E RIATTAMENTO DELLE TRAVATE METALLICHE SU STILATE IN LEGNO	ANSALDO JACAZIO	a) opere in ferro b) opere in legno	PREVISTA ENTRO IL 30/7	-	3.000.000 - 3.500.000	Concluse le trattative con la Ditta Ansaldo per le riparazioni delle travate. In conseguenza degli ultimi aumenti salariali la Impresa Jacazio ha fatto conoscere che non può più mantenere i prezzi primitivi ed ha presentato nuova offerta con prezzi notevolmente superiori. Si è in trattative con la Ditta Jacazio per raggiungere un accordo.

