

0579

17-21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC AGA1 10000/148/1929 (10F2) WE
02

129 (1 OF 2) WEEKLY REPORTS (ITALIAN)
OCT. 1945 - JAN. 1946

MINISTERO DEI ~~TR~~ TI
 FERROVIE DELLO ~~ST~~
 COMPARTIMENTO DI TORINO
 SEZIONE LAVORI

Torino, 6 gennaio 1946

N° 398 / C.S.

OGGETTO :
 Rapporto settimanale
 lavori di ripristino

Allegati n. //

- MILITARY RAILWAY SERVICE - / MILANO /
 SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
 presso SEZIONE LAVORI - / TORINO /
 - p.c. CAPO COMPARTIMENTO - / TORINO /

Nella decororsa settimana sono continuati i
 lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti
 dagli uniti prospetti .

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristi-
 nati :

a)- ml. 150 del binario dei treni pari dal km. 42+600
 al km. 42+450 fra le stazioni di Villafraanca d'Asti e Bal-
 dichieri, della linea Torino - Genova.

b)- ml. 340 di binario dell'asta centrale del fascio
 riordini nella stazione di Alessandria Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Clavio

0582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : FOSSANO - CEVA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Fonte sulla Stura Km. 2+606	Grollo di 4 arcate 3 pile e tre archi ribassati di m.25 di luce	Ripristino defi- nitivo	Ing. AMOROSO GIUSEPPE <u>Roma</u>	2.1.46
2	Viadotto sull'Ellero Km. 19+722	Grollo di 8 arcate di m.25. Grollo di 8 archi ribassati. Grollo di 6 pile e di una pila spalla	Ripristino defi- nitivo	PARRINI E. <u>Roma</u>	2.1.46
3	Viadotto sul torrente Mongia km.32+114	Grollo di 4 arcate di m.25 di luce, e crollo di 2 archi ribassati. Lesioni alla 6 ^a ar- cata e tre pile	id. id.	Ing. AMOROSO GIUSEPPE	2.1.46
4	Viadotto sul Tanaro Km. 37+319	Grollo di 6 arcate di m.25. Crollo di 4 pile e una pila spa- lla	id. id.	id.	2.1.46

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

0583

PT 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NO - CEVA

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defi- nitivo	Ing. AMOROSO GIUSEPPE <u>Roma</u>	2.1.46	-	2.5.46	28.225.000	È stata effet- tuata la conse- gna del lavoro.
Ripristino defi- nitivo	PARRINI E. <u>Roma</u>	2.1.46	-	2.7.46	58.036.100	id. id.
id. id.	Ing. AMOROSO GIUSEPPE	2.1.46	-	21.7.46)	56.808.000	id. id.
id. id.	id.	2.1.46	-	21.7.46)		
id. id.	id.	2.1.46	-	21.7.46)		

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

1

0584

PT. 101 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CASMAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 30 di luce al km. 0+127 sul torrente Arquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI ALBESIO	19.9.45
2	Ponte in muratura a 3 arcate di m. 12 di luce al km. 3+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pile lato Savona	"	"	19.9.45
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m. 14 e le interne di m. 18 di luce sul torrente Letimbro al km. 10+261 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	Ripristino definitivo	"	19.9.45
<p><u>N.B.</u> - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona sono scopesi per ordine di S.S. il Ministro dei Trasporti.</p>					
<p>- Capo Gruppo responsabile Dott. Ing. <u>ARMUSSI GIORGIO</u>.</p>					

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

NA - CARMIGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	⚡ esegui- ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defi- nitivo	DE MARTINI ALESSIO	19.9.45	37	31.1.46)	1455 80.000.000	<p>durante la set- timana sono sta- ti impiantati i resistenzi eccen- trici per l'equi- braccio dell'as- se in corrispon- denza delle fon- dazioni. Sono ri- prese le demoliz- ioni delle nu- merose.</p>
"	"	19.9.45	44	30.1.46)		<p>Il cantiere è stato notevolmen- te danneggiato da un'alluvione. Sono in corso i preparativi per i getti delle opere murarie.</p>
Ripristino defi- nitivo	"	19.9.45	40	31.1.46)		<p>Continuano rego- larmente i get- ti di calcestruz- zo per la rico- struzione delle pile crollate.</p>

adve linea San Giuseppe-Altare-Savona
Ministro dei Trasporti.
abile Dott. Ing. ANDRUSSI GIORGIO .

1.2

0586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CANTAGNOLA

Rapporto

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	ese
4	Ponte in muratura sul fiume Torzida al km. 30-176 fra Cengio e S. Licio	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BALAGIAVA	10.10.45	
5	Ponte sul Cevetta al km. 41-995 fra Sale Lanche e Cova	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al km. 57-529 fra le stazioni di Biella e Bastia	Crollo di 3 arcate e due pile	Ripristino definitivo	Ing. re PENAROLI	23.8.45	
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce caduna al km. 69-795 fra Carrà e Variglieno	Demolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino delle arcate in muratura e completamento dei lavori definitivi	RONCO Giuseppe	1.10.45	
8	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al km. 81-072 fra Monchiero e Marzole	Crollo delle arcate	Ripristino provvisorio con travi metalliche	RACCA Costantino	1.10.45	

0587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P. 21 V

ONA - CARACACOLA

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946 -2-

	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
reg	Ripristino defini tivo	BALACCLAVA	10.10.45	35	31. 1.46	1.200.000	Continuano i la vori di raffor zamento delle centine che si prevede sia no ultimate entro il 10 corr.
ate	Ripristino defini tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	63	20.2. 46 14.04	2.500.000	I lavori sono fortemente ostac colati dal freg do. Data l'urgenza di ripr stinare il traffico questo sarà riattivato mediante po na di travi Differdingen che permettono il prosegu mento dei lavori sotto eseg cizio.
ato	Ripristino defini tivo	Ing.re FERRAROLI	23.8.45	85	20.1.46	3.200.000	La Ditta è sot toposta a pena lità per ritard data ultimazione .
ggi	Ripristino delle arcate in muratu ra e completamen to dei lavori de finitivi	BONCO Giuseppe	1.10.45	100		1.700.000	Ultimato
ree	Ripristino provvi sorio con travi metalliche	RACCA Costanzo	1.10.45	100		3.000.000	Ultimato

0588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al km. 26+991 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 6 pile, una spalla lato Limone e 14° pila lesionata	Riparazione pila lesionata		
2	Galleria Colle di Tengroli	Crolli all'imbocco causati da mine. Tratto crollato ml. 600 circa	Rimozione macerie e ripristino linea	F.lli SOGNO	1.9.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODONICO .

0590

PR. BY V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Re

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in ma- ratura di cinque arca- te da m.17 caduna sul torrente Fellice al km. 13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crollo 5 arcate	Ripristino provvi- sorio con travi con- poste su stilate di legno	ATES	15.10.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDRIUSSI OLIVIO

pcz

0591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- CAVALLERMAGGIORE

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	⚡ esegui- ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con travi e poste su stilate di legno	ATES	15.10.45	20	28.2.46	2.664.000 141	I lavori proce- dono lentamente causa insufficiei- te impiego di ma- no d'opera ed at- trezzatura della impresa che vie- ne sollecitata di dare un mag- giore impulso ai lavori.

File : Ing. ANDREUSSI OLIVIO

8

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommeria del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es
1	Ponte sul fiume Po al km.7+803 fra To_ rino P.N. e Moncalie_ ri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombrò macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	
pdz	- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.		ANDREUSSI	ODORICO		

0593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- GENOVA

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	100		1.635.000	Ultimati 1421
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO				9

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al km.37+733 sul torrente Steno- vace fra Villanova e Villafraanca	Grolle di 3 arcate una pila e una spal- la	Ripristino provvi- sorio con stilate e travate differ- dinger	Ingg. CASTARDI e GENNA dinger	20.6.4

- Capo Gruppo responsabile : Ing. VERARDI ARTURO

0595

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GENOVA

Rapporto settimanale al 3 gennaio 1946

Descrizione somma- ria dell'opera pro- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- ta	Data ripristin- presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con stilate e travate Riffer- dingen	Ingeg. CASTAUDI o SENNA	30.6.45	56	11.1.46 1/40	11.610.000	I lavori sono cessati a causa delle condizio- ni climatiche. Rimane così in- variata la per- centuale di la- voro eseguita.

Responsabile: Ing. VERARDI ARTURO

9

0597

P. 21 v

A - OVADA - ASTI

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino tra- vate	Società ANZALDO (Opere metal- liche)	23.8.45	32	31.3.46 1500	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. AN- ZALDO la quale sta tuttora prov- vedendo all'ap- provvisionemen- to del ferro og- corrente.
Ripristino pile crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	TESSITORE BRANO (opere ma- rarie)	-	-	-	-	I lavori murari sono tuttora da consegnare; veg- ranno iniziati non appena la S.A. ANZALDO avrà sollevata la travata.

Responsabile: Ing. VERARDI ARTURO

10

0598

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - NOBATS

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Rio Chianogge al km.41+596 fra le stazioni di Brusole e Bassoleno	Crollo di due arcate	Ricostruzione definitiva	LORE ACQUILLA	1.11.4
2	Ponte sul torrente Dora al km.44+910 fra Bassoleno e Beana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro.	OMERO PRIGGI	1.10.4
3	Ponte viadotto sul Rio Celasco al km.51+622 fra Noana e Chionento	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.4
4	Ponte viadotto sul torrente Aquile al km. 62+850 fra Chionento e Solabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ADDA	20.7.4
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.		PIRRO	SAINTO

pda

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione co- finitiva	LOM- ACHILLE	1.11.45	75	15.3.46 1458	341.200	I lavori sono sempre sospesi in attesa che si rendano disponi- bili le travi da posarsi sotto il binario.
In corso il ri- pristino definiti- vo. Il transito si effettua in via provvisoria su tra- vi in ferro.	EMER- FELICE	1.10.45	85	15.3.46	2.100.000	I lavori sono stati sospesi in relazione alle condizioni clima- teriche attuali.
Si ripristina 1° opera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	54	30.4.46	12.000.000	I lavori sono so- spesi in relazio- ne alle condizio- ni climateriche attuali. 2° stato ripristinato in tutto l'eserci- cio con opere provvisorie.
Si ripristina 1° opera in via defi- nitiva	ABBAD- E	10.7.45	40	30.4.46	12.000.000	I lavori sono sospesi data la rigidità delle stagioni.
Responsabile: Cost. Ing.	PIRELLA	ANTONI				

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - PODARA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Galleria di Pont Venoux al km. 70+383 fra le stazioni di Sala Bertano e Uslie	Crollo di un tratto di circa ml. 13	Ricostruzione definitiva	ROSAISA e LANZA	3.11.49
6	Travata di Pont Venoux al km. 70+505 fra le stazioni di Sala Bertano e Uslie	La travata è stata completamente distrutta	Dalla Sede centrale dove essere in vista una travata provvisoria Rothmeyer. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.49
7	Galleria del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'imbocco Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 300	FRANCINI	31.7.49
8	Galleria del Frejus al km. 85+400	Secondo tratto di ml. 150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	ABBIOLINI	1.11.49

0601

7-21 v

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

C. A. ROSSINI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	ROSSINI e LANA	1.11.45	70	15.3.46	700.000	I lavori sono stati sospesi dato le attuali condizioni climatiche.
Dalla Sede contra- to deve essere in- viato una travata provvisoria Roth- singer. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SANGIOLINI	1.11.45	-	15.3.46	12.000.000	La data di ripr- stino sarà sta- bilita non oppo- na la Società avrà avuto l'assegnazione del ferro per la ricostruzione di una travata.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 100	BRUNETTI	31.7.45	40	15.3.46	12.000.000	Si continua ad armare e sbedeg- chiare il trat- to di galleria (stanato per potere garantire la sicurezza degli operai e riprende- re i lavori
Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di circa metri 150	SANGIOLINI	1.11.45	20	15.3.46	23.000.000	Continuano i la- vori relativi al montaggio delle armature e delle cen- trine per la ricostruzione della calotta.

0802

725021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725021

SEZIONE LAVORI / TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m. 56,25, e le intermedie di m. 58 di luce, al km. 66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pila della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata.	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINAS SAVIGLIANO (opere metalliche)	1.8.45	
	id	id	id	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	20.11.45	
2	Ponte in muratura sul Rivo Ronco Morando al km. 48+311 fra Pette nasco ed Omegna	Demolizione dell'arcata e della pila	Ricostruzione definitiva della arcata	ZAPPELLARI ANDEREA	20.11.45	
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.		PIRRO	SERANTONI	

pdz

0603

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

ARA - DOMODOSSOLA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva della travata	OFFICINAS SAVIGLIANO (opere me- talliche)	1.8.45	30	28.2.46	7.000.000	Prosegue la la- vorazione del ferro in officina e le operazioni di alzamento delle travate in cap- tiere. A tutt'oggi sono state consegnate dalla Ditta Tonn. 125 di materiale metallico da lavorarsi.
id	Ditta BRIGO A. (opere mura- rie)	20.11.45	5	28.2.46	850.000	In attesa del sollevamento del la travata il lavoro continua ad essere in sospeso, prosegue con- que da parte dell'Impresa l'approvvigionamento dei materiali. Si lascia inva- riata la percentuale del lavoro eseguito.
Ricostruzione de- finitiva della travata	ZAPPELLARI ANDRUSA	20.11.45	5	31.3.46	422.500	I lavori conti- nuano ad essere sospesi causa delle attuali condizioni cli- matiche.
Responsabile : Dott. Ing.	PIRRO SBRANTONI					

14

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Fonte sul Ticino al km. 114+133 fra Troca- te e Magenta	Gravemente danneg- giato le arcate e alcune pile	Ripristino defini- tivo del ponte	Ing. GUERRINI	1.10.45
2	Ponte in muratura di 13 archi di m.21 di luce caduno sul riu- me Sesia al km.79 + 082 fra Vercelli e Borgovercelli	Demolito otto arco- te, danneggiate le altre comprese le pile	Rafforzamento del la 6 ^a e 7 ^a pile e continuatura della 8 ^a e 11 ^a ar- cata dell'opera	Ing. GUERRINI	20.11.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. PIRRO SERANTONI .

paz

0603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

- MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo del ponte	Ing. GUERRINI	1.10.45	24	31.3.46	25.425.000 1400	Continua la lavo- razione della pietra da taglio e la posa in oppo- sta delle centine
Rafforzamento del- la 6 ^a e 7 ^a pila e continuatura della 8 ^a e 11 ^a ar- cata dell'opera	Ing. GUERRINI	20.11.45	50	31.1.46	10.700.000	In corso il mon- taggio delle cen- tine per il raf- forzamento degli archi ed il get- to del calce- struzzo per raf- forzamento della 6 ^a pila.

Responsabile: Ing. FIRNO SERANTONI.

15

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiata le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO Giovanni	10.7.45
2	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiata le strutture in cemento armato	idem.	Soc. An. ANTONIO CONOGLIO e Figli	1.10.45
3	Capannone locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	idem.	idem.	MAREGA Silvio	1.10.45
4	Cavalcevia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO Amedeo	22.10.45
5	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Sm.to	Distrutto in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI Giovanni	22.10.45
6	Casa cantoniera n.2 bis linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	PIGLIONE Edoardo	22.10.45
plz	-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.		CARRARA	UMBERTO

0607

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

785021

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

SCALI

Descrizione somma a dell'opera prov- soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	BONDINO Giovanni	10.7.45	95	14.2.46	2.280.000	Si attendono an- cora i vetri re- tinati per pote- re completare i lavori.
idem.	Soc. An. ANTONIO CORCOGLIO e Figli	1.10.45	93	31.1.46	3.175.000	idem. c.s.
idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	95	31.1.46	2.489.400	idem. c.s.
Ripristino defini- tivo	CALOSSO Amedeo	22.10.45	70	30.1.46	1.094.000	Sospesi i lavori per la rigida temperatura
Ripristino defini- tivo	OLIOI Giovanni	22.10.45	60	31.1.46	821.900	Ultimati i lavo- ri di ricostru- zione di trame- zi. Proseguono gli altri lavori di sistemazione
Ripristino defini- tivo	FIGLIONE Eduardo	22.10.45	92	15.1.46	962.000	Ultimati i lavo- ri degli intona- ci e dei pavim- enti si iniziano i lavori di posa in opera dei serr- amenti.
abile : Dott. Ing.	CARRARA	UMBERTO				

0608

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Ray

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Palazzina ex reale ad uso alloggio Torino Salsotamento	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	VARALDI	22.10.45
8	Costruzione murature Officine Deposito Locomotive Torino Sato	Distratto	idem.	VIANCO Eugenio	12.11.45
9	Copertura Riparto Montaggio Veicoli C.A.R.	idem	idem	VAGLIO Ugo	5.11.45
10	Riparazione coperture del Magazzino Approvvigionamenti di Torino	Gravemente danneggiato	idem.	CARDINI Albano	26.12.45
11	Riparazione tettoia del Magazzino C. S.	idem	idem.	NUOVE COSTRUZIONI	26.12.45

0609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 5 gennaio 1946

SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	VARALDI	22.10.45	68	15.3.46	651.500	Proseguono i la- vori di ricostruzi- one tramezzi e intonaci interni.
idem.	VIANCO Eugenio	12.11.45	90	31.1.46	315.500	I lavori murari sono stati sospesi a causa della stagione rigida.
idem	VAGLIO Ugo	5.11.45	20	28.2.46	9.090.000	Si attende il legname per le travature del tetto e le tegole per la coper- tura.
idem.	PARDINI Albano	26.12.45	3	25.2.46	6.156.500	Demolizione e ricostruzione mu- ratura per pile- stri e inizio ri- passione alla copertura.
idem.	Nuove CONSTRUZIONI	26.12.45	4	25.2.46	5.866.000	Iniziati i lavo- ri di scavo di fondazione per i pilastri. Demolizione pi- lastri in mura- tura.

MINISTERO dei TRASPORTI
 FERROVIE DELLO STATO
 COMPARTIMENTO DI TORINO
 SEZIONE LAVORI

Torino, 30 dicembre 1945

N° 26680 / C.S.

- 237
- MILITARY RAILWAY SERVICE - / MILANO /
 - SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
 presso SEZIONE LAVORI - / TORINO /
 - p.c. CAPO COMPARTIMENTO - / TORINO /

OGGETTO:

Rapporto settimanale
 lavori di ripristino

Allegati n. 10

Nella decorsa settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati :

a)- ml. 900 del binario dei treni pari dal km.42+600 al km. 43+500 fra le stazioni di Villefranca d'Asti e Baldichieri, della linea Torino-Genova.

b)- ml. 500 di binario dell'asta centrale del fascio riordini nella stazione di Alessandria Smistamento.

Inoltre, durante la settimana, sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 70.571 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al Magazzino di Torino Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Clavio

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2)

Linea :

SAVONA - CASIAGROLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizi- lavor
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 30 di luce al km. 8+227 sul torrente Acqua-bona fra Santuario e Sella.	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Riprintino definitivo	DE MARTINI ALESSIO	19.9.
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 18 di luce al km. 9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella.	Crollo completo del cometto di ritagno e della prima pile lato Savona	"	"	19.9.
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m. 14 e le interne di m. 18 di luce sul torrente Letimbro al km. 10+561 fra Santuario e Sella.	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	Riprintino definitivo	"	19.9.
<p><u>R.B.</u> - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe - Altone sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.</p>					
pde	-	Capo Gruppo responsabile	Dott. Ing.	ANDREUSSI	OGGI

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo	DE MARTINI ALBERTO	19.9.45	36	11.1.46	1421 70.000.000	Durante i giorni 18 e 19 si è av- ta un'alluvione che ha riempito di materie quan- te era stato pre- disposto per il getto delle pile. L'alluvione ha altresì devasta- to il cantiere commerciando l'in- giunzione d'entra- zione della sod- da. — Il cantiere è stato notevolmen- te danneggiato da un'alluvione. Sono in corso i preparativi per i getti delle opere murarie. — Le pile sono sta- te gettate per il 20%. Lo scavo di una pila è stato invaso dal- le acque che han- no riempito il medesimo con ma- terie ed riporta- to parte del can- chieri.
"	"	19.9.45	44	10.1.46		
Ripristino defini- tivo	"	19.9.45	36	11.1.46		
o della nuova linea di S. S. il Ministro abile Dott. Ing.	San Giuseppe-Altare-Savona dei Trasporti. ANDRUSSI GONRICO					

0613

P. 11 V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2)

Linea : SAVONA - CANTONIA

Re

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
4	Ponte in muratura sul fiume Vermido al km. 10+176 fra Congia e Saliceto	Grolle di una arcata	Ripristino definitivo	RACOLAYA	10.10.49
5	Ponte sul Covatta al km. 41+335 fra Gale Lanche e Seva	Grolle di 1 arcata	Ripristino definitivo	BOVONE Giovanni	1.10.49
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al km. 57+929 fra le stazioni di Niolla e Bastia	Grolle di 3 arcate e due pile	Ripristino definitivo	Ing. re FAVAROLI	1.8.49
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce caduna al km. 68+733 fra Carrà e Farigliano	Recostruzione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino delle arcate in muratura e completamento dei lavori definitivi	BONCO Giuseppe	1.10.49

0614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 9 dicembre 1945

CANTIERI

Descrizione somma della dell'opera prov. isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino del cimitero	B. SACCHAVA	10.10.45	14	21.1.46	1.200.000	Il cantiere è stato danneggiato da una piena. L'impresa ha costruito dei le cantine non conformi al progetto approvato. Sono in corso i lavori di rivincio- no e di rafforzamento del 20 centimetri pedonale.
Ripristino del cimitero	MAZZI Giovanni	1.10.45	62	20.1.46	2.500.000	I lavori sono fortemente ostacolati dalla ve e dal freddo. Data l'imp- gnata di ripristinare il traffico sarà riattivato mediante ponti di travo di ferdington che permettano il proseguimento dei lavori sette esercizio.
Ripristino del cimitero	Ing. FO PASTROLI	23.8.45	83	20.1.46	1.200.000	Proseguono i la- vori relativi alle ricostruzio- ne del manufac- to ostacolato dal freddo e dalla neve.
Ripristino delle aree in muratura e completamen- te dei lavori di finitivi	ROSSO Giuseppe	1.10.45	90	10.1.46	1.700.000	Proseguono i la- vori di ricostruzio- sione.

0615

F. 21 v

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
8	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 ex chi al km. 81+072 fra Monchiero e Narzole	Grollo delle area te	Ripristino prov visorio con travi metalliche	RACCA Costanzo	1.10.4

MONA - CARMAGNOLA

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
res	Ripristino prov- visorio con travi metalliche	RACCA Costanzo	1.10.45	95	31.12.45	3.000.000 1449	Proseguono i la- vori di infie- sione pali o del getto delle basi in calce- struzzo e co- struzione del- le stilate.

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CENCO GESSO - VENTIMIGLIA

Rappo

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	Rappo eseg- -to
1	Ponte sul torrente Nivoire al km. 26+501 fra Vernante e Limone	Gralle 8 arcate e 5 pile, una spallata lato Limone e 14 ^a pile lesionata	Riparazione pile lesionate			
2	Ponte sul torrente Roja al km. 41+987 fra Viovoia e Sonda	Gralle di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALPAGO Stefano LIUCHE P.	6.10.45	10
Capo Gruppo responsabile : Ing. <u>AMERISSEI GIORGIO</u> .						
pda						

0618

P. 21 v

Reporto settimanale al 30 dicembre 1945

VANTI 1011A

Operazione somma opera prov.	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristin- presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
zione pile ata						I lavori relativi alla riparazione della pia la lontanata di palati alla ditte Bergiovan si per un lotto di L. 200.000 no stati ultimati il 16.XI.45. I lavori per la sistemazione definitiva su tutto oggetto di nuovo appal- to.
oro macerie	DALMAREZO STAZIO LINO P.	6.10.45	100		1.500.000	Utilizzato.

1418

Ing. AFRUSSEI GREGIO

6

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Pellice al km. 13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crollo 5 arcate	Ripristino provvisorio con travi composte su stilate di legno	ATES	15.10.45

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

0620

F. 101 v

- CAVALLERIA MAGGIORE

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma della dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino provvi- sorio con travi composte su stila- te di legno	ATES	15.10.45	15	30.1.46	2.664.000 1417	Si continua a sollecitare la Ditta affinché dia una maggio- re impulso ai lavori.

Responsabile : Ing. AMBROSI ODORICO .

8

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Re

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al km. 7+803 fra Torinese P.N. e Moncalieri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45
pdz	- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.			ANDREUSI	ODORICO

0622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

- GENOVA

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	90	10/14/46 1416	1.635.000	Sono stati ri- presi i lavori di sgombro del le macerie e es- stemazione del l'alveo.

abile ; Dott. Ing. ANDREUSI ODORICO .

9

0625

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al km. 37+733 sul torrente Stene- vasse fra Villanova e Villafranca	Crolle di 3 arcate, una pila e una spal- la	Ripristino prov- visorio con sti- late e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45

-Capo Gruppo responsabile : Ing. VERARDI Arturo

0628

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRINO - GENOVA

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ate, Ripristino prev spal viserie con sti late e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	56	31.1.46	11.610.000	I lavori sono stati sospesi a causa delle condizioni cli materiche. Rimane così in variata la per centuale al la vero eseguito.
abile : Ing. VERARDI Arturo						

1415

9

0425

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 3 travate al km.101+710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotte Rivi e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate	Soc. ANSALDO (Opere metalliche)	23.8.45
			Ripristino pila crollata e riparazione spalla danneggiata	TESSITORE Bruno (opere murarie)	
		Cape Gruppo responsabile : Ing. VERARDI ARTURO			

pds

A - OVADA - ASTI

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino tra- vate neggiata	Sec. ANSALDO (Opere metal- liche)	23.8.45	31	31.3.46	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. AN- SALDO la quale sta tuttora prov- vedendo all'ap- previdgionamen- to del ferro ec- corrente.
Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	TESSITORS Brano (opere mu- rarie)	-	-	-	-	I lavori murari sono tuttora da consegnare; ver- ranno iniziati non appena la S.A. ANSALDO avrà sollevato la travata.

Responsabile : Ing. VERARDI ARTURO

0627

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Rapp

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es -
1	Ponte sul Rio Chianocco al km.41+596 fra le stazioni di Brizzogolo e Bussoleno	Crollo di due arcate	Ricostruzione definitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45	
2	Ponte sul torrente Dora al km. 44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro	SUPPO FELICE	1.10.45	
3	Ponte viadotto sul rio Gelasso al km.51+622 fra Meana e Chiomonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45	
4	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km.62+850 Chiomonte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ASBA	10.7.45	
5	Galleria di Pont Verroux al km.70+585 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	Crollo di un tratto di circa ml.13	Ricostruzione definitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45	
	pdz	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO			SERANTONI	

0628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- MODANE

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45	75	15.3.46	341.200	I lavori sono sempre sospesi in attesa che si rendano disponibili le travi da porsi sotto il 2° binario.
In corso il ripri- stino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro	SUPPO FELICE	1.10.45	85	15.3.46	2.100.000	I lavori sono stati sospesi in relazione al- le condizioni climateriche attuali.
Si ripristina l'op- era in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	54	30.1.46	12.000.000	Ultimata la po- sa dei cavallet- ti per le opere provvisorie. In corso la sistemazione delle travi in ferro.
Si ripristina l'op- era in via defi- nitiva	ABBA	10.7.45	40	30.1.46	12.000.000	I lavori sono sospesi data la rigidità della stagione.
Ricostruzione de- finitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45	70	15.3.46	700.000	I lavori sono stati sospesi date le attuali condizioni cli- materiche
Responsabile : Dott. Ing.	PIRRO	SERANTONI				

0629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Travata di Pont Ventoux al km. 70+585 fra le stazioni di Salabertano e Uzio	La travata è stata completamente distrutta	Dalla Sede centrale deve essere inviata una travata provvisoria Roth-Wagner . Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45
7	Galleria del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'imbocco Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45
8	Galleria del Frejus al km. 85+400	Secondo tratto di ml. 150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	ANGIOLINI	1.11.45

0630

-2-

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

MODANE

Descrizione somma la dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
lla Sede centra dove essere in ata una travata provvisoria Roth- gnor . ntemporaneamente costruisce la ravata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45	-	-	12.000.000	La data di ri- pristino sarà stabilita non appena la Società avrà avu- ta l'esecuzione del fer- ro per la ricostruzione di una travata.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45	46	15.3.46	12.000.000	Si continua ad amare e sbada- chiare il trat- to di galleria frenato per potere garantire la sicu- rezza degli operai e ri- prendere i lavori.
Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di 1.150	ANGIOLINI	1.11.45	14	31.3.46	23.000.000	Continuano i la- vori relativi al montaggio delle amature e delle cor- tine per la ricostruzione della galleria.

11

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

(Gruppo 1°)

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme e di m.56,25, e le interne di m.68 di luce al km.66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pila della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (opere metalliche)	1.8.45
	id.	id.	id.	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	20.11.45
2	Ponte in muratura sul Rivo Ronco Morando al km. 48+311 fra Pettegrosso ed Omegna	Demolizione dell'arcata e della pila	Ricostruzione definitiva della arcata	ZAPPELLARI ANDREA	20.11.45
		Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. Pirro SERANTONI			

paz

DOMODOSSOLA

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva della tra- rcata	OFFICINE SAVIGLIANO (opere me- talliche)	1.8.45	29	31.1.46	7.000.000	Prosegue la la- vorazione del ferro in offic- ina e le operazioni di alza- mento delle travate in can- tiere. A tutt'oggi sono state consegnate dalla Dit- ta Tonn.53 di materiale metallico da lavorarsi.
id.	Ditta BRIGO A. (opere mu- rarie)	20.11.45	5	31.1.46	850.000	In attesa del sollevamento del la travata il la- voro continua ad essere in sospese, prosegue comunque da parte dell'Impresa l'ap- provvigionamento dei mate- riali .
Ricostruzione de- finitiva della arcata	ZAPPELLARI ANDREA	20.11.45	5	20.1.46	422.500	I lavori conti- nuano ad essere sospesi causa delle attuali condizioni cli- matiche.

Responsabile : Dott. Ing. Firro SERANTONI

14

0633

P. 21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/WND No. 735021

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera proy- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al km.114+133 fra Treca- te e Magenta	Gravemente danneg- giato le arcate e alcune pile	Ripristino defini- tive del ponte	Ing. GUERRINI	1.10.45
2	Ponte in muratura di 13 archi di m.21 di luce caduno sul fiu- me Sesia al km.79+ 082 fra Vercelli e Borgevercelli	Demolite otto arca- te, danneggiate le altre comprese le pile	Rafforzamento del la 6° e 7° pile e continatura della 8° e 11° arcata dell'opera	Ing. GUERRINI	20.11.45
- Capo Gruppo responsabile : Ing. PIRRO SERANTONI					

PGE

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

ORINO - MILANO

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
OG- e o	Ripristino defini- tivo del ponte	Ing. GUERRINI	1.10.45	23	31.3.46	25.425.000	Continua la la- vorazione delle pietra da ta- glia e la posa in opera delle cantine.
arca e le le	Rafforzamento del- la 6 ^a e 7 ^a pila e centinata della 8 ^a e 11 ^a arcata dell'opera	Ing. GUERRINI	20.11.45	20	31.1.46	10.700.000	In corso la co- struzione delle cantine per il rafforzamento degli archi. Sono stati pre- disposti dei casseri per il getto del cal- cestruzzo per rafforzamento della 6 ^a pila.

Responsabile : Ing. PIRRO SERANTONI

15

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO Giovanni	10.7.
2	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	idem	Soc.An. Antonio COMOGLIO & figli	1.10.
3	Capannone locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	idem.	idem.	MAREGA Silvio	1.10.
4	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO Amedeo	22.10
5	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Sm.to	Distrutta in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	GIOLI Giovanni	22.10
5	Casa cantoniera n.2 bis linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	PIGLIONE Edoardo	22.10

pdz

- Capo Gruppo responsabile : Dott.Ing. CARRARA Umberto.

0634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725021

e SCALI

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione defi- nitiva	TONDINO Giovanni	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an- cora i vetri ri- tinati per po- tere completare i lavori.
idem	Soc.An. Antonio COMOGLIO & figli	1.10.45	91	31.1.46	3.175.000.	Posa in opera di converse in lamiera e serra- menti in ferro per lucernari.
idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	92	30.12.46	2.489.400	Ultimata la cap- pa d'asfalto proseguono i la- vori di comple- tamento defini- tivo.
Ripristino defini- tivo	CALOSSO Amedeo	22.10.45	70	28.12.46	1.094.000	Sospesi i lavo- ri per la rigi- da temperatura
Ripristino defi- nitivo	ODOLI Giovanni	22.10.45	57	31.3.46	821.900	Ultimati i lavo- ri di ricostru- zione di tramez- zi proseguono gli altri lavori.
Ripristino defini- tivo	PIGLIONE Edoardo	22.10.45	90	10.1.46	962.000	Ultimati i lavo- ri degli into- nachi e dei pa- vimenti si ini- ziano i lavori di rifinitura.

Ile : Dott.Ing. CARRARA Umberto.

0437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Palazzina ex reale ad uso alloggio Tori no Smistamento	idem.	idem.	VARALDI	22.10.45
8	Costruzione murature Officine Deposito Lo comotive Torino Smt	Distrutte	idem.	VIANCO Eugenio	12.11.45
9	Copertura Riparto Montaggio Veicoli O.M.R.	idem.	idem.	VAGLIO Ugo	5.11.45
10	Ricostruzione muro di sostegno raccordo Bivio Crocetta-Lagran gia	Gravemente danneg giato	idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45

1408

0638

-2-

Rapporto settimanale al 29 dicembre 1945

e SCALI

Descrizione somma dell'opera prov- soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
idem.	VARALDI	22.10.45	65	15.3.46	651.500	Proseguono i la- vori di rico- struzione tra- mezzi e intona- chi interni.
idem.	VIANCO Eugenio	12.11.45	90	31.1.46	315.500	Continuano i l- vori murari
idem.	VAGLIO Ugo	5.11.45	20	4.2.46	9.090.000	Si attende il legname per le travature del tetto e le te- gole per la co- pertura.
idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45	100		240.000	Ultimato

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

Torino, 23 dicembre 1945

N° 26188C.S.

OGGETTO :

Rapporto settimanale
lavori di ripristino.

→ - MILITARY RAILWAY SERVICE -/M I L A N O/
- SOTTOCOMMISSIONE ALIBATA
presso SEZIONE LAVORI -/T O R I N O/
- p.c. CAPO COMPARTIMENTO -/T O R I N O/

Allegati n.

Nella decorsa settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti .

Per quanto riguarda i lavori della linea Torino-Modane significa-
si che sono intervenute le seguenti cause di ritardo :

- a)- sono arrivati soltanto il giorno 19 corrente otto travi a saldo di quelle occorrenti per completare i ponti sul torrente Gelasso e sul torrente Aquila. Dette travi sono compatte e quindi richiedono il taglio delle teste dei chiodi in corrispondenza degli appoggi dei cavalletti.
- b)- intanto sono state spedite alla Società SAVIGLIANO le sedici travi di lunghezza insufficiente da coprighiature in guisa da garantire l'appoggio sui cavalletti del ponte sul torrente Gelasso.

Si prevede di potere ripristinare il binario sul ponte Gelasso per il giorno 4 gennaio e di approfittare di tale passaggio per eseguire il montaggio dei cavalletti e delle travi Differdingen sul ponte dell'Aquila nella seconda decade del prossimo gennaio.

Inoltre sono stati ripristinati :

- a)- il binario dei treni pari fra le stazioni di Settimo Torinese e Branzazzo, della linea Torino-Milano.
- b)- ml. 310 del binario dei treni pari del km. 43+500 al km. 43+810 fra le stazioni di Villafranca d'Asti e Baldichieri, della linea Torino-Genova.

Infine, durante la settimana, sono stati recuperati lungo le linee della Sezione kg. 132245 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al Magazzinetto di Torino Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

0640

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Da iniz lavo
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7 + 803 fra Torino P.N. e Monca- lieri	Crolle di 7 arcate e 6 pile	Sgombro macerie <i>5/16 alte</i> <i>fonti</i>	RONCO Giuseppe	1.1
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. Andreussi Omerico					

pa2

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

- GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	40	29/12/45	1.635.000	I lavori sono tuttora sospesi

126

abile : Dott. Ing. Andreussi Omerico.

9

0642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 3 travate al km.101+710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Riv. e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila crollata e riparazione spalla danneggiata	Sec. ANSALDO (Opere Metalliche) RESSITORE Bruno (opere murarie)	23.8.45 -

- Capo Gruppo responsabile : Ing. VERARDI Arturo

0643

- OVADA - ASTI

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino tra- vate	Soc. ANSALDO (Opere Metal- liche)	23.8.45	30	31.3.46 1405	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. AN- SALDO la quale sta tuttora prov- vedendo all'ap- provvigionamento del ferro occorrente.
Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	TESSITORE Bruno (opere mu- rarie)	-	-	-	-	I lavori murari sono tuttora da consegnare; ver- ranno iniziati non appena la S.A. ANSALDO avrà sollevata la travata.

abile : Ing. VERARDI Arturo

10

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduto al km.33+337 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul Rio Chiavocco al km.41+596 fra le stazioni di Bruzolo e Bussoleno	Crollo di due arcate	Ricostruzione definitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45
3	Ponte sul torrente Dora al km.44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro	SUPPO FELICE	1.10.45
4	Ponte viadotto sul rio Gelasso al km.51+622 fra Meana e Chiomonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
5	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km. 62+850 Chiomonte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA'	10.7.45
pdz	-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI			

0645

Reporto settimanale al 22 dicembre 1945

MODANE

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del l'opera definitiva	Ing.re GUERRINI	16.7.45	100	31.12.45	6.000.000	Ultimato
Ricostruzione de- finitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45	75	15.3.46	341.200	I lavori sono tuttora sospesi in attesa che si rendano disponibili le travi da porsi sotto il 2° binario.
In corso il ripri- stino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro	SUPPO FELICE	1.10.45	85	1.1.46	2.100.000	I lavori sono stati sospesi in relazione alle condizioni climateriche at- tuali.
Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	53	30.1.46	12.000.000	Ultimata la po- sa dei cavallet- ti per le opere provvisorie. In corso la sistemazione delle travi in ferro.
Si ripristina l'o- pera in via defini- tiva	ABBA'	10.7.45	40	30.1.46	12.000.000	I lavori sono stati sospesi. In corso quelli di sistemazione in opera dei cavalletti provvisori.

Responsabile: Dott. Ing. PIRRO SERANTORI

11

0646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Galleria di Pont Venoux al km.70+373 fra le stazioni di Sala Bertano e Ulzio	Crollo di un tratto di circa ml.13	Ricostruzione definitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45
7	Travata di Pont Venoux al km.70+585 fra le stazioni di Sala Bertano e Ulzio	La travata è stata completamente distrutta	Dalla Sede centrale deve essere inviata una travata provvisoria Roth-Wagner . Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Melezet al km.83+622 fra le stazioni di Beaulard e Gardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
9	Galleria del Frejus al km.85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'Imbocco Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45
10	Galleria del Frejus al km. 85+400	Secondo tratto di ml.150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml.150	ANGIOLINI	1.11.45

0647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-2-

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

D - MODANE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione def- nitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45	70	10.1.46	700.000	I lavori sono stati sospesi da- te le attuali condizioni climateriche.
Dalla Sede centra- le deve essere in- viata una travata provvisoria Roth- Wagner . Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva.	OFFICINE di SAVICLIANO	3.11.45	-	14.03	12.000.000	La data di ri- pristino sarà stabilita non appena la Società avrà avu- ta l'assegnazione del ferro per la ricostruzione di una travata.
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	100	20.12.45	12.000.000	Ultimati.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45	45	15.3.46	12.000.000	Si continua ad armare e abba- dacciare il tratto di galleria franato per potere garantire la si- curezza degli operai
Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml.150	ANGIOLINI	1.11.45	12	31.3.46	23.000.000	Continuano i la- vori relativi al montaggio delle armature e delle cen- tine per la ricostruzione della galleria.

11

/ SEZIONE LAVORI /

(Gruppo 1°)

TORINO

Linea : NOVARA - DONDOSSOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m.56,25, e le interne di m.68 di luce al km.66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pila della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pile crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (opere metalliche)	1-8-45
	id.	id.	id.	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	20.11.45
2	Ponte in muratura sul Rivo Ronco Morando al Km. 48+311 fra Petteasco ed Omegna	Demolizione dell'arcata e della pila	Ricostruzione definitiva dell'arcata	CAPPELLARI ANTEREA	20.11.45
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. Firro SERANTONI			

p. 2

0649

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VARA - DOMODOSSOLA

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristin- presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (opere me- talliche)	1-8-45	28	31.1.46	7.000.000	Prosegue la la- vorazione del ferro in officina e le operazioni di alza- mento delle travate in can- tiere. A tutt'oggi sono state consegnate dalla Dit- ta Tonn.53 di materiale me- tallico da lavorarsi.
id.	Ditta RUGO A. (opere mu- rarie)	20.11.45	5	31.1.46	150.000-	In attesa del sollevamento del la travata il la- voro continua ad essere in sospeso, prosegue comunque da parte dell'Impresa l'ap- provvisionamento dei mate- riali.
Ricostruzione de- finitiva dell'ar- cata	CAPPELLARI ANEREA	20.11.45	5	30.1.46	422.500-	I lavori conti- nuano ad essere sospesi causa delle attuali condizioni cli- matiche

Responsabile : Dott. Ing. Firro SERAFIONI

14

0650

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : SAVONA - SAMPANOLA

R

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 30 di luce al km. 8+127 sul torrente Aquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 18 di luce al km. 9+406 (Riv. Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.45
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m. 14 e le interne di m. 18 di luce sul torrente Letimbro al km. 10+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	Ripristino definitivo	"	19.9.45
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al km. 10+176 fra Congio e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BALACCLAVA	10.10.45
<p><u>Nota</u>- I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona sono sospesi per ordine di N. S. il Ministro dei Trasporti.</p>					
<p>- Capo Gruppo responsabile Dott. Ing. ANDREUSSI Omerico.</p>					

AVOGNA - CARMAGNOLA

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	39	30.12.45		Prosegue la de- molizione di ma- rature e la ese- cuzione di scavi. Fossa in oppo- sito di ostacolo e l'arredo contiguo alla parte crollata.
"	"	19.9.45	42	30.12.45	80.000.000	Prosegue la de- molizione di ma- rature e la ese- cuzione degli scavi. -Idem come so- pra.
Ripristino definiti- vo	"	19.9.45	35	30.12.45		
Ripristino definiti- vo	BALACOLAVA	10.10.45	33	28.12.45	1.200.000	Proseguono i la- vori per la ese- cuzione delle impalcature.
<p>nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona Il Ministro dei Trasporti.</p> <p>responsabile Dott. Ing. ANDREUSI Oreste.</p>						

29

0652

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CASNAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte sul Cavetto al km. 41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino defini- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al km. 57+509 fra le stazio- ni di Niella e Bastia	Crollo di 3 arca- te e due pile	Ripristino defini- tivo	Ing.re FERRAROLI	23.8.45
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce caduna al km. 69+795 fra Carrù e Fe- righiano	Demolizione muri frontali e danneg- giamento arco	Ripristino delle arcate in muratu- ra e completamen- to dei lavori con- tativi	RONCO Giuseppe	1.10.45
8	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 ar- chi al km. 81+072 fra Morchiero e Barzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino prov- visorio con travi metalliche	RAOCCA Costanzo	1.10.45

0453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- 2 -

VONA - CASABONOLA

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ercente	Ripristino defini- tivo	DAVORI Giovanni	1.10.45	60	20.1.46	2.900.000	I lavori sono sospesi dal 19 corr. causa ne- vicata.
ercente	Ripristino defini- tivo	Ing.re FENAROLI	23.8.45	80	20.1.46	3.200.000	Proseguono i la- vori relativi la ricostruzio- ne del manufat- to. La Ditta vi- ne continua- te sollecitata ed intensifica- re il lavoro.
ercente	Ripristino delle ercente in muratu- ra e completamen- to dei lavori defi- nitivi	RONCO Giuseppe	1.10.45	80	31.12.45	1.700.000	Proseguono i la- vori di ricostru- zione.
ercente	Ripristino prov- visorio con travi metalliche	RASCA Costanzo	1.10.45	80	31.12.45	3.000.000	Proseguono i la- vori di infis- sione pali e del gette delle ba- si in calcestrug- zo e costruzio- ne delle stilate.

9

0854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°)

TORINO

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al km.26+991 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 5 pile, una spalla lato Limone e 14 ^a pila lesionata	Riparazione pila lesionata	?	
2	Ponte sul torrente Roja al km.43+987 fra Vievola e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.45
- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI Odorico					
pdz					

0555

785021

22 dicembre 1945

0 GESSO - VENTIMIGLIA

Rapporto settimanale al

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Riparazione pila lesionata	9				1399	I lavori relativi alla riparazione della pila lesionata appaltati alla Ditta Bongiovanni per un lotto di L.200.000 sono stati ultimati il 16.XI.45. I lavori per la sistemazione definitiva saranno oggetto di nuovo appalto.
Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE F.	6.10.45	96	18.1.46	1.500.000	E' imminente l'ultimazione dei lavori

responsabile : Ing. ANDREUSSI Odorico

0650

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA-CAVALLESMAGGIOR B

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 ciascuna sul torrente Pellice al Km.13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crolle 5 arcate	Ripristino provvisorio con travi composte su stilate di legno	APES	15-10-

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI Odoardo

paz

0637

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

MASCA-CAVALLERMAGGIOR E

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguiti -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino provvi sorio con travi composte su stila te di legno	ATES	15-10-45	13	12.1.46	2.664.000 1393	Si continua a sollecitare la Ditta affinché dia una maggio re impulso ai lavori.

responsabile : Ing. ANDREUSSI Odorico

8

0658

P. 01 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : *Ames - Roma*

Rap

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es -
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al km.37+733 sul torrente Stonevasso fra Villanova e Vil lafranca	Crollo di 3 arcate, una pila e una spal la	Ripristino prevvi sorio con stilate e travate Differ dingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	
- Capo Gruppo responsabile : Ing. VERARDI Arturo						

0659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con stilate e travate Differ- dingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	56	31.1.46	11.610.000 1397	Ultimati i la- vori per il ri- pristino della spalla lato To- rino; quasi ul- timati i lavori delle centine della seconda arcata lato Ge- nova.

abile : Ing. VERARDI Arturo

9

0660

SEZIONE LAVORI

Gruppo 1°) TORINO

Linea : TORINO -MILANO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al km.114+133 fra Treca-te e Magenta	Gravemente danneg-giate le arcate e alcune pile	Ripristino definiti-vo del ponte	Ing. GUERRINI	1.10.45
2	Ponte in muratura di 13 archi di m.21 di luce caduno sul fiu-me Sesia al km.79+082 fra Vercelli e Borgovercelli	Demolite otto arca-te, danneggiate le altre comprese le pile	Rafforzamento del-la 6 e 7 pile e centinatura della 8° e 11° arcata dell'opera	Ing. GUERRINI	20.11.45
-	pdz	-	Capo Gruppo responsabile : Ing. Pirro	SERANTONI	

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

INO -MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo del ponte	Ing. GUERRINI	1.10.45	22	31.3.46 1946	25.425.000	Continua la la- vorazione della pietra da taglio e la posa in opera delle cen- tine.
Rafforzamento del- la 6 e 7 pila e continuazione della 8 ^a e 11 ^a arcata dell'opera	Ing. GUERRINI	20.11.45	17	1.1.46	10.700.000	Per il raffor- zamento degli archi è in cor- so la predispo- sizione delle centine. Sono stati predispo- sti dei casseri per il getto del calcestruz- zo per raffor- zamento della pila.
Responsabile : Ing. Pirro	SERANTONI					

15

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposite Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO Giovanni	10.7.45
2	Ricostruzione copertura capannone T.E. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI Giovanni	2.8.45
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	idem.	Soc. An. Antonio COMOGLIO & Figli	1.10.45
4	Capannone locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	idem.	idem	MAREGA Silvio	1.10.45
5	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	GALOSSO Amedeo	22.10.45
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Sm.to	Distrutta in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI Giovanni	22.10.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. CARRARA Umberto.

0663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

MINO e SCALI

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione definitiva	BONDINO Giovanni	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an- cora i vetri re- tinati per po- tere completare i lavori
Ricostruzione de- finitiva	ODOLI Giovanni	2.8.45	100		2.700.000	Ultimato
idem.	Soc.An. Antonio COMOGLIO Bigli	1.10.45	90	31.1.46	3.175.000	Posa in opera di converse in lamiera e serra- menti in ferro per lucerna- ri.
idem	MAREGA Silvio	1.10.45	90	31.12.45	2.489.400	Eseguita la cap- pa d'asfalto per i 4/5
Ripristino defi- nitivo	CALOSSO Amedeo	22.10.45	70	31.12.45	1.094.000	Preseguono i la- vori per la de- molizione della parte in calcestruzzo dan- neggiata. Ultimata la co- struzione dei rinforchi dell'arco. Continua la ri- costruzione del parapetto.
Ripristino defi- nitivo	ODOLI Giovanni	22.10.45	55	31.3.46	821.900	Ultimati i lavo- ri per solai e iniziati quelli dei tramezzi.

Responsabile: Dott. Ing. CARRARA Umberto.

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Casa cantoniera n.2 bis linea Torino-Mi- lano	Gravemente danneg- giata	Ripristino defini- tivo.	FIGLIONE Edoardo	22.10.45
8	Palazzina ex resole ad uso alloggio Tori- no Smistamento	idem.	idem.	VARALDI	22.10.45
9	Costruzione murature Officine Deposito Lo- comotive Torino Smtc	Distrutto	idem.	VIANCO Eugenio	12.11.45
10	Copertura Riparto Mon- taggio Veicoli O.M.F.	idem.	idem.	VAGLIO Ugo	5.11.45
11	Ricostruzione muro di sostegno raccordo Bi- vio Crocetta-Lagran- gia	Gravemente danneg- giato	idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45

0685

-2-

Rapporto settimanale al 22 dicembre 1945

RINO e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo.	FIGLIONE Edoardo	22.10.45	90	30.12.45	962.000	Ultimati i lavo- ri degli intona- chi e dei pavi- menti.
idem.	VARALDI	22.10.45	60	15.3.46	651.500	Proseguono i la- vori di ricostru- zione tramezzi e intonaci integ- ni.
idem.	VIANCO Eugenio	12.11.45	81	31.12.45	315.500	Continuano i la- vori murari.
idem.	VAGLIO Ugo	5.11.45	18	4.2.46	9.090.000	Si attende il le- gname per le tra- vature del tet- to e le tegole per la coper- tura. La per- centuale del la- voro eseguito rimane inva- riata.
neg idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45	90	14.3.46	240.000	Ultimato il get- to del calce- struzzo per la ricostruzione del muro ed ese- guito per 3/4 il parapetto.

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 30 di luce al Km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI ALESSIO	19.9.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al Km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella.	Crollo completo del conetto di ritenno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.45
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al Km.10+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	Ripristino definitivo	"	19.9.45
4	Ponte in muratura sul fiume Normida al Km.30+176 fra Cengio e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BOLACIAVA	10.10.45

N.B.- I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-altare-Savona sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.

- Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. Andreassi Odorico

Rapporto settimanale al 15 Dicembre 1945

CARMAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI ALESSIO	19.9.45	31	30.12.45	80.000.000	Prosegue la de- molizione di mu- rature e la ese- cuzione di sca- vi. Posa in ope- ra di catene al- l'arcata conti- gua alla parte crollata.
"	"	19.9.45	30	30.12.45		-Prosegue la de- molizione di mu- rature e la ese- cuzione degli scavi.
Ripristino defi- nitivo	"	19.9.45	35	30.12.45		Idem. come so- pra.
Ripristino definiti- vo	BOLACLAVA	10.10.45	31	28.12.45	1.200.000	Proseguono i la- vori per la ese- cuzione delle impalcature.

nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona
il Ministro dei Trasporti.

Dott. Ing. Andreassi Odorico

0668

F. 51

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - GARIBOLDI

Re

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte sul Savotta al km. 41+005 fra Ballo Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI GIOVANNI	1.10.45
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+500 fra le stazioni di Biella e Bastia.	Crollo di 1 arcata e due pile	Ripristino definitivo	Ing. P. RICAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce ciascuna al km. 69+705 fra Garrù e Parigliano -	Danneggiamento muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino delle arcate in muratura e completamento dei lavori definitivi	ROMEO GIUSEPPE	1.10.45
8	Sottovia al km. 76 + 609 fra Parigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO BRUNO TORINO	10.10.45
9	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al km. 81+000 fra Monchiero e Narcole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travi metalliche	MACCA COSTANZO	1.10.45

0669

785021

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1949

Descrizione somma a dell'opera prov- soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino definiti- vo	DAVOLI GIOV. MTT	1.10.45	35	20.1.46	2.500.000	Proseguono i lavori.
ripristino definiti- vo	Ing. RA STANOLI	13.8.45	75	20.1.46	3.200.000	Proseguono i l- vori relativi alla ricostru- zione del man- fatto. La Ditta viene continua- mente sollecita- ta, ad intensi- ficare il lavoro
ripristino della rota in curato completamento dei lavori definiti-	ROVISO GIUSEPPE	1.10.45	80	31.12.45	1.700.000	Proseguono i l- vori di ricost- tuzione.
ripristino definiti- vo	VAGLIO BENEDE- TTINO	10.10.45	100	29.12.45	990.000	Ultimato il 12
ripristino prov- visorie con travi metalliche	BACCA DOMENICO	1.10.45	80	31.12.45	3.000.000	Proseguono i lavori di infi- scio pali e di getto delle basi in calcestruzzo e costruzione delle stilate.

1392

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : NAVIGLIANO - SALUSSO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di metri 19 caduno al km. 6-737 sul torrente Veraita fra Maderna delle Grazie e Lagasce	Grotto parziale seconda arcata lato Salusso	Ripristino provvisorio	Soc. NUOVE COSTRUZIONI TORINO	11.9.45

Capo Gruppo responsabile : Ing. MINISUCCI Odorico

pag

Reporto settimanale al 20 dicembre 1945

Descrizione somma dell'opera prov oria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	Esegui -ta	Data ripristin presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino prov_ serio	Geo. RUOVE COSTRUZIONI SABINO	11.3.45	100	20.12.45	934.000 1391	Ultimate

abile : Ing. ANDRUCCI Odoardo .

0672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TROFAROLLO - CUNEO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 caduto al Km.34+951 sul torrente Mellio fra Cavallinogrosso e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarollo	Ripristino provvi- sorio	PASTICOTTO Felice & C.	12.9.45

- Capo Gruppo responsabile : ING. AMERUSI Giacomo .

p. 3

0673

F. 21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CARRELLI - CUNEO

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino provvi sorio	MARTIGNO Palico & C.	12.9.45	100	31.12.45	886.350 139)	Ultimate

abile : Ing. ... Coderco .

0674

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissasto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al km. 26+993 fra Vernante e Lino no	Crollo 5 arcate e 5 pile, una spalla lato Lino e 14° pila lesionata	Riparazione pila lesionata		
2	Ponte sul torrente Boja al km. 43+937 fra Viovela e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Agente maceria	DALMAZIO Stefano LINO S.	6.10.45
de	- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDRUSSI Cesare				

0675

F-21

MESSO - VENTIMIGLIA

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Riparazione pile lesionate					1.300	I lavori relativi alla riparazione delle pile lesionate appaltati alla Ditta Bongiovanni per un lotto di L. 200.000 sono stati ultimati il 16.11.45. I lavori per la sistemazione definitiva saranno oggetto di nuovo appalto.
Spese necesse	DALL'ARZO Stefano LUCAS P.	6.20.45	90	18.1.46	1.500.000	I lavori di spesa sono in corso di ultimazione.

Responsabile: Ing. GIULIO RUSSI Capofila

0675

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea :

BINEROLE - TORRE FELICE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
2	Ponte provvisorio in muratura a tre arcate di m.17 ciascuna al Km. 2+072 sul torrente Chisone fra Bineroles e S. Secondo	Crollo di tre arcate	Deviazione a monte della sede ferroviaria	MAFFIOTTI Felice	29.8.49

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANTONIETTI Gerardo

pas

0677

FIN MOLO - TORRE FELICE

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	/ esegui ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Deviazione a non te della sede fog revieria	MAFFIOTTI Felice	25.8.45	100	19.12.45	1.257.750	Ultimati

1388

responsabile: Ing. MAFFIOTTI Felice.

7

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - GAVALLETTASOGLIONE

Repp

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	ese- st
1	Ponte provvisorio in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Pellice al Km.13+339 fra Vi- gone e Villafrauca Piemonte	Crolli 5 arcate	Ripristino provvi- sorio con travi esposte su pile di legno	ATISA	15-10-45	1

- Capo Gruppo responsabile : Ing. NERISSI Odoardo.

per

CAVALLEREMAGGIORE

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Ripristino provvisorio con travi appese su stilate di legno	ATISA	15-10-45	13	12.1.46	2.664.000	Si continua a sollecitare la Ditta affinché dia un migliore impulso ai lavori.

1387

Redatto: Ing. ALBERTINI Gerente.

0 8 8 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es
2	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra Torino P.N. e Moncal ieri	Crono di 7 arcate e 6 pile	Crono acciaio	BONCO Giuseppe	1.10.45	
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. Andreucci Oreste .						

0 6 8 1

73-1 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Spese per materie	SOFOS Giuseppe	1.10.45	40	29/12/45	1.635.000	I lavori sono tuttora sospesi
abile : Dott. Ing.	Andreasi Clorico .				1386	

9

9682

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del disesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Dat iniz lavo
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al km.57+733 sul torrente Stenavasso fra Villanova e Fil- lafranca	Celle di 3 arcate, una pila e una spal- la.	Ripristino prov- visorio con stilo- te e travate dif- ferdingen	Ingg. CASTALDI e BERNA	10.6

- Capo Gruppo responsabile : Ing. VERARDI Arturo

143

0.683

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	%	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio con stilo- te e travate dif- ferdinges	Ingg. CASTAUDI o SERNA	20.6.45	54	11.1.46	11.610.000 1300	Ultimati i lav- ri per il ripri- stino delle spalle lato To- rino; quasi al- timati i lavori delle cantine della seconda arcata lato Ge- nova.

responsabile: Ing. VERRI Arturo

0689

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - AOSTA

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es
2	Ponte in ferro a 3 travate al Km. 101+710 sul fiume Tanaro fra S. Marzanotto Riv. e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiato	Ripristino travate	Sec. ARCARDO (Opere Pubbliche)	23.8.49	
			Ripristino pila crollata e riparazione spalle danneggiata	TRACIORS BRUNO (opere municipali)		

Capo Gruppo responsabile : Ing. VERANI Arturo

ps

0685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

785021

Rapporto settimanale al 19 dicembre 1945

- OVADA - AZI

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino trave te	Soc. ANSALDO (Opere Net- liche)	23.8.45	20	31.1.46	7.000.000 1300	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. di ANSALDO la quale sta tuttora provvedendo al l'approvvigiona- mento del ferro occorrente.
Ripristino pile crollate e ripara- zione spalle dan- neggiate	ESPOSITORE Bruno (opere su- rare)	"	"	"	"	I lavori murari sono tuttora da consegnare; ver- ranno iniziati non appena la S.A. Ansaldo avrà collevata la tra- vata.

Responsabile: Ing. VERANI Arturo

10

0686

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - IGDAR

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml. 19,53 ciascuno al km. 13+127 fra le stazioni di S. Antinone e Borgone	Crollo completo di due archi	Il transito di affrettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva.	Ing. ROSSINI	10.7.49
2	Ponte sul Rio Chianca al km. 41+226 fra le stazioni di Brusole e Inussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.49
3	Ponte sul torrente Sora al km. 44+010 fra Inussoleno e Sora	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito di affrettua in via provvisoria su travi in ferro.	ING. ROSSINI	1.11.49
4	Ponte viadotto sul rio Solocco al km. 51+622 fra Sora e Chignente	Crollato l'intero manufatto	Il ripristino l'opera in via definitiva.	ING. ROSSINI	10.7.49
-			Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.

102

0687

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

100 - 100/52

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il transito di es- ecuzione in via prov- visoria su travi in ferro. In cor- so di ripristino dell'opera definiti- va.	ING. SO- CINI	16.7.45	90	31.12.45	6.000.000	Almeno la co- struzione di vo- sti dell'intero ponte di iniziano i lavori di completo ente dell'opera
Ricostruzione de- finitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45	70	30.1.46	141.000	I lavori sono stati eseguiti attesa che si rendano disponibili le tra- vi in ferro sotto il 2° bi- ennio.
In corso il ripri- stino definitivo. Il transito di es- ecuzione su travi in ferro	ING. SO- CINI	1.12.45	80	1.1.46	1.200.000	In corso opere monocricle e di finitate.
di ripristino 1° piano in via defi- nitiva	ING. SO- CINI	20.7.45	50	30.1.46	12.000.000	I lavori sono stati percinque to eseguiti esse- dosi raggiunto il piano di poca del cavalletti per le opere provvisorie. Non si ritiene convenientemente prose- guire i lavori data l'at- tuale stagione.

responsabile: Sett. Log. ING. SOCINI

0688

SEZIONE LAVORI / TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - ROMA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte viadotto sul torrente Aquile al km. 63+850 Chianocco e Martorano	Grollato 1° intero manufatto	si ripristina 1° opera in via definitiva	ADDA	10.7.41
6	Galleria di Pont Vaux al km. 70+373 fra le stazioni di Sala Bertano e Uscio	Grolli di un tratto di circa m. 13	ricostruzione definitiva	BERARCA o LINDA	1.11.41
7	Travata di Pont Vaux al km. 70+305 fra le stazioni di Sala Bertano e Uscio	La travata è stata completamente distrutta	Il Comando Allente deve inviare una travata provvisoria Hebb-agnor. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di VIGILANTE	1.11.41
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Polset al km. 81+602 fra le stazioni di Beaulard e Bersonesechia	Grolli totale del ponte	si ricostruisce l'opera in via definitiva	BERARCA	10.7.41
9	Galleria del Progu al km. 85+400	Grolli complete di un tratto di circa 100 metri ed un altro tratto di minore dell'istesso circa metri 100 cc - ud	si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 100	BERARCA	11.7.41

0689

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino 1° opera in via Corina Siva	ADDA	19.7.45	40	30.1.45	22.000.000	Opera per il pon- te Colosso al precedente N.4
ricostruzione cofi- nitiva	ADDA e L.PSA	1.11.45	25	10.1.45	20.000.000 130	presegue il gov- to del picurite
Il Comando (Rientro ave inviare una travata provvisio- ria sotto-ogor . contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	ADDA di L.PSA	1.11.45	-	-	22.000.000	La data di ri- pristino non stabilita non appena la società avrà avu- to l'assegnazione del ter- re per la ricostruzione di una travata.
riricostruzione l'opera in via do- nitiva	ADDA	10.7.45	20	10.12.45	12.000.000	presegnano con- tabilmente con la stazione 1 lavori di rifinitura . Si lancia inviata la percon- tante del lavoro eseguito.
ripristino in via definitiva il tratto tratto di circa metri 100	ADDA	11.7.45	45	15.1.45	12.000.000	si continua ad ampliare o s'adeg- guare il trat- to di galleria frante ca- do potere garantire la si- curezza degli operai ad- detti ai lavori .

11

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MONTE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
10	Galleria del Progetto al km. 55-400	Secondo tratto di ml. 150	Si riproietta in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	ANGIOLINI	1.11.45

0691

7702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-3-

ORFEO - MODANE

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
61	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml.190	ANGIOLINI	1.12.45	9	31.3.46	13.000.000 13001	Continuano i la- vori relativi al montaggio delle armature e delle contine per la ricostruzi- one della gal- leria. Si lascia inva- riata la porcent- uale del lavoro eseguito.

11

0692

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo I°)

Linea : NOVARA - BORGOMANERO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	<p>Ponte in ferro a 7 travate; le estremità di n. 95.25, e le interne di n. 68 di luce al Km. 65+217 sul fiume Teco fra Cuvasso e Cuzzago</p> <p>18.</p>	<p>Grotto della 5ª pile e delle travate fra la 5 e la 6 pile.</p> <p>Grotto nel letto del fiume della 6ª e 7ª travata.</p> <p>18.</p>	<p>Ricostruzione definitiva della travata.</p> <p>18.</p>	<p>OPEDINO PATIGNI & C. (opere metalliche)</p> <p>Ditta BRIGO A. (opere murarie)</p>	<p>1-2-</p>
2	<p>Ponte in muratura sul Rio Ronco Novato al Km. 48 + 311 fra Sattenasco ed Oleggio</p>	<p>Demolizione dell'arcata e della pile</p>	<p>Ricostruzione definitiva dell'arcata.</p>	<p>Zepellari Andrea</p>	<p>20-11-</p>

Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. Pizzetti

0693

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1946

RA- DOTTORONOLA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
10. Ricostruzione definitiva della trave.	OFFICINA SAVIGNANO (opera me- tallica)	1-8-45	27	31-1-46	7.000.000	Prosegue la li- verazione del ferro in officina e la separazione di alluminio dal la trave in cantiera. - a tut- t'oggi sono state consegnate dalla Ditta Rom. 53 di materiale metal- lico da lavorare
10.	Ditta BAICO A. (opera su- raria)	20-11-45	5	31-1-46	150.000 -	In attesa del pelleveramento del la trave il la- voro è sospeso, in quanto compare in parte dell'impresa l'approvvigiona- mento del materiale.
Ricostruzione co- suntiva dell'ar- cata	Spollari Andrea	20-11-45	5	30-1-46	400.000.-	I lavori sono sta- ti sospesi da qual- che giorno causa le attuali condi- zioni climateri- che.

Responsabile: Dott. Ing. Vito Romantini

14

0694

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al km.114+131 fra Treccate e Sagonte	Gravamento danneggiato le arcate e alcune pile	Ripristino definitive del ponte	Ing. CUSARINI	1.10.64
2	Ponte in muratura di 13 archi di m.21 di luce ognuno sul fiume Sesia al km.79+082 fra Vercelli e Borgovercelli	Dannate otto arcate danneggiate le altre comprese le pile	Rafforzamento della 6 e 7 pile e centinatura della 8° e 11° arcate dell'opera.	"	10.11.64

- Capo Gruppo responsabile : Ing. CIRIO CUSARINI

502

0695

Rapporto settimanale al 19 dicembre 1949

- MILANO

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo del ponte	Ing. GUSMANI	1.10.49	22	31.1.46	22.425.000 1379	In corso la in- venzione della pietra da tagliare e la posa in opera delle col- tine.
Rafforzamento del- la 6 e 7 pila e continuazione del- la 6° e 7° arco- ta dell'opera.	"	10.11.49	15	1.1.46	10.700.000	Per il rafforza- mento degli ar- chi è in corso la predisposi- zione delle col- tine. Sono sta- ti sistemati in opera i co- valletti in cor- rispondenza della pila fra la 6° e la 7° arcata.

abile : Ing. PINO GEMANTORI

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO Giovanni	10.7.45
2	Ricostruzione copertura capannone T.E. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI Giovanni	2.8.45
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	idem	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO & Figli	1.10.45
4	Capannone locomotive del Deposito Locomotive di Torino Sm.to	idem	idem	MAREGA Silvio	1.10.45
5	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO Amedeo	22.10.45

== Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. CARRARA UMBERTO

06971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

INFO e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ricostruzione definitiva	BONDINO Giovanni	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an cora i vetri re tinati per poter completare i la vori.
Ricostruzione definitiva	ODOLI Giovanni	2.8.45	95	15.11.45	2.700.000	Si attendono i vetri occorren ti per potere completare i lavori.
idem	Soc. An. Antonio COMOGLIO & Figli	1.10.45	72	31.12.45	3.175.000	Sono stati ese guiti i risarci menti delle strutture in cemento armato.
idem	MAREGA Silvio	1.10.45	72	31.12.45	2.489.400	Ultimati i la vori di posa in opera dei fald li, proseguono quelli relativi ai risarcimen ti e alle strutture in cemento arma to.
Ripristino defi nitivo	CALOSSO Amedeo	22.10.45	42	31.3.45	1.094.000	Proseguono i lavori per la de molizione della parte in calcestruzzo danneggiata. In corso la ricostruzione dei rifianchi dell'arco. Ultimato l'arco in muratu ra.

responsabile: Dott. Ing. CARRARA UMBERTO

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Sm.to.	Distrutta in parte e danneggiato il rimanente.	Ripristino definitivo.	OBOLI Giovanni	22.10.
7	Casa cantoniera n. 2 bis linea Torino-Milano.	Gravemente danneggiata.	K idem	PIGLIONE Edoardo	22.10.
8	Palazzina ex reale ad uso alloggio Torino Smistamento.	idem	idem	VARALDI	22.10.
9	Costruzione murature Officine Deposito Locomotive Torino Sm.to	Distrutto	idem	VIANCO Eugenio	2.11.
10	Copertura Riparto Montaggio Veicoli O.M.R.	idem	idem	VAGLIO Ugo	5.11.
11	Ricostruzione muro di sostegno raccordo Bivio Crocetta-Lagrangia	Gravemente danneggiato.	idem	COOPERATIVA EDILE	5.11.

Rapporto settimanale al 15 dicembre 1945

INO e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino definitivo.	OPOLI Giovanni	22.10.45	42	31.3.46	821.900	Ultimati i la- vori per la co- struzione della scala in c.a. e la grossa mu- ratura e la copertura.
K idem	PIGLIONE Eduardo	22.10.45	82	30.12.45	952.000	Ultimati i lavo- ri della mura- tura dei tramez- zi, la copertura e buona parte degli intonachi e dei serramen- ti.
idem	VARALDI	22.10.45	52	15.3.46	651.500	Ultimati i lavo- ri alla muratu- ra ed al coperto e solai. Inizia- ti quelli dei tramezzi.
idem	VIANCO Eugenio	2.11.45	77	31.12.45	315.500	Continuano i lavori murari.
idem	VAGLIO Ugo	5.11.45	18	4.2.46	9.090.000	Si attende il legname per le travature del tetto e le copertura.
idem	COOPERATIVA EDILE	5.11.45	42	14.3.46	240.000	La percentuale del lavoro eseguito rimane invariata. Prosegue il getto del cal- cestruzzo per la ricostruzio- ne del muro.

0700

Final

MINISTERO dei TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

Torino, 10 dicembre 1945

№ 34009 / C.S.

-MILITARY RAILWAY SERVICE -/M I L A N O/

-SOTTOCOMMISSIONE ALLIATA
presso SEZIONE LAVORI -/T O R I N O/

P.c. CAPO COMPARTIMENTO - T O R I N O

OGGETTO:
Rapporto settimanale
lavori di ripristino

Allegati n.13

9284

Nella decorata settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati :

- a)- della linea Torino-Modane ml. 346 di binario dei treni pari dal km. 42+600 al km. 42+946 , fra le stazioni di Bergone e Bussoleno di Susa (a completamento della tratta).
- b)- ml. 400 del binario dei treni pari dal km. 20+000 al km. 20+400 fra le stazioni di Settimo Torinese e Brandizzo, della linea Torino-Milano.
- c)- ml. 100 del binario dei treni pari dal km. 43+500 al km.43+600 fra le stazioni di Villafranca d'Asti e Baldichieri, della linea Torino-Genova.
- d)- ml. 100 del binario di corsa dei treni pari (Piacenza) fra Alessandria C. e Bivio Bormida.
- e)- ml. 200 di binario corrente nella stazione di Alessandria Sosta

Inoltre durante la settimana, sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 82.229 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al Magazzino netto di Torino Sostamento .

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Laos

0701

P. 21 v

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI ALBESSIO	19.9
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km. 19+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	Ripristino definitivo	"	19.9
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al km.30+176 fra Cengio e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BOLACLAVA	10.1
<p>N.B. - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti</p>					
<p>- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI</p>					

plz

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- CARIAGNOLA

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI ALESSIO	19.9.45	30	30.12.45	80.000.000	Prosegue la de- molizione di mu- rature e la ese- cuzione di sca- vi. Posa in ope- ra di catene al- l'arcata conti- gua alla parte crollata.
"	"	19.9.45	28	30.12.45		-Prosegue la de- molizione di mu- rature e la ese- cuzione di sca- vi.
Ripristino definiti- vo	"	19.9.45	33	30.12.45		Idem. come so- pra.
Ripristino definiti- vo	BOLACLAVA	10.10.45	30	28.12.45	1.200.000	Proseguono i la- vori per la ese- cuzione delle impalcature che occorrerà raf- forzare perché troppo deboli
nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona il Ministro dei Trasporti	abile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO					

2

0703

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CANNIBOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte sul Cevetta al Km. 41+995 fra Sale Langa e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	D'AVOLI GIOVANNI	1.10
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+519 fra le stazioni di Biella e Bastia	Crollo di 3 arcate e due pile	Ripristino definitivo	Ing. re FENAROLI	1.10
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce caduna al Km. 69+799 fra Carrù e Farigliano	Demolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino della arcata in muratura e completamento dei lavori definitivi	BONCO GIUSEPPE	1.10
8	Vottovia al Km. 76+609 fra Farigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO RENZO TORINO	10.10
9	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al Km. 81+072 fra Monchiero e Marsale	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10

0704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

P. 11 v

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

VONA - GAMBAGNOLA

	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ante	Ripristino definiti- tivo	DAVOLI GIOVANNI	1.10.45	30	20.1.46	2.500.000	Proseguono i la- vori di abbas- samento della 3° arcata e per la costru- zione delle cantine.
pro	Ripristino defi- nitivo	Ing. FO PIRELLI	11.8.45	55	20.1.46	3.200.000	Proseguono i la- vori relativi alla ricostru- zione del manufatto. La Dit- ta è stata affidata con ripetuti ordini di servizio ad intensificare il lavoro
si leg.	Ripristino della arcata in murata ra e completa- to dei lavori de- finitivi	BONCO GIUSEPPE	1.10.45	58	31.12.45	1.700.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino definiti- vo dell'opera.
	Ripristino definiti- tivo	VAGLIO FRANCO TORINO	10.10.45	95	29.12.45	950.000	Proseguono i lavori relativi al ripristino definitivo del 1° opera.
ante	Ripristino provvi- sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	55	31.12.45	3.000.000	Proseguono i lavori di ripri- stino provvisi- rio del transi- to sul ponte.

2

0705

F. 52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo 2°

Linea : SAVIGLIANO-SALUZZO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di metri 15 caduno al Km. 6+737 sul torrente Varaita fra Madonna delle Grazie e Laguna 800	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	Soc. Nuove Costruzioni Torino	11.9.45

Capo Gruppo responsabile: Ing. Andreussi Odorico

0706

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10 dicembre 1945

Rapporto settimanale al

BIANO-SALUZZO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio	Soc. Nuove Costruzioni Torino	11.9.45	96	28.12.45	934.000	<p>Proseguono i la- vori per la con- struzione delle centine.</p> <p>In corso di ultimazio- ne. L'esercizio nuovo ripristinato il 20 corr.</p>

934000

responsabile: Ing. Andreussi Odorico

0707

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

Gruppo 2°

Linea : TROFARELLO-GUNEO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta -esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 caduno al Km.34+963 sul torrente Mellea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarello	Ripristino provvi- sorio	Maffiotto Felice & C.	12.9.45

Capo Gruppo responsabile: Ing. Andreussi Odorico.

Pcn.

0708

Final

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROFARIELLO-CUNEO

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
e to	Ripristino provvi- sorio	Maffiotto Felice & C.	12.9.45	95	31.12.45	856.350= 1352	Proseguono i la- vori per la mes- sa in opera del- le centine

Ing. Andreussi Odorico.

5

0789

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo 2°

Linea : CUNEO GESSO = VENTIMIGLIA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al Km.26+991 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 5 pile, una spalla lato Limone e 14 ^m pila lesionata	Riparazione pile lesionata		
2	Ponte sul torrente Roja al Km.43+987 fra Vievola e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombrò macerie	Dalmazzo Stefano Limone P.	6.10.45

==== Capo Gruppo responsabile: Ing. Andreucci Odorico

Pon.

0710
GESSO - VENTIMIGLIA

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Riparazione pile lesionata					1371	<p>I lavori relativi alla riparazione della pila lesionata appaltati alla Ditta Bongiovanni per un lotto di L.200.000 sono stati ultimati il 16.XI.45.</p> <p>I lavori per la sistemazione definitiva saranno oggetto di nuovo appalto.</p>
Sgombrò macerie	Balmazzo Stefano Limone P.	6.10.45	67	18.1.46	1.500.000	Proseguono i lavori di sgombrò delle macerie.

Responsabile: Ing. Andreussi Odorico

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

GRUPPO 2°)

Linea : PINEROLO- TORRE PELLICE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 ciascuna al Km.2+872 sul torrente Chisone fra Pinerolo e S.Secondo	Crollo di tre arcate	Deviazione a monte della sede ferroviaria	Maffiotto Felice	25-3-

= Capo Gruppo responsabile = Ing. Andreussi Odorico

0712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P. 21

PINOLO- TORRE PELLICE

Rapporto settimanale al 10 Dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
r- Deviazione a mon- te della sede fer- roviaria	Maffiotto Pellice	25-8-45	90	19-12-45	1.257.750 1350	Proseguono i la- vori per la for- mazione delle stilate nonché per l'abbassamen- to del passaggio a livello della strada provincia- le Pinerolo-Bri- cherasio. <i>Il ripristino dell'esse- cizio si effettuerà alle op. zero del 12 cor m.</i>

Ing. Andreussi Odorico

7

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Fellice al Km.13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte.	Crollo 5 arcate	Ripristino provvisorio con travi composte su stilate di legno.	Ates Torino	15-10-45

= Capo Gruppo responsabile : Ing. Andreussi Odorico

0714

F. 21 V

CA - CAVALIERMAGGIORE

Rapporto settimanale al 10 Dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con travi composte su sti- late di legno.	Ates Torino	15-10-45	10	12-1-46	2.664.000 00 00 11	Proseguono i lavori di ripr- stino provviso- rio. E' stata sollec- tata la Ditta a dare maggiore sviluppo ai la- vori.

ing. Andreussi Odorico

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

Gruppo 3°

Linea : TORINO = GENOVA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Ponte in muratura a 5 arcate di m. 12 di luce al Km. 37+733 sul torrente Stenavasso fra Villanova e Villafranca	Crollo mx di 3 arcate, una pila e una spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. Castaldi e Serra	20.6.45

==== Capo Gruppo responsabile: Ing. Verardi Arturo

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1955

NO - GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ca- Ripristino prov- visorio con sti- late e travate Differdingen	Ingg. Castaudi e Serra	20.6.45	52	31.1.46	11.610.000	Proseguono i lavori per il ripristino della spalla lato Ge- nova e per la ricostruzione della spalla la- to Torino. <i>Completate le curve per la ricostruzione degli archi</i>

Ing. Verardi Arturo

9

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+903 fra Torino P.N. e Mon- calieri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombrò macerie	Ronco Giuseppe	1-10-45

= Capo Gruppo responsabile = Dott. Ing. Andrea Gallo

Rapporto settimanale al 10 Dicembre 1945

0 - GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	Ronco Giuseppe	1-10-45	40	29/12/45	1.635.000 1327	Proseguono i lavori per lo sgombro delle macerie. La Ditta viene sollecitata af- finché dia un maggiore impul- so al lavoro.

le= Dott. Ing. Andreassi Odorico

9

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo 3°

Linea : GENOVA=OVADA=ASTI

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es -
1	Ponte in ferro a 3 travate al Km. 101+ 710 sul fiume Tanaro fra S. Marzanotto Riva e Asti	Una travata danne giata; una pila crollata e le spal le relative danne giate	Ripristino tra vate. Ripristino pila crollata e ripara zione spalla dan neggiata	Soc. Ansaldo (Opere me talliche) Tessitore Bruno (Opere mu rarie)	23.8.45 =	

==== Capo Gruppo responsabile: Ing. Verardi Arturo

0720

10 dicembre 1945

Rapporto settimanale al

NOVADA=ASTI

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino tra- vate.	Soc. Ansaldo (Opere me- talliche)	23.8.45	28	31.3.46	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. An- saldo la quale sta tuttora provvedendo al- l'approvvigiona- mento del ferro occorrente.
Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	Tessitore Bruno (Opere mu- rarie)	=	=	=	=	I lavori murari non si possono ancora iniziare in attesa che sia sollevata da parte della S.A. Ansaldo la travata che ora appoggia sulle macerie della pila crollata.

1930

Ing. Verardi Arturo

10

0321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduno al km.33+337 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul Rio Chianocco al km.41+596 fra le stazioni di Brusole e Bussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45
3	Ponte sul torrente Dora al Km.44+910 fra Bussoleno e Mesna	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro	SUPPO FELICE	1.10.45
4	Ponte viadotto sul rio Gelasso al km.51+622 fra Mesna e Chiofonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO BERATTONI -

pds

0722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

NO - MODANE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del l'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.45	84	31.12.45	6.000.000	In corso il get- to del calce- struzzo relativo a due arcate interessanti il secondo binario.
Ricostruzione de- finitiva	LOQUI ACHILLE	1.11.45	75	26.12.45	341.200	Ultimato il get- to del calce- struzzo dell'ar- cata per la parte interes- sante un binario.
In corso il ripri- stino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro	SUPPO FELICE	1.10.45	64	1.1.46	2.100.00	Ultimato il get- to del calce- struzzo delle due arcate.
Si ripristina l'o- pera in via defini- tiva	MARGIOLINI	10.7.45	52	30.1.46	12.000.000	E' stata raggiun- ta la quota di pose dei caval- letti in tutti i sostegni per il montaggio delle ope- re provvisorie per la riat- tivazione dell'esercizio. Ma l'attuale montaggio non e' ritiene conveniente, poche sono i travi, perciò la garanzia del lavoro con- grito si lascia invariata.

Responsabile: Dott. Ing. PIRRO SERRANTONI.

11

0723

FILE

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Ray

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte viadotto sul torrente Aquile al km. 62+650 fra Chio- monte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA	10.7.45
6	Galleria di Pont Ven- toux al km. 70+373 fra le stazioni di Salabertano e Ulsio	Crollo di un trat- to di circa ml. 13	Ricostruzione de- finitiva	ROSAZZA o LANZA	3.11.45
7	Travata di Pont Ven- toux al km. 70+585 fra le stazioni di Salabertano e Ulsio	La travata è stata completamente di- strutta	Il Comando Alleato deve inviare una travata provviso- ria Roth-Wegner Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Melezet al km. 81+622 fra le sta- zioni di Semulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45
9	Galleria del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chi- lometro dall'inbog- co Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45
10	Id. Id.	Secondo tratto di ml. 150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	ANGIOLINI	1.11.45

0 - MODANE

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Si ripristina l'ope- ra in via defi- nitiva	ABBA ^e	10.7.45	40	30.1.46	12.000.000	Come per il pon- te Galasso al precedente N.4.
Ricostruzione de- finitiva	ROSARZA e LANZA	1.11.45	20	10.1.46	700.000	Prosegue il get- to dei piedritti
Il Comando Alleato deve inviare una travata provviso- ria Roth-Sogner Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIOLIANO	3.11.45	-	-	12.000.000	La data di ripr- istino sarà stab- ilita non appena la Società avrà avuta l'assegnazione del ferro per la ricostru- zione di una travata.
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	99	16.12.45	12.000.000	Proseguono i la- vori per la co- struzione dei muri frontali ed il ricambiamento sopra i rinfilanchi del volto.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	11.7.45	45	15.3.46	12.000.000	Si procede ad ar- mare e sbadac- chiare il tratto di galleria franto onde poterò ga- rantire la sicurezza degli operai addetti ai lavori.
Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml.150	ANGIOLINI	1.11.45	9	31.3.46	23.000.000	Continuano i la- vori relativi al montaggio del- le armature e delle centi- ne per la ricostruzione del rivestimento della galleria

0725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m. 56.25, e le interne di m. 68 di luce al Km. 66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5° pila e della travata fra la 5 e la 6 pila. Crollo nel letto del fiume della 6° e 7° travata.	Ricostruzione definitiva della travata.	OFFICINE SAVIGLIANO (opere metalliche)	1-8-45
	id.	id.	id.	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	20-11-45
2	Ponte in muratura sul Rivo Ronco Morando al Km. 48+311 fra Pettinasco ed Omegna	Demolizione dell'arcata e della pila.	Ricostruzione definitiva dell'arcata	Zapellari Andrea	20-11-45

Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. Firro Serant

Rapporto settimanale al 10 Dicembre 1945

COMODOSSOLA

Descrizione somma dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ricostruzione definitiva dell' travata.	OFFICINE SAVICCIANO (opere me- talliche)	1-8-45	25	31-1-46	7.000.000 1323	Prosegue la la- vorazione del ferro in offici- na e le operazio- ni di alzamento delle travate in cantiere.-
id.	Ditta BRIGO A. (opere ma- rarie)	20-11-45	3	31.1.46	150.000 -	In attesa del sollevamento del- la travata il lavoro é sospeso, prosegue comunque da parte dell'Im- presa l'approvvi- sionamento dei materiali.
ricostruzione de- finitiva dell'ar- cata	Zapellari Andrea	20-11-45	3	20-1-46	422.500.-	In corso la po- sa in opera del- le travi provvi- sorie per la ri- costruzione del sostegno inter- medio.
Responsabile: Dott. Ing. Pirro Serantoni						

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo I°)

Linea : TORINO - MILANO

Rapport

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	esec.
1	Ponte sul Ticino al Km.114 + 133 fra Trecento e Magenta	Gravemente danneggiate le arcate e alcune pile	Ripristino definitivo del ponte	Ing. Guerrini	1-10-45	
2	Ponte in muratura di 13 archi di m.27 di luce caduno sul fiume Sesia al Km. 79 + 082 fra Vercelli e Borgovercelli	Demolite otto arcate danneggiate le altre comprese le pile.	Rafforzamento della 6 e 7 pila e continuatura della 8 ^a e 11 ^a arcate dell'opera.	"	20-11-45	

= Capo Gruppo responsabile : Ing. Firro Serantoni

0728

F. 11 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

MILANO

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristin- presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defi- nitivo del ponte	Ing. Guerrini	1-10-45	19	31-3-46 1322 1	25.425.000	Prosegue la la- vorazione del- la pietra da taglio e l'ap- provvigionamen- to dei materia- li.
Rafforzamento del- la 6 e 7 pila e centinatura della 8^ e 11^ arcate dell'opera.	"	20-11-45	10	1-1-46	10.700.000	In corso la pre- disposizione del cantiere e la la- vorazione delle centine per il rafforzamento delle due arca- te.

responsabile : Ing. Pirro Serantoni

15

0729

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDIINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione copertura capannone T.E. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	IODOLI GIOVANNI	2.8.45
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e Figli	1.10.45
4	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem	Idem	MAREGA SILVIO	1.10.45
5	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO ANEDEO	22.10.45

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA U

pdz

0730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N O e SCALI

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

Descrizione somma della dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ricostruzione de cinitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95	1945	2.280.000	Si attendono an cora i vetri ^{attuali} per potere com pletare i lavori
Ricostruzione def nitiva	LODOLI GIOVANNI	2.8.45	95		2.700.000	Si attendono i vetri occorren ti per potere completare i la vori.
Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e Figli	1.10.45	70	31.12.45	3.175.000	
Idem	MAREGA SILVIO	1.10.45	70	31.12.45	2.489.400	Proseguono i la vori per i risar cimenti alle strutture in cemento armato.
Ripristino defini tivo	CALOSSO AMEDEO	22.10.45	40	31.3.946	1.094.000	Proseguono i la vori per la de molizione della parte in calcestruzzo danneggiata. In corso la costruzione dei rinforchi dell'arco.

abile : Dott. Ingegnere CAMARARA UMBERTO .

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO SPECIALS)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Da ini lav
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Smistamento	Distrutta in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI Giovanni	22.
7	Casa cantoniera N.2 bis, linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	PIGLIONE EDOARDO	22.
8	Palazzina ex-Reale ad uso alloggio Torino Smistamento	Idem	idem	VARALDI	22.
9	Costruzione mureture Officine Deposito Locomotive Torino Smistamento	Distrutte	idem.	VIANCO EUGENIO	12.
10	Copertura Riparto Montaggio Veicoli O.M.R.	Idem.	idem.	VAGLIO UGO	5.1
11	Ricostruzione muro di sostegno raccordo Bivio Crocetta-Lagrangia	Gravemente danneggiato	idem.	COOPERATIVA EDILE	5.1

0732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-2-

N O e SCALI

Rapporto settimanale al 10 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defi- nitivo	ODOLI Giovanni	22.10.45	40	31.3.946	891.900	Proseguono i la- vori per la co- struzione della scala in c.a. e la grossa muratura. In corso i lavo- ri di copertura.
Ripristino defi- nitivo	PIGLIONE EDOARDO	22.10.45	80	30.12.45	962.000	In corso i lavo- ri degli intona- ci e dei serra- menti.
idem	VARALDI	22.10.45	50	15.3.946	651.500	Ultimati i lavo- ri per la costru- zione dei solai. Iniziati i tremezzi.
idem.	VIANCO EUGENIO	12.11.45	75	31.12.45	315.500	Continuano i la- vori murari
idem.	VAGLIO UGO	5.11.45	18	4.2.46	9.090.000	Si attende il legname per le travature del tetto e le copertura. La percentuale del lavoro eseguito rimane invariata.
idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45	40	14.3.46	240.000	Prosegue il get- to del calce- struzzo per la ricostruzione del muro.

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

Torino, 3 dicembre 1945

N° 24004 / C.S.

OGGETTO:

Rapporto settimanale
lavori di ripristino

Allegati N. 13

6.387
- COMMISSARIO STRAORDINARIO FERROVIE
ALTA ITALIA (ed M.R.S.) / M I L A N O /
- SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
presso SEZIONE LAVORI / T O R I N O /
p.c. CAPO COMPARTIMENTO - T O R I N O -

Nella decorra settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultati dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati :

- a)- ml. 360 del binario dei treni pari dal Km. 43+600 al Km. 43+960 fra le stazioni di Villafranca d'Asti e Baldichieri, della linea Torino-Ganova.
- b)- ml. 990 del binario dei treni pari dal Km. 19+010 al Km. 20+000 fra le stazioni di Settimo Torinese e Brandizzo, della linea Torino-Milano.
- c)- ml. 500 di binario corrente nella stazione di Alessandria Centrale.

Inoltre durante la settimana, sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 110.815,00 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al Negozinetto di Torino Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Ungari

0734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gru

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavassofra Villanova e Villafranca	Crollo di 3 arcate una pila e una spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ings. CASTAUDI E SERRA	20.6.
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km.46+150 sul torrente Traversa fra Ballichieri e S.Daviano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI Geom. Felice	20-6-
3	Acquedotto di m.5 al Km. 23+007 fra Pessione e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI Geom. Felice	20-6-

= Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. VER

0733

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

Rapporto settimanale al 3 Dicembre 1945

GENOVA

Descrizione somma a dell'opera prov- soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino provvi- sorio con stilate travate Differ- dingen	Ings. GASTAUDI E SERRA	20.6.45	50	31-12-45	11.610.000 1338	Proseguono i lavori per il ripristino del- la spalla lato Genova e per la ricostruzione della spalla lato Torino
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- vate Differdingen	DE BERNARDI Geom. Felice	20-6-45	100		1.700.000	Il lavoro è stato ultimato il 29-11/1945
Attuato il ripri- stino provvisorio	DE BERNARDI Geom. Felice	20-6-45	100		800.000	Il lavoro è stato ultimato il 29-11-1945

Gruppo responsabile: Dott. Ing. VERELLI ARTURO

9

0736

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Gruppo

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazi dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km.7+803 fra Tori- no P.N. e Moncalieri	Crollo di 7 arca- te e 6 pile	Sgombro macerie	Ronco Giuseppe	1.10.45

== Capo Gruppo responsabile == Dott. Ing. Andreucci Odorivo

0737

725021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725021

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

LINO - GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	Ronco Giuseppe	1.10.45	30	29/12/45	1.635.000	I lavori per lo sgombro delle macerie sono stati ripresi. La Ditta è sta- ta sollecitata a dare un mag- giore impulso al lavoro.

1337

Ing. Andreucci Odorivo

9

0738

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km. 101 + 710 sul fiume Tanaro fra S. Marzanotto Rivi e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila crollata e riparazione spalle danneggiate	Società ANSALDO (Opere metalliche) TESSITORE BRNO (Opere murarie)	23.8.

= Capo Gruppo responsabile: Dottor Ing. V...

0739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

F. 21. 7

NOVA - OVADA - ASTI

Rapporto settimanale al 3 Dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
<p>damnegg- a spal- damnegg-</p> <p>Ripristino trave- te</p> <p>Ripristino pila crollata e ripa- razione spalla danneggiata</p>	<p>Società ANSALDO (Opere me- talliche)</p> <p>TASSITONE BRUGO (Opere mu- rarie)</p>	<p>23.3.45</p> <p>"</p>	<p>27</p> <p>"</p>	<p>31.3.46</p> <p>"</p>	<p>7.000.000</p> <p style="text-align: center;">1356</p>	<p>I lavori di ri- pristino sono stati consegnati alla S.A. An- saldo la quale sta tuttora provvedendo al lo approvvig- namento del ma- teriale occorrente</p> <p>I lavori mura- ri non si posse- no ancora inizi- re, in attesa di sia sollevata da parte della S.A. Ansaldo le travate che or- appoggia sulle macerie della pila crollata.</p>
Gruppo responsabile:	Dotter Ing. VERARDI ANTONIO					

10

0740

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Gruppo

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'ordine	Ubicaz. dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Ippera Riparia di 3 archi di m. 15,53 caduno al km. 33+337 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. ro GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul Rio Chiandocco al km. 41+596 fra le stazioni di Bruzolo e Bussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	LOQUI Achille	1.11.45
3	Ponte sul torrente Dora al km. 44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettua in via provvisoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45
4	Ponte viadotto sul rio Gelasso al km. 51+622 fra Meana e Chiononte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
5	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km. 62+850 fra Chiononte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA	10.7.45
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI			

0741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

INO - MODANE

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del- l'opera definiti- va	Ing. re GUERRINI	16.7.45	73	31.12.45	6.000.000	Prosegue il mon- taggio delle col- tine per la ricostru- zione della seconda metà del pon- te.
Ricostruzione de- finitiva	BOQUI Achille	1.11.45	72	15.12.45	341.200	In corso il get- to del calce- struzzo dei mu- ri frontali a valle dell'ar- cata sinistra.
In corso il ripri- stino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45	54	1.1.46	2.100.000	In corso il get- to del calce- struzzo dei muri frontali dell'arcata ricostruita.
Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	52	30.12.45	12.000.000	E' stata rag- giunta la quo- ta di posa dei cavallotti in tutti i so- stegni. In corso il montag- gio delle opere provvisorie per la riattivazione dell'a- ercizio.
Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ABBA'	10.7.45	35	30.12.45	12.000.000	E' stata rag- giunta la quota di posa dei ca- valletti in tre sostegni. In corso il lavoro per gli altri
abile : Dott. Ing.	FIRRO	SRANTONI				

41

0742

785021

(Gruppi)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Galleria di Pont Venoux al km. 70+373 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	Crollo di un tratto di circa ml. 13	Ricostruzione definitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45
7	Travata di Pont Venoux al km. 70+585 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	La travata è stata completamente distrutta	Il Comando Alleato deve inviare una travata provvisoria Roth-Wagner. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Melonet al km. 83+622 fra le stazioni di Beaulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
9	Galleria artificiale del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'imboccatura Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45
10	Id. Id.	Secondo tratto di ml. 150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	ANGIOLINI	1.11.45

0743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RINO - MODANE

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
otto	Ricostruzione de- finitiva	ROZZA e LARZA	3.11.45	15	10.1.46	700.000	In corso il get- to dei piedritti
ta	Il Comando Allean- za deve inviare una travata provvi- soria Roth-Wagner Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45	-	13.11.45	12.000.000	La data di ripri- stino sarà stabi- lita non appena la Società avrà avuta l'assegnazione del ferro per la ricostru- zione di una travata.
di	Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	98	6.12.45	12.000.000	Proseguono i la- vori per la co- struzione dei muri frontali ed il riempimento sopra i rinfilanchi del volto.
di ce chi oc	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200	BRUNETTI	31.7.45	41	15.3.46	12.000.000	Si procede ad armare e sbadan- ciare il trat- to di galleria franato on- de potere garantire la si- curezza degli operai adet- ti ai lavori.
di	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml.150	ANGIOLINI	1.11.45	4	31.3.46	23.000.000	Continuano i la- vori relativi al montaggio delle armature e delle canti- ne per la ricostruzione del rivestimento della galleria.

11

0744

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km.8+127 sul torrente Acquebona fra Santuario e Sella.	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.45
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km.10+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	Ripristino definitivo	"	19.9.45
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al km.30+176 fra Cengio e Saliceto.	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BOLACIAVA	10.10.

R.B. -I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona sono scopesi per ordine di S. M. il Ministro dei Trasporti.

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORI

pag

0745

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

A - CARBAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	25	30.12.45	1	1 Prosegue la dem- olizione di mura- ture e la esecu- zione di scavi. Posa in opera di catene all'arce- ta contigua al la parte crolla- ta.
"	"	19.9.45	22	30.12.45	80.000.000	2 Prosegue la demolizione di murature e la esecuzione di scavi.
Ripristino defini- tivo	"	19.9.45	32	30.12.45	3	3 Idem. come so- pra.
Ripristino defini- tivo	BOLACLAVA	10.10.45	22	28.12.45	1.200.000	Proseguono i la- vori per la esecuzione del- le impalcature che occorrerà rafferzare per- ché troppo de- boli.

nuove linee San Giuseppe-Altare-Savona
al Ministro dei Trasporti.

responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSA ODORICO .

0746

F. 21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARBAGNOLA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte sul Cevetta al km.41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definiti- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazio- ni di Miella e Bastia	Crollo di 3 arcate e due pile	Ripristino definiti- tivo	Ing.re FENAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m.20 di luce ciascuna al Km.69+ 795 fra Carrù e Far- igliano	Demolizione muri frontali e danneggiati e sesto arco	Ripristino della arcata in muratu- ra e completamen- to dei lavori de- finitivi	RONCO Giuseppe	1.10.45
8	Sottovia al km.76+ 609 fra Farigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definiti- tivo	VAGLIO BRUNO Torino	10.10.45
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 ar- chi al km.81+072 fra Monchiero e Narzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvi- sorio con travi me- talliche	RACCA COSTANZO	1.10.45

0747

785021

FORA - CARENAGNOIA

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

-2-

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
te Ripristino definiti- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	25	20.12.45	2.500.000	Proseguono i la- vori di sbadac- chiamento della 3 ^a arcata e per la costru- zione delle centine.
ate Ripristino definiti- tivo	Ing.re FANAROLI	13.8.45	55	15.12.45	3.200.000	Proseguono i la- vori relativi alla ricostru- zione del manufatto. La Dit- ta è stata affidata con ri- petuti ordini di servizio ad intensificare il lavoro.
Ripristino della 3 ^a arcata in murato- ra e completamen- to dei lavori de- finitivi	ROSCO Giuseppe	1.10.45	50	20.12.45	1.700.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino definiti- vo dell'opera.
Ripristino definiti- tivo	VAGLIO BRUNO Torino	10.10.45	70	19.12.45	950.000	Proseguono i la- vori relativi al ripristino definitivo dell'opera.
ate Ripristino provvi- sorio con travi de- talliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	50	20.12.45	3.000.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino provvis- orio del trans- to sul ponte.

29

0748

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo ()

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di m. 15 caduno al Km. 6+737 sul torrente Varaita fra Madonna delle Grazie e Lagusasco	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	Società Nuova Costruzioni Torino	11.3.65

Capo Gruppo responsabile: Ing. Andreussi Odorico

0749

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

GLIANO - SALIZADA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio	Società Nuove Co- struzioni Torino	11.9.45	75	28.12.45	934.000	Proseguono i la- vori per la co- struzione delle centine.

1321

Intressi Odorico

4

0750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo 2°

Linea : TROFARELLO - CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m. 10 caduno al Km. 34+963 sul torrente Mollea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarello	Ripristino provvi- sorio	Maffiotto Felice & C.	12.9.

Capo Gruppo responsabile: Ing. Andreussi Odorico.

0751

725021

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

NELLO = CUNEO

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio	Maffiotto Felice & C.	12.9.45	70	31.12.45	856.350=	Proseguono i la- vori per la mes- se in opera dell' centine.

1370

Andreussi Odorico.

0752

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

Gruppo 2°

Linea : CUNEO - NEMO - VENTIMIGLIA

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al Km.26 + 291 fra Vernante e Lione	Grotto 8 arcate e 9 pile, una spalla lato Lione e 14 ^a pile lesionata	Riparazione pile lesionate		
2	Ponte sul torrente Roja al Km.43+287 fra Vievola e Tenda	Grotto di quattro arcate e due pile	Agomero macerie	DALL'AZZARO STEFANO LIONE P.	6-20-45

Capo Gruppo responsabile Dott. Ing. Andreussi Odoardo

0753

Rapporto settimanale al 3 Dicembre 1949

- GENOVA - VENEZIA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Riparazione pile lesionate				13.9		I lavori rela- tivi alla ripa- razione delle pile lesionate appaltati alla ditta Bongiov- ni per un lotto di 5.200.000 so- no stati ultim- ati il 16.XI.49. I lavori per la riparazione de- finitiva saran- no oggetto di nuovo appalto.
Agombro ancore	PALMARESSO STEFANO LIPON P.	6-IX-49	65	12-1-49	1.500.000.	Proseguono i lavori di agom- bro delle anco- re.
capomabile Dott. Ing. Androssi						

0754

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : PINEROLO - TORRE FELLICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte premiscuo in su- fatura a tre arcate di m.17 ciascuna al Km.2+872 sul torrente Chisone fra Pinero- lo e S.Secondo	Crollo di tre ar- cate	Deviazione a non- te dalla sede fog roviaria	Maffioletto Felice	25.8.45

Capo Gruppo responsabile - Ing. Andreussi Odorico

0755

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

PROLO - TORRE PELLICE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Deviazione a non- te della sede fog roviaria	Maffioletti	25.8.45	84	9.12.45 13.8	1.257.750	Proseguono i la- vori per la fog- mazione delle stilate nonchè per l'abbasse- mento del passag- gio a livello in della strada pro- vinciale Pinerob- lo-Bricherasio
Andreussi Odorico						

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA-CAVALLEREMAGGIORE)

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in ma- ratura di cinque arco- te da m.17 caduna sul torrente Pellice al Km.13+339 fra Vigone e Villafranca Piemon- ta	Grotto 5 arcate	Ripristino provvi- sorio con travi composte su stila- te di legno	Ates Torino	15.10.45

= Capo Gruppo responsabile: Ing. Andreassi Odorico

0757

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

(CAVALLERAGGIORE)

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con travi composte su stila- te di legno	Ates Torino	15.10.45	6	XXXXX 12.1.46 13	2.664.000	Proseguono i la- vori di ripristi- no provvisorio. E' stata solle- citata la Ditta a dare maggiore sviluppo ai la- vori.

Preussi Odorico

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DONDOSSOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estremità di m.56,25, e le intermedie di m.68 di luce al Km.65+217 sul fiume Tice fra Cusseglio e Cuzzago	Crollo della 5ª pila e della travata fra la 5 e la 6 pila. Crollo nel letto del fiume della 6ª e 7ª travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)	1-8-45
	id.	id.	id.	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	20-11-45

Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. I.

1346

0759

785021

Rapporto settimanale al 3 Dicembre 1945

AREA - DOMODOSSOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
1a. Ricostruzione de- finitiva della travata del	OFFICINE SAVICLIANO (Opere me- talliche)	1-8-45	22	31.1.46	7.000.000	In corso la la- vorazione del ferro in offici- na e le opera- zioni di alzo- mento della tr- vata in canti- ra. Perdura la deficiente con- somma del mate- riale metallico-
1d.	Ditta BRICO A. (opere mu- rarie)	20-11.45	3	31.1.46	150.000.-	In attesa del sollevamento della travata. Prosegue la la- vorazione del- la pietra da taglio per il rivestimento della nuova p- la.

Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. PIETRO BRICCIANI

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al Km. 114 + 133 fra Treocate e Magenta	Gravemente danneg- giate le arcate e alcune pile	Ripristino defi- nitivo del ponte	Ing. Guerrini	1.10.45

= Capo Gruppo responsabile: Ing. Pirro Serantoni

132

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

NO - MILANO

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino defi- nitivo del ponte	Ing. Guerrini	1.10.45	17	31.3.46	25.425.000	Prosegue la co- struzione delle centine e la la vorazione della pietra da taglio
Pirro Serantoni						

0762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione coperta capannone T.B. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e Figli	1.10.45
4	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem.	Idem.	MARSA SILVIO	1.10.45
5	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante.	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALO SO AMEDEO	22.10.45
		-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARBARA UMBERTO		

pds

0763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RINO SCALI

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	BONDIRO GIOVANNI	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an- cora i vetri per potere com- pletare i lavori.
Ricostruzione de- finitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45	95		2.700.000	Si attendono i vetri occorrenti per potere com- pletare i lavori.
Idea.	Soc. An. ANTONIO CONOGLIO e Figli	1.10.45	60	31.12.45	3.175.000	Sono stati ese- guiti i risar- cimenti alle strutture in c.a.
Idea.	MARSA SILVIO	1.10.45	60	31.12.45	2.489.400	Ultimata la po- sa in opera del faldali in la- miera. In corso i risarci- menti alle strutture in ce- mento armato.
Ripristino defini- tivo	CALO SO AMERIO	22.10.45	35	31.3.946	1.094.000	Proseguono i la- vori per la de- molizione del- la parte in calcestruzzo danneggiata. Ultimato l'ag- gio in muratura. In corso la costruzione dei rifian- chi dell'arco.

Responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO .

0784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SOCIALE)

Linea : TORINO e SOALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggi Torino smistamento	Distrutte in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI <i>Giorgio</i>	22.10.45
7	Casa cantoniera N.2 bis, linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	PIGLIONE EDUARDO	22.10.45
8	Palassina ex-Roale ad uso alloggio Torino smistamento	idem.	idem.	VARALDI	22.10.45
9	Costruzione muratura Officine Deposito locomotive Torino smistamento	Distrutte	idem.	VIANCO RUBINO	12.11.45
10	Copertura Riparto Montaggio Veicoli G.M.B.	idem.	idem.	VAGLIO UGO	5.11.45
11	Ricostruzione mura di sostegno raccordo Bivio Crocetta-Lagrangia	Gravemente danneggiato	idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45

1973

0765

F. 21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRINO e SCALI

Rapporto settimanale al 3 dicembre 1945

-2-

	Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
pte	Ripristino definiti- tivo	DIOLI <i>Quoranni</i>	22.10.45	35	31.3.946	821.900	Seguita la co- struzione della scala in c.c. e la grossa muratura. Ini- ziati i lavori di copertu- ra.
eg	Ripristino definiti- tivo	PICLIONE EDUARDO	22.10.45	75	21.12.45	962.000	In corso i lavori di degli intona- ci.
	idem.	VARALDI	22.10.45	40	15.3.946	651.500	Iniziat i lavori per la costru- zione dei solai.
	idem.	VIARCO SUGERIO	12.11.45	70	11.12.45	315.500	Proseguono i la- vori.
	idem.	VAGLIO UGO	5.11.45	18	4.2.46	9.090.000	In corso l'ap- provvigionamen- to del legname.
neg	idem.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45	30	14.3.46	240.000	Prosegue il get- to del calce- struzzo per la ricostruzione del muro.

Torino, 26 novembre 1945

N° 22077 / C.S.

COMMISSARIO STRAORDINARIO FERROVIE
ALTA ITALIA (ed M. R. S) / MILANO /

SOVOCOMMISSARIE ALLIATA
presso SEZIONE LAVORI / TORINO /

I.C. CAPO COMPARTIMENTO / TORINO /

OGGETTO:

Rapporto settimanale
lavori di ripristino.

Allegati N. 13

Nella scorsa settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati:

- a)- della linea Torino-Milano ml. 560 del binario dei treni pari dal Km. 18+450 al Km. 19+010, fra le stazioni di Settimo Torinese e Brandizzo; ml. 750 di binario dei treni pari dal Km. 41+700 al Km. 42+450, fra le stazioni di Saluggia e Livorno Ferraris (a completamento delle tratte), e ml. 100 di binario dei treni pari dal Km. 49+000 al Km. 49+100 fra le stazioni di Livorno Ferraris e Bianzé, (a completamento della tratta).
- b)- ml. 100 del binario dei treni pari dal Km. 42+600 al Km. 42+700 fra le stazioni di Borgone e Pussolengo, delle linee Torino-Modena.
- c)- ml. 980 di binario corrente nelle stazioni di Alessandria Centrale e Alessandria Smistamento.

Inoltre durante la settimana, sono stati ripristinati i

uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati:

a) - della linea Torino-Milano ml. 560 del binario dei treni pari del Km. 18+450 al Km. 19+010, fra le stazioni di Sesto Torinese e Brandizzo; ml. 790 di binario dei tre ai pari del Km. 41+700 al Km. 42+450, fra le stazioni di Saluggia e Livorno Ferraris (a completamento della tratta), e ml. 100 di binario dei treni pari del Km. 49+000 al Km. 49+100 fra le stazioni di Livorno Ferraris e Bianzé, (a completamento della tratta).

b) - ml. 100 del binario dei treni pari del Km. 42+600 al Km. 42+700 fra le stazioni di Borgone e Bussoleno, della linea Torino-Isozeme.

c) - ml. 980 di binario corrente nelle stazioni di Alessandria Centrale e Alessandria Smistamento.

Inoltre durante la settimana, sono stati recuperati lungo la linea della Sezione Kg. 38.790,00 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al Magazzinetto di Torino Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

1347



PCZ

0768

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARRIACOLA

Ray

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km. 8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+405 (Ridisola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pile lato Savona	"	"	19.9.45	
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km. 10+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	"	"	19.9.45	
4	Ponte in muratura sul fiume Roanica al km. 30+175 fra Cavigli e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BOLAGRAVA	10.10.45	
<p><u>N.B.</u> - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altaire-Savona sono sospesi per ordine di S.M. il Ministro dei Trasporti.</p>						
<p>- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANTONIUSI OMBINO</p>						

151

668

0769

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

ATA - CARACOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	20	11.12.45		In via di ultima zione l'impianto del cantiere, nonché la demol- zione di muratu- re e la assicuri- one di scavi.
"	"	19.9.45	20	11.12.45	80.000.000	Idem come sopra
"	"	19.9.45	30	12.12.45		Idem come sopra
Ripristino defi- nitivo	COLACIAVA	10.10.45	20	12.12.45	1.200.000	Proseguono i la- vori per la ab- boudazione delle gallerie che occorrerà raf- ferzare perché troppo deboli.

La nuova linea San Giuseppe-Alta-
ta - Savone

responsabile: Dott. Ing. ANFRUSSO GIORGIO

0770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	es
5	Ponte sul Cevetta al km. 41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazioni di Niella e Bastia	Crollo di 3 arcate e due pile	Ripristino definitivo	Ing. re P. MAROLI	13.8.45	
7	Ponte in muratura a 3 archi di m. 13,40 caduno sul torrente Pagano al km. 63+959 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arcata e di una pila	Ripristino definitivo	DUTTO MORISCO e CHIARVA	10.9.45	
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce caduna al Km. 69+795 fra Carrù e Farigliano	Demolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino della arcata in muratura e completamento dei lavori definitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	
9	Sottovia al km. 76+609 fra Farigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO MARINI Torino	10.10.45	
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al km. 81+072 fra Monchiero e Karzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	

131

0771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVONNA - CARRARA

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

1	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ate	Ripristino definiti- vo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	20	20.12.45	2.500.000	Proseguono i la- vori di sbadao- chiamento della 3 ^a arcata e per la costru- zione delle contine.
ate	Ripristino definiti- vo	Ing. re FENAROLI	13.8.45	52	15.12.45	3.200.000	Proseguono i la- vori ^{relativi} alla rico- struzione del ma- nufatto.
erca lla	Ripristino definiti- vo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45	<u>100</u>	19.11.45	1.620.000	Il lavoro è sta- to ultimato il giorno 21/11/45
ri neg-	Ripristino della arcata in muratu- ra e completamento dei lavori definiti- tivi.	ROSCO GIUSEPPE	1.10.45	40	30.11.45	1.700.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino definitivo dell'opera.
	Ripristino definiti- vo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.45	60	9.12.45	950.000	Proseguono i la- vori relativi al ripristino defi- nitive dell'opera.
ate	Ripristino provvi- sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	48	29.11.45	3.000.000	Proseguono i la- vori di ripristi- no provvisorio del transito sul ponte.

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di m.15 caduno al Km. 6+737 sul torrente Varaita fra Madonna delle Grazie e Legnasee.	Crolle parziale seconda arcata lato Saluzze	Ripristino provvisoria serie	Società NUOVE COSTRUZIONI Torino	11.9.45
- Capo Gruppo responsabile : Dett. Ing. ANDREUSSI ODORIO					

1379

0773

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VIGLIANO - SALUZZO

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
le la- Ripristino prevy- serie	Società NUOVE CO- STRUZIONI Torino	11.9.45	50	15.11.45	934.000	Preseguono i lavori per la costruzione delle centine
Responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO						

SEZIONE LAVORI

TORINO

Gruppo 2°

Linea : TROPARELLO - CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m. 10 caduno al Km. 34+963 sul torrente Mellea fra Cavallo maggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarello	Ripristino provvisorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45

= Capo Gruppo responsabile: Ing. ANDREUSSI OF

1329

0.775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P. 1

ROFAKELLO = CUNEO

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
pr tre	Ripristino prov- visorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45	50	11.12.45	856.350=	Proseguono i lavori per la messa in opera delle centine.
Spo Gruppo responsabile:		Ing. ANDELUSSI ODORICO					

SEZIONE LAVORI

TORINO

Gruppo 2°

Linea : CUNEO GESSO = VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al Km.26+99 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 5 pile, una spalla lato Limone e una pila lesionata	Riparazione pila lesionata		
2	Ponte sul torrente Roja al Km.43+987 fra Viovolta e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano Limone P.	6.10.49
= Capo Gruppo responsabile: Dott.Ing. ANDREUSSI ODORICO					

1327

0777

785021

Rapporto settimanale al 26 Novembre 1945

GESSO - VENTIMIGLIA

Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Riparazione pila lesionata						I lavori relativi alla riparazione della pila lesionata appaltati alla Ditta Borgiovanni per un lotto di L. 200.000 sono stati ultimati il 16.XI.45. I lavori per la sistemazione definitiva saranno oggetto di nuovo appalto.
Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano Limone P.	6.10.45	60	6.12.45	1.500.000	Proseguono i lavori di sgombero delle macerie.

Responsabile: Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO

5

0778

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : PINEROLO - TORRE PELLICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 ciascuna al Km. 2+872 sul torrente Chisone fra Pinerolo e S. Secondo.	Crolle di tre arcate	Deviazione a monte della sede ferroviaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	25 .8.49

1316

- Capo Gruppo responsabile: Ing. ANDREUSSI ODORICO.

Rapporto settimanale al 26 Novembre 1945

PEROLO - TORRE FELLICE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Deviazione a men- te della sede ferroviaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	25 .8.45	82	25.11.45	1.257.750	Proseguono i lavori per la formazione delle stilate nonché per l'abbassamento del passaggio a livello del- la strada pro- vinciale Pino- rolo -Briche- rasio.

Responsabile: Ing. ANDREUSSI ODORICO

0780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m. 17 ciascuna sul torrente Pellice al Km. 13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crelle 5 arcate	Ripristino provvisorio con travi composte su stilate di legno	ATES Torino	15.10.

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSI ODORICO

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

- CAVALIERMAGGIORE

Descrizione somma ia dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prev- visorio con tra- vi composte su stilate di legno	ATES Torino	15.10.45	5	12.1.46	2.664.000	Preseguono i lavori di ri- pristino prevvisorio

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO

0782

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

Gruppo 3°

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavasso fra Villanova e Villafranca	Crollo di 3 arcate una pile e una spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	-Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.4
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldichieri e S.Damiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDE geom. FELICE	20.6.4
3	Aquedotto di m.5 al Km.23+007 fra Pessione e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDE geom. FELICE	20.6.4
4	Ponte in muratura a 5 arcate di m.9 di luce al Km.54+797 sul fiume Bobore fra San Damiano e Asti	Il volto e le relative pile laterali danneggiate	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDE geom. FELICE	2.7.4

= Capo Gruppo responsabile: Dott.Ing.VERA

1984

0783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NO - GENOVA

Rapporto settimanale al

26 Novembre 19

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con stilate e travate Differ- dingen	-Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	48	31.12.45	11.610.000	Proseguono i la- vori di ripristi- no della spalla lato Genova e per la ricostruzione della spalla lato Torino
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- vate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	90	12.XI.45	1.700.000	In corso la co- struzione del rin- fianchi e del mu- ro frontale a mon- te
Attuato il ripri- stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	95	15.XI.45	800.000	Ultimato il muro frontale a monte; in corso di ri- costruzione il parapetto
Attuato il ripri- stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	100	15.XI.45	1.300.000	Il lavoro è ste- to ultimato il 23/XI/45
Gruppo responsabile: Dott. Ing. VERARDI ARTURO						

0.784

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

Gruppo 2°) TORINO

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra Torino P.W. e Moncalieri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.
		- Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODOR	

0785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

132

GENOVA

Rapporto settimanale al 26 Novembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	28	29.12.45	1.635.000	I lavori per lo sgombro delle macerie sono stati sospesi dal giorno 31/10/45 - causa il mal tempo e sono tuttora sospesi per la piena del fiume, perciò la percentuale del lavoro eseguito rimane invariata.
abile: Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO				

9

SEZIONE LAVORI

TORINO

Gruppo 3°

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km. 101+710 sul fiume Tanaro fra S. Marzenotto Rivi e Asti	Una travata danneggiata; una pila erollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila erollata e riparazione spalla danneggiata	Società ANSALDO (Opere metalliche) TESSITORE BRUNO (Opere murarie)	23.8

Capo Gruppo responsabile: Dott. Ing. VERARDI ARTI

0787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 26 Novembre 1945

133

NOVA - OVADA - ASTI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino tra- vrato	Società ANSALDO (Opere me- talliche)	23.8.45	26	15.12.45	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono sta- ti consegnati al- la S.A. Ansaldo la quale sta tuttora provvedendo alle approvvigionamen- te del ferro de- corrente
Ripristino pila crollata e ripa- razione spalla danneggiata	TESSITORE BRUNO (Opere mura- rie)	=	=	=		I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia sollevata da parte della S.A. Ansaldo la travata che ora appoggia sulle macerie del- la pila crollata.

Responsabile: Dott. Ing. VERARDI ARTURO

70

0788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduno al Km.33+337 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul Rio Chianocco al km.41+596 fra le stazioni di Brusoleno e Bussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	LOQUI Achille	1.11.45
3	Ponte sul torrente Dora al km.44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo Il transito si effettua in via provvisoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45
4	Ponte viadotto sul rio Gelasco al km.51+622 fra Meana e Chianocco	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
5	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km. 62+850 fra Chianocco e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA	10.7.45
6	Galleria di Pont Vaux al km.70+373 fra le stazioni di Salabertano e Uzio	Crollo di un tratto di circa ml.13	Ricostruzione definitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45
Cape Gruppo responsabile : Dott. Ing.				PIRRO	SIRANTONI

0789

1331

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

RINO - MODANE

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
di Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del l'opera definiti- va	Ing. re GUERRINI	16.7.45	77	31.12.45	6.000.000	Prosegue il mon- taggio delle centine per la ricostruzione della secon- da metà del ponte.
ta Ricostruzione defi- nitiva	LOQUI Achille	1.11.45	70	15.12.45	341.200	Ultimato il get- to del calce- struzzo del vo- to.
ta In corso il ripri- stino definitivo Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45	50	1.1.16	2.100.000	Ultimato il get- to del calce- struzzo del vo- to.
ro Si ripristina l'o- pera in via defini- tiva	ANGIOLINI	10.7.45	50	30.12.45	12.000.000	Ultimato il get- to del calce- struzzo per la formazione dei sostegni.
ro Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ABBA	10.7.45	30	30.12.45	12.000.000	Prosegue il get- to del calce- struzzo per la formazione dei sostegni.
to Ricostruzione de- finitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45	10	10.1.46	700.000	In corso il mon- taggio delle centine per il rivestimento della galleria.
responsabile :	Dott. Ing. PIRRO	SERRANTONI				

7

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - ROVERETO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Travata di Pont Ven- toux al km. 70-585 fra le stazioni di Sala- bertano e Uzio	La travata è stata completamente di- strutta	Il Comando Alleato deve inviare una travata provviso- ria Roth-Wagner . Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE DI SAVIGNANO	3.11.45
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Meleset al km. 83-522 fra le sta- zioni di Douillard e Darsenochia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	BOLOGNINI	10.7.45
9	Galleria artificiale dal Fregus al km. 85- 400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chi- lometro dell'imboc- ca Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200.	BOLOGNINI	31.7.45
10	10. 10.	Secondo tratto di al.150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di al.150	BOLOGNINI	1.11.45

0791

PT-21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
1	Il Comando Alleato deve inviare una travata provviso- ria Roth-Wagner. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OTTOLINI di SAVIGNANO	1.11.45	-	-	2.000.000	La data di ri- pristino sarà stabilita non appena la Socie- tà avrà avuto l'assegnazione del ferro per la ricostru- zione di una travata.
2	Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	INGHILINI	10.7.45	99	30.11.45	2.000.000	Proseguono i la- vori per la co- struzione dei muri frontali ed il ricom- pianto sopra i rifianchi del volte.
3	Si ripristino in via definitiva il primo tratto di circa metri 200.	INGHILINI	11.7.45	40	15.1.46	12.000.000	Continua lo scop- po delle mac- erie. Si incon- trano notevoli difficoltà per la caduta di massi. Ultimata la ricostruzione di ml. 45 di rivestimento.
4	Si ripristino in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	INGHILINI	1.11.45	4	11.11.45	21.000.000	Iniziati i lav- ori relativi al- le armature del- le zone in opera.

0782

PT-1 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Ra

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m.56,25, e le interne di m.68 di luce al km.66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cusago	Crollo della 5 ^a pila e delle travate fra la 5 ^a e la 6 ^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)	1.8.45
	id.	id.	id.	Ditta BRICO A. (opere murarie)	20.11.45
2	Ponte a 3 luci di m. 4,90 ciascuna a Lanca di Ornavasso al km. 64+481 fra Ornavasso e Cusago	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalata lato Domodossola gravemente danneggiata.	Ricostruzione definitiva	CRISTINA	15.10.45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTON					

pdz

0793

132

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

DOMODOSSOLA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione definitiva del la travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	20	31.1.46	7.000.000	Le Officine di Savigliano han- no avuta l'assegnazione di 55 tonn. di ferro profilato. Proseguono i lavori per il sollevamento della travata per la 5 ^a e la 6 ^a pila.
id.	Ditta BRIGO A. (opere ma- rarie)	20.11.45	2 %	31.1.46	150.000	I lavori sono stati parzialmen- te sospesi dal 20/11/45 perché la presen- za della travata non consen- te la esecuzione dei lavori murari inquantoché essa in- teressa la base della pila. La Ditta procede alla lavo- razione della pietra da te- glie per i costri.
Ricostruzione de- finitiva	CRISTINA	15.10.45	100		1.000.000	Il lavoro è sta- to ultimato il 22-11-1945

Responsabile: Dott. Ing. PIRRO SERANTONI

NX

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo I°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommatoria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al Km. 114 + 133 fra Frateate e Magenta	Gravemente danneg- giate le arcate e alcune pile	Ripristino defi- nitivo del ponte	Ing.ro GUERRINI	.10.45

1328

- Capo Gruppo responsabile: Ingegnere PIERRO SERANTONI

0795

Rapporto settimanale al 26 Novembre 1945

0 - MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defi- nitivo del ponte	Ing.re GUERRINI	.10.45	05	31.3.46	25.425.000	Prosegue la costruzione delle centina e il lavoro per la ricostru- zione di una parte di un volto.

abile: Ingegnere PIERRO SERANTONI

57

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(GRUPPO SPECIALI)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BORDINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione copertura capannone T.E. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	Idem.	Soc.An.	1.10.45
4	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem.	Idem.	MARIGA Silvio	1.10.45
5	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volte	Ripristino definitivo	CALCOSO AMEDEO	22.10.45
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO			

pdz

1307

0797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INO e SCALI

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an- cora i vetri per potere completa- re i lavori.
Ricostruzione de- finitiva	ODGLI GIOVANNI	2.8.45	95		2.700.000	Si attendono i vetri occorrenti per potere com- pletare i lavo- ri.
Idem.	Soc. An.	1.10.45	50	30.11.45	3.175.000	Ultimati i get- ti delle solet- te e la posa in opera delle te- gole.
Idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	50	30.11.45	2.489.400	Esseguito il get- to della capria ta in c.s., ini- ziata la posa in opera dei feldali in lamiera e ultima- ta la posa in opera delle tegole.
Ripristino defini- tivo	CALOS SO AMBRO	22.10.45	20	21.12.45	1.094.000	Proseguono i la- vori per la de- molizione della parte in calce- struzzo danneggiata. Ulti- mata la cantinatura dell'ar- co in muratura e la rico- struzione di 2/3 della mu- ratura dell'arco stesso.

Responsabile: Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO

0798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggi Torino Smistamento	Distrutta in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI	22.10
7	Casa cantoniera N.2 bis, linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	PIGLIONE EDOARDO	22.10
8	Palazzina ex-Reale ad uso alloggi Torino Smistamento	id.	id.	VARALDI	22.10
9	Costruzione murature Officine Deposito Locomotive Torino Smistamento	Distrutte	id.	VIANCO EUGENIO	12.11
10	Copertura Riparto Montaggio Veicoli C.M.R.	id.	id.	VAGLIO UGO	5.11.
11	Ricostruzione muro di sostegno raccordo Bivio Crecetta-Lagrangia	Gravemente danneggiato	id.	COOPERATIVA EDILE	5.11.

1326

RINO e SCALI

Rapporto settimanale al 26 novembre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	ODOLI	22.10.45	20	21.12.45	821.900	Proseguono i la- vori per la co- struzione della scala in c.a. e parte del- le murature esterne.
Ripristino definiti- vo	PICLIONE EDUARDO	22.10.45	50	21.12.45	962.000	Ultimati i lav- ori murari e la copertura della C.C.
od.	VARALDI	22.10.45	30	1.12.45	651.500	Ultimata la mu- ratura e il co- perito. Iniziate le armature per la ricostru- zione dei solai.
id.	VIANCO EUGENIO	12.11.45	60	11.12.45	315.500	Proseguono i la- vori per la co- struzione delle murature.
id.	VAGLIO UGO	5.11.45	17	4. 9.46	9.090.000	In corso l'ap- provvigionamen- to del legname.
id.	COOPERATIVA EDILE	5.11.45	20	4. 1.46	240.000	Ultimata la co- struzione del cassero e ini- ziato il getto del calcestruz- zo.

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

Torino, 19 novembre 1957

N° 22071 / C.S.

- COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALTA ITALIA / MILANO /
- SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
PRESSO LA SEZIONE LAVORI / TORINO /

OGGETTO:

Rapporto settimanale
lavori di ripristino.

P.C.

CAPO COMPARTIMENTO TORINO

Allegati N. / 3

Nelle decore settimanali sono continui
ti i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti da
gli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati :

- a)- ml. 680 del binario dei treni pari del Km.17+770 al Km.18+450,
fra le stazioni di Settimo e Brandizzo; metri lineari 900-
del binario dei treni pari del Km.40+800 al Km.41+700, fra
le stazioni di Saluggia e Livorno Ferraris, e ml.400 del bi-
nario dei treni pari del Km. 48+600 al Km. 49+000 fra le sta-
zioni di Livorno Ferraris e BIANZÉ, della linea Torino-Milano.
b)- ml. 90 del binario dei treni dispari sul ponte Dora al Km.33+
387 fra le stazioni di S. Antonino di Susa e Borgone, della
linea Torino-Modane.
c)- ml. 985 di binario corrente nella stazione di Alessandria Smi-
stamento.

Inoltre durante la settimana, sono stati recuperati lungo le
linee della Sezione Kg. 75.569,- di materiali ferrosi, che sono
stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento
al magazzino di Torino Smistamento.

ti i lavori di ripristino in conseguenza dei danni subivanti da
gli unità prospettati.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati :

- a)- ml. 680 del binario dei treni pari dal Km. 17+770 al Km. 18+450, fra le stazioni di Settimo e Brandizzo; metri lineari 900- del binario dei treni pari dal Km. 40+800 al Km. 41+700, fra le stazioni di Seluggia e Livorno Ferraris, e ml. 400 del binario dei treni pari dal Km. 48+600 al Km. 49+000 fra le stazioni di Livorno Ferraris e Bianzé, della linea Torino-Milano.
- b)- ml. 90 del binario dei treni dispari sul ponte Dora al Km. 33+387 fra le stazioni di S. Antonino di Susa e Borgone, della linea Torino-Modena.
- c)- ml. 985 di binario corrente nella stazione di Alessandria Sul

stamento.

Inoltre durante la settimana, sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 75.569,- di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al magazzino di Torino Smistamento.

pcz

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Lucy

1385

0802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Fonte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DI MARTINI Alessio	19.9.4
2	Fonte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.4
3	Fonte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km. 10+561 fra Santuario e Sella	Crollo della 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	"	"	19.9.4
<p><u>N.B.</u> - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare -Savona sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.</p> <p>- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI OBORICO</p>					

0803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

DNA - CARACOLA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino definiti tivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	8	11.12.45)	<i>Impianti</i> 80.000.000	In via di ulti mazione la co struzione del cantiere.
"	"	19.9.45	8	11.12.45)		Idea. come sopra
"	"	19.9.45	11	12.12.45)		In via di ulti mazione il pro scioglimento dei cavi delle fondazioni allagati dalle piene. Si è invitata l'Impresa ad adottare tre turni di lavoro; però le maestranze si oppongono all'attuazio ne del provvedimento. Si è interessato perciò il Prefetto perché inter venga per la risoluzione della vertenza.
nuova linea San Giuseppe-Altare -Savona Il ministro dei Trasporti.	ANDREUSSI GABRIELE					

Responsabile: Dott. Ing.

ANDREUSSI GABRIELE

1.2

0804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CASALE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
4	Ponte in muratura sul fiume Nervide al km. 30+176 fra Caglio e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	EGLASAVA Cortemilia	10.10.45
5	Ponte sul Cevetta al km. 41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al km. 57+529 fra le stazioni di Biella e Bastia	Crollo di 3 arcate e due pile	Ripristino definitivo	Ing. re PENAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 3 archi di m. 13,40 ciascuno sul torrente Fossio al km. 63+959 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arcata e di una pila	Ripristino definitivo	LUTTO MORASCO e CHIARVA	10.2.45
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce ciascuna al km. 69+795 fra Carrù e Farigliano.	Demolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino della arcata in muratura e completamento dei lavori definitivi.	ROSCO GIUSEPPE	1.10.45

0805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

03
02
03

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

LAVORI - CARMAGNOLA

-2-

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
nr.	Ripristino definiti- tivo	BOGLIACAVA Cortemilia	10.10.45	16	18.12.45	1.200.000	Proseguono i la- vori per la esi- cuzione delle impalcature che sono sta- te parzialmente adoperate sull'opera, occorrevi rafforzare forché troppo deboli.
ta	Ripristino definiti- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	13	20.12.45	1.500.000	Proseguono i la- vori di sbadoc- chiamento del- la 1 ^a arcata. Iniziato i lavori per la costruzione delle cantine.
to	Ripristino definiti- tivo	ing. re FERRAROLI	13.8.45	68	15.12.45	3.200.000	I lavori rela- tivi alla rico- struzione del manufatto, sospesi in data 30/10/45 causa il maltem- pe. Comunque i lavori hanno ripreso e progredi- re.
	Ripristino definiti- tivo	INTTO MORBICO e CHIARVA	10.9.45	90	19.11.45	1.620.000	Pressoché in via di ultima- zione i lavori di ripristino.
ta	Ripristino delle arcate in muratura e completamento dei lavori definiti- tivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	35	30.11.45	1.700.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino definiti- vo dell'opera.

0806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARBAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
9	Sottovia al km. 76+609 fra Farigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO HENNE TORINO	10.10.4
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al km. 81+072 fra Monchiero e Narzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travate metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45

0807

2
22
1

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

-3-

AVONNA - CARBAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definal- tivo	VAGLIO BRUGA Torino	10.10.45	50	9.12.45	950.000	Proseguono i la- vori.
Ripristino prov- visorio con trav. metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	45	29.11.45	3.000.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino provviso- rio.

11

0808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in murature a quattro archi di m. 15 caduno al Km. 6+737 sul torrente Vairaita fra Madonna delle Grazie e Legnaseco .	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	Società NUOVE COSTRUZIONI Torino	11.9.45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSE ODORICO					

0809

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

1945

LIANO - SALUZZO

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino provvi sorio	Società NUOVE CO STRUZIONI Torino	11.9.45	22	15.11.45	934.000	Sono stati ri presi i lavori per la costru zione delle cer tine.

Responsabile: Dott. Ing. ANDREUSSA OBORICO

F

0810

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°) TORINO

Linea : TROFARELLO - CUNEO

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 caduno al Km.34+963 sul Torrente Mollea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarello	Ripristino provvisorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.49

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANTONIETTI ODORICO.

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

ARELLO - CUNEO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45	40	11.12.45	856.350	I lavori per la messa in opera delle cantine hanno ripreso a pro- seguire.

Assabile e Ing. ANTONIUSI ODORICO.

5

SEZIONE LAVORI(Gruppo 2°) TORINOLinea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al Km.26+991 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 5 pile, 1 spalla laterale Limone e 14^ pila lesionata	Ipotesi di riparazione pila lesionata	BORGIOVANNI Beinette	3.10.4
2	Ponte sul torrente Roysa al Km.43+987 fra Viewola e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombrare macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.4
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODRICO					

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

0 GESSO - VENTIMIGLIA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Riparazione pila lesionata	BORGIOVANNI Beinette	3.10.45	100	26.11.45	200.000	I lavori di ri- parazione alla pila lesionata sono stati ul- timati.
Eccubo macerie	BALPAZZO Stefano LINOSE P.	6.10.45	50	6.12.45	1.500.000	Proseguono i lavori di eccu- bo delle mac- erie.

Responsabile: Dott. Ing. ANDREUSSI GIORGIO

0814

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°) TORINO

Linea : PINEROLO - TORRE PELICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 ciascuna al Km.2+872 sul torrente Chisone fra Pinerolo e S.Secondo	Crollo di tre arcate	Deviazione a monte della sede ferroviaria	MAFFIOTTO FELICE C.	25.8.41

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREZZI ODORICO .

22

2

0815

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

NOLO - TORRE PELLICE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Deviazione a monte della sede ferro- viaria	MAFFIOTTO FRISON & C.	25.8.45	70	25.11.45	1.257.750	<p>I lavori per la formazione del- le stilate non ché per lo ab- bando del pag- saggio e livello della strada provinciale Pinero- lo-Briccherasio, sono sta- ti sospesi il 31/10/45 a causa del maltempo.</p> <p>Sono tuttora sospesi quelli di montaggio a cau- sa della violenza delle acque del torrente.</p> <p>La Ditta sta però rico- struendo fuori d'opera le stilate travolte dal- la piena.</p>

abile : Ing. ANDREASSI GEORICO .

Handwritten mark

0816

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Pellice al km.13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crollo 5 arcate	Ripristino provvisorio con travi composte su stilate di legno	AMES Torino	15.1

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANIREUSI ODORICO

0817

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

SCA - CAVALIERMAGGIORE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio con tra- vi composte su stilate di legno	ATES Torino	15.10.45	3	12.1.46	2.664.000	I lavori di ri- pristino hanno ripreso a pro- cedere alla fine della set- timana .

abile : Ing. ANIRUSSI ODRICO .

8

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavasso fra Villanova e Villafraanca	Crollo di 3 arcate 1 pila e 1 spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.49
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldichieri e S.Damiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.49
3	Acquedotto di m.5 al Km.23+007 fra Fossio e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.49
4	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di luce al Km.54+797 sul fiume Borbone fra San Damiano e Asti	Il volto e le relative pile laterali danneggiate	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.49
-			Capo Gruppo responsabile :	Dott. Ingegnere VERARDI	A

19 novembre 1945

Rapporto settimanale al

NO - GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con stilate e traverse Differ- dingen	Ingg. CASTAUDI e SENNA	20.6.45	45	31.12.45	11.610.000	Proseguono i l- vori di ripri- stino della sp- la lato Genova e per la r- costruzione della spalla lato Torino.
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- verse Differdingen	DE VERRARI geom. FELICE	20.6.45	80	12.11.45	1.700.000	Ultimata la co- struzione dell- tre arcate in corrispondenza al binario dispari.
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- verse Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	90	15.11.45	800.000	In via di ult- mazione i lavo- ri di ricostru- zione del muro frontale.
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- verse Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	95	15.11.45	2.300.000	Il lavoro è pressoché ult- mato. Rimane la sigillatura delle lo- cazioni con iniezioni.

Responsabile: Dott. Ingegnere VERRARI ARDURO.

0820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

/ SEZIONE LAVORI /

(Gruppo 2^b) TORINO

Linea : TORINO - GENOVA

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	e
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra To_ e 6 pile rino P.N. e Moncalie ri	Crollo di 7 arcate	Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	
		- Capo Gruppo responsabile :	Dott. Ing.	ANDREUSI	ODORICO	

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

- GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	28	29.12.45	1.635.000	I lavori per lo sgombro delle macerie sono stati sospesi dal giorno 31/10/45 causa il maltempo e sono tuttora sospesi per la piena del fiume, perciò la percentuale del lavoro ese- guito rimane in- variata.
abile :	Dott. Ing. ANDREUSI	ODORICO .				

9822

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ATI

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km.101+710 sul fiume Tanaro fra S. Marsenotto Nivola e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila crollata e riparazione spalle danneggiate	Società ANSAUDO (Opere metalliche) TESSITORE BRUNO (Opere murarie)	23.8.45 -
-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. VERNARDI			ANTURO	

pdg

0823

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

- OVADA - ATI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino trave- te	Società ANSALDO (Opere me- talliche)	23.8.45	29	15.12.45	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. An- saldo la quale sta tuttora provvedendo al
Ripristino pile crollata e Ripa- razione spalla da neggiate	TESSITORE BRUNO (Opere ma- rerie)	-	-	-	l'approvvigionamento del ferro occorrente. I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia solleva- ta da parte della S.A. An- saldo la travata che ora appoggia sulle macerie della pile crollata.	

abile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO

70

0824

785021

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 1°) TORINO

Linea : TORINO - NODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduno al Km.33+337 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettuato in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva.	Ing. ro GUERRINI	16.7.4
2	Ponte sul Rio Chianogro al km.41+596 fra le stazioni di Bruzolo e Bussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	IOQUI Achille	1.11.4
3	Ponte sul torrente Dora al km.44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettuato in via provvisoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.4
4	Ponte viadotto sul rio Gelasso al km.51+622 fra Meana e Chiomonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
5	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km.52+850 fra Chiomonte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA	10.7.45
6	Galleria di Pont Venetour al km.70+373 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	Crollo di un tratto di circa ml.13	Ricostruzione definitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.4

pdz

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI

0825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

132
131

RINO - MODANE

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
di	Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del- l'opera definitiva.	Ing. re GUERRINI	16.7.45	75	15.12.45	6.000.000	In corso il mon- taggio delle centine per la ricostruzione della secon- da metà del ponte.
ata	Ricostruzione de- finitiva	IOQUI Achille	1.11.45	5	31.1.46	341.200	Proseguono i lavori per l'ul- timazione del- l'impianto del cantiere.
za	In corso il ripri- stino definitivo Il transito si ef- fettua in via provvisoria su tra- vi di ferro	SUPEO Felice	1.10.45	25	1.1.46	2.100.000	In corso il getto del calce- struzzo rela- tivo alla 1 ^a arcata
na	Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	48	30.12.45	2.000.000	Prosegue il getto del cal- cestruzzo per la formazione dei sostegni.
	Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ABBA'	10.7.45	25	30.12.45	2.000.000	Prosegue il get- to del calce- struzzo per la formazione dei sostegni.
to	Ricostruzione defi- nitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45	3	10.1.46	700.000	Proseguono i la- vori per la for- mazione del can- tiere

abile : Dott. Ing. PIERO SERANTONI .

11

0826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Travata di Pont Venoux al km. 70+585 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	La travata è stata completamente distrutta	Il Comando Alleato deve inviare una travata provvisoria Roth-Wagner. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Melezet al km. 83+622 fra le stazioni di Beaulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
9	Galleria artificiale del Frejus al Km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'imbuco Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200. Si appaltano i lavori per il ripristino del secondo tratto di circa metri 150	BRUNETTI	31.7.45
10	id. id.	Secondo tratto di ml. 150	Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml. 150	ANGIOLINI	1.11.45

0827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

-2-

PRINO - MODANE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il Comando Alleato deve inviare una travata provviso- ria Roth-Wagner. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45	-	-	12.000.000	La data di ri- pristino sarà stabilita non appena la Società avrà av- uta l'assegnazione del fer- ro.
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	90	30.11.45	12.000.000	Proseguono i la- vori per la co- struzione dei muri frontali ed il rima- pimento sopra i rinfianchi del volto.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200. Si ripristina i la- vori per il ripri- stino del secondo tratto di circa metri 250	BRUNETTI	31.7.45	35	15.3.46	12.000.000	Continua lo sgombrò delle macerie. Si in- contrano notevoli difficoltà per la caduta di massi. Ultimata la ricostruzione di ml.40 di rivestimento.
Si ripristina in via definitiva il secondo tratto di ml.150	ANGIOLINI	1.11.45	3	31.12.45	23.000.000	Proseguono i lavori per la formazione del cantiere ed il prosciuga- mento dell'acqua.

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m. 56,25, e le interne di m. 68 di luce al km. 66+217 sul fiume Tocco fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pila, e della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)	1.8.45
	id.	id.	id.	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	-
2	Ponte a 3 luci di m. 4,90 ciascuna a Lanca di Ornavasso al km. 66+481 fra Ornavasso e Cuzzago	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalata lato Domodossola gravemente danneggiate	Ricostruzione definitiva	CRISTINA	15.10.4
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SARANTONI			

0829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945

A - DOMODOSSOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione definitiva del la travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	16	31.1.46	7.000.000	Le Officine di Savigliano han- no avuta l'assegnazione di 55 tonn. di ferro pro- filate. Sono in corso i lavori per il sollevamento della travata.
id.	Ditta BRIGO A. (opere mu- rarie)	-	-	-	850.000	La consegna dei lavori murari non è stata fat- ta perché subordinata al l'inizio dei lavori di sol- levamento della travata da parte delle Officine di Savigliano.
Ricostruzione de- finitiva	CRISTINA	15.10.45	85	15.1.46	1.000.000	Ultimato il getto dei volti In corso la co- struzione dei muri frontali.
abile : Dott. Ing.	PIRRO SERANTONI					

114

0830

MIL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 1°) TORINO

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al km. 114+133 fra Tre-cate e Magenta	Gravemente danneg-giate le arcate e alcune pile	Ripristino defini-tivo del ponte	Ing.re GUERRINI	1.10.49

Capo Gruppo responsabile : Ingegnere PIRRO SERANTONI

0.831

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

1934
19 novembre 1945

Rapporto settimanale al

NO - MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo del ponte	Ing.re GUERRINI	1.10.45	10	31.3.45	25.425.000	In corso le co- struzione del- le centine.
Responsabile : Ingegnere	PIRRO SERANTONI					

15

0832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BORDINO GIOVANNI	10.7.
2	Ricostruzione coperta capannone T.R. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	Idem.	Soc. An. ANTONIO CONGELIO e figli	1.10.
4	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem.	Idem.	MAREGA Silvio	1.10
5	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO AMEDEO	22.10
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Smistamento	Distrutta in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI	22.10

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA

0833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

19 novembre 1945

RINO e SCALI

Rapporto settimanale al

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	BORDINO GIOVANNI	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an- cora i vetri per potere comple- tare i lavori.
Ricostruzione de- finitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45	95		2.700.000	Si attendono i vetri occorrenti per potere com- pletare i lavo- ri.
Idem.	Soc. An. ANTONIO CONCETTO e figli	1.10.45	43	30.11.45	3.175.000	Proseguono i la- vori di rico- struzione
Idem.	MARCA Silvio	1.10.45	40	30.11.45	2.489.400	Idem.
Ripristino defini- tivo	CALOSEO AMEDO	22.10.45	15	21.12.45	1.094.000	Proseguono i la- vori per il ri- pristino.
Ripristino defini- tivo	ODOLI	22.10.45	15	21.12.45	821.900	Proseguono i lavori per il ripristino.

Responsabile: Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO.

0834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

segue
(GRUPPO SPECIALE)TORINO

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Casa Cantoniera N.2 bis, linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	Ripristino definitivo	PIGLIONE EDOARDO	22.10.49
8	Palazzina ex-Reale ad uso alloggio Torino Smitamento	Id.	Id.	VARALDI ALDO	22.10.49
9	Costruzione murature Officine Deposito locomotive Torino Smitamento	Distrutte	Id.	VIANCO EUGENIO	12.11.49
10	Copertura Riparto Montaggio Veicoli C.M.H.	Id.	Id.	VAGLIO UGO	5.11.49
11	Ricostruzione muro di sostegno raccordo Rivio Crocetta-Legrasia	Gravemente danneggiato	Id.	COOPERATIVA EDILE	5.12.49

0835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 19 novembre 1945
-2-

L R O e SCALI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	FIGLIONE EDOARDO	22.10.45	25	21.12.45	962.000	Precedono i la- vori per il ri- pristino
10.	VARALDI ALDO	22.10.45	20	1.12.45	651.500	10.
10.	VIARCO SUSINIO	12.11.45	25	11.12.45	325.500	Si sono inizia- ti i lavori di ripristino de- finitivo
10.	VAGLIO UGO	5.11.45	25	4.9.46	9.090.000	10.
10.	COOPERATIVA EDILE	5.12.45	20	4.1.46	240.000	10.

0 8 3 6

0-837

PT. 01 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC ACA-1 10000/148/1929 (2 SF2) WEEKLY RE
201. 1945 - 5

0000/148/1929 (ZGFZ) WEEKLY REPORTS (ITALIAN)
OCT. 1945 - JAN. 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTEMENTO DI TORINO

SEZIONE LAVORI

2981

OGGETTO

Rapporto settimanale
lavori di ripristino

-13-

Torino, 12 novembre 1945

nr. 22062/C.S.

COMISSARIO STRAORDINARIO AREA ITALIA - MILANO -
SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA
presso le SE IOMI LAVORI
P.O. CAPO COMPARTIMENTO
-TORINO-
-TORINO-

Nella scorsa settimana i lavori di ripristino degli impianti e delle opere d'arte in genere hanno ripreso a progredire, col ristabilirsi delle condizioni climatiche, in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati:

- a) ml. 100 del binario dei treni pari dal Km. 37+300 al Km. 37+400 fra le stazioni di Villanova e Villafranca d'Alti, della linea Torino-Cerova.
- b) ml. 200 del binario dei treni pari dal Km. 40+600 al Km. 40+800 fra le stazioni di Baluggia e Livorno Ferraris, analogamente ml. 150 del binario dei treni pari dal Km. 48+600 al Km. 48+750 fra le stazioni di Livorno Ferraris e Bianzé, della linea Torino-Milano.
- c) 7° linea fascio viaggiatori (con relativo deviatore inglese) e parte della 1° linea Scorie per ml. 80.

a) ml. 780 di binario corrente nella stazione di Alessandria Salsitamento. Inoltre durante la settimana sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 120.339 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati nella stazione di Torino Dora, per il versamento al magazzino di Torino Salsitamento.

IL CAPO SEZIONE LAVORI

Lucas

0840

F. 01 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO(Gruppo 2^a)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pile lato Savona	"	"	19.9.4
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km.10+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	"	"	19.9.4
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al km. 30+176 fra Cengio e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BOLACI AVA Cortemila	10.10.4
<p>N.B. - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.</p> <p>- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSI ODORICO</p>					

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

ONA - CARVAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI Alessio	9.9.45	7	11.12.45)	20.000.000	In corso di ul- timazione le operazioni di ultimazione del cantiero. Il collegamen- to fra i can- tieri è assicura- to a mezzo di un automotore dell'Am.ne.
"	"	19.9.45	7	11.12.45)	20.000.000	I lavori vanno a rilente a causa dei pro- fondi deterioramenti subi- ti dalle murature di fonda- zione che occorre desolire fino a notevole profondità. Gli scavi eseguiti sono stati ora riempiti dalla piena.
"	"	19.9.45	10	11.12.45)		Si è invitata l'Impresa ad adottare tre turni di lavoro. Sono state chieste alla Philips di Milano le lampade occorrenti alla il- luminazione del cantiere.
Ripristino definiti- vo	BOLAGNANA Cortenila	10.10.45	12	18.12.45	1.200.000	Iniziati i la- vori relativi al ripristino definitivo. Eseguite le impalcature che sono state parzialmen- te asportate dalla piena.

la nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona
E. Il Ministro dei Trasporti.

consigliabile: Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO.

0842

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte sul Cevetta al Km. 41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazioni di Nicella e Bastia	Crollo di 3 arcate e due pile	Ripristino definitivo	Ing. re PANAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 3 archi di m. 13,40 ognuno sul torrente Peio al Km. 63+999 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arcata e di una pila	Ripristino definitivo	DUTTO MORASCO e CHIARVA	10.9.45
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce ciascuna al Km. 69+795 fra Carrù e Parigliano	Desolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino della arcata in muratura e completamento dei lavori definitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45

0843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al

12 novembre 1945

VOVA - CARMIGNOLA

-2-

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ate	Ripristino definiti- vo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	12	20.12.45	2.500.000	Eseguiti i la- vori di demoli- zione della 1 ^a arcata perico- lante e quelli relativi ai ponteggi della 5 ^a arca- ta. In corso quelli di sbracciamento della 3 ^a arcata.
ate	Ripristino definiti- vo	Ing.re PANAROLI	13.8.45	45	15.12.45	3.200.000	I lavori rele- tivi alla rico- struzione del manufatto sono stati so- spesi in data 30/10/45 causa il maltempo. Tale so- spensione è tuttora in corso.
area	Ripristino definiti- vo	DITTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45	46	19.11.45	1.620.000	Proseguono i lavori.
ri	Ripristino della 2 ^a arcata in muratura e completamen- to dei lavori de- finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	30	30.11.45	1.700.000	I lavori sospesi per la pioggia sono stati ripresi regolarmente.

0844

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
9	Sottovia al km. 76+609 fra Pariglieno e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO BRUNO TORINO	10.10.4
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al km. 81+072 fra Monchiero e Nersole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.4

0845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 13/11/45 12 novembre 1945
-3-

DESCRIZIONE SOMMA IA DELL'OPERA PROV VISORIA	DITTA ESECUTRICE	DATA INIZIO LAVORI	% ESEGUI- -TA	DATA RIPRISTINO PRESUNTO	IMPORTO PRESUNTO	ANNOTAZIONI E MATERIALI NON DISPONI- BILI
Ripristino definiti- vo	VAGLIO BENSA' TORINO	10.10.45	38	9.12.45	950.000	Proseguono i la- vori.
Ripristino provi- sorio con trg- vi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	35	29.11.45	3.000.000	I lavori sospesi si sono stati ripresi regolar- mente.

0846

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di m. 15 caduno al Km. 6 + 737 sul torrente Vairaita fra Madonna delle Grazie e Lagnesco	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	Società RUOVE COSTRUZIONI Torino	11.9.
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORU					

0847

1303

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

NO - SALUZZO

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino provvi sorio	Società NUOVE CO_ STRUZIONI Tozino	11.9.45	18	15.11.45	934.000	I lavori delle opere provviso rie di ripristi no sono stati sospesi causa il maltempo dal 30/10/45 e lo sono tutto ra.

abile : Dott. Ing. ANDREUSI GIORGIO

F

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°)

TORINO

Linea : TROFARELLO - CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 ciascuno al Km.34+963 sul Torrente Mellea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarello	Ripristino provvisorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.4
- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .					

0849

PT-17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78,5021

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

HELLO - CUNEO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45	30	11.12.45	856.350	I lavori per la messa in op- ra delle centi- ne relative al- la prima metà dell'arco, sono stati sospesi in data 31/10/ 45 causa il mal- tempo. Le pie- ne hanno aspor- tate due centi- ne in corso di lavorazione.

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

27

0850

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al km.26 + 991 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 5 pile, 1 spalla lato Limone e 14 ^a pile lesionata	Sgombro macerie) Riparazione pile lesionata	BORGIOVANNI Meinette	3.10.4 3.10.4
2	Ponte sul torrente Roja al km.43+987 fra Vievola e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.4
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.				ANDREUSSI	ODORICO

0851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

1301

GESSO - VENTIMIGLIA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie)	BONGIOVAN	3.10.45	100	16.11.45	200.000	Ultimati i la vori di sgom bro delle mac erie proseguono
)	NI					
)	Reinette	3.10.45	82	16.11.45	200.000	i lavori di ri parazione alla pila lesionata
)						
Riparazione pila lesionata						
Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.45	40	6.12.45	1.500.000	Proseguono i la vori di sgombro delle macerie.
Proiezione : Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO				

6

0852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°)

TORINO

Linea :

PINEROLO - TORRE PELLICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera proy visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Fonte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 caduna al km. 2+872 sul torrente Chisone fra Pinerolo e S. Secondo	Crollo di tre arca te	Deviazione a monte della sede ferro- viaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	25.8.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDELUSSI ODORICO .

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

139

PIEROLO - TORRE PELLICE

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Deviazioni a monte della sede ferro- viaria	MAFFIOTTO PELLICE e C.	25.8.45	78	25.11.45	1.257.750	I lavori per la formazione del- le stilate non ché per l'ab- bassamento del Passaggio a li- vello della strada provin- ciale Pinerolo -Bricherasio , sono stati so- spesi dal gior- no 31/10/45 causa il mal- tempo e sono tuttora sospe- si per la pie- na del terren- te.

Responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

77

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLEREMAGGIORE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Fellice al km.13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Grotto 5 arcate	Ripristino provvisorio con travate composte su stilate di legno	ATES Torino	15.10.

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSI ENRICO .

0855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

6621
12 novembre 1945

Rapporto settimanale al

- CAVALLERAGGIORE

Descrizione somma ria dell'opera pro visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguito	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino prov_ visorio con tra_ vi composte su stilate di legno	ATAS Torino	15.10.45	2	12.1.46	2.664.000	Il maltempo ha ostacolato la proseguenza dei lavori de_ terminando la sospensione totale, e sono tuttora sospesi e omessi delle piatta del tor_ rente.

Responsabile: Ing. ANDREASINI GIORGIO.

0856

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

(Gruppo *)

TORINO

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra Torino P.R. e Moncalieri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.42
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI					ODORICO

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- GENOVA

Rapporto settimanale al 12^o novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	ROMCO Giuseppe	1.10.45	28	29.12.45	1.635.000	I lavori per lo sgombro delle macerie sono stati sospesi dal giorno 31/10/45 causa il maltempo e sono ancora sospesi a causa della piena del fiume.
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO .				

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al km.37+733 sul torrente Stenavasso fra Villanova e Villafraanca	Crollo di 3 arcate e 1 pila e 1 spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldischiari e S.Damiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.
3	Aquedotto di m.5 al Km. 23+007 fra Pessione e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.
-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere VERNARDI				

0859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

1297

NO - GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con stilate e travate Differ- dingen	Ingg. CASTAUDI e SENRA	20.6.45	42	31.12.45	11.610.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino della spalla lato Genova; è in corso di ricostruzione la spalla lato Torino. Il lavoro è stato quasi so- speso a causa del maltem- po.
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- vate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	75	12.11.45	1.700.000	Ultimata la de- molizione della parte sotto il binario dispari; è in corso la costruzione delle centine per gli ar- chi. Ultimata l'arcata la- to Asti. In corso la costru- zione delle altre due ar- cate, per le quali è ulti- mata la costruzione delle centine.
Attuato il ripristi- no provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	85	15.11.45	800.000	Ultimata l'arcata sul binario dispari e la costruzione dei rinforchi del volto. Sono in corso i lavori di ricostruzione del muro frontale.

Responsabile: Dott. Ingegnere VERARDI ARTURO.

9

0860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021SEZIONE LAVORITORINO(Gruppo 3^o)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
4	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di luce al Km. 54+797 sul fiume Bobore fra San Demiano e Asti	Il volto e le rela- tive pile laterali danneggiate	Attuato il ripri- stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.4

0861

785021

785021

9621

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

-2-

GENOVA

Descrizione somma nell'opera prov ria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
...nto il ripri- ...no provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	80	15.11.45	1.300.000	Il lavoro è que- si ultimato. Ri- mane la sigilla- tura delle le- zioni con inie- zioni, e la co- struzione di breve tratto di parapetto.

0862

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km.101+710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Riva e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila crollata e riparazione spalla danneggiate	Società ANSAIDO (Opere metalliche) TESSITORE BRUNO (Opere murarie)	23.8
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. VERARDI					ARTURO

0863

NOVA - OVADA - ASTI

Rapporto settimanale al ¹⁵~~12~~ novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino travate	Società ANSALDO (Opere me- talliche)	23.8.45	24	15.12.45	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. An- saldo la quale sta tuttora pro- vedendo all'ac- quisto del ferro
Ripristino pile crollate e ripa- razione spalla da neggiata	TESSITORE BRUNO (Opere me- talliche)					provvigionamento del fer- ro occorrente. I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia solleva- ta da parte della S.A. An- saldo la travata che ora appoggia sulle mauerie della pile crollata.

abile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO .

10

0864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

No.

785021

/ SEZIONE LAVORI /

(Gruppo 1°)

TORINO

Linea : TORINO - MODANA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduno al km.33+337 fra le stazioni di S. Antonino e Bergone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. re BUENRINI	16.7.4
2	Ponte sul Rio Chianocco al km.41+596 fra le stazioni di Brazzolo e Bussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	LOQUI Achille	1.11.4
3	Ponte sul torrente Dora al km. 44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo Il transito si effettua in via provvisoria su travi di ferro.	SUPPO Felice	1.10.4
4	Ponte viadotto sul rio Gelasso al km. 51+622 fra Meana e Chiomonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.
5	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km.62+850 fra Chiomonte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA*	10.7.
		- Capo Gruppo responsabile :	Dott. Ing.	PIERRO	SALANTONI

Rapporto settimanale al 12^o novembre 1945

C - MODANE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del- l'opera definitiva	Ing. re QUERINI	16.7.45	70	15.12.45	6.000.000	Le piene di que- sti giorni han- no ostacolato fortemente i lavori perciò la percentuale del lavoro rimane invariata.
Ricostruzione de- finitiva	LOQUI Achille	1.11.45	2	31.1.46	341.200	In corso l'im- pianto del can- tiere.
In corso il ripri- stino definitiva Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi di ferro.	SUPPO Felice	1.10.45	10	1.1.46	2.100.000	Le piene di que- sti giorni han- no asportate le cantine della seconda areata in corso di montag- gio, perciò, la percentua- le di lavoro eseguito si lascia invariata.
Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	45	30.12.45	12.000.000	In corso il getto del cal- cestruzzo per i sostegni.
Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ABBA*	10.7.45	22	30.12.45	12.000.000	Le piene di que- sti giorni han- no provocato danni al cantiere. In cor- so il getto del calcestruz- zo per i sostegni.
abile : Dott. Ing.	PIERO SERANTONI .					

0866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Galleria di Pont Venoux al km. 70+373 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	Crollo di un tratto di un tratto di circa ml. 13	Ricostruzione definitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45
7	Travata di Pont Venoux al km. 70+585 fra le stazioni di Salabertano e Ulzio	La travata è stata completamente distrutta	Il Comando Alleato deve inviare una travata provvisoria Roth-Wagner. Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFIGINE di DAVIGLIANO	3.11.45
8	Ponte a 3 arcate sul torrente Melezet al km. 83+622 fra le stazioni di Beaulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
9	Galleria artificiale del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'imbocco Sud.	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200. Si appaltano i lavori per il ripristino del secondo tratto di circa metri 150	BRUNETTI	31.7.45
10	id. id.	Secondo tratto di ml. 150		ANGIOLINI	1.11.45

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

MODANE

-2-

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	ROSAZZA e LANZA	3.11.45	1	10.1.1946	700.000	In corso la for- mazione del cap- tiere.
Il Comando Alleato deve inviare una travata provviso- ria Roth-Wagner . Contemporaneamente si costruisce la travata definitiva	OFFICINE di SAVIGLIANO	3.11.45	-	-	12.000.000	La data di ripr- stino sarà sta- bilita non ap- pena la Socie- tà avrà avuta l'assegnazione del ferro.
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	85	30.11.45	12.000.000	Ultimato il getto dei volti. In corso la co- struzione dei muri frontali.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200. Si appaltano i la- vori per il ripr- stino del secondo tratto di circa metri 150	BRUNETTI	31.7.45	30	15.3.46	12.000.000	Continua lo sgombrò delle macerie. Si in- contrano notevoli diffi- coltà per la caduta di mas- si. Ultimata la ricostru- zione di ml. 35 di rivesti- mento.
	ANGIOLINI	1.11.45	1	31.12.45	23.000.000	In corso la for- mazione del cap- tiere.

0868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 1°)

TORINO

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Rap

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	<p>Fonte in ferro a 7 travate; le estreme di m.56,25, e le interne di m.68 di luce al km.66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago</p> <p>Id.</p>	<p>Crollo della 5^a pila e della travata fra la 5^a e la 6^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6^a e 7^a travata</p> <p>id.</p>	<p>Ricostruzione definitiva della travata</p> <p>id.</p>	<p>OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)</p> <p>Ditta BRIGO A. (opere murarie)</p>	<p>1.8.45</p> <p>-</p>
2	<p>Ponte a 3 luci di m. 4,90 caduna a Lanca di Ornavasso al km. 64+481 fra Ornavasso e Cuzzago</p>	<p>Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate.</p> <p>Seconda pila e spalla lato Domodossola gravemente danneggiate</p>	<p>Ricostruzione definitiva</p>	<p>CRISTINA</p>	<p>15.10.45</p>

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI

Rapporto settimanale al 12⁹ novembre 1945

RA - DOMODOSSOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de finitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	15	31.1.46	7.000.000	Le Officine di Savigliano han- no avuta l'as- segnazione di 55 tonn. di ferro profilato.
id.	Ditta BRIGO A. (opere mu- rarie)	-	-	-	850.000	La consegna dei lavori murari non è stata fat- ta perché subordinata al- l'inizio dei lavori di sol- levamento della travata da parte delle Officine di Savigliano.
Ricostruzione de finitiva	CRISTINA	15.10.45	60	15.1.46	1.000.000	Ricostruita la spalla, la 1 ^a e 2 ^a pila, il 2 ^o e 3 ^o volto. In corso l'ar- matura per la costruzione del 1 ^o volto.

abile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI

0870

F. 01 V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al km. 114+133 fra Trégate e Magenta	Gravemente danneggiate le arcate e alcune pile	Ripristino definitivo del ponte	Ing. re GUERRINI	1.10.4
-	Capo Gruppo responsabile : Ingegnere PIRRO SERANTONI				

0871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

1291

BRINO - MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defi- nitivo del ponte	Ing. re GUERRINI	1.10.45	5	31.3.46	25.425.000	Le piene di questi giorni hanno ostacola- to fortemente i lavori. In corso il ripri- stino del can- tiere.
Responsabile : Ingegnere		PIRRO SERANTONI				

15

0872

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione copertura capannone T.E. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOI GIOVANNI	2.8.45
3	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	id.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.45
4	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem.	idem.	MARAGA Silvio	1.10.45
5	Cavalcevia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO AMEDEO	22.10.45
-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMI				

adz

0873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 12 novembre 1945

NO e SCALI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95		2.280.000	Si attendono an- cora i vetri occorrenti per potere comple- tare i lavori.
Ricostruzione de- finitiva	OBOLI GIOVANNI	2.8.45	95		2.700.000	Si attendono i vetri occorren- ti per potere completare i la- vori.
id.	Soc. An. ANTONIO CONCGLIO e figli	1.10.45	38	30.11.45	3.175.000	Proseguono i la- vori di rico- struzione.
idem.	MARCA Silvio	1.10.45	36	30.11.45	2.489.400	Idem.
Ripristino definiti- vo	CALOSSO AMEDEO	22.10.45	10	21.12.45	1.094.000	Proseguono i lavori per il ripristino.

abile : Dott. Ingegnere CARLARA UMBERTO .

0873

P. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

SEZIONE
(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

R

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Casa Orti (ex Casa Grimaldi) ad uso alloggio Torino Smeistamento	Distruetta in parte e danneggiato il rimanente	Ripristino definitivo	ODOLI	22.10.45
7	Casa Cantoniera N.2 bis, linea Torino-Milano	Gravemente danneggiata	id.	FIGLIONE EDUARDO	22.10.45
8	Palazzina ex Reale ad uso alloggio Torino Smeistamento	id.	id.	VARALDI ALDO	22.10.45

0875

F-21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021Rapporto settimanale al ⁹_{CO} 12 novembre 1945
-2-

RINO e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino defi nitivo	ODOLI	22.10.45	10	21.12.45	821.900	Proseguono i lavori per il ripristino
14.	FIGLIONE EDUARDO	22.10.45	14	21.12.45	962.000	14.
14.	VARALDI Aldo	22.10.45	12	1.12.45	651.500	14.

MINISTERO dei TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO

88 SEZIONE LAVORI

OGGETTO:

Rapporto settimanale lavori
di ripristino.

Allegati N° 15

Torino, 4 novembre 1945

N° 21385 / C.S.

-COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALTA ITALIA

/ F I L A N O /

-SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA

presso SEZIONE LAVORI / T O R I N O /

e p.c. CAPO COMPARTIMENTO - TORINO

Nella scorsa settimana i lavori di ripristino degli impianti e delle opere d'arte in genere hanno poco progredito a causa dell'imperversare di insistenti e prolungati periodi piovosi ed il tutto in conformità degli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati:

- a)- ml.200 del binario dei treni pari dal chilometro 37+100 al km. 37+300 fra le stazioni di Villanova e Villafranca d'asti (linea Torino-Alessandria).
- b)- ml.600 del binario dei treni pari dal chilometro 17+170 al km. 17+770 fra le stazioni di Settimo e Brandizzo; analoga-mente metri lineari 825 del binario dei treni dal km.39+775 al km. 40+600 fra le stazioni di Saluggia e Livorno Ferraris; e ml.940 del binario dei treni pari dal km. 47+660 al km. 48+600 fra le stazioni di Livorno Ferraris e Biazé della linea Torino-Milano.
- c)- ml.150 del binario dei treni pari dal chilometro 42+450 al km.42+600 fra le stazioni di Borgone e Bussoleno della li-

nea Torino-Modane.

hanno poco progredito a causa di
ti e prolungati periodi piovosi ed il tutto in conformità de-
gli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati :

- e)- ml. 200 del binario dei treni pari dal chilometro 37+100 al km. 37+300 fra le stazioni di Villanova e Villafranca d'Este (linea Torino-Alessandria).
 - b)- ml. 600 del binario dei treni pari dal chilometro 17+170 al km. 17+770 fra le stazioni di Settimo e Brandizzo; analoga-
mente metri lineari 825 del binario dei treni dal km. 39+775 al km. 40+600 fra le stazioni di Saluggia e Livorno Ferraris; e ml. 940 del binario dei treni pari dal km. 47+660 al km. 48+600 fra le stazioni di Livorno Ferraris e Biazé della linea Torino-Milano.
 - c)- ml. 150 del binario dei treni pari dal chilometro 42+450 al km. 42+600 fra le stazioni di Borgome e Bussoleno della li-
nea Torino-Modane.
 - d)- ml. 1100 di binario corrente nelle stazioni di Alessandria Centrale e Alessandria Smistamento.
- Inoltre durante la settimana, sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 224.087 di materiali ferrosi, che sono stati concentrati alla stazione di Torino Dora per il versamento al Magazzino di Torino Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Lucas

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crolle di 3 arcate e 2 pile late San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI Alessio	19.9.4
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+408 (Riviera Isola) fra Santuario e Sella	Crolle complete del denetto di ritagno e della prima pile late Savona	"	"	19.9.4
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbre al km.10+561 fra Santuario e Sella	Crolle delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbre	"	"	19.9.4
4	Ponte in muratura sul fiume Bernida al km.30+176 fra Cengio e Salicete	Crolle di una arcata	Ripristino definitivo	BOLACLAVA Cortemilia	10.10.
5	Ponte sul Cevetta al km.41.995 fra Sale Langhe e Ceva	Crolle di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI Giovanni	1.10.
<p>N.B. - I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.</p> <p>- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO</p>					

0879

- CARMAGNOLA

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Amotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	6	11.12.45	28.550.000	I lavori di ri- pristino non precedono profi- camente perché non arrivano an- cora in cantie- re le attrezza- ture necessarie. Date le diffi- coltà dei mezzi di trasporti rispetto alla zona. Resta invaria- te la percentua- le del lavoro eseguito causa anche il maltempo.
"	"	19.9.45	6	11.12.45		
"	"	19.9.45	6	11.12.45		
Ripristino defi- nitivo	BOLACLAVA Certenille	10.10.45	10	18.12.45	1.200.000	Iniziati i la- vori relativi al ripristino definitivo.
Ripristino definiti- vo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	10	20.12.45	2.500.000	Iniziati i la- vori relativi al ripristino definitivo.

nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona
il Ministro dei Trasporti.

responsabile : Dett. Ing. ANDREUSSI ODORICO

0880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea :

SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al km. 57-589 fra le stazioni di Biella e Bastia	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	Ing. re FERAROLI	11.8.42
7	Ponte in muratura a 3 archi di m. 13,40 ognuno sul torrente Po al km. 63-659 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arcata e di una pila	Ripristino definitivo	DUTTO MORSEGO e CHIARVA	10.9.42
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m. 20 di luce ciascuna al km. 69-795 fra Carrù e Parigliano	Demolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino della arcata in muratura e completamento dei lavori definitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45
9	Sottovia al km. 76-600 fra Parigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.42
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al km. 81-072 fra Monchiero e Narcole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.42

0881

Rapporto settimanale ¹²⁸⁶ al 3 novembre 1945

- CARINIGOLA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	Ing. RO FERRAROLI	13.8.45	45	13.11.45	3.200.000	^{lavori} I Relativi alla ricostruzione del manufatto sono stati sospesi in data 30/10/45 causa il maltempo.
Ripristino defi- nitivo	DUTTO NORSECO e CHIARVA	10.9.45	40	9.11.45	1.620.000	Proseguono i lavori per la costruzione del le centine.
Ripristino delle arcate in muratura e completamen- to dei lavori de- finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	20	30.11.45	1.904.000	I lavori di ri- pristino definiti- vi dell'ope- ra sono stati sospesi in data 10/10/45 causa il maltempo.
Ripristino definiti- vo	VAGLIO BERNARDI Torino	10.10.45	25	9.12.45	950.000	Proseguono i l- avori di ripri- stino dell'ope- ra.
Ripristino provvi- sorio con travi metalliche	RECCA COSTANZO	1.10.45	30	29.11.45	1.000.000	I lavori di ri- pristino prov- visorie sono stati sospesi in data 31/10/ 45 causa il ma- tempo.

10

0882

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CEVA - GRUBA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Viadotte di Ceva sul Torrente Cevetta al km. 0+782 fra Ceva e Nucetto	Crelle 6 create e 5 pile	Eseguite le sgombrato delle macerie Rafforzamento pile pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15.9.45
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUS			ORDOR

0883

7702 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

ORMEA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Eseguito lo sgom- bre delle macerie Rafforzamento pila pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15.9.45	100	20.10.45	100.000	I lavori di sgombrare delle macerie sono stati ultimati in data 29/10/ 1945.
abile : Dott. Ing.	ANDREUSI	GROBIO .				

u

0884

Final

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di m. 15 caduno al Km. 6+737 sul torrente Valraita fra Madonna delle Grazie e Lagnasco	Crolli parziale seconda arcata lato Saluzze	Ripristino provvisorio	Società NUOVE COSTRUZIONI Torino	11.9
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORI					

pdz

0885

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GLIANO - SALUZZO

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorie	Società NUOVE CO- STRUZIONI Torino	11.9.45	18	15.11.45	934.000 120 CO	I lavori delle opere provvise- rie di ripristi- no sono stati sospesi causa il maltempo dal 30/10/45 .
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI ODORICO .					

4

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TROFANELLO- CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 ciascuno al Km. 34+963 sul Torrente Mellea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofanello	Ripristino provvisorio	MAFFIOTTO Felice e C.	12.9.

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

pd:

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

FELIO- CUNEO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio	MAFFIOTTO Felice e C.	12.9.45	23	11.11.45	956.350 50 CO 10	I lavori per la messa in op- ra delle centi- ne relative al- la prima metà dell'arco, sono stati sospesi in data 31/10/ 45 causa il ma- tempo.

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

9

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°) TORINO

CUNSO GESSO - VENTIMIGLIA

Linea :

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Riverira al Km.26+991 fra Verante e Limone	Crolle 8 arcate e 5 pile, 1 spalla lato Limone e 14^ pile lesionate	Sgembro macerie Riparazione pile lesionate) BONGIOVANNI () Beinette () (3.10.42 3.10.42
2	Ponte sul torrente Roya al Km.43+987 fra Vievela e Tenda	Crolle di quattro arcate e due pile	Sgembro macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.42

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODRICO

0889

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

5 novembre 1945

Rapporto settimanale al

SSO - VENTIMIGLIA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombre macerie) BONGIOVANI (NI) (Beinette	3.10.45	30	16.11.45	200.000)	Proseguono i lavori di sgom bre dalle mace rie e alla pi la lesionata.
Riparazione pila lesionata) () (3.10.45	70	16.11.45	200.000)	
Sgombre macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.45	20	6.12.45	2.720.000	Proseguono i la vori di sgombre delle macerie.

abile : Dett. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

6

0890

P. 101 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : PINEROLO - TORRE PELLICE

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 ciascuna al Km. 2+872 sul tridente Chivasso fra Pinerolo e S.Secondo	Crotte di tre arcate	Deviazione a monte della sede ferroviaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	25.8.45

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

- TORRE FELICE

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Deviazione a non della sede fer viaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	25.8.45	78	25.11.45	1.257.750 1200	I lavori per la formazione del le stilate non ché per l'abbas- samento del Pa- saggio a livel- le della stra- da provinciale Pinerolo-Bric- rasio, sono sta- ti sospesi dal giorno 31/10/45 causa il maltempo.

abile : Ing. ANDRUSSI ODORICO .

7

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera proy visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte premiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 cadauna sul torrente Fellice al Km.13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crolle 5 arcate	Ripristino provvisorio con travi composte su stivato di legna	ATSS Torino	15.10.4
- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .					

0893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

CAVALLERMAGGIORE

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino prev visorio con trav composte su sti late di legno	ATES Terino	15.10.45	2	12.1.46	2.664.000 1200	Il maltempo ha ostacolato la presecazione dei lavori de terminandone la sospensione totale.

abile : Ing. ANDREUSI ODORICO .

8

0894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al km.37+733 sul torrente Stenavasse fra Villanova e Villafraanca	Crollo di 3 arcate 1 pila e 1 spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldichieri e S.Demiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45
3	Acquedotto di m.5 al Km. 23+007 fra Peschiera e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere VERNARDI

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

Descrizione somma opera prov	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
linee provvi- sorie stilate e Differ	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	40	31.12.45 12/9	11.610.000	I lavori di as- sestamento del la spalla lato lavori di ricc- struzione. Sulla spalla lato Torino sono stati sospesi causa il maltempo, perciò la percentuale del lavoro eseguito rimane invariata.
il ripristi- o provvisorio con e travate dinger	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	70	12.11.45	1.700.000	I lavori per la costruzione delle centine sono stati so- spesi causa il maltempo, perciò, la percentuale del lavoro eseguito rimane in- riata.
ato il ripri- o provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	75	15.11.45	800.000	I lavori di ri- pristino defini- tivo dell'ope- ra sono stati sospesi causa il maltempo, perciò, la percentuale del lavoro eseguito rimane in- variata.
e : Dott. Ingegnere VERARDI ARTURO.						

6

0896

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
4	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di luce al Km. 54+797 sul fiume Borbone fra San Damiano e Asti	Il volto e le relative pile laterali danneggiate	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.

0897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 novembre 1945

Rapporto settimanale al

GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Attuato il ripri stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICK	2.7.45	60	15.11.45	1.300.000 1.278	I lavori per la demolizione de la parte di es cata da rico struire per poter termin re la costruzione dei pa repetti, nonché l'approg tamento delle centine so no stati sospesi causa i maltempo, perciò, la per centuale del lavoro ese guito rimane invariata.

6

0898

P. 1. v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

" (Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra Torinese P.N. e Mencalieri	Crelle di 7 arcate a 6 pile	Sgombre macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45
-	Capo Gruppo responsabile : Dett. Ing. ANDREUSSI GEORICO.				

0899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GENOVA

Rapporto settimanale al 5 novembre

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	RONCO Giuseppe	1.10.45	28	29.12.45	1.635.000 1277	I lavori per lo sgombro del- le macerie sono stati sospesi dal giorno 31/ 10/45 causa il maltempo.

abile : Dott. Ing. ANDREUSSI CLORICO.

9

0.900

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 3°) TORINO

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km.101+710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Riva e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila crollata e riparazione spalla danneggiata	Società ANSALDO (Opere metalliche) TESSITORE BRUNO (Opere murarie)	23.8.45

pds

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO.

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

A - OVADA - ASTI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino trave- te	Società ANSALDO (Opere me- talliche)	23.8.45	22	15.12.45 1276	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A. An- saldo la quale sta tuttora prov- vedendo all'op- provvigionamento del ferro occorrente.
Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	TESSITORE BRUNO (Opere mura- rie)					I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia sollevata da parte della S.A. Ansaldo la travata che ora appog- gia sulle macerie della pi- la crollata, perciò, la per- centuale del lavoro esegui- to rimane invariata.

abile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO.

✓
GR

/ SEZIONE LAVORI /

(Gruppo 1°) TORINO

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dera Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduno al km.33+387 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettuato in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul Rio Chiavocco al km.41+596 fra le stazioni di Bruselo e Bussoleno	Crollo della arcata	Ricostruzione definitiva	LOQUI Achille	1.11.45
3	Ponte sul torrente Dera al km.44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitive. Il transito si effettuato in via provvisoria su travi di ferro.	SUPPO Felice	1.10.45
4	Ponte viadotto sul rio Colasso al km. 51+622 fra Meana e Chionente	Crollate l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRO SERANTONI .

0903

785021

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

- MODANE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso di ripristino del- l'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.45	70	30.11.45 1285	6.000.000	I lavori sono stati sospesi causa il maltempo, perciò la percentuale del lavoro eseguito rimane invariata.
Ricostruzione de- finitiva	LOQUI Achille	1.11.45		31.1.46	341.200	I lavori rela- tivi alla ric- ostruzione del manufatto non si sono po- tuti iniziare causa le con- dizioni meteorologiche.
In corso il ripr- istino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi di ferro.	GIUPE Felice	1.10.45	10	1.1.46	2.100.000	I lavori di costruzione de- lle cantine della prima ar- cata lato Modane sono sta- ti sospesi causa il mal- tempo, perciò, la percen- tuale di lavoro eseguito rimane invariata.
Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	30	30.12.45	12.000.000	Il getto del cal- cestruzzo per la ripresa delle opere mura- rie delle pile e delle spalle è rimasto sospeso causa il maltempo, resta perciò invariata la percentuale del lavoro eseguito.

abile : Dott. Ing. PIRO SERANTONI .

11

0904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte viadotte sul Torrente Aquile al Km. 62+850 fra Chiomonte e Salabertano	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA'	10.7.45
6	Ponte a 3 arcate sul torrente Melozet al km. 83+622 fra le stazioni di Beaulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
7	Galleria artificiale del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 350 metri ad un chilometro dall'imboccatura Sud	Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200. Si appaltano i lavori per il ripristino di un secondo tratto di circa metri 150	BRUNETTI ANGIOLINI	31.7.45 1.11.45

0905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

MODANE

-2-

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Si ripristina l'opera in via definitiva	ABBA*	10.7.45	21	30.12.45	12.000.000	I lavori murari per il ripristino delle piatte e delle spalle sono stati sospesi causa il maltempo.
Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45	75	30.11.45	12.000.000	I lavori per la costruzione dell'arcata centrale dell'opera sono stati sospesi causa il maltempo.
Si ripristina in via definitiva il primo tratto di circa metri 200. Si appaltano i lavori per il ripristino di un secondo tratto di circa metri 150	BRUNETTI	31.7.45	25	15.3.46	12.000.000	La percentuale di lavoro eseguita rimane invariata perché si sono dovute sopperire le manovre dei distacchi e rilasci spontanei di roccia.
	ANGIOLINI	1.11.45		31.12.45	23.000.000	Per i distacchi di roccia verificatisi nel primo tratto i lavori relativi al 2° tratto non si sono potuti ancora iniziare.

11

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m. 56,25, e le interne di m. 68 di luce al Km. 66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pila, e della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)	1.8.45
	Id.	Id.	Id.	Ditta BRIGO A. (opere murarie)	-
2	Ponte a 3 luci di m. 4,90 caduna a Lenca di Ornavasso al Km. 64+481 fra Ornavasso e Cuzzago	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalla lato Domodossola gravemente danneggiate.	Ricostruzione definitiva	CRISTINA	15.10.41
pdz	-	Cape Gruppo responsabile : Dott. Ing.		PIRRO SERANTONI	

0907

F. 27 v

DOMODOSSOLA

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera proy- visorio	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	11	-	7.000.000	Le Officine di Savigliano non hanno potute proseguire gli intrapresi lavori di sollevamento della travata causa il maltempo, si lascia per- ciò invariata la percen- tuale del lavoro eseguita.
Id.	Ditta BRIGO A. (opere mu- rarie)	-	-	-	850.000	La consegna dei lavori murari non è stata fat- ta perché subordinata all'in- izio dei lavori di solle- vamento della travata da parte delle Officine di Sa- vigliano.
Ricostruzione de- finitiva	CRISTINA	15.10.45	42	15.1.46	1.000.000	In via di ult- imazione i lavori per la formazio- ne del cantiere.

1273

abile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI .

14

0908

Final

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 1°) TORINO

TORINO - MILANO

Linea :

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al km.114+133 fra Treocate e Magenta	Gravemente danneggiate le arcate e alcune pile	Ripristino definitivo del ponte	Ing. re GUERRINI	1.10

- Capo Gruppo responsabile : Ingegnere FERRO SERRA TONI

0909

5 novembre 1945

MILANO - MILANO

Rapporto settimanale al

Descrizione somma- ria dell'opera proy- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo del ponte	Ing.re GUERRINI	1.10.45	5	31.3.46 1272	25.425.000	I lavori per lo impianto de- cantiere e per il recupero dei materiali di impiego, se- ne stati sospes- si causa il maltempo.

abile: Ingegnere PINO SERRA TONI

15

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO - MONDOVI'

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.15 ciascuno sul torrente Pessio al Km. 13+401 fra Pienfei e Margherita	Danneggiate Pilone late Mondovi	Ripristino provvisorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45
		Cape Gruppo responsabile : Dott. Ing.		ANDREUSI	GEORICO

0911

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

MONDOVI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45	100	1.11.45	300.000	Il lavoro è stato ultimato
abile : Dott. Ing.	ANDREUSI OBORICO.					

1271

91

SEZIONE LAVORI

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposite Locomotive Torino Sostamento	Fortemente danneggiato le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDIRO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione coperta capannone T. L. Torino Sostamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45
3	Ricostruzione Magazzino a Torino Dora	Distrutto	id.	BONDIRO Giovanni	17.8.45
4	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Sostamento	Gravemente danneggiato le strutture in cemento armato	id.	Soc. An. ANTONIO CROGLIO e figli	1.10.45
5	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Sostamento	Idem.	Idem.	MARZGA Silvio	1.10.45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA U...					

0913

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

I N O e SCALI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva	BONDINO GIOVANNI	20.7.45	95	30.9.45	2.280.000	Si attendono ancora i vetri occorrenti per potere completa- re i lavori.
Ricostruzione de- finitiva	CEGLI GIOVANNI	2.8.45	95	30.9.45	2.700.000	Si attendono i vetri occorren- ti per potere completare i la- vori.
Id.	BONDINO GIOVANNI	17.8.45	100	16.10.45	1.031.300	I lavori per la ricostruzione definitiva del manufatto sono stati ultimati il 30/10/45
Id.	Soc. An. ANTONIC CONCINI e figli	1.10.45	35	30.11.45	3.175.000	Proseguono i la- vori di rico- struzione del manufatto.
Idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	32	30.11.45	2.489.400	Idem.

abile : Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO

/ SEZIONE LAVORI /

seg. 30

TORINO

GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SOGLI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Cavalcaro in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO AGIARDI	22.10.41
7	Casa Crui (ex Casa Orsaldi) ad uso alloggio Torino mistamente	Distrutta in parte e danneggiata il rimanente	"	ORGLI	22.10.41
8	Casa Antoniana N. 2 bis, Lancia Torino-Mistamente	Gravemente danneggiata	"	FIGLIONE NICARDI	22.10.41
9	Palazzina ex Nesle ad uso alloggio Torino mistamente	"	"	VARALDI ARDO	22.10.41

0915

785021

Rapporto settimanale al 5 novembre 1945

NO e SOCI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- tivo	CALONSO MAREDO	22.10.45	7	21.12.45	1.034.000	Proseguono i lavori per il ripristino del 1° opera.
"	ORZI	22.10.45	6	21.12.45	621.900 1209.900	"
"	FIGLIORIS MAREDO	22.10.45	6	21.12.45	962.000	"
"	VARNESI MAREDO	22.10.45	7	1.12.45	621.900	"

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

827

Torino, 28 ottobre 1945

N° 20980 / C.S.

COMISSARIO STRAORDINARIO
FERROVIE ALTA ITALIA / MILANO /
CAPIAMO C O N W A Y
PRESSO SEZIONE LAVORI / T O R I N O /

e p.c.

CAPO COMPARTIMENTO - T O R I N O

OGGETTO: Rapporto

settimanale lavori

ripristinati.

Allegati 15

Nella decora settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati:

- a)- ml. 200 del binario pari fra le stazioni di Villanova e di Villafraa d'Asti.
- b)- ml. 230 del binario treni pari fra le stazioni di Settimo e di Branzio.
- c)- ml. 200 del binario pari fra Saluggia e Livorno Ferraris .
- d)- ml. 900 del binario treni pari fra le stazioni di Livorno Ferraris e Biandrate.
- e)- ml. 200 del binario corrente nella stazione di Alessandria Sniamento e ml. 1100 nella stazione di Alessandria Centre-
le.

Nella medesima settimana sono stati recuperati lungo le linee della Sezione Kg. 292.737 di materiali ferrosi e spediti alla stazione di Torino Dora per il versamento al Magazzino di

0917

i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli
uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati ripristinati:

- a)- ml. 200 del binario pari fra le stazioni di Villenove e
di Vellefranca d'Asti.
- b)- ml. 230 del binario treni pari fra le stazioni di Settimo
e di Brandizzo.
- c)- ml. 209 del binario pari fra Saluggia e Livorno Ferraris .
- d)- ml. 900 del binario treni pari fra le stazioni di Livorno
Ferraris e Biarezé.
- e)- ml. 200 di binario corrente nella stazione di Alessandria
Smistamento e ml. 1100 nella stazione di Alessandria Centra-
le.

Nella medesima settimana sono stati recuperati lungo le li-
nee della Sezione Kg. 282.737 di materiali ferrosi e spediti
alle stazioni di Torino Dora per il versamento al Magazzino di
Torino Smistamento.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Barry

páz

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al km.6+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino defini tivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.45
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km.10+561 fra Santua rio e Sella	Crollo delle 4 arc te interne e di 4 pile nel Letimbro	"	"	19.9.45
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al Km. 30+176 fra Cengio e Saliceto	Crollo di una arca ta	Ripristino defini tivo	BOLACLAVA Cortemilia	10.10.45
5	Ponte sul Cevetta al Km.41.995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino defini tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45
N.B.- I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.					
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.				ANDREUSSI	ODORICO

0919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

CARMAGNOLA

Descrizione somma ia dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino definiti vo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	6	11.12.45	28.550.000	I lavori di ri- pristino non pro- cedono proficua- mente perché non arrivano ancora in cantiere le attrezzature ne- cessarie, date le difficoltà dei mezzi di tra- sporti rispetto alla zona. Si lascia per- ciò invariata la percentuale del lavoro ese- guito.
"	"	19.9.45	6	11.12.45		
"	"	19.9.45	6	11.12.45		
Ripristino definiti tivo	BOLACLAVA Cortemilia	10.10.45	4	18.12.45	1.200.000	Continuano i la- vori per l'im- pianto del can- tiere.
Ripristino definiti tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	6	20.12.45	2.500.000	In via di ulti- mazione l'im- pianto del can- tiere.
va linea San Giuseppe-Altare-Savona Ministro dei Trasporti.						
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI ODORICO					

26

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazio ni di Niella e Bastia	Crollo di 3 arcate	Ripristino definiti vo	Ing.re FENAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 3 archi di m.13,40 ca duno sul torrente Pe sio al km.63+959 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arca ta e di una pila	Ripristino definiti vo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m.20 di luce caduna al Km.69+ 795 fra Carrù e Fari gliano	Demolizione muri frontali e danneggi mento arco	Ripristino della arcata in muratu ra e completamen to dei lavori de finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45
9	Sottovia al Km.76+609 fra Farigliano e Mon chiero.	Crollo sottovia	Ripristino definiti vo	VAGLIO BERNE' Torino	10.10.4
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 ar chi al km.81+072 fra Monchiero e Narzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvi sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45

0921

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

CARMAGNOLA

-2-

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	Ing.re PENAROLI	13.8.45	45	13.11.45	3.200.000	Proseguono i lavori per la ricostruzione definitiva del manufatto.
Ripristino definiti- vo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45	30	9.11.45	1.620.000	Proseguono i lavori per la costruzione del- le centine.
Ripristino della arcata in muratu- ra e completamen- to dei lavori de- finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	15	30.11.45	1.904.000 1 1	Proseguono i lavori di ripri- stino definiti- vo dell'opera.
Ripristino definiti- vo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.45	35	9.12.45	950.000	Proseguono i lavori di ripri- stino dell'ope- ra
Ripristino provvi- sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	25	29.11.45	3.000.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino provviso- rio.

0923

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CEVA - ORMAIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Tanaro al Km. 4+446 fra Ceva e Mucetto	Crollo di 7 delle otto arcate di me- tri 15,00	Sgombro macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.45
2	Viadotto di Ceva sul Torrente Cevetta al Km. C+782 fra Ceva e Mucetto	Crollo 6 arcate e 5 pile	Eseguito lo sgom- bro delle macerie rafforzamento pi- la pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.				ANDREUSI DOBRIKO	

ndz

0925

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

ORMITA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.45	100	30.11.45	197.000	I lavori di sgom bro delle mace rie sono stati ultimati il 21/ 10/45.
Esseguito lo sgom bro delle macerie Rafforzamento pi la pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45	80	20.10.45	100.000 1200	Continuano i la vori per il con solidamento del la pila perico lante .

abile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

3

0924

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Poste in muratura a quattro archi di m. 15 ciascuno al Km. 6+737 sul Torrente Valta fra Madonna delle Grazie e Legnasco.	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	SOCIETA' NUFVE CO. STRUZIONI Torino	11/9

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSEI ODO

0925

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

LIANO - SALUZZO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio	SOCIETA' KUPVE CO- STRUZIONI Torino	11/9/45	15	10.11.45	934.000 1204	Proseguono i lavori delle opere provvi- sorie di ripri- stino.

Responsabile : Dott. Ing. ANDREUSI GIORGIO .

4

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°)

TORINO

Linea : TROFARELLO - CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 ca duno al Km. 34+963 sul Torrente Mellea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Grollo parziale pri ma arcata lato Tro farello	Ripristino prov visorio	MAPPIOTTO Felice e C.	12.9.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

CELLO - CUNEO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino prov- visorio	MAFFIOTTO Folice e C.	12.9.45	20	11.11.45	856.350	I lavori per la messa in op- ra delle centi- ne relative al- la prima metà dell'arco, so- no pressoché ultimati.

1223

abile : Ing. ANDRUSI CLORICO .

0928

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Rivoira al Km.26+991 fra Vernante e Limone	Crollo 8 arcate e 5 pile, 1 spalla lato Limone e 14° pila lesionata	Sgombro macerie Riparazione pila lesionata) BONGIOVANNI (NI (Beinette) ()	3.10.45 3.10.45
2	Ponte sul torrente Roya al Km.43+987 fra Vievola e Tonda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano LIMONE P.	6.10.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO

pag

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

DO GESSO - VENTIMIGLIA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie) BONGIOVANNI () Beinette	3.10.45	20	16.11.45	200.000	Proseguono i lavori di sgom bro delle mac erie e alla pila lesiona ta.
Riparazione pila lesionata	()	3.10.45	60	16.11.45	200.000	
Sgombro macerie	DALMAZZO Stefano LIVONE P.	6.10.45	15	6.12.45	2.720.000	Proseguono i lavori di sgom bro delle mace rie.

Responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

19

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : PIREROLO - TORRE PELLICE

Rap

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera proy visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura a tre area_ te di m.17 caduna al Km. 2+872 sul terren te Chisone fra Pine_ rolo-e S. Secondo	Crollo di tre area_ te	Deviazione a mon te della sede fer roviaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	23.8.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

0931

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NERCOLO - TORRE PELLICE

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

	Descrizione somma- ria dell'opera proy- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
area	Deviazione a non te della sede fer- roviaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	23.8.45	75	23.10.45	1.257.750 1201	Preseguono i la- vori per la fox- nazione delle stilate nonché per l'abbassa- mento del Pas- saggio a livel- lo della stra- da provinciale Pinerolo-Brichg- rasio.

abile : Ing. ANDREISSI ODORICO .

7

0932

F. 101 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - GAVALLEREMAGGIORE

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque ar cate da n.17 caduna sul torrente Pellice al Km.13+339 fra Vi gone e Villafranca Piemonte	Crollo 5 arcate	Sgombro macerie Ripristino provvi sorio con travi composte su stila te di legno	ATSS) Torino))))))	27.8.45 15.10.45

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

0933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- CAVALLESMAGGIORE

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombramento macerie	ATES) Torino)	27.8.45	100	25.10.45	948.000	Il lavoro di sgombramento macerie è stato ultima to.
Ripristino provvi sorio con travi composte su stila e di legno)))))	15.10.45	2	12.1.46	2.664.000 0 120 1	La Ditta ATES che sta ora im piantando il cantiere per po ter iniziare la ricostruzione definitiva del l'opera d'arte non ha lavorato proficua mente, è stata perciò dif fidata con Ordine di servi zio, ad intensificare il lavoro. Resta perciò invariata la percentuale del lavoro ese guito.

Responsabile : Ing. ANDREUSI ODORICO .

8

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavasso fra Villanova e Villafrauca	Crollo di 3 arcate e 1 pila e 1 spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SENRA	20.6.4
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldichieri e S. Damiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.4
3	Acquedotto di m.5 al Km.23+007 fra Pessio e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.4
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere VERARDI					

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

- GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio con stilate e travate Differ- dingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	40	31.12.45	11.610.000	Ultimata la ge- tata in calce_ struzzo della pila in corrispon- denza del la strada Statale. Proseguono i lavori di asse- stamento della spalla lato Genova. In corso di ricostruzione la spalla lato Torino.
Attuato il ripri- stino provvisorio con stilate e tra- vate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	70	12.11.45	1.700.000	Ultimata la de- molizione della parte di arco sotto il bina- rio dispari ed iniziata la costruzione delle centina per la ricostruzione dello arco stesso.
Attuato il ripri- stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	75	15.11.45	800.000	Proseguono i la- vori di ripri- stino definiti- vo dell'opera.

abile : Dott. Ingegnere VERARDI ARTURO .

f

0936

F. 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
4	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di luce al Km. 54+797 sul fiume Barbero fra San Denisio e Asti	Il volto e le rela tive pile laterali danneggiato	Attuato il ripri stino provvisorio	D. BERNARDI geom. F.B.I.C.S.	2.7.4

0957

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

GIROVA

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Attuale 12 ripri- stino provvisorio	D. BORGARI S.p.A. FALICE	2.7.45	60	15.11.45	1.300.000	Proseguono i lavori per la consolidazione della parte di crocata da ricostruire per poter tornare in costru- zione dei parapetti. Si sta approntando la co- struzione delle cantine.

1218

0938

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra Torino P.F. e Moncalieri	Crollo di 7 arcate a 6 pile	Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSE ODO

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

0 - GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	25	29.12.45 1257	1.635.000	Proseguono i lavori per lo sgombro delle macerie

Responsabile: Dott. Ing. ANDREUSSE ODORICO .

9

0940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km.101+ 710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Rivi- e Asti	Una travata danneg- giata; una pila crollata e le spal- le relative danneg- giate	Ripristino trave- te. Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	Società ANSALDO (Opere me- talliche) TESSITORE BRUNO (Opere nu- rarie)	23.8.45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.				VERARDI ARTURO	

0941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

OVADA - ASTI

Descrizione somma ria dell'opera pro vvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino trave crollata e ripara zione spalla dan neggiata	Società ANSALDO (Opere me talliche) FESSITORE BRUNO (Opere mu rarie)	23.8.45	22	15.12.45	7.000.000	<p>I lavori di ri pristino sono stati consegna ti alla S.A. An saldo la quale sta tuttora pro vedendo all'ap provvigionamento del ferro occorrente.</p> <p>I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia solleva ta da parte della S.A. An saldo la travata che ora appoggia sulle macerie del la pila crollata.</p>

9781

abile : Dott. Ing.

VERARDI ARTURO

10

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di m. 15,53 cadauno al km. 33+387 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si effettuato in via provvisoria su travi in ferro. In corso di ripristino dell'opera definitiva	Ing. re GUERRINI	16.7.4
2	Ponte sul torrente Dora al km. 44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettuato in via provvisoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.4
3	Ponte viadotto sul rio Gelesso al km. 51+622 fra Meana e Chiomonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.4
4	Ponte viadotto sul torrente Aquila al km. 62+850 fra Chiomonte e Salabertano	"	"	ARBA	10.7.4
		Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. FIERO SIRANTO			

0943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

MODANE

Descrizione somma da dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
transito si ef ttua in via proy soria su travi ferro. In corso ripristino del opera definitiva	Ing.re GUERRINI	16.7.45	70	30.11.45	6.000.000	Ultimato il getto del cal cestruzzo per la formazione delle 3 ar cate per la sede di un bi nario e ultimata la costru zione dei muri contenito ri lato valle.
In corso il ripri stino definitivo. transito si ef ttua in via proy soria su travi ferro	SUPPO Palice	1.10.45	10	1.1.46	2.100.000	Prosegue la co struzione del le centine del la prima area ta lato Modane.
ripristina l'o era in via defi itiva	ANCIOLINI	10.7.45	30	30.12.45	12.000.000	Prosegue il getto del cal cestruzzo per la ripresa del le opere murarie delle pile e delle spalle.
"	ARBA*	10.7.45	21	30.12.45	12.000.000	Proseguono i lavori murari per il ripristi no delle pile e delle spalle. Sollecita ta l'impresa ad accelera re i lavori.

abile : Dott. Ing. PIERO SIRANTONI

0944

F. 11. V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

S. 5063

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte a 3 arcate sul torrente Melezet al km. 83+622 fra le stazioni di Beaulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.4
6	Galleria artificiale del Frejus al km. 85+400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chilometro dall'imboccatura Sud	Si ripristina in via definitiva	BRUNETTI	31.7.4

0945

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

INO - MODANE

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	75	30.11.45 1234	12.000.000	Ultimata la co- struzione dei volti laterali si inizia la costruzione dell'arcata centrale del- l'opera.
Si ripristina in via definitiva	BRUNETTI	31.7.45	25	15.3.46	12.000.000	Continua lo sgombero delle materie franate. Si incontrano notevoli dif- ficolta per il distacco di rocce. Ultimata la ricostruzione di metri 30 di rivestimen- to.

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m. 56,25, e le intermedie di m. 68 di luce al Km. 66+217 sul fiume Tose fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pile, e della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pile Crollo nel lotto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)	1.8.4
	"	"	"	Ditta BRIGO A. (opere marine)	-
2	Ponte a 3 luci di m. 4,90 ciascuna a Lanca di Ornavasso al Km. 64+481 fra Ornavasso e Cuzzago	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalla lato Domodossola gravemente danneggiate	Ricostruzione definitiva	CRISTINA	15.1
-	-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.		PIREO	SIRANTO

0947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

- MONDOSSOLA

Descrizione somma- ria dell'opera pro- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva della tra- vata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	11	-	7.000.000	Le officine di Savigliano han- no avuto l'as- segnazione di un primo lotto di 30 tonn. di ferro profila- te che hanno già predispo- sto per lavorazione
"	Ditta BRIGO A. (opere ma- rarie)	-	-	-	850.000	La consegna dei lavori murari è subordinata al l'inizio dei lavori di sollevamento della trave da parte delle Offici- ne di Savigliano
Ricostruzione de- finitiva	CRISTINA	15.10.45	40	15.1.46	1.000.000	Proseguono i lavori per la formazione del cantiere.
Responsabile: Dott. Ing.	PIRRO	SBRANTONI				

14

0948

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte sul Ticino al Km. 114+133 fra Tre-cate e Magenta	Gravemente danneg-giate le arcate e alcune pile	Ripristino definitivo del ponte	Ing. re GUERRINI	1.10.
pdz	-	Capo Gruppo responsabile : Ingegnere PIRRO SIRANTON			

0949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

- MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo del ponte	Ing. re GUBRINI	1.10.45	5	31.3.46	25.425.000 1262	Proseguono i lavori per lo impianto del cantiere e per il recupero dei materiali di impiego.
Responsabile : Ingegnere	PIRRO	STRANTONI				

15

0950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO - MONDOVI°

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.15 ca duno sul torrente Pe sio al Km.13+401 fra Piafoi e Margherita	Danneggiato Pilone lato Mondovi	Ripristino provvi sorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45
		- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.			ANDRUSSI ODORICO

0951

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

MO - MONDOVI

Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Ripristino provvisorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45	90	1.11.45	300.000 1251	Prosegue il lavoro per il consolidamento della base della seconda stilata.

Responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSE DOMINICO .

16

0952

SEZIONE LAVORI
TORINO
(GRUPPO SPECIALI)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Descrizione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danne giate le strutture in cemento armato	Ricostruzione de finitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione coperta ra capannone T.E. To rino Smistamento	Distrutta la coper tura	Ricostruzione de finitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45
3	Capannone Avvolgimento Motori Officine Mate riale Rotabile	Idem	Idem	PARDINI	25.6.45
4	Ricostruzione Magazzi netto a Torino Dora	Distrutto	Idem	BONDINO Giovanni	17.8.45
5	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danne giate le strutture in cemento armato	Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.45
6	Capannone Locomotive del Deposito Locomoti ve di Torino Smista mento	Idem.	Idem.	MAREGA Silvio	1.10.45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere GARRARA UMBERTO					

odz

0953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945

I N O e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ricostruzione de finitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95	30.9.45	2.280.000	Si attendono an cora i vetri oc correnti per po tere completare i lavori.
Ricostruzione de finitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45	95	30.9.45	2.700.000	Si attendono i vetri occorren ti per potere completare i la vori.
Idem	PARDINI	25.6.45	100	25.10.45	1.187.000	I lavori sono stati ultimati
Idem	BONDINO Giovanni	17.8.45	98	16.10.45	1.031.300	Proseguono i la vori
Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.45	30	30.11.45	3.175.000	Proseguono i lavori di rico struzione del manufatto.
Idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	28	30.11.45	2.489.400	Idem.

Responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO

./.

0954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/ SEZIONE LAVORI /

segu.

TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
7	Cavalcavia in corrispondenza del Corso Bramante	Danneggiato parte della struttura in cemento armato e del volto	Ripristino definitivo	CALOSSO AMEDEO	22/10/45
8	Casa Orsi (ex Casa Grumaldi) ad uso alloggio Torino Smistamento	Distrutta in parte e danneggiata il rimanente	"	ODOLI Giovanni	22/10/45
9	Casa Cantoniera N.2 bis, linea Torino - Milano	Gravemente danneggiata	"	PIGLIONE EDOARDO	22/10/45
10	Palazzina ex Reale ad uso alloggio Torino Smistamento	"	"	VARALDI ALDO	22/10/45

0955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 29 ottobre 1945
-2-

N O e SCALI

Descrizione somma la dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino defini tivo	CALOSSO AMEDEO	22/10/45	5	21/12/45	1.094.000	Si sono inizia ti i lavori per il ripristino dell'opera
"	ODOLI Giovanni	22/10/45	5	21/12/45	821.900 1225	"
"	FIGLIONE EDOARDO	22/10/45	5	21/12/45	962.000	"
"	VARALDI ALDO	22/10/45	5	1/12/45	651.500	"

MINISTERO dei TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

OGGETTO:

Rapporto settimanale
Lavori di ripristino.

- Allegati N. 16

Torino, 22 ottobre 1945

N° 18621 / C.S.

- COMMISSARIO STRAORDINARIO FERROVIE
ALTA ITALIA.

- CAPITANO C C N W A Y
presso SEZIONE LAVORI / TORINO

e p.c. CAPO COMPARTIMENTO - TORINO

Nella decorse settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Sono state inoltre poste in opera dieci travi di ferro a I al ponte sul torrente Gesso Km. 12+850 fra Borgo S. Balmazzo e Roccavione della linea Cuneo-Ventimiglia.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati:

- a)-Ripristinato il tratto di binario del treno pari dal Km. 36+700 al Km. 36+900 della linea Torino-Alessandria fra le stazioni di Vallefranca d'Acti e Pessione, per la lunghezza complessiva di ml. 200.
- b)-Ripristinati alcuni tratti di binario pari dal Km. 16+510 al Km. 16+960 e dal Km. 46+260 al Km. 46+760 fra le stazioni di Settimo Torinese e Banzé della linea Torino-Milano, per la lunghezza complessiva di ml. 950.
- c)-Ripristinato il tratto di binario dei treni pari saltuariamente interrotto fra le stazioni di Borgone e Bussoleno, per un'estesa complessiva di ml. 100.

Nella medesima settimana sono

uniti prospetti.

Sono state inoltre poste in opera dieci travi di ferro e I al ponte sul torrente Gesso Km. 12+850 fra Borgo S. Malmezzo e Rec. cavione della linea Onco-Vantimiglia.

Per quanto riguarda l'armamento sono stati :

- a)-Ripristinato il tratto di binario dei treni pari dal Km. 36+700 al Km. 36+900 della linea Torino-Alessandria fra le stazioni di Vallefranca d'Asti e Pesuione, per la lunghezza complessiva di ml. 200.
- b)-Ripristinati alcuni tratti di binario pari dal Km. 16+510 al Km. 16+960 e dal Km. 46+260 al Km. 46+760 fra le stazioni di Settimo Torinese e Biandré della linea Torino-Milano, per la lunghezza complessiva di ml. 950.
- c)-Ripristinato il tratto di binario dei treni pari saltuariamente interrotto fra le stazioni di Borgone e Bussoleno, per un'estesa complessiva di ml. 100.

Nella medesima settimana sono stati recuperati lungo le linee della Sezione e spediti a Torino Dera per il versamento al Magazzino Ap provvigionamenti di Torino Smistamento, Kg. 141217 di materiale ferroso.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

[Handwritten signature]

pda

0958

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al Km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crolle di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino defini- tivo	DE MARTINI Alessie	19.9.49
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al Km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crolle completo del conetto di ritogno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.49
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbre al Km.10+561 fra Santua- rio e Sella	Crolle delle 4 ar- cate interne e di 4 pile nel Letim- bro	"	"	19.9.49
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al Km. 30+176 fra Cengio e Saliceto	Crolle di una arca- ta	Ripristino defi- nitivo	BOLACLAVA Cortemilia	10.10.
5	Ponte sul Cavetta al Km. 41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crolle di 3 arcate	Ripristino defini- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.49
-N. B.- I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savo- sone sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.					
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORI					

0959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

VONA - CARMAGNOLA

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
te	Ripristino defini- tivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	6	11.12.45	28.550.000	I lavori di ri- pristino proce- dono non troppo celermente per- ché non arrivano in cantiere con sollecitudine le attrezzature necessarie. 12-17
de	"	"	19.9.45	6	11.12.45		
no	"	"	19.9.45	6	11.12.45		
lla							
ar							
di							
m							
area	Ripristino defi- nitivo	BOLACLAVA Cortemilia	10.10.45	3	18.12.45	1.200.000	Continuano i la- vori per l'im- pianto del can- tiere.
ente	Ripristino defini- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	5	20.12.45	2.500.000	In via di ult- imazione l'impi- anto del cantiere.
lla	nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona, E. al Ministro dei Trasporti.						
responsabile :	Dott. Ing. ANDREUSI ODORICO .						

2

(Gruppo 2°) SEZIONE LAVORI /
TORINO

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazioni di Niella e Bastia	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	Ing.re FENAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 3 archi di m.13,40 caduno sul torrente Pesisio al Km.63+959 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arcata e di una pila	Ripristino definitivo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m.20 di luce caduna al Km.69+795 fra Carrù e Farigliano	Demolizione muri frontali e danneggiamento arco	Ripristino della arcata in muratura e completamento dei lavori definitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45
9	Sottovia al Km.76+609 fra Farigliano e Monchiero	Crollo sottovia	Ripristino definitivo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.45
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 archi al Km.81+072 fra Monchiero e Narzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvisorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

-2-

NA - CARLIAGNOLA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ate Ripristino definiti tivo	Ing.re FENAROLI	13.8.45	39	13.11.45	3.200.000	Proseguono i la vori per la rico struzione definitiva del manufatto.
sa Ripristino definiti tivo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45	20	9.11.45	1.620.000	Proseguono i la vori per la co struzione delle centine.
Ripristino della arcata in muratu ra e completamen to dei lavori de finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	10	30.11.45	1.904.000	Proseguono i la vori di ripri stino definiti ve dell'opera.
Ripristino definiti tivo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.45	20	9.12.45	950.000	Iniziato i lavo ri di ripristi ne dell'opera.
ate Ripristino provvi sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	15	29.11.45	3.000.000	Proseguono i lavori di ripri stino provviso rio.

2

0963

PT-11 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CEVA - ORMEA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Tanaro al Km. 4+446 fra Ceva e Nucetto	Crollo di 7 delle otto arcate di me- tri 15,00	Sgombro macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.45
2	Ponte sul Tanaro al Km. 6+366 fra Ceva e Nucetto	Crollo di tutte le 5 arcate	id.	DECISI LUIGI e Figlio	19.9.45
3	Viadotte di Ceva sul Torrente Cevetta al Km. C+782 fra Ceva e Nucetto	Crollo 6 arcate e 5 pile	Eseguite lo sgom- bro delle macerie Rafforzamento pi- la pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45
-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO				

0963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

- ORMA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombrare macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.45	90	30.11.45	197.000	I lavori per lo sgombrare delle macerie sono pressoché ulti- mati.
id.	DECISI LUIGI e Figlio	19.9.45	100	14.10.45	400.000 121	Ultimati i lavo- ri il 20/10/45
Eseguito lo sgom- bro delle macerie Rafforzamento pi- la pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45	68	20.10.45	100.000	Continuano i la- vori per il con- solidamento del- la pila perico- lante.

Responsabile: Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

3

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di m. 15 caduno al Km. 6+737 sul Torrente Valaita fra Madonna delle Grazie e Lagnesse.	Crolli parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	SOCIETA' NUOVE COSTRUZIONI Torino	11/9/45
-		Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORE			

0965

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

GLIANO - SALUZZO

Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Ripristino provvisorio	SOCIETA' NUOVE COSTRUZIONI Torino	11/9/45	10	10.11.45	934.000 1244	Nonostante i richiami da parte della Direzione i lavori proseguono senza non troppe celermente.

responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

SEZIONE LAVORI

(Gruppo 2°) TORINO

Linea : TROPARELLO - CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice
1	Fonte in muratura a tre archi di m.10 ca duno al Km.34+963 sul Torrente Mellia fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crolle parziale pri ma arcata lato Tro farello	Ripristino prov visorie	MAFFIOTTO FELICE e C.
- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORI				

0967

Final v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

ARELLO - CUNEO

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	%	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ri Ripristino prov re visorie	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45	15	11.11.45	856.350 12	Proseguono i la vori relativi al ripristino provvisorio del manufatto.

responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

5

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 3 arcate di m.21 ciascuna al Km.12+850 sul Torrente Gesso fra Borgo S.Dalmazzo e Reccavione	Crolle 3 arcate e lesione alle pile e alle spalle	Ripristino provvisorio	DUTTO, MORESCO CHIARVA	22.8.45
2	Ponte sul torrente Rivoira al Km.26+991 fra Vernante e Limone	Crolle 8 arcate e 5 pile, 1 spallata Limone e 14 ^a pile lesionata	Sgombro macerie Riparazione pile lesionata	BONGIOVANNI Beinette	3.10.45 3.10-45
3	Ponte sul torrente Roya al Km.43+987 fra Vievela e Tenda	Crolle di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALMASSO Stefano LIMONE P.	6.10.45
		- Capo Gruppo responsabile :	Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORI

0969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P. 21 v

O GESSO - VENTIMIGLIA

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino provvi sorio	DUTTO, MORESCO CHIARVA	22.8.45	100	21.10.45	660.000	I lavori sono stati ultimati.
Sgombero macerie	BONGIOVAN NI Beinette	3.10.45	10	16.11.45	200.000	(Si sono inizia (ti i lavori di (sgombero delle (macerie o del (la pila lesio (nata
Riparazione pila lesionata		3.10-45	10	16.11-45	200.000	
Sgombero macerie	DALMASSO Stefano LIMONE P.	6.10.45	4	6.12.45	2.720.000	Proseguono i la vori di sgombero delle macerie.
Responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSE ODORICO .						

12/2

6

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : PINEROLO - TORRE PELLICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte premiscuo in muratura a tre arcate di m.17 caduna al Km. 2+872 sul torrente Chisone fra Pineroles e S. Seconde	Crolle di tre ar cate	Deviazione a monte della sede ferro viaria	MAFFIOTTO PELLICE e C.	23.8.45

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI OLIVIERO .

0971

Final v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- TORRE PELLICE

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

Descrizione somma la dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
viazione a monte ella sede ferro- aria	MAFFIOTTO FELICE e C.	23.8.45	65	23.10.45	1.257.750	Proseguono i la- vori per la for- mazione delle stilate nonché per l'abbassa- mento del pas- saggio a nivel- lo della strada provinciale Pi- nerolo-Briche- rasio.

1211

file : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

7

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte premiscue in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Pellice al Km. 13+339 fra Vigone e Villafrenca Piemonte	Crolle 5 arcate	Sgombro macerie Ripristino provvisorio con travi composte su stilate di legno	ATES Torino) 27.8.45)) 15.10.45))))

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI GIORICO

0973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

- CAVALLERMAGGIORE

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	ATES) Torino)	27.8.45	95	25.10.45	948.000	Continua lo sgombro delle macerie
Ripristino provv sorio con travi composte su stila te di legno)))))	15.10.45	2	12. 1.46	2.664.000	La Ditta ATES sta ora impian tando il cantie ra per poter iniziare la ri costruzione de finitiva dell'o pera d'arte.

1240

Responsabile: Ing. ANDREUSSI GIORGIO

8

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra To- rino P.M. e Moncalie- ri	Crollo di 7 arcate a 6 pile	Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.45

Cape Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSCI ODORICO

0973

PT. 11 V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

0 - GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombrare macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	12	29.12.45 12.9	1.635.000	Proseguono i la vori per lo sgom bro dalle macer ie.

Responsabile: Dott. Ing. ANDREUSCI ODORICO.

9

0976

SEZIONE LAVORI / TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavasse fra Villanova e Villa Franca	Crollo di 3 arcate 1 pila e 1 spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldichieri e S.Damiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45
3	Acquedotto di m.5 al Km.23+007 fra Passiano e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45
4	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di luce al Km.54+797 sul fiume Borbone fra San Damiano e Asti	Il volto e le relative pile laterali danneggiate	Attuato il ripristino provvisorio	Id	2.7.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere VERARDI AR

0977

785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

GENOVA

Descrizione somma dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
ripristino provvisorio con stilate travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	35	31.12.45	11.610.000	Si è iniziata la gottate in calcestruzzo della pila in corrispondenza della strada Statale. Proseguono i lavori di assottigliamento delle spalle lato Genova e la demolizione della muratura danneggiata della spalla lato Torino.
attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	65	12.11.45	1.700.000	In via di ultimazione la demolizione della parte di arco sotto il binario dispari.
attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	65	15.11.45	800.000	Ultimata la demolizione dell'altra parte dell'arcata.
attuato il ripristino provvisorio	la	2.7.45	50	15.11.45	1.300.000	In corso la demolizione della parte di arcata da ricostruirsi per poter terminare la costruzione dei parapetti.

Il : Dott. Ingegnere VERARDI ANTONIO .

0978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Cavalcavia al Km. 21+ 656 fra Cambiano e Pessione	Demolita parte del l'arcata	Attuato il ripri stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45

0979

785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

NO - GENOVA

-2-

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Attuato il ripri stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	100	15.11.45	300.000	Il lavoro è sta to ultimato in data 19/10/45

17
133
1

9

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera proy visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a tre travate al Km.101+70 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Rivi e Asti	Una travata danneggiata; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate Ripristino pila crollata e riparazione spalle danneggiate	Società ANSALDO (Opere metalliche) TESSITORE BRUNO (Opere murarie)	23.8.45
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO .					

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

- OVADA - ASTI

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino travate ripristino pila crollata e ripara zione spalla de spoggiata	Società ANSALDO (Opere me talliche) TESSITORE BRUNO (Opere mu rarie)	23.8.45	21	15.12.45 1200	7.000.000	I lavori di ri pristino sono stati consegna ti alla S.A. An saldo la quale sta tuttora provvedendo al l'approvvigionamento del ferro eccorrente. I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia solleva ta da parte della S.A. An saldo la travata che ora appoggia sulle macerie del la pila crollata.

abile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO .

0982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 archi di ml.15,53 caduno al km.33+387 fra le stazioni di S. Antonino e Borgone.	Crolle complete di due arcate	Il transito si effettua in via provvisoria su travi in ferro. In corso il ripristino dell'opera definitiva.	Ing. re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul torrente Dora al km.44+910 fra Bussolene e Meana	Crolle di due arcate	In corso il ripristino definitivo. Il transito si effettua in via provvisoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45
3	Ponte viadotto sul rio Gelasso al Km. 51+622 fra Meana e Chionto	Crollate l'intero manufatto	Si ripristina l'opera in via definitiva	ANGIOLINI	10.7.45
4	Ponte viadotto sul Torrente Aquila al km.62+850 fra Chionto e Salabertano	"	"	ABBA	10.7.45
5	Sottovia di m.5,77 al Km.82+310 Ponte in muratura di m.18,21 sul torrente Bardonecchia al Km. 82+328 fra le stazioni di Beaulard e Bardonecchia	Crolle del volte	Si ricostruiscono i volti in via definitiva	Fratelli GILLIO	10.7.45
			-	Capo Gruppo responsabile :	Dott.

0983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

MODANE

Descrizione somma a dall'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
transito si ef- fettua in via prov soria su travi di ferro. In corso ripristino del opera definitiva.	Ing. re GUERRINI	16.7.45	55	15/11/45	6.000.000	Prosegue il getto del calce- struzzo per la prima campata lato Torino e per la sede di un bina- rio.
In corso il ripr- istino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov soria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45	2	1.1.1946	2.100.000	In corso la co- struzione delle centine della prima arcata la- to Modane.
Si ripristina 1° opera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	20	30.12.45	12.000.000	Ultimata la co- struzione dei ponteggi. In corso il getto del calce- struzzo per la ripresa del- le opere murarie.
"	ABBA	10.7.45	20	30.12.45	12.000.000	Come per il ponte preceden- te sul Rio Ge- lasse.
Si ricostruiscono i volti in via de- finitiva	Fratelli GILLIO	10.7.45	100	20.10.45	4.000.000	I lavori sono stati ultimati.
Capo Gruppo responsabile :		Dett. Ing. PIRRO SERANTONI				

11

SEZIONE LAVORI
TORINO

segue (Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Ponte a 3 arcate sul torrente Meleset al km. 83+622 fra le sta zioni di Beaulard e Bardonecchia	Crollo totale del ponte	Si ricostruisce l'opera in via de finitiva	ANGIOLINI	10.7.
7	Galleria artificiale del Frejus al Km. 85+ 400	Crollo completo di un tratto di circa 200 metri ad un chi lometro dall'imbo co Sud.	Si ripristina in via definitiva	BRUNETTI	31.7

0985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

- MODANE

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Si ricostruisce l'opera in via de finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	60	15.11.45	12.000.000	Prosegue il getto del cal cestruzzo per la costruzione dei volti. I lavori però hanno subito un notevole rallentamento per la forte emigrazione degli operai utilizzati ver so la Francia, dove vengono compensati con maggiori re tribuzioni. Quanto sopra è stato fatto presente al Co mando Alleato.
Si ripristina in via definitiva	BRUNETTI	31.7.45	23	15.3.46	12.000.000	Continua lo sgombrò delle materie frana te e la ricostruzione della muratura di rivestimento. Si incontrano notevoli dif ficoltà per il distacco di roccia. I lavori però hanno subi to un notevole rallenta mento per la forte emigra zione degli operai utiliz zati verso la Francia.

1204

11

/ SEZIONE LAVORI /
TOPINO

(Gruppo 1°)

Linea : ASTI - CHIVASSO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 13 arcate di cui una arcata di m.10 di lu ce e 12 arcate di m. 20 al Km. 46+838 sul fiume Po fra S.Seba stiano Po e Chivasso	Crollo della nona arcata; danneggiata la prima	Si ricostruiscono i volti in via definitiva	PIGLIONE EDOARDO	2.7.45
			- Capo Gruppo responsabile :	Dott.	

0987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

NIVASSO

Descrizione somma ia dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Si ricostruiscono i velti in via definitiva	PIGLIONE EDUARDO	2.7.45	100	20.10.45	2.000.000	I lavori sono stati ultimati
Cape Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRO SBRANTONI						

1233

12

0983

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m.56,25, e le interne di m.68 di luce al Km.66+217 sul fiume Teco fra Ornavasso e Cuzzago	Crollo della 5 ^a pila, e della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pila. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere metalliche)	1.8.45
2	Ponte a 3 luci di m. 4,90 ciascuna a Lenca di Ornavasso al Km. 64+481 fra Ornavasso e Cuzzago	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalla lato Domodossola gravemente danneggiate.	Ricostruzione definitiva	Ditta BRIGO A. (opere murarie) CRISTINA	15.10.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI .

0989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

- DOMODOSSOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- la definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	10	-	7.000.000	Le Officine di Savigliano sono tuttora in atte- sa di ricevere l'assegnazione del ferro da parte delle Ferrare Piemontesi per po- tere iniziare i lavori. E' stata sollecitata più volte la FIAT perché proce- da alla consegna del ferro alle Officine di Saviglia- no.
"	Ditta BRIGO A. (opere mu- rarie)	-	-	-	850.000	La consegna dei lavori murari è subordinata all'inizio dei lavori di sollevamento della travata da parte del- le Officine di Savigliano.
Ricostruzione de- la definitiva	CRISTINA	15.10.45	28	15.1.46	1.000.000	Eseguita una prima parte del lavoro per l'im- porto di Lire 200.000 dalla Ditta Cristina. Il secondo lot- to di lavoro per l'importo di Lire 800.000 è stato aggu- dicato alla Ditta medesima. ed è in corso la formazione del cantiere. La percentua- le eseguita si riferisce al complesso del lavoro.
Responsabile : Dott. Ing.	PIRRO SERANTONI .					

14

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al Km.114+133 fra Tre- cate e Magenta	Gravemente danneg- giate le arcate e alcune pile	Ripristino definiti- ve del ponte	Ing. re GUERRINI	1.10.
-		Capo Gruppo responsabile : Ingegnere			FIRRO SERANTONI

0991

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

- MILANO

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino definiti ve del ponte	Ing. re GUSARRINI	1.10.45	3	31.3.946	25.425.000 1221	In corso l'im pianto del can tiere per ini ziare i lavori per la ripara zione completa del ponte.
abile :	Ingegnere	PIRRO	SERANTONI			

15

0992

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO - MONDOVI'

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.15 ca duno sul torrente Pesio al Km. 13+401 fra Pianfei e Marghe rita	Danneggiate Pilone late Mondovi	Ripristine provvi sorie	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODO

0993

785021

Rapporto settimanale al 22 ottobre 1945

MONDOVI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino provvi sorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45	70	1.11.45	300.000 1200	Presegue il la voro per il con solidamento del la base della seconda stilata.

file : Dott. Ing. ANDREUSCI ODORICO .

SEZIONE LAVORI
TORINO

(GRUPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione copertura capannone T.B. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45
3	Capannone Avvolgimento Motori Officine Materiale Rotabile	Idem	Idem.	FARDINI	25.6.45
4	Ricostruzione Magazzino a Torino Dora	Distrutto	Idem.	BONDINO GIOVANNI	17.8.45
5	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.45
6	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem.	Idem.	MAREGA Silvio	1.10.45

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CAMERARA UM

0995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

22 ottobre 1945

Rapporto settimanale

CORIWO e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ricostruzione definitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95	30.9.45	2.280.000	Si attendono su ocora i vetri oc correnti per potere comple tare i lavori.
Ricostruzione de finitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.45	95	30.9.45	2.700.000	Si attendono i vetri occorren ti per potere completare i la vori
Idem.	PARDINI	25.6.45	90	25.10.45	1.187.000	Proseguono i la vori
Idem.	BONDINO Giovanni	17.8.45	95	16.10.45	1.031.300	Proseguono i lavori.
Idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.45	20	30.11.45	3.175.000	Proseguono i lavori di rico struzione del manufatto
Idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	25	30.11.45	2.489.400	Idem.

Responsabile: Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO

MINISTERO dei TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

Torino, 15 ottobre 1945

N° 19252 / C.S.

Oggetto:

Rapporto settimanale
lavori di ripristino.

8721 - COMMISSARIO STRAORDINARIO
FERROVIE ALTA ITALIA / MILANO /
- CAPITANO C O N W A Y
presso SEZIONE LAVORI / TORINO /
e p.c.
- CAPO COMPARTIMENTO / TORINO /

Allegati N. 17

Nella decorra settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Sono state, inoltre, poste in opera:

- 1°) - N.4 travi di ferro a doppio I al viadotto S.Marcel km. 88+595 della linea Chivasso-Aosta.
- 2°) - N.4 travi di ferro a doppio I al ponte in ferro km. 57+461 della linea Chivasso-Aosta.
- 3°) - N.4 travi di ferro a doppio I al torrente Loriez km. 65+593 della linea Chivasso-Aosta.

Per quanto riguarda l'armamento, sono stati:

- a) - ripristinati alcuni tratti di binario pari del km. 36+500 al 36+700 e del km. 44+200 al km. 44+400 fra le stazioni di Villanova d'Asti e Baldischieri della linea Torino-Alessandria, per la lunghezza complessiva di ml. 400.
- b) - ripristinati alcuni tratti di binario pari del km. 16+290 al km. 16+510 e dal km. 45+830 al km. 46+260 della linea Torino-Milano fra le stazioni di Settimo Torinese e Bianzé, per la lunghezza complessiva di ml. 650.

Nella scorsa settimana sono conformati

0997

i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Sono state, inoltre, poste in opera:

- 1°)- N.4 travi di ferro a doppio I al viadotto S.Marcel km. 88+595 della linea Chivasso-Aosta.
- 2°)- N.4 travi di ferro a doppio I al ponte in ferro km. 57+461 della linea Chivasso-Aosta.
- 3°)- N.4 travi di ferro a doppio I al torrente Loriez km. 65+593 della linea Chivasso-Aosta.

Per quanto riguarda l'armamento, sono stati:

- a)- ripristinati alcuni tratti di binario pari dal km. 36+500 al 36+700 e dal km. 44+200 al km. 44+400 fra le stazioni di Villanova d'Asti e Baldichieri della linea Torino-Alessandria, per la lunghezza complessiva di ml. 400.
- b)- ripristinati alcuni tratti di binario pari dal km. 16+290 al km. 16+510 e dal km. 45+830 al km. 46+260 della linea Torino-Milano fra le stazioni di Settimo Torinese e Bianzé, per la lunghezza complessiva di m. 650.
- c)- ripristinato il binario dei treni pari dal km. 42+300 al km. 42+400 della linea Torino-Medane fra le stazioni di Borgone e Bussoleno.

Nella medesima settimana sono stati recuperati lungo le linee della Sezione e spediti a Torino Dora per il versamento al Magazzino Approvvigionamenti di Torino Smistamento, Kg. 104.703 di materiale ferroso.

IL C.F.O. DELLA SEZIONE LAVORI

F. Aguzzini

0 9 9 8

F. 21

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : FOSSANO - CEVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
	<p>Ponte viadotto in murettura di 16 luci di m.25 caduna al Km. 19+722 sul tor- rente Ellero fra Mon- dovi e Vicoforte .</p>	<p>Crollo di otto arca- te, 6 pile e una pi- la spella</p>	<p>Sgombro macerie</p>	<p>RACCA COSTANZO</p>	<p>20.8.45</p>

1227

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSI ODOR

15 ottobre 1945
 Rapporto settimanale al

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
sgombero macerie	RACCA COSTANZO	20.8.45	100	10.10.45	800.000	Ultimato il la voro di sgom bro delle mace rie.

abile : Dott. Ing. ANDREUSI ODORICO .

October
15th 1945

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numeri d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al Km.8+127 sul torrente Acquabona fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino definitivo	DE MARTINI Alessio	19.9.4
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al Km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km.10+561 fra Santuario e Sella	Crollo delle 4 arcate interne e di 4 pile nel Letimbro	"	"	19.9.
4	Ponte in muratura sul fiume Bormida al Km. 30+176 fra Cengio e Saliceto	Crollo di una arcata	Ripristino definitivo	BOLACLAVA Cortemilia	10.1
5	Ponte sul Cevetta al Km.41+995 fra Sale Langhe e Ceva	Crollo di 3 arcate	Ripristino definitivo	DAVOLI Giovanni	1.10
Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.				ANDREUSSI ODC	

1226

1001

F. 21 7

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

- CARMAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- vo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	5	11.12.45	28.550.000	I lavori di ri- pristino proce- dono non trop- po celermente perché non arr- vano in cantie- re con sollec- tudine le at- trezzature.
"	"	19.9.45	5	11.12.45		
"	"	19.9.45	5	11.12.45		
Ripristino definiti- vo	BOLACLAVA Cortemilia	10.10.45	2	18.12.45	1.200.000	Iniziato l'im- pianto del can- tiere.
Ripristino definiti- vo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	4	20.12.45	2.500.000	In via di ulti- mazione l'im- pianto del can- tiere.

abile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

2

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
6	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazio ni di Niella e Bastia	Crollo di 3 arca te	Ripristino definiti vo	Ing.re FENAROLI	13.8.45
7	Ponte in muratura a 3 archi di m.13,40 ca duno sul torrente Pe sio al Km.63+959 fra Bastia e Carrù	Crollo di una arca ta e di una pila	Ripristino definiti vo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45
8	Ponte in muratura a 4 arcate di m.20 di luce caduna al Km. 69+795 fra Carrù e Pa righiano	Demolizione muri frontali e danne giamento arco	Ripristino della arcata in muratu ra e completamen to dei lavori de finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45
9	Sottovia al Km.76+609 fra Farigliano e Mon chiero	Crollo sottovia	Ripristino definiti vo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.45
10	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 ar chi al Km.81+072 fra Monchiero e Narzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provv sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45

1223

1003

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

BA - CARMAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino definiti- tivo	Ing.re FERRAROLI	13.8.45	35	13.11.45	3.200.000	Ultimati i la- vori della 1^ e 2^ pila. Prose- guono i lavori per la rico- struzione definitiva del ma- nufatto.
Ripristino definiti- tivo	DUTTO MORESCO e CHIARVA	10.9.45	18	9.11.45	1.620.000	Proseguono i lavori per la costruzione delle centine e l'impianto del cantiere.
Ripristino della arcata in muratu- ra e completamen- to dei lavori de- finitivi.	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	5	30.11.45	1.904.000	Proseguono i lavori di ripr- stino definiti- vo dell'opera.
Ripristino definiti- tivo	VAGLIO BERNE Torino	10.10.45	2	9.12.45	950.000	Iniziato l'im- pianto del can- tiere.
Ripristino provv- sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	6	29.11.45	3.000.000	Proseguono i lavori di ripr- stino provviso- rio.

SEZIONE LAVORI

TORINO

Gruppo 2°)

Linea :

CEVA - ORMAIA

Rapp

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	ese -t
1	Ponte sul Tanaro al Km. 4+446 fra Ceva e Nucetto	Crollo di 7 delle otto arcate di me- tri 15,00	Sgombrare macerie	DECISI LUIGI e Figlie	1.10.45	
2	Ponte sul Tanaro al Km. 6+366 fra Ceva e Nucetto	Crollo di tutte le 5 arcate	id.	DECISI LUIGI e Figlio	19.9.45	
3	Viadotto di Ceva sul torrente Covetta al Km. 0+782 fra Ceva e Nucetto	Crollo 6 arcate e 5 pile	Esèguita lo sgom- bro delle macerie Rafforzamento pile pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45	

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.

ANDREUSSI DORICO

1224

- OPERA

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombrare macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.45	75	30.11.45	197.000	Proseguono i la vori per lo sgom brare delle mace rie.
id.	DECISI LUIGI e Figlio	19.9.45	95	14.10.45	400.000	Continuano i la vori per lo sgom brare delle mate rie interessan ti la parte cen trale per l'im porto presunto di Lire 180.000.
Eseguito lo sgom brare delle macerie Rafforzamento pila pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45	60	20.10.45	100.000	Continuano i la vori per il con solidamento del la pila perico lante.

Progettato e Direzione : Dott. Ing. ANDREUSSI GERICO

7006

785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a quattro archi di m.15 caduno al Km. 6+737 sul Torrente Varaita fra Madonna delle Grazie e Legnasco.	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	SOCIETA' NUOVE CO-STRUZIONI Torino	11/9/

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSE

ndz

1223

1007

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

- SALUZZO

Caratterizzazione somma dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Ripristino provvisorio	SOCIETA' NUOVE COSTRUZIONI Torino	11/9/45	6	10.11.45	934.000	L'Impresa non ha lavorato proficuamente. E' stata però invitata ad intervenire a significare il lavoro.

Redatto da: Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

4

1008

F. 21 v

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TROFARELLO - CUNEO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 ca duno al Km. 34+963 sul Torrente Nellea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale pri ma arcata lato Tro farello	Ripristino prov visorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSI ODORICO .

pdz

1222

1009

IO - CUNEO

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

Descrizione somma ia dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ripristino prov. visorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12.9.45	10	11.11.45	856.350	Ultimato lo spo stamento dei bi nari sono stati ripresi i lavo ri relativi al ripristino prov visorio del ma nufatto, sospesi come è noto dal li 8.10.45, su mentati ripre st.

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

4

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 3 arcate di m.21 ca duna al Km. 12+850 sul Torrente Gesso fra Borgo S.Dalmazzo e Roccavione	Crollo 3 arcate e lesione alle pile e alle spalle.	Ripristino provvi sorio	DUTTO, MORESCO e CHIARVA	22.8.4
2	Ponte sul fiume Roya al Km.43+987 fra Vievola e Tenda	Crollo di quattro arcate e due pile	Sgombro macerie	DALMASSO Stefano LIMONE P.	6.10.4
	1221	- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI			ODORIO

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

SSO - VENTIMIGLIA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio	DUTTO, MORESCO e CHIARVA	22.8.45	99	21.10.45	660.000	Proseguono i la- vori per la po- sa in opera del- le travi metal- liche.
Sgombro macerie	DALMASSO Stefano LIMONE P.	6.10.45	2	6.12.45	2.720.000	Iniziati i la- vori di sgombro delle macerie e dell'impianta del cantiere.
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO .				

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : PINEROLO - TORRE PELLICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 caduna al Km. 2+872 sul torrente Chisone fra Pinerolo- e S. Secondo	Crollo di tre arca- te	Deviazione a monte della sede ferro- viaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	23.8.4

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDRUSSI ODORICO .

1220

OLO - TORRE PELLICE

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Deviazione a monte della sede ferro_ viaria	MAFFIOTTO PELLICE e C.	23.8.45	60	23.10.45	1.257.750	Le opere mura_ rie sono ultima_ te. Proseguono i la_ vori per la for mazione delle stilate nonché per l'abbassa_ mento del Pas_ saggio a livel lo della strada provinciale Pi nerolo-Briche_ raccio.

abile : Ing. ANDRUSSI ODORICO .

7

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Da ini lav
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da n.17 caduna sul torrente Pellice al Km. 13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crollo 5 arcate	Sgombro macerie	ATES Torino	27.8

1219

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORTO

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

CAVALLERAGGIORE

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	ATBS Torino	27.8.45	85	25.10.45	948.000	Continua lo sgombro delle macerie.

meabile s. Inc. ANDREUSSI ODORICO .

8

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

CANTIERI di Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Da ini lav
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavas so fra Villanova e Villafraanca	Crollo di 3 arcate 1 pile e 1 spalla	Ripristino provvi sorio con stilate e travate Differ dingon	Ingg. CASTAUDI e BERNA	20.
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km. 46+150 sul torrente Traversa fra Baldichie ri e S. Damiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti par zialmente distrutte	Attuato il ripri stino provvisorio con stilate e tra vate Differdin gen	DE BERNARDI geom. FELICE	2
3	Acquedotto di m.5 al Km. 23+007 fra Poggio ne e Villanova	Crollo di mezza ar cata e piedritti danneggiati	Attuato il ripri stino provviso rio	DE BERNARDI geom. Felice	2
4	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di lu ce al Km.54+797 sul fiume Borbone fra San Damiano e Asti	Il volto e le rela tive pile laterali danneggiate	Attuato il ripri stino provviso rio	DE BERNARDI geom. FELICE	2

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere VERARDI

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

GENOVA

Descrizione somma la dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino provvi sorio con stilate travate Differ Angon	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20.6.45	28	31.12.45	11.610.000	Prosegue la de molizione della parte lesionata esistente sotto l'appoggio delle sti late demolite per procedere poi alla ricostruzione del la pila centrale e della spalla lato Torino. Proseguono i lavori per il ripristino della spalla la to Genova.
Attuato il ripri stino provvisorio con stilate e tra vate Diffardina gen	DE BERNARDI geom. FELICE	20.6.45	60	12.11.45	1.700.000	Prosegue la de molizione della parte sotto il binario dispari.
Attuato il ripri stino provviso rio	DE BERNARDI geom. Felice	20.6.45	60	15.11.45	800.000	Prosegue la de molizione della seconda parte dell'arcata del soggiato.
Attuato il ripri stino provviso rio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	35	15.11.45	1.300.000	Prosegue la co struzione del muro d'ala e dei parapetti.
Direttore: Dott. Ingegnere VERARDI ARTURO .						

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Dat iniz lavo
5	Cavalcavia al Km.21+ 656 fra Cambiano e Pessione	Demolita parte del l'arcata	Attuato il ripri stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7

1217

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

-2-

GENOVA

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
stunto il ripri tino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	80	15.11.45	300.000	Prosegue la ri costruzione del parapetto lato Torino.

1020

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra To rino P.F. e Moncalie ri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10

1218

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

- GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	8	29.12.45	1.635.000	Proseguono i la vori per lo sgombro delle macerie.

abile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

19

1022

F. 21 v

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
	Ponte in ferro a tre travate al Km.101+ 710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Ri- vi e Asti	Una travata danneg- giata; una pila crollata e le spal- le relative dan- neggiate	Ripristino tra- vate. Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	Società ANSALDO (Opera me- talliche) TESSITORE BRUNO (Opere mu- rarie)	23.8.45
2	1945	- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO .			

1023

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

OVADA - ASTI

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino tra- vate.	Società ANSALDO	23.8.45	20	15.12.45	7.000.000	<p>I lavori di ri- pristino sono stati consegna- ti alla S.A.An- saldo la quale sta tuttora provvedendo al lo approvvigionamento del ferro occorrente.</p> <p>I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia solleva- ta da parte della S.A.An- saldo la travata che ora appoggia sulle macerie del la pila crollata.</p>
Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	(Opere me- talliche) TESSITORE BRUNO (Opere mu- rarie)					

abile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO .

10

1024

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 ar chi di ml. 15,53 cadu no al km.33+387 fra le stazioni di S.An tonino e Borgone.	Crollo completo di due arcate	Il transito si ef fettua in via prov visoria su travi in ferro. In corso il ripristino del l'opera definitiva	Ing.re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte sul torrente Dora al Km.44+910 fra Bussoleno e Meana	Crollo di due arca te	In corso il ripr stino definitivo. Il transito si ef fettua in via prov visoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45
3	Ponte viadotto sul rio Gelasso al Km. 51+622 fra Meana e Chiomonte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'o pera in via defi nitiva	ANGIOLINI	10.7.45
4	Ponte viadotto sul Torrente Aquila al km.62+850 fra Chio monte e Salabertano	"	"	ABBA	10.7.45

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERRANTONI

pdz

1214

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

RINO - MODANE

	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
di	Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi in ferro. In corso il ripristino del l'opera definitiva	Ing.re GUERRINI	16.7.45	50	15/11/45	6.000.000	In corso il getto del calce- struzzo per la prima campata lato Torino e per la sede di un binario Ultimato il getto relativo alla seconda e terza camp- ta.
ca	In corso il ripr- stino definitivo. Il transito si ef- fettua in via prov- visoria su travi di ferro	SUPPO Felice	1.10.45	1	1.1.1946	2.100.000	In corso l'im- pianto del can- tiere.
	Si ripristina l'o- pera in via defi- nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	18	30.12.45	12.000.000	In corso la ri- presa delle ma- nufature in rela- zione alle effettive esi- genze del manufatto da ri- pristinare come è stata sollertata l'Impresa per dare un maggiore impulso ai lavori.
	"	ABBA*	10.7.45	18	30.12.45	12.000.000	Come per il ponte preceden- te sul Rio Ge- lasse.
	abile : Dott. Ing.	PIRRO SARANTONI.					

1027

785021

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

MODANE

-2-

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Si ricostruiscono i volti in via de- finitiva	Fratelli GILLIO	10.7.45	98	20.10.45	4.000.000	I lavori murari sono ultimati; si stanno ora eseguendo i lavori di finitura.
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	ANGIOLINI	10.7.45	52	15.11.45	12.000.000	Prosegue il getto del calce- struzzo per la costruzione dei volti.
Si ripristina in via definitiva	BRUNETTI	31.7.45	21	15.3.46	12.000.000	Continua lo sgombero delle materie franate e la ricostruzione della muratura di rivestimento. Si incontrano notevoli diffi- coltà per il distacco di roccia. Il Comando Alleato che procede al parziale sgombero della 2° frana, uti- lizzando l'unico binario D'cauville di servizio, tro- va difficoltà per il rego- lare sviluppo dei lavori. Si sono riscontrati sotto le macerie alcuni carri car- ichi di esplosivi.

MM

1028

PIRRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : ASTI - CHIVASSO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 13 arcate di cui una arcata di m.10 di lu- ce e 12 arcate di m. 20 al Km. 46+838 sul fiume Po fra S.Seba- stiano Po e Chivasso	Crollo della nona arcata ; danneggia- ta la prima	Si ricostruiscono i volti in via definitiva	PIGLIONE EDOARDO	2.7.45

1212

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

- CHIVASSO

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Si ricostruiscono i volti in via definitiva	FIGLIONE EDOARDO	2.7.45	98	20.10.45	2.000.000	I lavori murari sono ultimati; si stanno ese_ guendo i lavori di finitura.
Responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI						

61

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Numero di Ordine	Ubicazione della opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m. 56,25, e le interne di m. 68 di luce al Km. 66+217 sul fiume Teco fra Ornavasso e Cassego	Crollo della 5° pila, e della travata fra la 5° e la 6° pila. Crollo nel letto del fiume della 6° e 7° travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE BAVIOLIANO (Opere metalliche)	1.8.45
2	Ponte a 3 luci di m. 1,90 caduna a Lanca di Ornavasso al Km. 64+481 fra Ornavasso e Cassego	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalla lato Domodossola gravemente danneggiate.	Ricostruzione definitiva	Ditta ERICO A. (opere murarie)	2.7.45
Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. <u>PIREO SEBASTONI</u> .					

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

- DONDOSSOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione dg finitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO (Opere me- talliche)	1.8.45	10	-	7.000.000	Le Officine di Savigliano sono attualmente in attesa di ricevere l'assegnazione del ferro da parte delle Ferriere Piemontesi per po- tere iniziare i lavori. E' stata sollecitata più volte la FIAT perché preo- nda alla consegna del ferro alle Officine di Saviglia- no.
"	Ditta BRIGO A. (opere mura- rie)	-	-	-	850.000	La consegna dei lavori murari è subordinata all'inizio dei lavori di sollevamento della travata da parte delle Officine di Savigliano.
Ricostruzione dg finitiva	CRISTINA	2.7.45	27	30.11.45	1.000.000	Eseguita una prima parte del lavoro per l'im- porto di L. 400.000 dalla Ditta Cristina. Il secondo lotto di lavo- re per l'importo di Lire 600.000 è stato aggiudica- to alla Ditta medesima che proseguirà i lavori.

abile : Dott. Ing. PINO SEBASTONI .

14

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al Km. 114+133 fra Tre- cate e Magenta	Gravemente dannog- giate le arcate e alcune pile	Ripristino defini- tivo del ponte	Ing.re GUERRINI	1.10.45

1210

- Capo Gruppo responsabile : Ingegnere PIRRO SERANTONI .

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

- MILANO

Descrizione somma ta dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino definiti ivo del ponte	Ing. re GUERRINI	1.10.45	2	31.3.946	25.425.000	In corso l'ig piante del can tiere per ini ziare i lavori per la ripara zione completa del ponte.

Firma : Ingegnere PIRRO SERANTONI .

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 20)

Linea : CUNEO - MONDOVI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.15 ca- duno sul torrente Pe- sio al Km. 13+401 fra Pianfei e Marghe- rita	Danneggiato pilone lato Mondovi	Ripristino provvi- sorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSO ODORIO					

1219

1035

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

MONDOVI

Descrizione somma la dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino provvi- orio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12.9.45	65	1.11.45	300.000	Prosegue il la- voro per il con- solidamento del- la base della seconda stilate.
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO	.			

110

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

JPPO SPECIALE)

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizi- lavoro
	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smistamento	Fortemente danneggiate le strutture in cemento armato	Ricostruzione definitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.4
	Ricostruzione copertura capannone T.E. Torino Smistamento	Distrutta la copertura	Ricostruzione definitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8.4
	Capannone Avvolgimento Motori Officine Materiale Rotabile	Idem	idem	PARDINI	25.6.4
	Ricostruzione Magazzino netto a Torino Dora	Distrutto	idem.	BONDINO GIOVANNI	17.8.4
	Ricostruzione della restante parte della Officina del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Gravemente danneggiate le strutture in cemento armato	idem.	Soc.An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.4
	Capannone Locomotive del Deposito Locomotive di Torino Smistamento	Idem. 1298	idem.	MAREGA Silvio	1.10.4
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UM					

1037

Rapporto settimanale al 15 ottobre 1945

ORINO e SCALI

	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
leg gure to	Ricostruzione de finitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95	30.9.45	2.280.000	Si attendono ancora i vetri occorrenti per potere comple tare i lavori.
per	Ricostruzione de finitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8. 45	95	30.9.45	2.700.000	Si attendono i vetri occorren ti per potere completare i la vori.
	idem	PARDINI	25.6.45	85	15.10.45	1.187.000	Proseguono i la vori.
	idem.	BONDINO GIOVANNI	17.8.45	80	16.10.45	1.031.300	Proseguono i la vori.
leg gure to	idem.	Soc. An. ANTONIO COMOGLIO e figli	1.10.45	10	30.11.45	3.175.000	Si sono inizia ti i lavori di ricostruzione del manufatto.
	idem.	MAREGA Silvio	1.10.45	10	30.11.45	2.489.400	Idem.

Responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO

MINISTERO dei TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI TORINO
SEZIONE LAVORI

Torino, 8 ottobre 1945

N° 18714 / C.S.

4024

- COMMISSARIO STRAORDINARIO

FERROVIE ALTA ITALIA - MILANO

OGGETTO :

Rapporto settimanale
lavori di ripristino.

- CAPITANO CORWAY

presso SEZIONI LAVORI - TORINO

e p.c.

- CAPO COMPARTIMENTO - TORINO

- Allegati : 18

Nella decorsa settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento :

- a)- è stato ripristinato il binario dei treni pari del Km. 36+300 al Km. 36+500 della linea Torino-Alessandria fra le stazioni di Villanova e Villedfrenca d'Asti.
- b)- è stato ripristinato il binario dei treni pari dal Km. 42+200 al Km. 42+300 della linea Torino-Modena fra le stazioni di Borgone e di Bussoleno.
- c)- è stato ripristinato il binario dei treni pari dal Km. 46+260 al Km. 46+560 della linea Torino-Milano fra le stazioni di Livorno Ferraris e di Biandrate.
- d)- sono stati ripristinate la 9° e la 10° linea del fascio arrivi ed impiantato uno scambio semplice ad Alessandria Sinistra, prolungate l'8° e la 9° linea fascio merci, lato Torino, ad Alessandria Centrale.

Sono stati recuperati lungo le linee della Sezione e spediti

1039

Nella decorosa settimana sono continuati i lavori di ripristino in conformità dei dati risultanti dagli uniti prospetti.

Per quanto riguarda l'armamento :

- a)- è stato ripristinato il binario dei treni pari dal Km. 36+300 al Km. 36+500 della linea Torino-Alessandria fra le stazioni di Villanova e Villafranca d'Asti.
- b)- è stato ripristinato il binario dei treni pari dal Km. 42+200 al Km. 42+300 della linea Torino-Modena fra le stazioni di Borgone e di Bussoleno.
- c)- è stato ripristinato il binario dei treni pari dal Km. 46+260 al Km. 46+560 della linea Torino-Milano fra le stazioni di Livorno Ferraris e di Biandé.
- d)- sono stati ripristinate la 9^a e la 10^a linea del fascio arrivi ed impiantato uno scambio semplice ad Alessandria Smistamento, prolungate l'8^a e la 9^a linee fascio merci, lato Torino, ed Alessandria Centrale.

Sono stati recuperati lungo le linee della Sezione e spediti a Torino Dora per il versamento al Magazzino Approvvigionamenti di Torino Smistamento, Kg. 218.170 di materiali ferrosi.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

Stampa

pdz

ZIONE LAVORI /

(Gruppo 2°)

TORINO

Linea : FOSSANO - CEVA

Numero di Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Dat iniz lavo
1	Ponte viadotto in mu ratura di 16 luci di m. 25 caduna al Km. 19+722 sul torren te Ellero fra Mondovi e Vicoforte	Crollo di otto ar cate, 6 pile e una pila spalla	Sgombro macerie	RACCA COSTANZO	20.8

pdz

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI

1041

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

CEVA

Descrizione somma dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Sgombro macerie	RACCA COSTANZO	20.8.45	95	20.10.45	800.000	Continua lo sgombro delle macerie. 1206

Redatto da : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

0000
6th

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.30 di luce al Km.8+127 sul torrente Acquabone fra Santuario e Sella	Crollo di 3 arcate e 2 pile lato San Giuseppe	Ripristino defini tivo	DE MARTINI Alessio	19.9.45
2	Ponte in muratura a 5 arcate di m.18 di luce al Km.9+408 (Rio Isola) fra Santuario e Sella	Crollo completo del conetto di ritegno e della prima pila lato Savona	"	"	19.9.45
3	Ponte in muratura a 6 arcate; le esterne di m.14 e le interne di m.18 di luce sul torrente Letimbro al km.10+561 fra Santua rio e Sella	Crollo delle 4 ar cate interne e di 4 pile nel Letim bro.	"	"	19.9.45
4	Ponte sul Cevetta al Km.41+995 fra Sale Langhe e Cava	Crollo di 3 arcate	Ripristino defini tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45
-N.B.- I lavori di completamento della nuova linea San Giuseppe-Altare-Savo sono sospesi per ordine di S.E. il Ministro dei Trasporti.					
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO					

1043

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

CARMAGNOLA

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino definiti- vo	DE MARTINI Alessio	19.9.45	4	11.12.45)Proseguono i lavori per lo impianto del cantiere; lavo- ri che procedo- no lentamente per il mancato arrivo in can- tiere delle at- trezzature. Di ciò si è interessata la Sezione Movimento perché faciliti i trasporti.
"	"	19.9.45	4	11.12.45	28.550.000	
"	"	19.9.45	4	11.12.45		
ripristino definiti- tivo	DAVOLI Giovanni	1.10.45	2	20.12.45	2.500.000	In corso l'im- pianto del can- tiere.

nuova linea San Giuseppe-Altare-Savona,
il Ministro dei Trasporti.

responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

1/6

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVONA - CARMAGNOLA

Ra

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
5	Ponte in muratura sul fiume Tanaro al Km. 57+529 fra le stazio- ni di Niella e Bastia	Crollo di 3 arcate e 2 pile	Ripristino defini- tivo	Ing.re FERRAROLI	13.8.45
6	Ponte in muratura a 3 archi di m.13,40 ca- duno sul torrente Po- sio al Km.63+959 fra Bastia e Carrà	Crollo di una arca- ta e di una pila	Ripristino defi- nitivo	DUTTO MORESCO o CHIARVA	10.9.45
7	Ponte in muratura a 4 arcate di m.20 di luce caduna al Km. 69+795 fra Carrà e Fa- rigliano	Demolizione muri frontali e danneggia- mento arco	Ripristino della arcata in mura- tura e completa- mento dei lavo- ri definitivi	RONCO GIUSEPPE	1.10.45
8	Ponte in muratura sul fiume Tanaro a 5 ar- chi al Km.81+072 fra Monchiero e Narzole	Crollo delle arcate e pile	Ripristino provvi- sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

CARNAGNOLA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo	Ing.re FENAROLI	13.8.45	20 %	13.11.45	3.200.000	Prosegue la co- struzione della 2 ^a pile quasi ultimata.
Ripristino defi- nitivo	DUTTO MOROSCO e CHIARVA	10.9.45	10	9.11.45	1.620.000 1200	Proseguono i lavori per la co- struzione delle centine e l'im- pianto del can- tiere.
Ripristino delle a arcate in mura- tura e completa- mento dei lavo- ri definitivi	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	3	30.11.45	1.904.000	Impianto cantie- re ed iniziati i lavori di ri- pristino defini- tivi.
Ripristino provvi- sorio con travi metalliche	RACCA COSTANZO	1.10.45	3	29.11.45	3.000.000	Impianto cantie- re ed iniziati i lavori di ri- pristino.

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CEVA - ORMEA

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Tanaro al Km. 4+446 fra Ceva e Nucetto	Crollo di 7 delle otto arcate di metri 15,00	Sgombro macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.49
2	Ponte sul Tanaro al Km. 6+366 fra Ceva e Nucetto	Crollo di tutte le 5 arcate	id.	DECISI LUIGI e Figlio	19/9/49
3	Viadotto di Ceva sul torrente Cevetta al Km. 0+782 fra Ceva e Nucetto	Crollo 6 arcate e 5 pile	Eseguito lo sgom- bro delle macerie Rafforzamento pile pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/49
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI OD					

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

- ORMEA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Sgombro macerie	DECISI LUIGI e Figlio	1.10.45	5	30.11.45	197.000	Iniziati i lavo- ri per l'implan- to del cantiere.
id.	DECISI LUIGI e Figlio	19/9/45	65	14/10/45	400.000 12000	Continuano i la- vori per lo sgom- bro delle mate- rie interesan- ti la parte cen- trale per l'im- porto presunto di Lire 180.000
Eseguito lo sgom- bro delle macerie Rafforzamento pila pericolante	DECISI LUIGI e Figlio	15/9/45	45	20/10/45	100.000	Continuano i la- vori per il con- solidamento del- la pila perico- lante.

Responsabile : Dott. Ing. ANDREUSI ODORICO .

/ SEZIONE LAVORI /

TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : SAVIGLIANO - SALUZZO

Re

MISURE OPERAZIONI	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Fonte in muratura a quattro archi di m. 15 ciascuno al Km. 6+737 sul Torrente Vairaita fra Madonna delle Grazie e Lagnasco.	Crollo parziale seconda arcata lato Saluzzo	Ripristino provvisorio	SOCIETA' NUOVE COSTRUZIONI Torino	11/9/45
-	Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI				ODORICO

1049

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

NO - SALUZZO

Descrizione somma la dell'opera prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
ripristino provvi orio	SOCIETA' NUOVE CO_ STRUZIONI Torino	11/9/45	6	10.11.45	534.000 1200	Prosegue la de molizione del volto. La Ditta è sta ta invitata ad intensificare il lavoro.
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI ODORICO .					

11

1050

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

Linea : TROFARELLO - CUNEO

(Gruppo 2°)

CANTIERE	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissasto	Descrizione sommaria dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte in muratura a tre archi di m.10 ca duno al Km. 34+963 sul Torrente Mellea fra Cavallermaggiore e Savigliano	Crollo parziale prima arcata lato Trofarello	Ripristino provvisorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12/9/

Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO

8 ottobre 1945

Rapporto settimanale al

LO - CUNEO

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino prov- visorio	MAFFIOTTO FELICE e C.	12/9/45	6 7 1	11.11.45	856.350 1201	La percentuale rimane invaria- ta perché il la- voro è stato so- speso dal 24/9/ 45 per lo spo- stamento dei bi- nari da parte della Ammini- strazione Ferro- viaria.

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO GESSO - VENTIMIGLIA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 3 arcate di m. 21 ca- duna al Km. 12+850 sul Torrente Gesso fra Borgo S. Dalmazzo e Roccaione	Crollo 3 arcate e lesione alle pile e alle spalle	Ripristino provvi- sorio	DUTTO, MORESCO e CHIARVA	22.8.4

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODOR

pdz

1053

CESSO - VENTIMIGLIA

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino provvi- sorio	DUTTO, MORESCO e CHIARVA	22.8.45	98	21.10.45	660.000	I lavori murari sono ultimati. In corso la pre- parazione della posa in opera delle travi me- talliche.

abile : Dott. Ing. ANDREUSSI ODORICO .

6

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

Gruppo 2°)

Linea : PINEROLO - TORRE PELLICE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	D in la
1	Ponte promiscuo in muratura a tre arcate di m.17 caduna al Km. 2+872 sul torrente Chisone fra Pinerolo- e S. Secondo	Crollo di tre arca te	Deviazione a mon te della sede fer roviaria	MAFFIOTTO FELICE e C.	23

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

O - TORRE PELLICE

Descrizione somma a dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Deviazione a mon- te della sede fer- roviaria	MAFFIOTTO PELLICE e C.	23.10.45	55	23.10.45	1.257.750	Prosegue la co- struzione della muratura di ele- vazione della spalla lato Pi- nerolo, ed i lavori per le stilate.

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : AIRASCA - CAVALLERMAGGIORE

Numero di Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizi lavori
1	Ponte promiscuo in muratura di cinque arcate da m.17 caduna sul torrente Pellice al Km. 13+339 fra Vigone e Villafranca Piemonte	Crollo 5 arcate	Sgombro macerie	ATES Torino	27.8.

- Capo Gruppo responsabile : Ing. ANDREUSSI ODORICO

SCA - CAVALLERMAGGIORE

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	ATES Torino	27.8.45	75	25.10.45	948.000 1198	Continua lo sgombro delle macerie.

abile : Ing. ANDREUSSI ODORICO .

1058

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 5 arcate di m.12 di luce al Km.37+733 sul torrente Stenavesso fra Villanova e Villafranca	Crollo di 3 arcate e 1 pila e 1 spalla	Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20/6/45
2	Ponte in muratura a 5 arcate, 3 di m.8 e 2 di m.3 di luce al Km.46+150 sul torrente Traversa fra Baldichieri e S.Demiano	Crollo di un'arcata e le rimanenti parzialmente distrutte	Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20/6/
3	Acquedotto di m.5 al Km. 23+007 fra Pessigne e Villanova	Crollo di mezza arcata e piedritti danneggiati	Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20/6/

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere VERNARDI

pdz

1059

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

NOVA

Ripristino somma dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	Ingg. CASTAUDI e SERRA	20/6/45	25	31.12.45	11.610.000	Prosegue la demolizione della parte lesionata esistente sotto l'appoggio delle stilate demolite per procedere poi alla ricostruzione della pila centrale e della spalla lato Torino. Proseguono i lavori per il ripristino della spalla lato Genova.
Attuato il ripristino provvisorio con stilate e travate Differdingen	DE BERNARDI geom. FELICE	20/6/45	58	12.11.45	1.700.000	Prosegue la demolizione della parte sotto il binario dispari.
Attuato il ripristino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	20/6/45	58	15.11.45	800.000	Prosegue la demolizione della seconda parte dell'arcata danneggiata.

abile : Dott. Ingegnere VERNARDI ARDURO .

./.

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

Gruppo 3°)

Linea : TORINO - GENOVA

Numero M. C. O. P. N. A.	Obiezione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data iniz lavor
	Ponte in muratura di 5 arcate di m.9 di luce al Km. 54+797 sul fiume Bobore fra San Damiano e Asti	Il volto e le rela tive pile laterali danneggiate	Attuato il ripri stino provviso rio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.
	Cavalcavia al Km. 21+ 656 fra Cambiano e Pessione	Demolita parte del l'arcata	Attuato il ripri stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.

8 ottobre 1945

Rapporto settimanale al

-2-

0 - GENOVA

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Attuato il ripri- stino provviso- rio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	30	15.11.45	1.300.000 9011	Prosegue la co- struzione del muro d'ala e dei parapetti.
Attuato il ripri- stino provvisorio	DE BERNARDI geom. FELICE	2.7.45	76	15.11.45	300.000	Prosegue la ri- costruzione del parapetto lato Torino.

16/11

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : TORINO - GENOVA

Rap

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	Esp -t
1	Ponte sul fiume Po al Km. 7+803 fra Tori no P.N. e Moncalieri	Crollo di 7 arcate e 6 pile	Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	
- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing.				ANDREUSI	ODORICO	.

1063

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

ORINO - GENOVA

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta eseoutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Sgombro macerie	RONCO GIUSEPPE	1.10.45	2	29.12.45	1.635.000	Impianto cantie re ed inizio lavo ri sgombro mace rie.
abile : Dott. Ing.	ANDREUSSI	ODORICO .				

1195

[Handwritten signature]

/ SEZIONE LAVORI /
TORINO

(Gruppo 3°)

Linea : GENOVA - OVADA - ASTI

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommaria del dissesto	Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Da ini- lav
1	Ponte in ferro a tre travate al Km.101-710 sul fiume Tanaro fra S.Marzanotto Rivi e Asti	Una travata danneggiata ; una pila crollata e le spalle relative danneggiate	Ripristino travate . Ripristino pila crollata e riparazione spalla danneggiata	Società ANSALDO (Opere metalliche) TESSITORE BRUNO (opere murarie)	23/8

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO

pdz

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

VA - OVADA - ASTI

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
g. Ripristino trave te .	Società ANSALDO	23/8/45	19	15.12.45	7.000.000	I lavori di ri- pristino sono stati consegnati alla S.A. Ansaldo la quale sta tut- tora provveden- do allo approvv- igionamento del ferro occorrente. I lavori murari non si possono ancora iniziare, in attesa che sia sollevata da parte della S.A. Ansaldo la travata che ora appog- gia sulle macerie della pi- la crollata.
g. Ripristino pila crollata e ripara- zione spalla dan- neggiata	(Opere me- talliche) TESSITORE BRUNO (opere mu- rarie)					

Responsabile : Dott. Ing. VERARDI ARTURO .

10

SEZIONE LAVORITORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MODANE

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul torrente Dora Riparia di 3 ar chi di ml. 15,53 cada no al Km.33+387 fra le stazioni di S.An tonino e Borgone	Crollo completo di due arcate	Il transito si ef fettua in via prov visoria su travi in ferro. In corso il ripristino del l'opera definiti va	Ing.re GUERRINI	16.7.45
2	Ponte viadotto sul rio Gelasso al Km.51 622 fra Meana e Chio monte	Crollato l'intero manufatto	Si ripristina l'o pera in via defi nitiva	ANGIOLINI	10.7.45
3	Ponte viadotto sul Torrente Aquila al Km. 62+850 fra Chio monte e Salabertano	"	"	ARBA'	10.7.45

1193

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI.

INO - MODANE

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non dispchi bili
Il transito si ef fettua in via prov visoria su travi in ferro. In corso il ripristino del l'opera definiti va	Ing. re GUERRINI	16.7.45	45	15/11/45	6.000.000	E' stata ultima ta la costruzio ne del secondo arco in calce struzzo e proseguiti gli altri lavori per il ripri stino del transito definiti tivo su di un binario.
Si ripristina l'o pera in via defi nitiva	ANGIOLINI	10.7.45	15	30.11.45	12.000.000	I lavori sono stati sospesi dall'8.8.45 al 17.9.45 per ga stione diretta dal Comando Alleato. Sono stati ri presi i lavori in data 18. 9.45. Sono state ultimate le demolizioni, ricostrui ti parzialmente i costegni da parte del Comando Alle to. In corso la ripresa delle murature in relazio ne alle effettive esigen ze del manufatto da ripri stinare.
"	ABBA*	10.7.45	15	30.12.45	12.000.000	Come per il pon te precedente sul Rio Gelasso.

abile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI.

1009

785021

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

-2-

110 - Modana

Descrizione somma ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Si ricostruiscono i volti in via definitiva	Fratelli GILLIO	10.7.45	95 %	10.10.45	4.000.000	Proseguono i la- vori di costru- zione del mar- ciapiedi latera- li a sbalzo.
Si ricostruisce l'opera in via de- finitiva	NGIOLINI	10.7.45	50 %	15.11.45	12.000.000	Ultimate la po- sa in opera delle centine e il getto del calcestruzzo per la costru- zione dei volti
Si ripristino in via definitiva	BRUNETTI	11.7.45	20 %	15.3.46	12.000.000	Continua lo sgombero delle materie franate e la ricostru- zione della mi- stura di rivo- stimento.

11

1070

17/11/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : ASTI - CHIVASSO

Re

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in muratura a 13 arcate di cui una arcata di m.10 di lu ce e 12 arcate di m. 20 al Km. 46+838 sul fiume Po fra S.Saba stiano Po e Chivasso	Crollo della nona arcata ; danneggia ta la prima	Si ricostruiscono i volti in via de finitiva	PIGLIONE EDUARDO	2.7.45

1191

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTO

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

CHIVASSO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Si ricostruiscono i volti in via de- finitiva	PIGLIONE ECONARDO	2.7.45	90 %	20/10/45	2.000.000	Ultimato il get- to del calce- struzzo relati- vo alla costru- zione della 1 ^a e 9 ^a arcata ; si iniziano i lavori per il ripristino dei muri frontali e del parapetto.
Responsabile :	Dott. Ing. PIRRO SERANTONI					

12

1072

785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : SANTHIA' ARONA

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 5 arcate, le laterali di m.19,65 e le 3 cen trali di m.25,20 di luce al Km.6+398 sul torrente Elmo fra Ca risio e Buronzo	Crollo prima camp ta lato Santhia' e la seconda taglia ta	Ripristino defini tivo	OFFICINE SAVIGLIANO	1.8.4

1100

1073

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

ARONA

Descrizione somma dell'opera prov soria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
ripristino definiti- vo	OFFICINE SAVIGLIANO	1.8.45	100	30.9.45	1.500.000	Il lavoro è ul- timato.

~~120~~

1074

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : NOVARA - DOMODOSSOLA

Rap

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta eseoutrice	Data inizio lavori
1	Ponte in ferro a 7 travate; le estreme di m.56,25, e le interne di m.68 di luce al Km. 66+217 sul fiume Toce fra Ornavasso e Cuzzago	Grollo della 5 ^a pile, e della travata fra la 5 ^a e la 6 ^a pile. Crollo nel letto del fiume della 6 ^a e 7 ^a travata	Ricostruzione definitiva della travata	OFFICINE SAVIGLIANO	1.8.45
2	Ponte a 3 luci di m. 4,90 caduna a Lanca di Ornavasso al Km. 64+481 fra Ornavasso e Cuzzago	Prima pila e 2 arcate lato Novara crollate. Seconda pila e spalla lato Domodossola gravemente danneggiate.	Ricostruzione definitiva	CRISTINA	2.7.45

1189

Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI

1075

785021

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

DOMODOSSOLA

Descrizione somma la dell'opere prov isoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ricostruzione de- finitiva della tra- vata	OFFICINE SAVIGLIANO	1.8.45	10	-	7.000.000	Le Officine di Savigliano sono tuttora in attesa di ricevere l'assegnazione del ferro da parte delle Ferriere Piemonte si per potere iniziare i lavori.
Ricostruzione de- finitiva	CRISTINA	2.7.45	27 %	30.11.45	1.000.000	Eseguita una prima parte del lavoro per l'importo di L.200.000 dalla Ditta Cristina. Il secondo lotto di lavoro per l'importo di L.800.000 è stato aggiudicato alla Ditta medesima che prosegue i lavori.

*Due idiosincrasie
e questo*

[Signature]

abile : Dott. Ing. PIRRO SERANTONI .

1076

F. 101 V

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 1°)

Linea : TORINO - MILANO

Rap

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ponte sul Ticino al Km. 114+133 fra Tro cate e Magenta	Gravemente danneg giate le arcate e alcune pile	Ripristino defini tivo del ponte	Ing.re GUERRINI	1.10.45

1108

- Capo Gruppo responsabile : Ingegnere PIRRO SARANTONI

8 ottobre 1945

Rapporto settimanale al

ORINO - MILANO

Descrizione somma- ria dell'opera prov- visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui- -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi- bili
Ripristino defini- tivo del ponte	Ing.re GUERRINI	1.10.45	1 %	31.3.946	25.425.000	Ultimati i lavo- ri di rafforza- mento delle due arcate perico- lanti. D'ordine del Comando Al- leato si ini- ziano i lavori per la ripara- zione completa del ponte.

Responsabile : Ingegnere PIRRO SIRANTONI

15

1078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEZIONE LAVORI
TORINO

(Gruppo 2°)

Linea : CUNEO - MONDOVI

Rap

Numero d'Ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta eseoutrice	Data inizio lavori	es -
1	Fonte in muratura a tre archi di m.15 ca dano sul torrente Pe nis al Km. 13+401 fra Pianfei e Margherita	Danneggiato pilone lato Mondovi	Ripristino provvi sorio	PIOVANO DOMIZIO Mondovi	12/9/45	

1107

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ing. ANDREUSSI GIORGIO

1079

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

MONDOVI

Descrizione somma dell'opera provvisoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% eseguita	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponibili
Ripristino provvisorio	PIOVANO DOBIZIO Mondovi	12/9/45	50	1.11.45	200.000	Prosegue il lavoro per il consolidamento del basamento della seconda stalla.

Redatto dal: Dott. Ing. ANDREASSI GIORGIO .

10/

1080

SEZIONE LAVORI

GRUPPO SPECIALE) TORINO

Linea : TORINO e SCALI

Numero d'ordine	Ubicazione dell'opera	Descrizione sommara del dissesto	Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori
1	Ricostruzione parziale dell'Officina Deposito Locomotive Torino Smi stamento	Fortemente danneg giate le strutture in cemento armato	Ricostruzione def nitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45
2	Ricostruzione coperta ra capannone T.E. To rino Smistamento	Distrutta la coper tura	Ricostruzione def nitiva	ODOLI GIOVANNI	2.8. 45
3	Capannone Avvolgimento Motori Officine Mate riale Rotabile	idem.	idem.	PARDINI	25.6.45
4	Ricostruzione Magazzi netto a Torino Dora	Distrutto	idem.	BONDINO GIOVANNI	17.8.45

1186

- Capo Gruppo responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMI

pdz

Rapporto settimanale al 8 ottobre 1945

I N O e SCALI

Descrizione somma ria dell'opera prov visoria	Ditta esecutrice	Data inizio lavori	% esegui -ta	Data ripristino presunto	Importo presunto	Annotazioni e materiali non disponi bili
Ricostruzione dell' nitiva	BONDINO GIOVANNI	10.7.45	95	30/9/45	2.280.000	Si attendono an cora i vetri oc correnti per po tere completare i lavori.
Ricostruzione dell' nitiva	OCOLI GIOVANNI	2.8. 45	95	30/9/45	2.700.000	Si attendono i vetri occor renti per pote re completare i lavori.
idem.	PARDINI	25.6.45	80	15/10/45	1.187.000	Proseguono i la vori.
idem.	BONDINO GIOVANNI	17.8.45	75	16/10/45	1.031.300	Proseguono i la vori.

Responsabile : Dott. Ingegnere CARRARA UMBERTO

1082