

ACC

AC 19

10000/148/1683

LINE 86 IM

JAN. - APR. 17

00/148/1683

LINE 86 IMP. GIOVAGNONI
JAN. - APR. 1945

ALL SERVICES

List of Stores, Plant, Tools, Instruments, &c.

Issued to
Requisitioners.

Frost

Date _____

[illegible]

26/6/915

Signature

Rank

Date _____

ALL SERVICES (5)**List of Stores, Plant, Tools, Instruments, &c.**Issued to
Requisitioned

+ _____

From

Delora

Date

26/1-15

Index (or Cat.) No.	Designation	Quantity
	L. 4726379	1
	Penalty Form	1
	Sheet 60	50
	Giovagnoni	
	Deonferloano	
	Stamano	
4726379	Anton. ex. 6	
	Carro	

26/1-15

Signature

Rank

Date

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. flangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

Prot. N° 130

Silvi 28 Aprile 1945

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

AL CAPO GRUPPO LAVORI FF.SS.

P E S C A R A

A conferma della precedente comunicazione in data 26 c.m. N°128 di prot. informiamo che le macchine di cemento citate nella predetta nota non sono giunte ai nostri cantieri.

Alleghiamo due bollette delle macchine risultate mancanti nella spedizione del giorno 26 c.m. portanti firme false per ricevuta e consegnate al ns. incaricato di Ortona dal caporale Greco addetto al movimento degli automezzi. Le bollette delle ^{altre due} macchine non giunte il giorno 25 c.m. non sono state restituite.

Tanto Vi comunichiamo perchè sia provveduto al completamento del quantitativo di cemento assegnatoci.

Con osservanza.

Impresa Giovagnoni

Giovagnoni

4424

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. filangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

oil

Prot. N°128

Silvi, 26/4/1945

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Sig.

Maggiore *mole*

p.c. Capo Gruppo Lavori FF.SS.

P E S C A R A

Vi comunichiamo che il ns/ incaricato al carico del cemento alla Stazione di Ortona ci comunica che ieri, 25 corr.a, ci sono state inviate al ns/ magazzino di Montesilvano dal Comando Inglese N°10 camion di cemento e che oggi 26 ce ne sono stati inviati N°5.

Di essi fino a questo momento, ore 20, non si sono presentate le seguenti macchine:

N° 1327762 del 25/4/45

" 5226792 " " " "

e

N° 4726773 del 26/4/45

" 4726879 " " " "

4423

Con osservanza.

Impresa Giovagnoni

Giovanni Giovagnoni

Office translation

(Silvi. 24 April 45)

To ; Ing. Pienga. Works Section, Pescara. I.S.R/
Subject : Lorry No. 5227413.

(016)

We inform you that the Lorry on subject has never delivered cement to our warehouse.

The signature which appears on the attached A.F. 108 is to be considered counterfeited .

Our warehouse-keeper of Saline River bridge has neither signed the receipt in question nor seen the lorry.

We entered in possession of the attached receipt by our representative at Ortona Station.

IMPRESA GIOVAGNONI
Sdg. Ing. Cesare Giovagnoni.

4422

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. filangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

016

Prot. N°124

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Silvi, 24 Aprile 1945

Ill/mo

Sig. Ing. FIENGA

Capo Gruppo Riparti Lavori FF.SS.

P E S C A R A

Camionetta N° L.5227413

La presente per comunicarVi che la camionetta a margine non ci è mai pervenuta.

Dal nostro incaricato alla stazione di Ortona siamo venuti in possesso del documento di accompagnamento.

Dallo stesso abbiamo rilevato che la firma apposta in segno di ricezione è falsa; questo ci viene confermato dal magazziniere del fiume Saline addetto alla firma dei buoni.

Il nostro magazziniere non ha firmato la ricevuta in parola né visto in quel giorno la camionetta di cui a margine.

Distinti saluti.

Allegato: ricevuta

4421

Giovanni / : napoli

Office translation

Ancona. 21 April 45

To : Major Mole A.C.Tn.4 c/o I.R.C.E.4


Subject : Cement supplies to GIOVAGNONI FIRM.

attached Herewith for your information ^{are} copies of the letters
received by Ancona Works Section on 12 - 13 - 16 April 1945.

WORKS SECTION - ANCONA

Sgd. : Ing. Morgana

4420



DEL TRASPORTI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI ANCONA
SEZIONE LAVORI

Ancona 21 Aprile 1945-A
N. L.A. 5450/I An.

Al N. del

OGGETTO: Cementi

AL SIG. MAGG. MOLE

Alleg. N° 3

S E D E

Rimetto per competenza copia delle lettere inviatemi
dall'Impresa GIOVAGNONI in data 12 - 13 - e 16 c.m. -

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

4419

Translated copy

Silvi 12 April 45

To : Ing. Morgana. Works Section, Ancona. I.S.R.

Subject : Cement Supply

No. 210 Quintali of Cement have been delivered to our Firm to day.

On the contrary, no quantity of cement has been delivered for the River Aso Bridge reconstruction works.

The brickwork and the concrete castings have been stopped on this bridge.

Sgd. Ing. Giovagnoni

4418

1^a Lettera

IMPRESA GIOVAGNONI

Silvi 12 Aprile 1945

N^o prot. 112

SIG. CAPO SEZIONE LAVORI FF.SS.

A N C O N A

Facciamo seguito alle nostre precedenti per segnalare che oggi sono stati consegnati soltanto quantità 210 di cemento ai cantieri del tronco Pescara Km. 326.

Nessuna consegna di cemento è stata fatta invece al cantiere di Ponte ASO per cui il lavoro di costruzione muratura e getto calcestruzzo, in tale cantiere, è ancora completamente sospeso.

Con devota osservanza.

Fto. Giovagnoni

4467

Translated copy

Sa vi.13 April 45

To : Ing/Morgana. Works Section, Ancona. I.S.R.

Subject : Cement supply.

We inform you with the present that no quantity of cement has been delivered to day on the ASO Bridge.

Sgd. Ing. Giovagnoni

4416

2^a Lettera

R. PRESA GIOVAGNONI

Silvi 13 Aprile 1945

N° prot. 114

Sig. CATO SEZIONE LAVORI FF.SS.

A N C O N A

Le segnaliamo che anche oggi nessuna consegna di cemento ci è stata fatta al cantiere di Ponte ASO.

Con devota osservanza.

Pto. Giovagnoni.

4415

Translated copy

Silvi. 16 April 45

To : Ing. Morgana. Works Section, Ancona. I.S.R.

Subject : Cement supply.

We beg to inform you that the following quantities of Cement ~~have~~
~~been~~ were delivered to us on the ASO Bridge:

on the 14th : 210 ql.
on the 15th : 30 ql.
on the 16th : 240 ql.

On the 10th of April 480 ql. of Cement were delivered to our Firm,
whereas 3150 ql. were to have been supplied.
We inform you as well that on the 15th and 16th of April the lorries,
which were allocated to us for the hauling of the bricks, did not
report at all.

Yours respectfully

4414

Ing. Giovagnoni

3° Lettera

IMPRESA GIOVAGNONI

Silvi 16 Aprile 1945

N° prot. 120

AL CAPO SEZIONE LAVORI FF.SS.

A N C O N A

015

Comunichiamo a V.S. Illma quanto appresso:

Al cantiere Ponte Aso sono pervenuti i seguenti quantitativi di cemento:

giorno 14 ql. 210

" 15 " 30

" 16 " 240

Dal giorno 10 ci sono stati complessivamente consegnati quintali 480 invece di quintali 3150 come stabilito.

Inoltre fu stabilito che giornalmente 4 autocarri sarebbero stati inviati al detto cantiere per trasporto dei mattoni; tali autocarri, nei giorni 15 e 16 corrente, sono mancati.

Con devota osservanza.

Fto. Impresa Giovagnoni

Office translation

Ancona. 15 MAY /5/45

To : Major Mole A.C.Tn. 4 &/o I.R.C.E. 4
Subject : Cement supply. Impresa Giovagnoni.

(014)

Herewith attached is a copy of the letter sent to
our Works Section by Impresa Giovagnoni on the 11st of April.

WORKS SECTION.ANCONA
Signed: Ing. MORGANA

4412

Translated copy

Silva, 11 April 45

To : Works Section, Ancona. I.S.R.
Subject : Cement supply.

Further to our letter of yesterday we inform you that no cement quantity has been delivered to-day to our Firm.

Owing to this fact, we have been compelled to stop the works ~~xx~~ at 11.00 hrs. of today.

While making our reserves as for the said works to be completed in the fixed time, and waiting for an your confirmation with regard to the cement to be immediately delivered,

We remain

Yours respectfully

IMPRESA GIOVAGNONI

4411

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI ANCONA
=SEZIONE LAVORI=

Ancona, lì 13 aprile 1945

N.LA/5112/I An

014

Oggetto Impresa Giovagnoni
Fornitura cemento

Allegati N°1

AL SIG. MAGGIORE MOLE

S E D E

Rimetto copia della lettera inviata mi

In data 11 c.m. dall'Impresa Giovagnoni, assuntrice dei lavori di ripristino delle opere d'arte fra il km. 326+000 e la stazione di Pescara Centrale.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI



4410

IMPRESA GIOVAGNONI
Costr. e Cave

Napoli

Silvi, lì 11 aprile 1945
N. 111

COPIA

014

SIG. CAPO SEZIONE LAVORI FF.SS.
ANCONA

A seguito della ns/ di ieri Vi segnaliamo che anche oggi né sui cantieri del tronco di Pescara-km.326 né al ponte Aso abbiamo ricevuto cemento. Essendo quindi esaurita la scorta di magazzino, abbiamo dovuto all'ore 11 di stamane sospendere ogni opera muraria ai cantieri del tronco di Pescara km.326 mentre all'Aso siamo fermi fin da ieri mattina.

Naturalmente la mancanza di cemento ci impedisce di mantenere l'impegno preso di consegna dei lavori nelle date stabilite.

In attesa di una vs/ assicurazione per la consegna del cemento conserviamo intatta tutta l'organizzazione aspettando le Vs/disposizioni.

Vi ossequiamo

IMPRESA GIOVAGNONI

4499



DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI ANCONA
SEZIONE LAVORI

OGGETTO: Impresa Giovagnoni
Fornitura cemento.

All.N.1.

Rimetto copia della lettera inviata
in data 10 c.m. dall'Impresa Giovagnoni, assuntrice dei lavori
di ripristino delle opere d'arte fra il Km.326+000 e la stazio-
ne di Pescara C/le, con preghiera di provvedere alla fornitura
del cemento richiesto.=

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

4408

Ancona 1 Aprile 1945 -A

N.L.A/5111/I°An.

Al N. del

Al Sig. Maggiore MOLE

S E D E

013

IMPRESA GIOVAGNONI

COSTRUZIONI E CAVE

013

Silvi Marina 10/4/1945

Prot.N.107

ILL/MO SIG.

CAPO SEZIONE LAVORI XT.53

4 N O C N A

Alla riunione odierna noi abbiamo preso tassativo impegno di completare i lavori nei termini voluti da V.S. e degli Uffici li Inglesi e ci siamo organizzati in giornata stessa per mantenere l'impegno assunto. Tutto è però subordinato al regolare arrivo del cemento nei cantieri -

Al fiume 430 oggi non è arrivato affatto cemento e già da tre giorni non ne arrivava, sicché abbiamo dovuto da stamane alle 11 sospendere i lavori murari, avendo esaurita la scorta. Anche il lavoro di questa notte che avevamo organizzato non potrà effettuarsi -

Nella zona Pescara -km.326 oggi abbiamo avuto soli 5/11 96- di cemento e 2/11 102- ieri. Abbiamo scorta di cemento per lavorare fino alle 1-- di domani con le sole murature e non possiamo iniziare i getti dei rinforchi preordinati.

Per tutto quanto sopra decliniamo ogni responsabilità per la consegna se non ci verranno forniti i 2/11 450 -di cemento giornalieri all'Asco e i 2/11 300 giornalieri al tratto Pescara km.326- a partire da domani secondo gli accordi presi.

Con osservanza .

Ing. CESARE GIOVAGNONI

A N O C M A

Alla riunione odierna noi abbiamo preso l'assettivo impegno di completare i lavori nei termini voluti da V.S. e dagli uffici- li Inglesi e ci siamo organizzati in giornata stessa per mantenere l'impegno assunto. Tutto è però subordinato al regolare arrivo del cemento nei cantieri -

Al fiume ASQ oggi non è arrivato affatto cemento e già da tre giorni non ne arrivava, sicché abbiamo dovuto da stamane alle 11- sospendere i lavori murari, avendo esaurita la scorta. Anche il lavoro di queste notte che avevamo organizzato non potrà effettuarsi -

Nelle zone Pescara -km.326 oggi abbiamo avuto soli 4/11 95- di cemento e 4/11 102- ieri. Abbiamo scorta di cemento per lavorare fino alle 12- di domani con le sole murature e non possiamo iniziare i getti dei rinforchi preordinati.

Per tutto quanto sopra decliniamo ogni responsabilità per la consegna se non ci verranno forniti i 4/11 450 -di cemento giornali all'Asq e i 4/11 300 igioraelieri al tratto Pescara km.326- a partire da domani secondo gli accordi presi.

Con osservanza .

ING. CESARE GIOVAGNONI

4407

IMPRESA GIOVAGNONI
SILVI MARINA

012

Riepilogo generale del cemento ricevuto e consumato dall'inizio del lavoro (9 gennaio 1945) sul tratto PESCARA - GIULIANOVA (2° lotto) fino alla sera del 9 aprile 1945.

CEMENT DELIVERED BEFORE 28 MARCH.			
Cemento ricevuto prima del 28 Marzo	Qli	6.366 ==	
Cemento ricevuto dal 28/3 al 9/4	Qli	1.755.10	
CEMENT DELIVERED BETWEEN 28/3 AND 9/4			
Totale cemento ricevuto		CEMENT TOTALLY DELIVERED	Qli 8.121.10
CEMENT USED			
Cemento consumato prima del 28 Marzo	Qli	6.365.80	
Cemento consumato dal 28/3 al 9/4	Qli	1.331.50	
CEMENT USED			
Totale cemento consumato		CEMENT TOTALLY USED	Qli 7.697.30
CEMENT STILL STORED			
Cemento rimasto in magazzino	Qli	423.80	
=====			

Per il completamento urgente dei lavori occorrono Qli 2800 3.501 == in ragione di Qli 300 = al giorno.

Qli 2.800 of CEMENT ARE REQUIRED FOR THE COMPLETION OF THE WORKS.
Qli 300 PER DAY SHOULD BE RELEASED.

lavoro (9 gennaio 1945) sul tratto PESCARA - GIULIANOVA (2° lotto)
fino alla sera del 9 aprile 1945.

CEMENT DELIVERED BEFORE 28 MARCH.			
Cemento ricevuto prima del 28 Marzo	Qli	6.366 ==	
Cemento ricevuto dal 28/3 al 9/4	Qli	1.755.10	
CEMENT DELIVERED BETWEEN 28/3 AND 9/4			Qli 8.121.10
Totale cemento ricevuto CEMENT TOTALLY DELIVERED			
CEMENT USED			
Cemento consumato prima del 28 Marzo	Qli	6.365.80	
Cemento consumato dal 28/3 al 9/4	Qli	1.331.50	
CEMENT USED			Qli 7.697.30
CEMENT STILL STORED			
Cemento rimasto in magazzino	Qli	423.80	

Per il completamento urgente dei lavori occorrono Qli 3.501 == in
ragione di Qli 300 = al giorno.

Qli 2.800 of CEMENT ARE REQUIRED FOR THE COMPLETION OF THE WORKS.

Qli 300 PER DAY SHOULD BE RELEASED.

4496

28/3	macch.	L.4415020	Calvano	sacchi	60 da Kg.	=	Qli	24 ==
	id	L 1266578	id	id	60	40		24 ==
	id		Cerrano	id	60	40		24 ==
	id		M.Silvano	id	60	40		24 ==
	id	1304493	id	id	60	40		24 ==
	id	4820593	id	id	60	40		24 ==
	id	4820593	id	id	60	40		24 ==
	id	1276890	Piomba	id	60	40		24 ==
	id	5318524	Salino	id	60	40		24 ==
	id	1304520	V.Verocch	id	60	50		30 ==
	id	4820593	Calvano	id	60	50		30 ==
	id	5377456	id	id	60	40		24 ==
	id	5226809	M.Silvano	id	60	50		30 ==
	id	1267890	id	id	60	40		24 ==
	id	4415020	Piomba	id	60	40		26 ==
	id	1325978	Salino	id	65	40		22.40
	id	1305192	V.Verocch	id	56	40		24 ==
	id	5226789	Calvano	id	60	40		24 ==
	id	1305191	id	id	60	40		24 ==
	id	4727377	id	id	58	40		23.20
	id	4518441	M.Silvano	id	60	50		30 ==
	id	5227413	id	id	60	50		30 ==
	id	5227304	id	id	60	50		30 ==
	id	4725865	id	id	60	40		24 ==
	id	1267890	id	id	60	40		24 ==
	id	1304520	id	id	60	40		24 ==
	id	5228792	id	id	60	40		24 ==
	id	4415020	id	id	60	40		24 ==
	id	5224997	id	id	59	40		23.60
	id	4726773	Salino	id	60	40		24 ==
	id	4820593	V.Verocch	id	60	40		24 ==
	id	4820593	Calvano	id	60	40		24 ==
	id	1305192	id	id	60	40		30 ==
	id	4518441	M.Silvano	id	60	50		30 ==
	id	4820579	id	id	60	50		30 ==
	id	4727377	id	id	60	50		30 ==
	id	1365192	id	id	57	40		22.80
	id	4415020	id	id	54	40		21.60
	id	4820593	V.Verocch	id	60	50		30 ==

a riportare Qli 967.60

645

31/3

2/4

Segue nota cemento giunto ai cantieri dopo il 28 Marzo foglio 2

3/4	macch.	4727377	Cerrano	sacchi	60	Riparto	Qli	967.60
	id	214921	M. Silvano		60	da Kg. 40	Qli	24 ==
	id	4880231	id		60	50		30 ==
	id	5318524	id		60	50		30 ==
	id	1330510	id		60	50		30 ==
	id	5188709	id		50	50		25 ==
					39	50	}	
					21	40	}	27.90
	id	1325978	id		57	40		22.80
	id	1167390	Piomba		60	40		24 ==
	id	4518441	id		60	40		24 ==
4/4	id	1305192	Calvano		60	40		24 ==
	id	4883965	id		60	40		24 ==
	id	4880231	Cerrano		60	50		30 ==
	id	1330510	Piomba		60	50		30 ==
	id	4820593	V. Verocchio		60	50		30 ==
5/4	id	4518441	Cerrano		60	40		24 ==
	id	5318524	Calvano		60	40		24 ==
	id	1267890	id		60	40		24 ==
	id	5188709	id		57	40		22.80
	id	1305192	M. Silvano		56	50		28 ==
7/4	id	4820593	Salino		60	50		30 ==
	id	5226772	id		60	50		30 ==
	id	4820544	id		60	50		30 ==
	id	4714674	V. Verocchio		47	50		23.50
	id	5227384	id		30	50		15 ==
	id	5226803	M. Silvano (Pescara)		57	50		28.50
	id	5227344	M. Silvano	id.	60	50		30 ==
9/4	id	5226493	Salino		60	50		30 ==
	id	4714674	Calvano		60	40		24 ==
	id	5377210	Piomba		60	40		24 ==
	id	5226818	id		60	40		24 ==

Totale	qli	1.755.10
--------	-----	----------

Totale	Qli	1.755.10
--------	-----	----------

Office translation

Silvi 10 March 1946

To Major Mole . A.C. Tn. 4 c/o IRCE 4.

Subject : Timber construction.

IMPRESA GIOVAGNONI

In accordance with your instructions, we inform you that about 30 mc. of construction timber have been purchased by our Firm in the Pescara zone . The timber is to be used in the Line 86 Ancona-Ortona reconstruction works.

IMPRESA GIOVAGNONI

Nota 5/12

4403

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. filangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

L.R. 10-3-1945

P. P. Gruppo Piperno Leran

F. S.

Pescore.

Il seguito della vostra richiesta di permesso di
esplorazione dei nostri terreni
segnalato nella nostra di Pescara
n. 30 era di permesso.

senza voler
/ P. P. Leran

4402

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. flangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

Prot. No 71

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Magnani
Silvi, 7 ~~Febbraio~~ 1945

Spett.

X SEZIONE LAVORI FF.SS.

A N C O N A ←

e.p.c.

GRUPPO RIPARTI LAVORI ES.SS.

P E S C A R A

Vi comuniciamo che da domani per mancanza di cemento, sono sospesi i lavori di muratura per tutto il tronco. Con questa è la quarta volta, dall'inizio del lavoro che siamo costretti a disorganizzare il cantiere con un conseguente e considerabile danno finanziario con l'inevitabile ritardo nella consegna dei lavori.

Faccendo salvo ogni nostro diritto di rivalsa dei danni subiti vi preghiamo di volere cortesemente interpellare il Sig. Maggiore Mole perchè *disponga* per una più regolare distribuzione del cemento.

Distinti saluti.

Impresa Giovagnoni
C. M. Mole

4401

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. flangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

Prot. N° 62

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Silvi, 28th February 1945

MAYOR MOLE

A N C O N A

We are very sorry to inform you that the quantity of cement we are receiving is every day decreasing, for what reason we are not able to keep the workmen we have at present, and we shall be obliged to suspend our masonry works waiting to have an escort of cement in the wharfs.

It's a fact that disorganize our works, and bring us a remarkable financial damage, therefore we beg of you the favour of allowing us daily Tons 30 of cement.

On the contrary we shall not be able to finish our work in the contracted time.

With our best regards

Impresa Giovagnoni

Delivered part few days?

4400

Office translation

ANCONA 12 FEB. 1945

(08)

To : Capo Gruppo Lavori 1° Ris. Pescara .

Subject : Dispensation from Military Service for Contractors employees .

With reference to your 786/01. dated 9 Feb. 1945, we send to you, herewith inclosed , a statement regarding the Chief-workshop L. Terza Gennaro to be dispensated from Military Service . Our statement will be handed to the man in question and will be by the same produced to the Military District of the Region in which he is at present working .

WORKS SECTION . ANCONA

Ing. MORCANA
4399

Lg/12
14/2/45

STATEMENT

08

With reference to the Art. 16 of the Bill regarding the dispensation from Military Service , it is stated that Corporal LA TERZA GENNARO , born in Naples on 19 Sept. 1917 and belonging to the Infantry Corps and to the Military District of Naples, may be dispensated from Military Service as skilled labourer employed by Impresa Giovagnoni working for Allied and Italian interests.

WORKS SECTION. ANCONA

ING. MORGANA



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE

(1) COMPARTIMENTO DI ANCONA
SEZIONE LAVORI

OGGETTO. Esenzioni chiamata alle
armi.

ALL.n°1

AL CAPO GRUPPO LAVORI 1° BIS

P E S C A R A

In riferimento alla nota sopradistinta vogliate trasmettere all'Impresa Giovagnoni la seguente dichiarazione da consegnarsi al Capo Cantiere La Terza Gennaro di Oscar.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dall'interessato al Distretto Militare nella cui giurisdizione si trova la sede del proprio lavoro.

Circa le altre richieste di esonero vogliate comunicare che i nominativi elencati dall'Impresa non sono soggetti, per il momento, al servizio militare non essendo inclusi nelle classi chiamate.-

IL CAPO DELLA SEZIONE

[Handwritten signature]
1298

(1) Servizio



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE
(1) COMPARTIMENTO DI ANCONA
SEZIONE LAVORI

Ancona, 13-2-1945 104 - A
N. _____
Al N. _____ del _____

(08)

OGGETTO. _____

D I C H I A R A Z I O N E

A senso del n°16 del Manifesto per l'ESENZIONE dal richiamo in servizio militare, si dichiara che il Caporale Maggiore di Fante-
ria LA TERZA GENNARO di Oscar e fu Armellina De Luca, nato a Napoli
il 19 settembre 1917 ed appartenente al Distretto Militare di Napoli,
è esentabile dalla presentazione, quale operaio specializzato dell'Im-
presa Giovagnoni per le Forze Armate Italiane ed Alleate.
(Dispaccio del Ministero della Guerra 17 Gennaio 1943
n° 10393/OP.)

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI *ly*

[Signature]
4397

Office translation

Si 2 Feb. 1945

To : Works Section . Ancona .

Subject : Line 86 reconstruction . Bricks requirements .

With reference to your letter dated 26 Jan. we beg to inform you that No. 222.576 bricks , in account of No. 1.200.000 required , have been delivered to our Firm .

Herewith a detailed list of the bricks to be still delivered together with the points where the bricks should be unloaded :

1)	Calvano	Km. 330+156	No.	101+614
2)	"	Km. 330+178	No.	40.000
3)	"	Km. 331+945	No.	40.000
4)	Gerrano	Km. 335+505	No.	54.540
5)		Km. 336+205	No.	20.000
6)		Km. 338+026	No.	20.000
7)	Piomba	Km. 340+861	No.	123.520
8)	Saline	Km. 342+276	No.	300.750
9)		Km. 343+628	No.	20.000
10)		Km. 344+424	No.	20.000
11)		Km. 345+052	No.	20.000
12)		Km. 345+569	No.	20.000
13)	Marzocco	Km. 346+113	No.	50.000
14)		Km. 346+722	No.	23.000
15)		Km. 347+257	No.	23.000
16)		Km. 347+946	No.	23.000
17)		Km. 348+505	No.	28.000

 Total 927.424

4396

IMPRESA GIOVAGNONI

IMPRESA GIOVAGNONI
Costruzioni e cave sede-Napoli

Prot.N.26

Silvi 2 febbraio 945

Ill.mo SIG CAPO SEZIONE LAVORI FF.SS.

ANCONA

In risposta alla Vs/del 26 gennaio u.s.ci preghiamo comunicarVI
che complessivamente occorrono per la esecuzione dei lavori in corso
N.1.200.000.=mattoni di cui sono già trasportati sui posti d'impiego
N.272.576.

I rimanenti 727.424.=dovranno essere così distribuiti:

1=	Calvano	progressiva	km. 330+158	N. 101.614
2	"	"	" 330+178	" 40.000
3	"	"	" 331+945	" 40.000
4	Cerrano	"	" 335+505	" 54.540
5		"	" 336+205	" 20.000
6		"	" 338+026	" 20.000
7	Piomba	"	" 340+862	" 123.520
8	Saline	"	" 342+276	" 3007750
9		"	" 343+628	" 20.000
10		"	" 344 +424	" 20.000
11		"	" 345+052	" 20.000
12		"	" 345+569	" 20.000
13	Mazzocco	"	" 346+113	" 50.000
14		"	" 346+722	" 23.000
15		"	" 347+257	" 23.000
16		"	" 347+946	" 23.000
17		"	" 348+505	" 28.000
Totale				927.424

1395

Con osservanza

F to Impresa Giovagnoni

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. filangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

(06)

Prot. n° 27

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Silvi, 2 Febbraio 1945

Major Mole

A N C O N A

Sir,

While we thank you very much of your kind reception, let us take the liberty to remember you the material we are pressing of, and that we have required you.

1°) Mineral coal for forges	Quintals	36
2°) Carburet for the office	"	1
3°) Nails 7 x 10 for centre bits	"	100
4°) Round iron (16 millimeters) for forged nails	"	65
5°) Flat iron 50 x 10 for stirrups	"	50

Believe us to be, Sir,

YOURS VERY TRULY

J. Brian Ferraguzzi

Total demand for
nails etc placed with
Tin Stores.
Issue as given available
EPM

1294

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. filangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

(05)

January 28 th 1945

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Mr Mole

Major - Pescara

Sir,

as you have remarked, we have done our best to expand rapidly the work they have intrusted us of the second lot of building again of the works of art, on the trail from Pescara to Giulianova. We should be very grateful to you if you would kindly pay us a visit in our buildings.

We have carried here our important machinery and technical organization, for what reason we are at your disposal if we can be useful for other works to do with urgency, that we should be able to attack with the same rapidity.-

With kind regards to yourself, we remain, Sir, your very truly

4393

Ing. Cesare Giovagnoni

26/29
local

STANLEY UNIT NO 3
FROM HQS OBTOM 251433

TO HQ 4 INDIAS RLY COMPANY AND STAS ON
BT 15 BT

ONT124 . RESTRICTED FOR ATTENTION . NO MORE .

3 0.6005 MACHINERY FOR CLOTHING CO. 7/115. SLEEPERS ARRIVED
OBTOM TODAY .

BT 24/2 251433

SENT BY 3 AJW

RIC 26/6005 WPA



Nda
Eggs

GIOVAGNONI

TO : D.G.I.S.R.

for information:
Major MOLE
Ancona
Works Section I.S.R.
Ancona

SUBJECT: Pescara-Giulianova section -
Bridges reconstruction.

Further to our letter dated 8th Jan. (file N° 1092) our representative has informed us that he has not obtained as yet the release of fuel necessary to our vehicles in Pescara.

According to Major Mole's instructions, said representative asked Major Stevenson, at Chieti, for fuel release but he was told that no instruction had been given on this matter regarding our firm, while required instructions had been received for the firms of Montella and Garbarino-Sciaccaluga.

Will you please provide so that said fuel be released to us.

for IMPRESA ING. C.GIOVAGNONI
Sd.: G. Giovagnoni.

*Arranged at Pescara -
with C.I.P.
Signal sent Major Stevenson*

4392

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

~~via g. filangieri 72 telefono 29.330~~ c. p. c. 63541
NAPOLI-Via Martucci 72 tel. 16290

04

filiali:

Roma, 20 gennaio 1945

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

On. DIREZIONE GENERALE DELLE FF.SS. - R O M A

prot. 1131 e per conoscenza:

Ill.mo Sig. MAGGIORE MOLE - TRANSPORTATION SUB COMMISSION A.C.
(RAIL SECTION) A N C O N A

On. SEZIONE LAVORI DELLE FF.SS.

A N C O N A

oggetto: lavori di ripristino delle opere d'arte del tronco ferroviario
PESCARA/GIULIANOVA (2° lotto)

Facciamo seguito alla nostra dell'8 corrente (n° 1092 di prot.) per comunicare che dal n/Titolare ci è stato stamane fatto presente per telefono che ancora non è riuscito ad ottenere l'assegnazione di carburanti necessari per funzionamento dei nostri automezzi dislocati a Pescara per lavori in oggetto.

Egli ci ha anche detto di essersi indirizzato in CHIETI, giusta le disposizioni che ebbe a darci giorni or sono il sig. Maggiore Mole, al signor Maggiore Stevenson per chiedere la consegna dei carburanti, ma quest'ultimo gli ha risposto di non aver ricevuto nessun'istruzione per la consegna alla nostra Impresa e di averne invece ricevuto per le consegne all'Impresa Montella ed alla Garbarino/Sclacaluga.

Vi ripetiamo pertanto la preghiera già dataVi di voler provvedere anche per la consegna a noi e ringraziandoVi d'anticipo distintamente Vi riveriamo.

IMPRESA ING. CESARE GIOVAGNONI

Giuseppe Giovagnoni

1201

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

~~via g. filangieri, 72 - telefono 29.330~~ - c. p. c. 63541
NAPOLI - Via Martucci 72 telf. 16290

03

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

Roma, 16 gennaio 1945

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

prot. n° 1111

Ill.mo Signor MAGGIORE MOLE

Transportation SubCommissione A.C. (Rail Section)

A N C O N A

=====

oggetto: lavori di ripristino delle opere d'arte del tronco ferroviario
PESCARA/GIULIANOVA (2° lotto)

Giusta la disposizione di V.S. ci preghiamo qui di seguito ripetere i quantitativi di materiali di cui, con approssimazione, prevediamo di aver bisogno per l'esecuzione dei lavori in oggetto:

tenendo conto che vi son da eseguire:
circa mc. 3.600 di muratura di mattoni
" " 4.730 di calcestruzzo
" mq. 3.300 di cappa di cemento
" mc. 2.890 di riempimento di pietrame

ci occorrono:

MATTONI circa 1.500.000. = (un milione cinquecentomila)
CEMENTO circa 1.039 T. (milletrentanove tonnellate)
BENZINA circa 36.500 l. (trentaseimilacinquecento litri)
NAFTA circa 18.000 l. (diciottomila litri)
OLIO LUBRIFICANTE circa 1.400 l. (millequattrocento litri)
GRASSO GIALLO circa 540 l. (cinquecentoquaranta litri)
GRASSO NERO circa 180 litri (centottanta litri)
CHIODI circa 100 Q. (cento quintali)
FERRO PIATTO da mm. 50 x 10 circa 50 Q. (cinquanta quintali)
FERRO TONDO DA mm. 16 circa 65 Q. (sessantacinque quintali).

4390

Con osse vanza.

IMPRESA ING. CESARE GIOVAGNONI

4.11.1945

GIOVAGNONI

16th January 1945

TO / Major MOLE
Tn.S.C. (Rail Section)
Ancona.

SUBJECT : Pescara-Giulianova section-
Bridges reconstruction.

According to your instructions, here below detailed
the materials required to carry out the above works :

Bearing in mind that there are to be carried out :

brick work 3.600 c.m. approx.
lime concrete 4.730 c.m. "
cement heading beam 3.300 sq.m. approx.
stone filling 2.890 c.m. approx.

we need :

BRIKS	1.500.000 approx.
CEMENT	1.039 tons "
PETROL	36.500 lts. "
NAPHTA	18.000 " "
LUBRICATING OIL	1.400 lts. approx.
YELLOW GREASE	540 " "
BLACK GREASE	180 " "
NAILS	100 qls. "
FLAT IRON 50 x 10 mm.	50 qls. approx.
ROUND IRON 16 mm.	65 qls. approx.

for IMPRESA ING. C. GIOVAGNONI
Sd.: C. Giovagnoni.

4389

GIOVAGNONI

Rome, 8th January 1945

To the Italian State Railways
Attn: Major Mole, Transportation Sub-Commission,
Works Section I.S.R.

R o m e
=====

SUBJECT : Rehabilitation of bridges, tunnels, etc. of the
section of line Pescara-Giulianova. (2nd Section).

Our Office at Pescara advised us by letter on the 6th of the
current month, that the "INTENDENZA AT CHIETI" had not yet
given the authorization for the fuel and lubricating oil
essential for our motorvehicles and equipment, which are
already on the site.

We only got today the permanent trip tickets in Rome, in
order to transfer the trucks to Pescara.

By letter, dated 7th December, we asked to put some wagons
at our disposal, so as to forward the materials to Ortona
a Mare. The wagons have been assigned on the 27th Dec., whilst
we required 8 wagons at Naples and only got 7. Owing
to the fact that we have no cart timber and other indispensable
equipment, it is essential to have some other wagons.

THE FIRM OF ENG. CESARE GIOVAGNONI
s/s Giovagnoni

*Arranged at Pescara
with C.I.P.
Signal sent Major Stemmson.*

1208

TRANSPORTATION SUB-COMMISSION, A.C.,
(RAIL SECTION)
C/o. Transportation Increment,
C.M.F.

Rome, 10th January 1945

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

~~via giuglianieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541~~
Via Martucci 72 - telefono 16290 - NAPOLI

02

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

prot. n° 1092

e per conoscenza:

Roma, 8 gennaio 1945

On. DIREZIONE GENERALE DELLE FF.SS. - R O M A

Ill.mo Sig. MAGGIORE MOLE - TRANSPORTATION SUB COMMISSIONE A.C.
(RAIL SECTION) R O M A

On. SEZIONE LAVORI DELLE FF.SS. - ANCONA

oggetto: lavori di ripristino delle opere d'arte del tronco ferroviario
PESCARA/GIULIANOVA (2° lotto)

Per opportuna conoscenza ci permettiamo segnalare che dal nostro Ufficio di Pescara con lettera in data 6 corrente ci vien comunicato che a tale data non ancora era pervenuta all'INTENDENZA DI CHIETI l'autorizzazione per la consegna a noi dei carburanti e dei lubrificanti necessari per azionare i nostri automezzi ed attrezzi di cantiere che già trovansi sul posto di lavoro.

Inoltre teniamo a far presente che solamente oggi siamo riusciti ad ottenere dall'UFFICIO TRASPORTI di ROMA i fogli di viaggio permanenti mediante i quali i nostri automezzi di proprietà potranno trasferirsi a Pescara. Tali fogli di viaggio noi avevamo a richiedere con la nostra del 7 dicembre scorso anno (n° 1052 di prot.)

Con altra nostra dello stesso 7 dicembre s.e. (n° 1053 di prot.) pregammo di far mettere a n/ disposizione alcuni vagoni per poter inoltrare ad Ortona e Mare i materiali da cantiere. I vagoni ci sono stati assegnati a partire dal 27 dicembre scorso, e per gli 8 vagoni richiesti da Napoli ce ne sono stati invece assegnati sette, mentre noi abbiamo invece bisogno di molti altri vagoni per l'inoltro dell'altro legname e degli altri attrezzi indispensabili per l'esecuzione dei lavori.

Con distinta stima Vi riveriamo.

IMPRESA ING. CESARE GIOVAGNONI

Cesare Giovagnoni

1297

GIOVAGNONI

Rome, 5th January 1945

TO : D.G. I.S.R.

SUBJECT : Bridges reconstruction of
the Pescara-Giulianova section (2nd). (01)

In order to forward the materials required to carry out
the above works we need :

N° 3 wagons from Naples - Campi Flegrei

N° 3 wagons from S. Maria Capua Vetere

N° 1 wagon from Rome - S. Lorenzo
to Ortona a Mare.

Will you please arrange for said wagons be put at
our disposal.

The Firm of Eng. C. Giovagnoni
Sd.: Giovagnoni.

Amey

1386

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. flangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

(01)

filiali:

Roma, 5 gennaio 1945

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

On. DIREZIONE GENERALE DELLE FF.SS.

prot. n° 1090

R O M A

=====

oggetto: lavori per ripristino delle opere d'arte del tronco ferroviario PESCARA/GIULIANOVA (2° lotto)

Pel trasporto dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto ci occorrono ancora:

n° 3 (tre) vagoni in partenza da NAPOLI staz. Campi Flegrei

n° 3 (tre) vagoni in partenza da S. MARIA CAPUA VETERE

n° 1 (un) vagone in partenza da ROMA staz. S. Lorenzo

a destinazione di ORTONA A MARE.

Vi preghiamo pertanto di voler disporre per l'assegnazione di tali vagoni e ringraziando, distintamente Vi riveriamo.

IMPRESA ING. CESARE GIOVAGNONI

9 GEN 1945

al / Maggiore F.lli
con preghiera di
provvedere all'assegnazione



IL CAPO DEL SERVIZIO
LAVORI E COSTRUZIONI

Lo Cigno

