

ACC

AC 22

10000 / 148 / 1697

LINE
MAR.

0587

10000 / 148 / 1697

LINE 86 ASD RIVER BRIDGE
MAR. 1945

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. flangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

Prot. n°105

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872.391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Pso BRIDGE
P O N T E A S O

CEMENTO OCCORRENTE CEMENT REQUIREMENTS

PIERS AND FOUNDATIONS	Qli	CEMENTO OCCORRENTE	CEMENT REQUIREMENTS
1) Pila e fondazioni	mc. 350 x 300 =	Qli 1.000. =	
Archi	" 1000 x 350 =	" 3.500. =	
Rinfianchi ABUTMENTS	" 1000 x 150 =	" 1.500. =	
		" 6.000. =	

PARAPET-WALLS AND WIND-WALLS

2) Per cappe parapetti e muri d'ala	Qli 1.000. =
-------------------------------------	--------------

RECEIVED UP TO 1400 HOURS OF 9 APRIL

Ricevuti alle ore 14 del 9 Aprile 1945 Qli 1.536. =

Occorrono ancora, per completare i lavori del N° 1 entro il 30 Aprile 1945, per il 25 corrente:

Qli 4.500 in ragione di quintali 300 al giorno

CEMENT REQUIRED TO COMPLETE THE ABOVE N° 1

CEMENT REQUIRED TO COMPLETE THE ABOVE N° 2. Per i lavori del n°2 quintali 200 al giorno dal 25 al 30 Aprile

5 QUINTALS OF NAILS ARE REQUIRED FOR THE COMPLETION OF THE CENTERING. Per completamento delle centine occorrono di urgenza quintali 5 di chiodi

URGENT

THE NUMBER OF THE LORRIES ALLOCATED TO THE FIRM FOR THE TRANSPORT OF LABOUR AND BRICKS IS TO BE BROUGHT TO 3.

Per trasporto operai e mattoni occorre aumentare il numero delle macchine da 2 a 3.

CHIODI OCCORRENTI 5.2

via g. filangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

Prot. n°105

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872.391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

Pso BRIDGE

P O N T E A S O

CEMENTO OCCORRENTE CEMENT REQUIREMENT

PIERS AND FOUNDATIONS	US	Q11	1.000.=
1) Pila e fondazioni	mc. 350 x 300 =	Q11	1.000.=
Archi Arcuet	" 1000 x 350 =	"	3.500.=
Rinfilunchi ABUTMENT	" 1000 x 150 =	"	1.500.=
		"	6.000.=

PARAPET-WALLS AND WING-WALLS

2) Per cappe parapetiti e muri d'ala

Q11 1.000.=

RECEIVED UP TO 1400 KM OF 9 APRIL

Ricevuti alle ore 14 del 9 Aprile 1945 Q11 1.536.=

CEMENT REQUIRED TO
COMPLETE THE ABOVE
N° 1

Occorrono ancora, per completare i lavori del N° 1 entro
il 30 Aprile 1945, per il 25 corrente:

Q11 4.500 in ragione di quintali 300 al giorno
AT A RATE OF PER DAY

CEMENT REQUIRED TO Per i lavori del n°2 quintali 200 al giorno dal 25 al 30 Aprile
COMPLETE THE ABOVE N° 2.

CHIODI OCCORRENTI

527

5 QUINTAL OF NAILS ARE Per completamento delle centine occorrono di urgenza
REQUIRED FOR THE quintali 5 di chiodi
COMPLETION OF THE CENTRINE.

URGENT

AUTOMOBILI

THE NUMBER OF THE Per trasporto operai e mattoni occorre aumentare il
LORRIES ALLOCATED TO numero delle macchine da 2 a 3.
THE FIRM FOR THE TRANSPORT OF LABOUR
AND BRICKS IS TO BE BROUGHT TO 3.

Ref. No. AG/Tn/100/36/AG 1

R.O. No. 4 Indian Rly. C & M Sp. T. S.

C.P.F.

Tel. of Area Exchange 2345

Date. 26 March 1945

To : Lt. Pyrgos

C.O. B Platoon 361 G.T. Coy. R.A.S.C.

Information : Ing. Morgana,orks Section, Albania. I.S.C.
; Impress Giovagnoni.

- 1) Further to my verbal instructions please arrange to deliver to Impress Giovagnoni at the River AGO bridge, commencing 27 March and daily until further notice 15 Tons of cement to be drawn from No. 330 T.S.D. Falconara.
- 2) Commencing 27 March, please arrange to collect from the PERUCCI PALMARONI & Co's Mill at GROTTAMARE 10,000 bricks per day and deliver same to the AGO bridge until a total of 90,000 is reached.
- 3) Arrangements should be made with the Contractors for the necessary labour for loading and unloading the bricks.
- 4) The haul is a short one and therefore it would appear that two vehicles will be sufficient for this work.

E. J. Mole

E. J. Mole. Major R.E.

A.C. In. 4

c/o I.R.C. . 4

5256

Subject:- Viaduct over ASG.

HQ 1212 Rly Constr & Maint Gp R.E.
A/RCE/313/1244
24 March 1945.

To:- Major MOLE,
c/o I.R.C.E. 4.

Herewith report for quantities of work, agreed
with Contractors as at 19 March 45.

CO. unclassified
Lt. Col. R.E.
RCE 1212 Rly Constr & Maint Gp R.E.

S. 11. 22 March 1945

Office translation

to : Major Mole A.C.Tn.4 c/o I.R.C.E. 4
: Ing. Morgana. Ancona Works Section. I.S.R.
subject : Aso River bridge reconstruction works.

I inform you that the transport of the equipment & labour, required in the reconstruction works of the above bridge, has been commenced since yesterday. The works are being commenced today and, as verbally communicated, will be completed by the 30th of April.

No. 645,000 bricks and No. 4500 Quintali of cement are totally required for the completion of the No. 1500 cubic meters of brickwork and the No. 1000 cub. met. of cement concrete work.

Owing to the fact that the release of the said materials should be completed by the 22nd of April, No. 21,500 bricks and No. 150 Ql. of cement should be daily supplied.

I beg you to make the necessary arrangements for the lighting plant required for the works to be carried on in night-time.

IMPRESA GIOVAGNONI

Signed: Ing. Cesare Giovagnoni

5233

impresa giovagnoni

costruzioni e cave

sede: napoli

via g. flangieri, 72 - telefono 29.330 - c. p. c. 63541

filiali:

roma - via archimede 130-132 telef. 872-391

roma - monte sacro telef. 890767

capua - casella postale

51141 22 marzo 1945

17706.1.10.1/2

Al Signor

Signore NOLÉ

A N C O N A

o. E. N.

Al Signor

Signor NOLÉ, (S.)

A N C O N A

Vi comunico che da ieri ho cominciato a trasferire l'attrezzatura e parte degli operai al Piccola 100 - che da stasera si inizia il lavoro - che si sospenderà solo dopo il 30 Aprile. Possibilità di arrivare vi faccio presente che al governo saranno 1500 me. di muratura di mattoni e 1000 me. di calcestruzzo di cemento. Abbioggoni quindi 145.000 mattoni e 4500 quintali di cemento. La fornitura dovrebbe essere consegnata entro il 22 Aprile, quindi, dovrebbe avere un ritmo giornaliero, e produrre le seguenti 150 quintali di cemento e di 21500 mattoni.

Vi permetto vi informo che nel lavoro notturno valdano date disposizioni per l'ingegneri dei riflettori.

Vi ringrazio ed osservo.

52-2

by Gian Giovagnoni

0595