

ACC 078.2/4/SI

10000/150/230

SICIL
MAY-

10000/150/230

SICILIA REGION, HIGHWAYS
MAY - AUG. 1944

Sicilia Region

0788.2/21/81
15/16/10.840

18 MAY 44

22 AUG 44

Sicilia Region - Highways

10000 / 150/230

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM MAY 1944

TO AUG 1944

CATALOGUE-

Subject

ПОДЪ

Date
Ref

18.5.44	A.B.S.S.	Works executed and under Repair & Technical Parties
30.8.44	Mr. Boyd	Military Highways
3		Srineto-Gurline.

2	30.8.14	87C/11	Mrs. Boyd
---	---------	--------	-----------

4

5993

7 file 8
VST/ada

HEADQUARTER
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

22 August 1944

Subject : Maintenance of Military Highways

To : Regional Engineer Officer, Region I

1. Reference your RTC 611 dated 17 August '44 with Form ACC/1 attached covering the maintenance of Military Highway in the amount of 38,000,000 lire.

2. It has been decided that funds for maintenance shall be limited to an amount necessary for not more than a three month period. It is also necessary that these estimates be broken down to individual section of Highways with adequate descriptive information on each. Separate form ACC/1 must be submitted for each estimate.

3. Your form ACC/1 covering this work is being returned herewith for resubmission as outlined above. Please ensure that the standard printed form, previously furnished to you, are used in the resubmission.

V.S. THOMPSON
Lt. Col. R.C.E.
Chief, Public Wks. Div.

5992

21 AUG Recd
108003.B. W + V
108003ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HQ.
APO 394

DAB/ob

17 August 1944

In reply
refer to RTC. 611

SUBJECT : Military Highways.

TO : Public Works & Utilities Sub-Commission.

Hq. A.C.C.

1. Reference your instruction N°3 dated 7 June 44.
2. Forms ACC/1 in triplicate are forwarded for work of ordinary maintenance on Military Highways.



For the Regional Commissioner.

David A. Boyd

DAVID A. BOYD

Major R.E.

Chief Public Works Section.

Enc. 3
forms.

To Col Thompson

Ples request that all use standard forms
for this

Haf 21/8

5991

Tel. 478200

VST/ce

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

ACC/078/PWU

27 Oct 44

SUBJECT: State Road 114.-- Reconstruction of
6 Bridges.

TO : Regional Commissioner, Sicilia Region;
(att. Regional Engineer)

1. At the time of your last visit to this office Forms ACC/2 were approved concerning the reconstruction of 6 small bridges on Route 114 at a cost of 333,292 and a copy delivered to you.
2. The Forms ACC/1 had been forwarded by you but had apparently been lost in transmission. Copies were to be forwarded upon your return to Sicily.
3. These copies have not been received. Will you please have copies prepared and forwarded so that our records may be complete?

V.S. THOMPSON,
Lieut-Colonel, R.C.E.,
Chief Public Wkd.Div.

599

21 AUG Recd
108ccB.P.W.U.
1024ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HQ.
APO 394

DAB/cb

17 August 1944

In reply
refer to : RTC 814*Hold for reply*

SUBJECT : Military highways

TO : Public Works and Utilities Sub-Commission.
Hq. ACC

1. In accordance with instruction N° 4 dated 7 June 44, ACC/2 forms in triplicate are forwarded for reconstruction of 6 small bridges on S.S.114.

2. May approval be given please.

For the Regional Commissioner:

David A. Boyd
DAVID A. BOYD
Major R.E.
Chief Public Works Section.

Enc.3
forms.

Col Thompson
Aug 21/44

1 approved copy given to Major Boyd -
He will send in copies of ACC/1 which apparently have been lost in mail - not received

5934

2 SEP Recd
108 CCB.*Public Works & Utilities*
1574ALLIED CONTROL COMMISSION
SICILY REGION HQ.
APO 394

DAB/cb

30 Agosto 1944

In reply
refer to RTC 611

SUBJECT : Military Highways.

TO : Public Works and Utilities Sub Commission.
Hq. A.C.C.

1. ACC/1 Forms in triplicate together with relevant documents are forwarded for works of repair on the Simeto-Gerbini junction road.

2. It will be seen by attached letter that the works were ordered by Major Gamble.

3. May approval be given please.

For the Regional Commissioner.

David A. Boyd
DAVID A. BOYD
Major R.E.
Regional Engineer.

Enc. 2
Forms ACC/1
Letter from
Amministrazione Provinciale

Col Thompson
Def 7/9



5988

o File /

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' CON SEDE IN PALERMO
per le Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.-

: _ : _ : _ : _ : _ : _ :

Italy

E L E N O dei lavori eseguiti e in corso di esecuzione
lungo la STRADA STATALE N. 113 nel tratto : Palermo-Messina.

: _ : _ : _ : _ : _ : _ :

ELENCO dei lavori eseguiti e in corso di esecuzione
lungo la STRADA STATALE N.113 nel tratto : Palermo-Messina.

:-:-:-

PALERMO, 11 18 Maggio 1944

IL CAPO COMPARTIMENTO 5987
(Mario Spalletti)

Nu- mero	LOCALITA'	N° Program- ma	IMPRESA I n d i r i z z o	NATURA DEL LAVORO
1387	Dal Km.134 al Km.257.454(Pa- lermo) della SS.n.113.	300-302	Riscica Ing.Ugo fu Beniamino-Via Sam- martino,118-Paler- mo.	Ordinaria manuten- zione.
1512	Dal Km.183 al Km.183.500.	-	Idem	Costruz.di una va- riante provvis.alla frana alla pgg.Km. 183-100-Ricostr.del muro di sostegno crollato alla frana anzidetta nonchè la ricostr.delle opere distrutte e ripar. di quelle dannegg. da azioni belliche e mareggiate fra le prog.182.500 e 183.500.
1456	Torrente Caronia	710	"	Ricostr.del ponte sul torrente Caro- nia alla prg.143676 della SS.113.
1459	Torrente S.Ste- fano.	706	SAPES(Soc.per Az.Ponti-Erili- zia-Strade) P. Casteln.,50.	Ricostr.del ponte sul torrente S.Stefano alla prg.153+100 della SS.n.113.
1460	Torr.Inganno	713	S.A.P.E.S.	Ricostr.del Ponte sul torr.Inganno alla prg.Km.125 della SS.113.
1461	Torrenti:Ortara Petrusa-Canneto	707-708 709		Ricostr.151 Ponti Ortara-Petrusa-Can- neto alle prg.149. 180-148.460-147.200

1512	Km. 291.49 Lermo) della SS.n.113.	-	Idem	Costruz. di una va- riante provvis. alla frana alla pgg. Km. 183-100-Ricostr. del muro di sostegno crollato alla frana anzidetta nonché la ricostr. delle opere distrutte e ripar. di quelle dannegg. da azioni belliche e mareggiate fra le prog. 182.500 e 183.500.
1456	Torrente Caronia	710	"	Ricostr. del ponte sul torrente Caro- nia alla prog. 143676 della SS.113.
1459	Torrente S. Ste- fano.	706	SAFES (Soc. per Az. Ponti-Eaili- zia-Strade) P. Casteln., 50.	Ricostr. del ponte sul torrente S. Stefano alla prog. 153+100 della SS.n.113.
1460	Torr. Inganno	713	S.A.P.E.S.	Ricostr. del Ponte sul torr. Inganno alla prog. Km. 125 della SS.113.
1461	Torrepti: Ortara Petrusa-Canneto	707-708 709		Ricostr. dei Ponti Ortara-Petrusa-Can- neto alle prog. 149. 180-148.460-147.200 della SS.n.113.
1492	Torrente Buzza	711	Ing. Guido Puleo di Giuseppe-Pa- lermo-Via Vaglica, 3.	Ricostr. del Ponte Buzza alla prog. 138.166 della SS.n.113.-

10/1/944	1050000,=	60 %	290.000,=	30/6/44	I lavori procedono alacremente.-
9/3/944	1200000,=	70 %	419.000,=	9/7/44	Mentre prima i lavori furono ostacolati dal cattivo tempo e dalle mareggiate ora procedono alacremente.-
8/3/944	5007000,=	30 %	500.000,=	9/9/44	I lavori procedono alacremente.-
23/3/944	4351250,=	50 %	900.000,=	19/9/44	Idem
30/3/944	3016000,=	20 %	411.000,=	27/9/44	Idem
23/3/944	5217230,=	10 %	300.000,=	2/7/44	Idem
19/4/944	1868575,=	10 %	=	29/7/44	E' in corso la costruzione della variante provvisoria.-

1493	Torrenti: Maccarrone-Piano-Cannizzo.	703-704	Ing. Guido Puleo di Giuseppe-Palermo-Via Vaglica, 8	Ricostr. dei ponti Maccarrone Piano Cannizzo alla prog. Km. 156.600-157.700-158.900 della SS. n. 113
1494	Torrente Furiano	712	Piazza Vincenzo fu Giuseppe-Cefalù-Via pr. Umberto, 30	Ricostr. del Ponte sul torr. Furiano alla prog. Km. 130.765 della SS. n. 113.
1436	B. Capo d'Orlando Km. 134	306-307	Cavallaro Gius. di Vincenzo-Piemonte Etneo.	Manutenzione ordinaria fino al 30/6/944.-
1475	Idem		Idem	Atto aggiuntivo -
1501	Torrente Rosmarino -	714	Ing. Agozzino e Tortorici-Via Goethe 15-Palermo -	Ricostr. di due arcate del ponte sul torr. Rosmarino al Km. 118.235 della SS. n. 113 -
1499	Torr. Platanà (Pavara)	715	Soc. An. Finanz. e Ricostr. (FER) Corso A. Amedeo, 20-Palermo)	Ricostr. del Ponte sul torr. Platanà al Km. 115.178 della SS. n. 113.-
1500	Torr. Zappulla	716	Idem	Ricostr. del ponte sul torr. Zappulla al Km. 111.000 della SS. n. 113 -
1365	Torr. Carbone	=	Risica. Ing. Ugo Via Sammartino, 118 Palermo-	Ricostr. del Ponte a tre luci sul torr. Carbone e di due muri di sostegno -
1371 1463 (1)	Bivio Corda	700	SAICI-Soc. An. Impresa Costr. Italiane P. Casteln. 50	Ricostr. del Ponte sul Fiume Torto
1521	Km. 95.462	716	SAPES-P. Castelnovo, 50 Palermo	Ricostr. Ponte Jannello.-

- 19/4/44	23532600,=	10 %	=	18/8/944	E' in corso la costruzione della variante provvisoria.-
- 20/4/44	3383600,=	10 %	=	19/11/44	I lavori procedono alacremente.-
- 20/2/44	100000,= 300000,=	30 %	80.000	30/6/944	I lavori procedono alacremente.-
- 19/4/44	1660900,=	40 %	=	18/8/944	Si è proceduto alla costruzione della variante provvisoria per la eliminazione della passarella in ferro.
- 19/4/44	1380705,=	10 %	=	16/9/944	Impianto cantiere e ammanimento materiali.
- 19/4/44	2043185,=	10 %	=	17/8/944	Idem
- =	1850000,=	100 %	1330.000	28/2/44	Ultimati con esito soddisfacente.-
- 22/10/43	2036373,=	100 %	1798000,=	15/3/944	Idem
- =	914815,=	=	=	=	Appalto di recente.-

1522	Km.94.777	718	SAPES-P.Castelnuovo n.50-Palermo-	Ricostruz.del Ponte S.Angelo -
1513	Km.98.430	719	Ing.Ziino Rosario Gioiosa Marea	Idem Idem Zappardino
1525	Km.76.974	720/721	SAPES P.Castelnuovo,50-Palermo-	Idem Provvidenza
1452	Km.54.644	722	Morina Salvatore Novara Sicilia -	Idem Ponte Mazzarà S.Andrea -
1514	Km.40.994 (Merì)	723	Mostaccio Francesco Merì	Ricostr.del Ponte Merì -
1497	Km.38.316	724	Ing.Agozzino e Tortorici Via Goethe,15-Palermo-	Ricostr.del Ponte Carriolo -
	Km.32.898	725	=	Ricostr.del ponte Muto -
	Km.27.990	727	=	Ricostr.del Ponte Spadafora -
	Km.26.461	728	=	Ricostr.del Ponte Tonnarazze -
	Km.25.810	729	=	Ricostr.del Ponte Boncorda -
1439	Km.36.37	310/ 312	=	Riparaz.strade
1423	Ponte Gallo- Capo d'Orlando	312	=	Manutenz.ordinaria
1434	Messina F.Gallo	314	=	Idem

(1)

N.B. per i lavori dal n.1521 al 1434, le notizie mancanti possono essere date dalla Sezione dell'A.A.S.S. di Messina (presso l'Ufficio del Genio Civile) -

-	755700,-			Appaltato di recente
-	880000,-			Idem
-	634690,-			Appalto ora da consegnare
-	968260,-			
-	1052580,-			Appaltato da recente
-	1280000,-			Idem
				In corso di appalto
				Idem

INIZIO	IMPORTO	Avanza- menti in percent.	Pagamen- ti fatti	NOTE	Condiz. della Diversione
--------	---------	---------------------------------	----------------------	------	--------------------------------

598)

1188