

ACC

AC/7

10000/148/1681

LINE 86
JAN.-AP

10000 / 148 / 1681

LINE 86. CONDOTTE.
JAN. - APR. 1945

Società italiana per condotte d'acqua



Acquedotto fondata nel 1850 - Capitale sociale L. 2.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Firenze 1861 - Palermo 1892
Roma 1893 - Venezia 1903 - Roma 1911

CANTIERI DELLE MARCHE

Ufficio di Porto S. Giorgio

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interprovinciale N° 60.203

ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA ESISTENTI PRESSO L'UFFICIO
DI PORTO SAN GIORGIO

VEICOLI						
Veicolo Alfa Romeo						
Camioncino FIAT 515	portata	q.li	10			
Autocarro Guzzi	"	"	10			
Autocarro FIAT 634	"	"	150	con	rimorchio	
Autocarro FIAT 626	"	"	40			
Autocarro FIAT 18 BL	"	"	50			

MATERIALI DECAUVILLE						
Locomotori a nafta da 12 HP						n. 5
Binario scartamento 600 mm.						ml. 300
" " 500 "						" 200
Vagonecini capacità no. 0,75						n. 40
Piattine						n. 3

MACCHINARIO AD ARIA COMPRESSA						
Compressore d'aria da 4000 litri						n. 1
Martelli perforatori e demolitori						n. 8
Tubo gomma per adduzione aria						ml. 50

IMPIANTISTICI complete di motori a scoppio						
Betoniera da 350 litri						n. 1
" " 100 "						n. 1

POMPE						
Motopompa Simplex diametro 70 mm. con motore Renée da 4 HP						n. 1
Motopompa Simplex diametro 70 mm. con motore Simplex da 2 HP						n. 1
Motopompa Oreglia diametro 100 mm. con motore da 4 HP						n. 1
Pompe a mano tipo Excelsior						n. 5
tubazioni gomma diametri assortiti a cor=						ml. 40
redo pompe suddette						

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO						
Baranco da 40 q.li con capra alta 7 metri						n. 1
Binda da 100 q.li						n. 1
organo a frizione da 8 q.li						n. 1
Carrucola						n. 4

4317

2)

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D' ONORE
ESPOSIZIONI

Torino 1884 - Palermo 1892

Roma 1894 - Venezia 1903 - Genova 1905

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60 203

TUBAZIONE METALLICA PER CONDUITTURE
tubi gas neri con raccorderia relativa ml. 700

ATTREZZI DA STERRO

pale	n.	230
picconi	n.	300
mazze	n.	70
carriole	n.	90
pali a leva	n.	15
punte e cunei da spacco	n.	40

ATTREZZATURA DA FABBRICO E DA PALEROMARE

Forgie	n.	5	Incodini	n.	6
Forse da fabbro	n.	3	Martelli da fabbro	n.	13
Tenaglie da fabbro	n.	4	Martelli da carpentiere	n.	10
Trivelle a legno	n.	6	Cassetta attrezzi falegnane	n.	1

FERRAMENTA

Punte d'arigi	kg.	350	Chiodi forgiati	kg.	850
Bulloneria e tiranti			Acciaia per fioretti	kg.	100
per centine	kg.	1000	Fontane per palo	kg.	43
Ferro piatto	kg.	300	Vecchie zincate	n.	24
Calderelle e cofane da muratore	n.	80	Rivelli per sabbia e ghiaia	n.	12
Zappe per malta	n.	3	Accette ed ascie da carpentiere	n.	53
Forconi per ghiaia	n.	12	Segne a telaio	n.	10
Segoni	n.	9	Grappe assortite	q.li	2
Line assortite	n.	36			
Travere piano	kg.	60			

LEGNAME D'OPERA

Tavole da cm. 2,5	mc.	37	Tavole da 5 cm.	mc.	63
Sostacchine	mc.	60	Travi squadrate	mc.	15
Tavoloni e tronchidi quercia	mc.	25			
Totale	mc.	200			

4316

n. S. Giorgio

10/4/45

Office translation.

To : Major Mole A.C.Tn.4 c/o I.R.C.E.4
Subject : Cement and bricks supplies .

The cement and bricks position, as from the following figures, is still to be considered as a serious one :

1. CEMENT. Quantities of cement delivered in the following periods :
from the day in which the works were commenced to 10 March 45

from 11 to 17 March

No. 2854 bags
No. 1022 " with
an average of 146 bags per day.

from 18 to 24 March

No. 840 bags with
an average of 122 bags per day.

from 25 to 31 March

No. 4489 bags with
an average of 215 bags per day.

from 1 to 7 April

No. 780 bags with
an average of 122 bags per day.

Total bags _____ No. 6895 _____

To be noted that an average of 150 bags of cement per day has been delivered in the period from 11 March to 7 April 45, whereas 300 Quintali of cement, as assured by you, were to have been daily supplied in the same period.

To be born in mind as well that, as reported to us, no quantity of cement will be delivered to our Firm on 9 and 10 April 1945.

2. BRICKS. The following quantities of bricks have been already released by the Brick Kilns:

by the Brick Kilns:
from the day in which the works were commenced to 10 March
No. 109,900 bricks

from 11 to 17 March

No. 109,900 bricks
No. 16,500 " with
an average of 235 bricks per day.

from 18 to 24 March

No. 30,500 bricks with
an average of 440 bricks per day.

from 25 TO 31 March

No. 26,000 bricks with
an average of 380 bricks per day

from 1 to 7 April

No. 57.220 bricks with
an average of 820 bricks per day.

Total No. 240,920 bricks

4315

An average of 470 bricks has been daily supplied.
To be noted that, only after pressing requests by our side, the quantities of bricks allocated to our Firm could be collected from Mori & Girotti Kiln at P.S. Giorgio. (The exact number of bricks to be supplied by the said Kiln has never been notified).

The Ceccotti Kiln at Civitanova, after a first release of 1000 bricks, has refused any further supply.

It is our hope at present that Torresi Kiln at Macerata will be able to supply to our Firm the same quantities of bricks which are being released.

3. We took the liberty to bring the above to your notice with the main purpose of informing you about a situation which hindered and is still hindering the normal going on of the works.

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

4314

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D' ONORE
ESPOSIZIONI

*Genova 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1911*

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro. N° 60.203

Porto S. Giorgio 10 aprile 1945

N° 209

Sig. Magg. E. J. MOLE

A. G. Th. 4

A N C O N A

Nei nostri cantieri la situazione dei materiali continua ad essere molto grave, come si desume dai dati seguenti:

1) Cemento

Abbiamo ricevuto finora i seguenti quantitativi:

dall'inizio dei lavori al 10 marzo sacchi N. 2854

dall'11 al 17 marzo

" " 1022 con una media giornaliera

liera di sacchi 146

dall'18 al 24 marzo

" " 840 con una media giornaliera

liera di sacchi 122

dal 25 al 31 marzo

" " 4489 con una media giornaliera

liera di sacchi 215

dal 1 al 7 aprile

" " 780 con una media giornaliera

liera di sacchi 122

Totale sacchi N. 6895

=====

La media giornaliera per il periodo dall'11 marzo al 7 aprile è di sacchi 150 soltanto, invece dei 300 qli al giorno necessari in questo periodo, e che ci erano stati assicurati.

Ieri ci è stato poi annunciato che nei giorni 9 e 10 non verranno

4313

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE

ESPOSIZIONI

Genova 1884 - Palermo 1892

Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1907

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60.203

N° 209

effettuate consegne di cemento nei nostri cantieri.

2) Mattoni

Le fornaci hanno consegnato finora agli automezzi adibiti al trasporto, i seguenti quantitativi:

dall'inizio dei lavori al 10 marzo	N. 109.900	
dall'11 al 17 marzo	N. 16.500	con una media giornaliera di 235 mattoni
dal 18 al 24 marzo	N. 30.500	con una media giornaliera di 440 mattoni
dal 25 al 31 marzo	N. 26.800	con una media giornaliera di 380 mattoni.
dal 1 al 7 aprile	N. 57.220	con una media giornaliera di 820 mattoni

Totale mattoni N. 240.920

La media giornaliera, per il periodo dall'11 marzo al 7 aprile, è di N. 470 mattoni.

Occorre notare che solo in seguito a nostre pressanti insistenze abbiamo potuto ritirare dalla fornace Mori e Girotti di Porto S. Giorgio il quantitativo di mattoni a noi assegnato (quantitativo che non ci è stato mai precisato e che la fornace afferma ora essere esaurito): La fornace Cecot

ti di Civitanova, dopo una prima consegna di 1000 mattoni, ha sospeso le consegne, asserendo che tutta la sua produzione è stata recentemente adibita ad altra utilizzazione.

Speriamo infine che la fornace Torregi di Macerata possa proseguire con il ritmo necessario le consegne già iniziate.

3) Abbiamo ritenuto opportuno informarvi di quanto sopra onde rendervi edotti di una situazione che ha intralciato che intralcia in misura notevole il normale andamento dei nostri lavori.

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

ing. A. Rinaldi

Office translation

Ancona. 27/3/45

To : Major Mole A.C.tN.4

c/o I.R.C.E.

Subject : Cement. S.I. Condotte

d'Acqua.

Herewith inclosed find please
a letter received from S.I.CONDOTTE
D'ACQUA relating to the cement
position .

WORKS SECTION.ANCONA

Signed : Ing. MORGANA

4311

22011



Ministero delle Comunicazioni
PERMANENTE DELLO STATO

Ancona, 27/3/1945 Finm

Al N. _____

del _____

- (1) ANCONA
- (2) Sezione Lavori

Sig. Maggiore Mole

S e d e

N. LA. 3984/1°Gr.

Alleg. W1-

Si trasmette, per conoscenza, una lettera della "Soc. It. Condotte Acqua" circa la situazione del cemento.-

IL CAPO SEZIONE LAVORI


✓

- (1) Direzione Generale oppure Compartimento di _____
- (2) Divisione oppure Ufficio, Stazione di _____ Sezione, Magazzino, Deposito.

6310

22021

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000 versato


SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMA D'INGEGNERE
ESPOSIZIONI

Genova 1874 - Palermo 1892

Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1911

N° 174



Telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interprov. N° 60 203

Sig. Capo Sezione Lavori FF. SS.

ANCONA

Situazione Cemento

1) Cemento consegnato finora ALREADY DELIVERED: qli 2200 ~

TO BE DELIVERED:

2) Cemento ancora occorrente per completamento opere:

Tombino Civitanova (progr. 247,704	qli	50 ✓
Sottopassaggio sinistra Chienti (progr. 248,527)	"	120 ✓
" destra " " 248,831	"	50 ✓
Molino Tenna " 256,409	"	60 ✓
Sottopassaggio S. Giorgio " 262,218	"	70 X
Etevivo " 264,286	"	2000 ✓
Torre di Palme " 266,426	"	600 ✓
Molinetto " 267,632	"	200 X
S. Biagio " 268,737	"	300 X
Molino Pedaso " 272,077	"	100 ✓
S. Gennaro " 273,536	"	200 X
Campofilone " 274,203	"	400 X
Nina " 275,367	"	4800 ✓

43.49 Totale qli. 8950 ~

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

Office translation

Porto S. Giorgio

25 March 1945

To : Major Mole A.C.Tn.4 c/o I.R.C.E. 4

Subject : Line 86 reconstruction works. Cement supply.

029

- 1) Our stocks of cement completely out.
- 2) We will be in a position to complete the works in the given times (31 March - 30 April) subject to obtaining at least 300 Quintali of Cement per day.

Statements not true

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L.230.000.000.000

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

*Venezia 1873 - Palermo 1893
Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1911*

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interurb. N° 60.203

Porto S. Giorgio 25 marzo 1945

A. 184

029

Sig. Magg. B. J. MOLE

A.C.Tn.4

A N C O N A

- 1) Questi cantieri sono completamente sprovvisti di cemento.
- 2) Nonostante i nostri sforzi per ultimare le opere che debbono essere consegnate alla fine del mese e quelle che dovranno essere consegnate entro il 30 aprile, non saremo in grado di mantenere i nostri impegni se non ci sarà consegnato un quantitativo giornaliero di almeno 300 quintali di cemento.

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

V. Benini

4307

Office translation

For S. Giorgio 25/3/45

To : Major Mole A.C.tn.4 c/o I.R.C.E. 4

Subject : Line 86 reconstruction works. Bricks supply.

- 1) As it has been notified to us by the Ancona Works Section, the total burnt stock at Mori & Girotti Brick Kiln, P.S. Giorgio is being allocated to our Firm.
- 2) From this Brick Kiln No. 15.000 bricks have been already collected.
- 3) The Kiln's owner states that only No. 15.000 bricks have been contracted to be supplied to I.S.R. Further releases of bricks are subordinated to coal deliveries.
- 4) Owing to the facts that No. 100.000 bricks, not included in the contract with I.S.R., are actually available at the said Kiln and that at least No. 20.000 bricks per day should be supplied to our Firm, we beg you to arrange for the necessary instructions to be given.

*Visti kiln to see
what is matter with supply.*

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

4396

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 230.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE

ESPOSIZIONI

Genova 1884 - Palermo 1892

Roma 1894 - Berlino 1904 - Roma 1924

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono intercom. N° 60.203

Porto S. Giorgio 23 marzo 1945

A. ISI

Sig. Maggior E. J. MOLE

A.C. Tn. 4

A N C O N A

1) La Sezione Lavori di Ancona ci ha comunicato in data 20 corrente che tutti i mattoni cotti pronti nella fornace Mori e Girotti di Porto S. Giorgio sono a nostra disposizione.

2) Da detta fabbrica che attualmente è la sola che ci consegna mattoni abbiamo prelevato, fino ad oggi, 15.000 mattoni.

3) La ditta Mori e Girotti asserisce di avere un contratto con le Ferrovie dello Stato col quale è impegnato a fornire soltanto altri 15.000 mattoni, e che subordina le ulteriori consegne alla fornitura di carbone.

4) Ci consta che presso detta fabbrica esistono attualmente circa 100.000 mattoni cotti, che la Ditta Mori e Girotti rifiuta di consegnare ci perchè non compresi nel contratto con le Ferrovie dello Stato.

5) Ne segue che fra due o tre giorni saremo sforniti di mattoni mentre abbiamo bisogno almeno di 20.000 mattoni al giorno per far fronte alle esigenze dei cantieri, senza dei quali i cantieri verranno a subire una diminuzione o anche un arresto di attività.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA
Il Direttore

francesi 4305

Office translation

Porto S. Giorgio

19 March 1945

To : Major Mole A.C.Tn.4 c/o I.R.C.E.4

Subject : Bricks supply.

(029)

Further to our letter No.150 dated 16 March 1945, we inform you that No.40.000 bricks are required by our Firm to complete in the fixed time (31 March) the reconstruction of the shoulders and the piers of the steel girders bridges.

Owing to the fact that only 7300 bricks are actually stored in our warehouses, we beg you to arrange for the remaining quantities of bricks to be delivered to our Firm.

Yours respectfully

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

*Verified bricks allocated to this firm
Cupramare Stemma (Sec. Fabb. Laterizi)
P.S. Giorgio (Mori & Givotti)
found stocks at both P.S.
namely 60,000, and 10,000 (untouched)
E.G.M.*

4304

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 230.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

*Genova 1884 - Palermo 1899
Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1907*

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interprov. N° 60.203

Porto San Giorgio 19 marzo 1945

N.° 153

Sig. Maggiore E.Y. MOLE

A.C. Tn.4

A N C O N A

Facciamo seguito alla nostra lettera n.150 del 16 c.m.,
informandovi che per ultimare entro il 31 p.v. i ponti sui quali deb-
bono essere posate le travate metalliche, occorrono 40.000 mattoni.

Oggi esistono presso i suddetti cantieri n.7300 mattoni.

Vogliate quindi provvedere affinché ci vengano consegnati
i suddetti mattoni oltre a quelli occorrenti per le altre opere, affan-
chè possano essere eseguiti entro i termini stabiliti.

Distinti saluti

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

Deurini

Office translation

Ancona. 19 March 45

SERVICE ORDER No. 20

(686)

To: S.I. Condotte d'Acqua. Viale Vittoria 54.
Porto S. Giorgio

As noticed during my last inspection
the works are being carried on by your Firm
very slowly.

Arrange for the works to be haste-
ned and to completed in the given time
(30 April)

On Thursday 22 March 1945 a
representative of your Firm will ^{call} at the Office
at 09.15 hrs. in order to meet with Major Mole
and the undersigned in inspection tour.

WORKS SECTION. ANCONA

Ing. MORGANA

Sig. Maggi Mole

for your information

L.A. 3594.CS



IL CAPO
DELLA SEZIONE LAVORI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

086

Servizio LAVORI Compartimento di ANCONA

Linea Ancona - Ortola Sezione o Ufficio di SEZIONE LAVORI

ORDINE DI SERVIZIO N. 20

Ancona 11 19 marzo 1945 19

All'Appaltatore Sig. Soc. Condotte d'Acqua

Viale Vittoria 54 - Porto S. Giorgio

Da una recente visita fatta ai lavori appaltati da codesta Impresa, è stato constatato che essi procedono molto lentamente.

Vi invito pertanto ad accelerarli convenientemente, in modo da poterli ultimare inammissibilmente alle date fissate 30 Aprile.

Giovedì prossimo 22 corr. un'altra visita verrà eseguita ai lavori da parte del magg. Mole unitamente al sottoscritto. Pregasi pertanto trovarsi al vostro Ufficio in detto giorno alle ore 9,15.

IL CAPO SEZIONE LAVORI

Sig. Michele Romano

Tagliando per l'Appaltatore

4301

Ref. No. AG/Tn/100/86/05

H.Q. No.4 Indian Hwy. C & D GP I.R.
C.I.F.
Tel. 61 Area Exchange 2345
Date. 17 March 1945

To: Ing. Morgana. Works Section, Ancona. I.S.R.

Subject : Ortona-Ancona Line 86 Project.
River ASO Bridge.

- 1) Further to my letter AG/Tn/100/86/04 dated 16 March.
- 2) I have seen the representatives of the Firms Garbarino & Giovagnoni.
- 3) Both Firms are willing and confident that they can complete the work on the above bridge within the given time subject to obtaining Military helps in the matter of Transport.
- 4) The work of reconstructing this bridge should therefore be taken away from S.I. Condotte d'Acqua.
- 5) As you are aware, S.I. Condotte d'Acqua have already commenced the construction of the timber centering, but owing to lack of timber are unable to complete this work.
- 6) In order to save time, this centering, so far it is prepared, should be taken over with the job, at a price to be agreed between yourself and the Contractors pro ratio of the rates awarded in the original contract.
- 7) On the question of which Firm be awarded the contract, I suggest Giovagnoni subject of course to the financial terms being satisfactory to the I.S.R. This suggestion is made as a result of a site inspection of the work which both Firms have still to complete on their original contracts.
- 8) As the question of time is all important, an immediate decision must be taken.
- 9) For this work, it is essential that a source of supply of bricks be made immediately available so that the arrangements can be made for the necessary Military Transports.

EJM
E.J. Hole. Major I.R.
A.C.Tn. 4
c/o I.R.C.E.A

BEST COPY POSSIBLE

2213

Per il Maggiore M...

43676/r.ln.

L. 83



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio _____ Compartimento di _____
Linea Lavori Sezione o Ufficio di Ancona
_____ lavori Ancona

ORDINE DI SERVIZIO N. 19

_____ 19 _____
Ancona 12 + 11. 45
All' Appaltatore Sig. _____
Società Italiana Condotte
_____ PORTO SAN GIORGIO

5216 Tipo-Litografia F. S. - Roma, 6-1913-xx

Quanto Sezione incarica e concede Im-
presa che, avvalendosi del disposto dell'ar-
ticolo 31 del contratto di appalto, in segui-
to a richiesta del Maggiore ^{dunque che} lavori di
ricostruzione del ponte sul fiume Anco-
na vengono da cedente impresa definiti-
vamente sospesi e pertanto è esonerato dal
proseguirli. A cedente impresa verrà corrispon-
do solo l'importo dei lavori e delle ferri-
ture eseguite ai prezzi di tariffa.
Venerdì 20 corr. alle ore 9 un rappresentan-
te di cedente impresa dovrà trovarsi sul po-
nte per procedere in contraddittorio alle gi-

(Madre)

durazione del lavoro fatto.

Entro lo stesso giorno 20 dovranno essere ritirati tutti i mezzi d'opera e di cantiere ed i vostri operai.

Restituite datato e firmato l'unito tagliando riceverta.

Il Capo della Sezione Lavori

Ref No. AC/Tn/100/86/04

H.C. No.4 Indian Rly. G & M Sp.I.E
C.M.F.
Tel. 61 Area Exchange 2345
Date. 16 March 1945

To : Ing. Morgana, Works Section, Ancona. I.R.C.

Subject : Ortona-Ancona Line 86 Project.
Contract of S.I. Condotte d'Acqua.

- 1) Following the site inspection of all the works let to the above Firm it is evident that they are not in a position to complete their contract within the given time, due to the insufficient plant, equipment & timber which the Firm are able to supply.
- 2) It is therefore necessary that the work of reconstructing the bridge over the River Asso be taken away from this Firm.
- 3) The Firms of Garbarino & Giovegnoni should therefore be asked if they can undertake this work and complete same in the given time.

EQN
E.J. Mole. Major R.E.
A.C. TN.4
c/o I.R.C.E.4

4298

Subject:- CHIENTI & TENNA Viaducts

HQ 1212 Rly. Constr. & Maint. Gp. R.E.
A/RCE/313/
16th. March 1945

Major MOLE. R.E.

1. I enclose for your information the results of the measurements taken by 29 Rly. Survey Coy. R.E. on the CHIENTI and TENNA viaducts at the cessation of work by the contractors.
2. The details have been agreed by the I.S.R. and their contractors.

A.B. Gantrell.

Encl.

Lt. Col. R.E.
RCE 1212 Rly. Constr. & Maint. Gp. R.E.

4297

CHIANTI VIADUCT LINE 86.

QUANTITIES OF WORK COMPLETED AGREED WITH CONTRACTORS March 15/45

Excavation	354 cu. m.
Concrete	14 cu. m.
Reinforced concrete	21 cu. m.
Brickwork	55 cu. m.
Sand left on site	48 cu. m.
Shingle left on site	26 cu. m.
Clearance of debris	100 %
(34 bags cement left on site)	

W. J. Hendrix have RE.


PENNA VIADUCT. Line 86

QUANTITIES OF WORK COMPLETED AGREED WITH CONTRACTORS March 15/45.

Excavation	989 cu. m.
Concrete	141,4 cu. m.
Reinforced concrete	15.3 cu. m.
Brickwork	24.5 cu. m.
Clearance of debris	100 %

(about 5 T cement left on site)

Harpenden, Herts R.E.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
COMPARTIMENTO DI ANCONA
Sezione Lavori . ANCONA

14th March 1945

N.L.A. 3280/C.S.

Al N.

Jul

OGGETTO: Line 86 reconstruction works

To : Major Mole. A.C. Tn.4 c/o I.R.C.E.4

024

I have immediately informed the Contractors S.I. Condotte d'Acqua of the decisions taken relating to the reconstruction of the Bridges over the Rivers Chienti and Tenna being taken over by British Military Units, and given them the further instructions with regard to the meetings on next Thursday at Chienti Bridge and Porto S.Giorgio. I attach a copy of the "Service Order" I sent to the Contractors, for your information.

I warn you I cannot be present at the meeting at P.S.Giorgio on account of a previous engagement I have taken with Maj. Newman for the same day at Terni. Col. Simpson agrees I must go with Maj. Newman. To the above said meeting at P.S.Giorgio I shall send my Assistant Engineer Mr. Munarini.

I have allocated the Brick Kiln CETRULLO at Pescara to the British Unit. I attach a letter for the owner of this Kiln. I attach also a letter for another Brick Kiln at Pescara to be used only in case not all the necessary bricks should be available at the Cetrullo Kiln.



L. CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

[Signature] 4295

Ancona 14/3/45

Office translation

Sezione Lavori. ANCONA

I.S.R.

SERVICE ORDER No. 16

023

To: S.I. CONDOTTE D'ACQUA. Porto S.Giorgio.

I inform you that the Chienti & Tenna rivers Bridges reconstruction ~~works~~ will be taken over by British Military Units. The works will be therefore cancelled from your Contract. Work-shops plants, machineries and labour will be withdrawn from the work sites by the 15th of MARCH 45. On the same date at 10.00 hrs. a representative of your Firm will meet on the Chienti bridge an English Officer and my Assistant Engineer in order to estimate the extent of the work already done and settle the payment problems. On the said 15th of MARCH an your representative will be in the Firm's Office at 09.30 hrs. in order to come to an agreement on the works, non cancelled in the Contract to be carried out.

WORKS SECTION. ANCONA

Ing. MORGANA

-GH.

4294

M.L.A. 3277/I Ge.



TRASPORTI

MINISTERO DELLE ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

FERROVIE DELLO STATO

Servizio **Lavori**

Compartimento di **Ancona**

Linea

Sezione o Ufficio di

ORDINE DI SERVIZIO N. 16

Ancona 14/ 3/ 1945

19

All' Appaltatore Sig. **SOC. ITALIANA CONDOTTE**

D'ACQUA PORTO S. GIORGIO

Vi comunico che la ricostruzione dei ponti sul Fiume Chienti e sul Tenna sarà fatta da un distaccamento Militare Alleato e pertanto detti lavori si intendono stralciati dal vostro contratto.

Poichè detto Distaccamento inizierà i lavori venerdì p.v. 16 corrente provvederete a che tutti i ~~M~~/ impianti di cantiere siano rimossi ed i vostri operai ritirati entro il giorno di giovedì 15 c.m. Giovedì 15 corr. alle ore 10 codesta Ditta ~~osa~~ un suo Rappresentante autorizzato si troverà al ponte sul Chienti per incontrarsi con un Ufficiale Inglese ed un incaricato di questa Sezione per procedere in contraddittorio alla misurazione del lavoro da voi fatto allo scopo di provvedere al pagamento.

Codesta Ditta ed un suo rappresentante dovrà trovarsi in detto giorno di giovedì 15 alle

(Tagliando per l'Appaltatore)

4293

2000

2000

2500 2 141 000000

6. 2000年10月1日

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the President to the Congress since the inauguration. The letter is written in a very formal and dignified style, and it contains a great deal of information about the state of the Union at that time.

H. No. 4 India Rly. G & N Op. I.R.
C. P.

Tel. 61 Area Exchange 2345

Date. 14 March 1945

Ref. No. AC/Tn/100/86/C 4

To : Ing. Morgana. Works Section, Ancona. I.S.R.

Subject : Ortona-Ancona Line 86 Project.
Contract of S.I. Condotta d'Acqua.

- 4
- 1) It has been decided that the reconstruction of the bridges over the Rivers CHIANTI & Tenna be taken over by British Military Units.
 - 2) The British Military Units will commence work on Friday 15 March.
 - 3) The following arrangements must therefore be made immediately :
 - a) Inform the Contractors of this decision.
 - b) Inform the Contractors that all plant and labour must be off the works by the evening of Thursday 15 March.
 - c) Arrange for representatives of the I.S.Rly. and the Contractors to be on the site of the Chianti Bridge at 10.00 hrs. 15 March to measure up the work already done.
The C.O. 29 Rly. Survey Coy. R.E. will be present to check the measuring up this work.
 - d) Arrange to attend a meeting in the Office of the Contractors at Porto S. Giorgio to discuss the remainder of the work let to them, at 09.30 hrs. 15 March.
 - e) Allocate a Brick Kiln to the British Military Units. As the Units have M.T. available, the distance from the job is not to be considered, only the question of where the best supply is immediately available.

E. J. Mole.
E.J. Mole. Major R.E.
A.O. Tn. 4
c/o I.R.C.E. 4

4292

Office translation

Rome 26 Feb. 1945

CONDOTTE D'ACQUA
+++++

To: Major Mole . A.C. Tn.4 c/o I.R.C.E.4

Subject : Line 86 Ancona-Ortona reconstruction works.

Herewith, for you information, a copy of the letter which has been sent by our Firm to :

Maj. Worthington. Transportation Sub-Commission-
Movements H.Q. A.C.

S.I. Condotte d'Acqua , to which the P.Civitanova-Giulianova line-section reconstruction works have been let by Contract , begs you to arrange for No. 2 low-sided wagons to be allocated at Tusculano Station of Rome. The materials to be transported from Rome to Ancona are as follows:

- 1st Wagon: mc. 20^{of} fir piles .
- 2nd Wagon: mc. 20 of fir joists.

Yours respectfully

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

4291

Società italiana per condotte d'acqua



Azienda fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Veneto 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Vercelli 1913 - Roma 1927

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro. N° 60 203

Roma, 26 Febbraio 1945

N° 315 — ES

Al Maj. MOLE
c/o R.S.R. -

ANCONA

Per conoscenza Vi rimettiamo copia della seguente let-

tera:

"Maj. Worthington
"Transportation Sub-Commission - Movements HQ. A.C.
"Roma (Via Veneto - Ministero Corporazioni)

" RICOSTRUZIONE LINEA PESCARA-ANCONA

" Tronco Porto Civitanova - Giulianova - I° Lotto

" La Società Italiana per condotte d'acqua, appaltatrice
"dei lavori per la Ricostruzione della linea ferroviaria
"Pescara-Ancona - Tronco Portocivitanova-Giulianova, I° Lot-
"to, fa domanda che le siano assegnati alla stazione di Ro-
"ma-Tuscolana per il trasporto da Roma ad Ancona di materia-
"li occorrenti per la installazione dei cantieri i seguenti
"carri ferroviari:

"2 carri aperti a sponde alte.

" Il carico verrà ripartito nel seguente modo:

"I° carro: mc. 20 di palanche abete.

"II° carro: mc. 20 di sostacchine abete."

4290

Distinti saluti

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

[Signature]

Subject :- Electric Power.

CHE 0228
9 Mar 45

To :- U.N.E.S.

Please instruct your Pedaso representative to install
Industrial current to Società Inace PROPERZI & C. of Pedaso
woodmill. Approx load 20 HP.

Please treat as urgent.

[Signature]
Capt. R.E.
for Lt. Col. R.E.
20 C.R.E. Works.

→ Copy to: 4 India Rly C & M Grp i.e.

Oggetto :- Energia Elettrica.

All' :- U.N.E.S.


Prego avvertire la vostra Filiale di Pedaso
d'istallare la corrente industriale alla Società Inace
PROPERZI & C di Pedaso, segheria, carico approssimativo
20 HP.

Prego agire con urgenza.

Mr. Taylor,


Please say to that work this refers!

[Signature]
Cap. R.E.
per Lt. Col. R.E.
20 C.R.E. Works.



L. 83

N° L.A./3176/1° Gr.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio Lavori — Compartimento di Ancona

Linea — Sezione o Ufficio di

ORDINE DI SERVIZIO N. 15

Ancona, 12 marzo 1945

VALL'APPALTO Sig. SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE
D'ACQUA — PORTO S. GIORGIO —

Ripristino manufatti fra Civitanova ed il
Km. 276.

CONTRATTO in corso di stipulazione.

In risposta alla lettera di codesta Socie-
tà in data 9 c.m. si osserva quanto segue:

- 1) Prima di presentare la propria offerta in
base alla quale è stato aggiudicato il la-
voro, codesta Società deve aver preso esat-
ta conoscenza sopralluogo delle opere da
ricostruire e della entità dei relativi
lavori.
- 2) Qualunque provvedimento che codesta Impre-
sa ritiene necessario per poter ultimare
i lavori nel termine contrattuale, non
può essere che a suo carico.

Si respinge pertanto la richiesta di
compensi per istituzione di alloggio turno.

PC.

(Tagliando per l'Appaltatore)

./.

di lavoro e per lavoro in giorni festivi,
e si conferma che i lavori dovranno essere
ultimati nel termine contrattuale.

Questa Sezione non è ~~piu~~ in grado di
fornire un impianto di produzione di ener-
gia elettrica.

Restituite datato e firmato l'unito
tagliando di ricevuta.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

f.to W. Morganti

Per il Maggiore Mole
Rede

N° LA. 3219 / 1° Gr.

L. 83



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio. LAVORI Compartimento di ANCONA

Linea Ancona-Pescara Sezione operativa di Lavori

ORDINE DI SERVIZIO N.

Ancona, 10 Marzo 1945

All'Appaltatore Sig. SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE

ACQUA - PORTO S. GIORGIO -

Ripristino opere d'arte da Civitanova al
Km. 276.-

Da una visita ai lavori effettuata il giorno 9 c.m. si è constatato che gli operai impiegati nell'esecuzione delle varie opere sono molto scarsi: infatti al ponte sul torrente MOLINETTO (Km. 267+632) lavorano 4 manovali alla demolizione delle spalle; al ponte sul torrente S. BIAGIO (Km. 268+737) i lavori erano sospesi; al ponte sul fiume ASO (Km. 271+530) pure scarsi gli operai e la costruzione di due pile sospesa per la man-

(Madre)

4287 ./.

canza di pompe; al ponte sul torrente S. GEN-
MARO (Km.273+596) n° 3 operai; al ponte sul
torrente NINA (Km.275+367) pure scarsi gli
operai essendo ancora in corso la demolizione
delle pile ed è impiegata un'unica pompa a
mano.

Tenute presente le date di consegna delle
varie opere (31 Marzo per i ponti in cui
verranno montate travi metalliche e 30 Aprile
per le rimanenti opere), data che in al-
cun modo potranno essere prorogate, si pre-
crive che siano, senza ulteriore indugio, pre-
si provvedimenti per aumentare il numero dei
gli operai impiegati nei lavori ed i relativi
mezzi d'opera.-

Restituite, datato e firmato, l'unito ta-
gliando, di ricevuta.-

IL CAPO SEZIONE LAVORI

Il Capo Sezione Lavori
Morgan

S. Conditio D'Argem.

Per De. paragon

S. S.

per fed

in

Sumo in puto. } 32.000 } P.I. Gorgias
 } 18.000 }
 } 31.000 } P.I. Gorgias

Time in puto. } Time } 20.000 } Copie
 } Brute } 10.000 } P.I. Gorgias

Georgia in puto. } 100.000 } P.I. Gorgias
 } 6.000 } P.I. Gorgias

Asperitans } Brute } 25.000 } P.I. Gorgias
 } Secret Pong } 30.000 } P.I. Gorgias
 } " } 15.000 } P.I. Gorgias

Asperitans } Brute } 5.000 } P.I. Gorgias
 } Secret Pong } 6.000 } P.I. Gorgias
 } " } 8.000 } P.I. Gorgias

P.I. Gorgias } Anna L. Pong } 50.000 } P.I. Gorgias
 } Anna L. Pong } 50.000 } P.I. Gorgias

FF. 11.	31.000	1000/0
FF. 11.	10.000	1000/0

Days in period	Time	Cost	Profit
20,000	20,000	20,000	20,000
20,000	20,000	20,000	20,000

+
 Charles M. Brown
 2 taroloni
 100,000
 6,000 P.L. Brown

Appropriation	By Bill	mc	\$5,000	P. L. George
Appropriation	Secret Service	"	30,000	P. L. George
		"	16,000	P. L. George
		"		

Not entered.	Entered.	Amount	Balance
	Brill.	5.000	P. L. Carpio
	Santa Rosa	6.000	P. L. Carpio
	" Rosa	8.000	P. L. Carpio
	Anna (Yuc)	50.000	F. H. H. H.
	Anna (C. H. H.)	50.000	P. L. H. H.

4296

427.030

Lyman Commission

Lyman me. 9.000

Lyman 136.000

145,000

Lyman

145
136
9

Translets Large et Hards 136,000
Total wa. 145,000

136,000
19,000
155,000

Ref. No. AG/Tn/100/86/MG.

H.Q. No. 4 Indian Rly. C&M Gp. I.E.
Cm. F.

Tel. 61 Area Exchange 2345
Date. 5th March 1945.

To : S.I CONDOTTE D'ACQUA. Porto S.Giorgio.

Subject : Ortona-Ancona Line 86 Project . Electric supply.

3

- 1) Reference your application for power to be supplied to Society Onace. Properzi & C.
- 2) This matter has been arranged and current will be supplied forthwith.

EQD

E.J. Cole. Major R.E.
A.C. Tn. 4
c/o I.R.C.E.

4285

Ref. No. AG/Tn/100/86/MG.

H.Q. NO. 4 India, Rly. C & M GP.I.E.

C.S.F.

Tel. 61 Area Exchange 2345

Date. 5 March 1945

To : 20 C.R.E. Attention Capt. Knowles.

2

Subject : Ancona-Ortona Line 86 Project. Electric supply.

- 1) Reference telephone conversation (Mole-Knowles) .
- 2) Will you please arrange to supply electric power to the Society Inacc. Properzi & C. of Pedaso, for driving sawing and planning machines to be used in connection with the timber work for the above project.
- 3) The four electric motors to be used are stated as being 7,5,5, and 1 HP.

EJO

E.J. Mole. Major R.E.
A.C. Tn. 4
c/o I.R.C.E. 4

4284

Office translation

Porto Giorgio . 28/2/45

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

To : Major Mole. A.C. Tn. 4

Subject : Line 86 reconstraction works. Electric power supply.

The saw-mill of Pedaso, belonging to Society Inaco. Properzi & C. has been incharged by our Firm with the making of the centers required in the Aso Bridge reconstructionworks. Owing to the fact that the said saw-mill can not actually rely on a sufficient supply of electric power , we beg you to contact the U.N.E.S. Society of Ascoli Piceno as for the electric power to be given in the quantity required (15 HP)
Power of the 4 motors driving the machinery (sawing and planing-machines) : 7,5,5,& 1/2 HP

Yours respectfully

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

*Torino 1884 - Palermo 1891
Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1911*

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60203

N° 104

Porto S. Giorgio 28 Febb. 1945

Al Sig. Magg. E. J. MOLE

A.S. TN. 4

A N C O N A

Dovendo appoggiarsi alla segheria S.c.Inacc. Semplice PROMERZI & C. di
Bedaso, per l'esecuzione delle centine del Ponte Ascoli, si prega di voler
fare disposizione alla S.c. U.N.E.S. (Unione Esercizi Elettrici) di Ascoli
Piceno, perché venga immediatamente concessa energia elettrica per una
potenza di 15 HP anziché dei 7 HP ^{di} cui detta segheria attualmente fruisce.
I quattro motori azionanti le macchine (seghe e piallatrici) hanno la
potenza di 7,5,5,5,5/2HP.

Distinti saluti

p SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Ph. M. M. M.

N. LA/ 2382 /1001



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio LAVORI Compartimento di ANCONA
Linea Ancona-Pescara Sezione e Ufficio di Sezione Lavori

ORDINE DI SERVIZIO N. - 6 -

Ancona, 22/2/1945 19

All'Appaltatore Società Italiana per Condotte d'Acqua - PORTO S. GIORGIO

Lavori di ripristino ferrovie

Contratto in corso di stipulazione

Si conferma l'accettazione fatta verbalmente il giorno 20 em. della offerta in data 16 e.m. da codesta Società per eseguire lo spostamento di almeno 5 metri delle travate metalliche sui fiumi Campofilone (Km. 274+203), S. Biagio (Km. 268+737) e Melinetto (Km. 257+632) al prezzo di L. 120'000 - a corpo - per ogni travata.

Resta stabilito che codesta Società effet-

./.

(Madre)

(Spazio sul quale dovrà essere incollata la ricevuta)

4282

-tuerà lo spostamento delle travate metalliche anche a distanza superiore ai metri 5 suddetti, qualora ciò fosse reso indispensabile per permettere la ricostruzione delle spalle, la costruzione delle stilate intermedie e la posa delle travi a doppio T.

Il lavoro, come è precisato nella offerta di codesta Impresa, dovrà essere eseguito nel periodo di quindici giorni che sono cominciati a decorrere dal 21 c.m.

- Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità di L. 5'000 al giorno.

Prego restituire firmato l'unito tagliando di ricevuta.-

IL CAPO SEZIONE LAVORI

Ho leg. a. sana

12
No 14/ 2382/1022.
COP

LAVORI A LAVORI ELETTRICI
Ancona-Pescona
Sezione Lavori

612

Ancona, 11 - 22/2/1945

ITALIANA PER CON-
DOTTE D'ACQUA E PER S. GIORGIO

Lavori di ripristino ferrovie

Contratto in corso di stipulazione

Si conferma l'accettazione fatta verbalmen-
te il giorno 20 cm. della offerta in data 16
c.m. da codesta Società per eseguire lo spos-
tamento di almeno 5 metri delle travate metal-
liche sui fiumi Campofilone (Km. 274+203),
S. Biagio (Km. 266+717) e Molinotto (Km. 267+632)
al prezzo di L. 120'000 - a corpo - per ogni
travata.

Resta stabilito che codesta Società effet-

./.

1981

-tuerà lo spostamento delle travi metalliche che anche a distanza superiore ai metri 5 suddetti, qualora ciò fosse reso indispensabile per permettere la ricostruzione delle spalle, la costruzione delle stilate intermedie e la posa delle travi a doppio T.

Il lavoro, come è precisato nella offerta di codesta impresa, dovrà essere eseguito nel periodo di quindici giorni che sono concessi a decorrere dal 21 c.m.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità di L. 5.000 al giorno.

Prego restituire firmato l'unito tagliando di ricevuta.

IL CAPO SEZIONE LAVORI

f. 50 Leg. Michele Morana

LA. 2210 / 1° Gr.



L. 83

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio **LAVORI** Compartimento di **ANCONA**
Linea **Ancona-Pescara** Sezione Lavori

ORDINE DI SERVIZIO N. - 5 -

Ancona, 16/2/1945 19

All' Appaltatore ~~in~~, **SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE**
D'ACQUA = PORTO S. GIORGIO =

Ricostruzione opere d'arte fra la stazione
di Civitanova ed il Km. 276+000.-

Contratto in corso di stipulazione

A modifica di quanto comunicato con O.S.
N°1, avverto che, per disposizione del Coman-
do Alleato, le pile intermedie dei ponti a
travi in ferro sui fiumi :

- Chienti (248+822)

- Tenna (256+029)

dovranno essere costruite in muratura di
larghezza non inferiore a m. 1,20.

(Tagliando per l'Appaltatore)

./.

A modifica di quanto prescritto con lo stesso Ordine di Servizio, si prescrive che le sole spalle dei ponti dovranno essere ricostruite per sede a doppio binario, mentre le pile dovranno essere ricostruite per semplice binario.

Le fondazioni delle pile però, ove sia necessario, dovranno essere ricostruite per sede a doppio binario fino al piano di resistenza.-

Prego restituire firmato l'unito tagliando di ricevuta.-

IL CAPO SEZIONE LAVORI

f.to Morgano

Office translation

Por S. Giorgio. 27/2/45

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

To : Major Mole. A.C. Tn.4 c/o IRCE 4.

xxxxxxx : Further to our letters dated 22 Jan. & 17 Feb. 45 , we ~~xxx~~
beg you with the present to arrange for No. 5 Quintali of coal to be
immediately supplied to our Firm, in account of No. 30 Ql. of coal
required.

We beg you as well to make arrangements for an additional delivery
of No. 5 Ql. Of explosives required in the demolition works.

*Explosive supplied
27/2/45
EGM*

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

1279

Società italiana per condotte d'acqua



Ancorima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE

ESPOSIZIONI

Enna 1884 - Palermo 1892

Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1911

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60.203

Porto San Giorgio 27 febbraio 1945

N° 401

Sig. Maggiore A. J. MOLE

A.C. Tn. 4

M O L E

A seguito delle nostre lettere in data 22 gennaio 1945 e 17 febbraio 1945, rinnoviamo la richiesta di 30 Qli. di carbone coke occorrenti per i nostri cantieri, pregandovi di voler disporre perchè ci venga assegnato subito un primo quantitativo di 5 Qli.

Facciamo inoltre domanda per un'ulteriore assegnazione di 5 Qli. di esplosivo completi di capsule e miccia.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

Pharney

4278

Office translation

Porto S .Giorgio.21/2/45

To :Major Mole. A.C. Tn. 4 .

CONDOTTE D'ACQUA

Subject : Circulating permits.

(015)

We beg you to make arrangements for an Alfa Romeo Car and a Fiat 634 lorry, recently bought by our Firm and to be used in the Line 36 reconstruction works, to be issued with Circulating Permits. Thanking you in advance,

We remain, Yours respectfully

SOCIETA' ITALIANA FER

CONDOTTE D'ACQUA

4277

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale ^{25.000.000} ~~10.000.000~~ versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interno: N° 60-203

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Torino 1884 - Palermo 1898

Roma 1894 - Venezia 1913 - Roma 1911

Porto S. Giorgio 21 febbraio 1945

N°

Sig. Maggiore L.I.M.le

A.C.Tn. 4

A N C O N A

Questa Società ha acquistato recentemente un autome-
bile Alfa Romeo e un Autocarro Fiat 634 destinati a questi la-
veri, ma per quante sollecitazioni vengono fatte dalla nostra
Sede, non si riesce ad ottenere il loro permesso di circolazione.

Prego volersi interessare, data la grande urgenza di aver
getti mezzi di trasporto.

Distinti saluti.

4276

SIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

Ing. Luigi Longo

Office translation

Porto S. Giorgio. 23/2/45

014

To : Major Mole. A.C. Ta. 4

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

Subject : Line 36 construction works.

- 1) We thank you for the help which has been given to us in the transport of bricks and cement.
- 2) We beg you to make arrangements for a load of cement to be delivered at Km. 352+700 of the main-road, in the warehouse of the Firm near "Consorzio Agrario". Consignee : Giandomenico Giulio.
- 3) The bricks have to be delivered at the following points :
 - a) Near the "Consorzio Agrario", at the a/a point.
 - b) At Km. 360+500 of the main-road, in 34 A. Casalini Street, 100 meters from the main-road . Consignee: Montesanto Antonio.
 - c) Fiat Garage at Porto S. Giorgio . Consignee: Camilletti Pietro.
 - d) At Pedaso (2 Trieste St. Consignee: Bagalini Cesare).
 - e) At Km. 372+200 of the main-road. Consignee: Bagalini Cesare.

S.I. CONDOTTE D'ACQUA

E917

4275

Società italiana per condotte d'acqua



DIPLOMI D' ONORE
ESPOSIZIONI

Torino 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Vercelli 1913 - Roma 1911

Azienda fondata nel 1880 - Capitale sociale ^{25.000.000} Lire ~~10.000.000~~ versate

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60 203

PORTO S. GIORGIO 23/2/45

N° 90

SIG. MAGGIORE E. F. MOLE

A.C. Tu 4.

ANCONA

- 1° Si ringrazia per le agevolazioni concesse per il trasporto del cemento e dei mattoni.
- 2° Si prega disporre perchè un quantitativo di cemento venga destinato al deposito situato al Km. 352,700 della strada Statale Adriatica, presso il Consorzio Agrario. Il consegnatario è il Sig. Giandomenico Giulio.
- 3° Si prega di voler consegnare i mattoni ai seguenti depositi:
 - a) Presso il Consorzio Agrario, nella località sopra indicata.
 - b) All'altezza del Km. 360,500 della strada Statale Adriatica in via Armando Casalini N. 34 (100 metri distante dalla strada statale), Consegnatario Sig. Montesanto Antonio.
 - c) A Porto S. Giorgio Garage FIAT, consegnatario Camilletti Pietro.
 - d) A Pedaso, via Trieste N. 2 presso Bagalini Cesare.
 - e) Al Km. 372,200 della strada Statale Adriatica, consegnatario Bagalini Cesare.

Distinti saluti.

4274

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

Genoni

Noted.
Arrangements made
accordingly
EGM

Ancona (), 14 Feb. 1945

Office translation

To : SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA .
Subject : Line 86 reconstruction works . Materials for centering .

We inform you that , following your demand dated 26 Jan., as agreed with your representative , the b/m materials to be used for the centering in the bridges reconstruction works, will be delivered at Civitanova Marche Station :

Rails (Kg. 36) and rail-pieces	Meters 400
Angle-fish plates	No. 240
Bolts 3 450 or 3 62	" 180
Coach-screws (various makes)	" 200

These materials will be lent to your Firm and will be returned together with the connecting-rods as soon as they will be no longer necessary . On this time the payment of £ 3000 for each center will be settled . The Firm should be obliged to inform this Works Section about the type of centers which will be erected, by whom and when they will be set ~~xxx~~ ready for work . As agreed, the Contractor will supply a part of the Labour required in the rails disassembling and in the loading and unloading operations .

4273 WORKS SECTION . ANCONA
Ing. MORGANA

Copia

p. S. Maggini M. G. L. S.

Ancona, li 13 febbraio 1945

L.A./1678/III

SEZIONE LAVORI DI ANCONA

0121

Materiali per costruzione
centine.ALLA SOCIETA' ITALIANA PER CON-
DOTTE D'ACQUAPORTO S. GIORGIOP.c. Capo 1° Gruppo Riparti Lavori- S E D E -

A parziale accoglimento della domanda avanzata il 29 Gennaio u.s. ed in relazione agli accordi intervenuti con un incaricato di questo Ufficio, si conferma che per la costruzione delle centine occorrenti per la ricostruzione dei ponti affidati in appalto a codesta Ditta, verranno consegnati in Stazione di Civitanova Marche i materiali seguenti:

Rotaie da Kg. 36 e spezzoni di rotaie per complessivi	ml.	400
Ganasce ad angolo	N°	240
Chiavarda C 450 o C 62	N°	480
Caviglie marche diverse	N°	200.

Tali materiali dovranno considerarsi quale prestito ed alla fine del lavoro riconsegnati nello stato in cui si trovano, dopo la formazione delle centine, compresi i tiranti di collegamento.

All'atto della riconsegna delle centine verrà liquidato il compenso concordato in L. 3000 per ciascuna centina.

Si interessa intanto codesta Società a voler rimettere a questa Sezione il tipo della centina che intende adottare e far conoscere entro

FC.

6272

quale termine di tempo le centine saranno pronte per la posa in opera ed il nominativo della Ditta che le costruisce.

Conforme gli accordi presi codesta Ditta fornirà parte della mano d'opera per lo smontaggio del binario dal quale dovranno essere prelevate le rotaie, per il loro trasporto al cantiere di lavorazione e per l'accatastamento delle traverse tolte d'opera nella località destinata a tale scopo.

IL CAPO DELLA SEZIONE LAVORI

 **Ing. Michele Morgano**

Office translation

ANCONA, 3 FEB. 1949

SERVICE ORDER No. 3

(11) m

To: Società Italiana Condotte d'Acqua. Porto S. Giorgio .
Subject : Ancona-Pescara Line 86 reconstruction works .

- 1) Register for the booking of the bricks and cement quantities will be kept in every warehouse of your Firm .
- 2) The registers will be kept up to date as for the stocks out or still in hand. They will bear the name of the men responsible with their keeping , and will be produced in the works sites every time it will be necessary to do so .
- 3) A detailed and progressive report of the works with a particular regard to the labour employed, will be sent weekly to this Works Section . Ancona.

WORKS SECTION . ANCONA

Ing. MORGANA

4271

Ag. Magg. Mob. Lario

Ripristino oper. d'arte fra Civitanova M.L. 83 ed il Km. 276. = Contratto in corso di stipulazione. -

N° LA. 1691 / 1° GI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio LAVORI

Compartimento di ANCONA

Linea Ancona-Pescara Sezione o Ufficio di LAVORI

ORDINE DI SERVIZIO N. 3.

Ancona, li 8/2/1945 19

~~AH-Appaltatore-Sig.~~ SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE
D'ACQUA = Porto S. Giorgio =

Si prescrive:

1°) che in ciascun deposito di mattoni e di cemento, nessuno escluso, venga istituito da codesta Impresa un registro di entrata e di uscita dei materiali, tenendo distinto il cemento dai mattoni, in maniera da potere, giorno per giorno, constatare l'effettiva rimanenza dei materiali nei depositi stessi e l'effettiva quantità dei materiali impiegati. I Detti registri dovranno essere esibiti sui lavori a questa Dirigenza in qualsiasi momento e dovranno essere sempre tenuti aggiornati.

(Tagliando da spedirsi al Capo Servizio)

14270

Ciascun registro dovrà avere l'indicazione del nome della persona che codesta Impresa ha delegato per la custodia di cui, trattasi. 2°) che ogni settimana venga puntualmente inviato a questa Sezione, non oltre il lunedì della settimana successiva, un elenco con la indicazione, giorno per giorno e manufatto per manufatto, della mano d'opera effettivamente impiegata sui lavori, con i nominativi e le qualifiche dei vari operai.-

Prego restituire datato e firmato l'unito tagliando di ricevuta.-

IL CAPO SEZIONE LAVORI

Sto Morgan

Office translation

Ancona . 7 Feb. 1945

WORKS SECTION . ANCONA

SERVICE ORDER No.

To: Società Italiana Condotta d'acqua . Porto S. Giorgio .
Subject : Line 8⁶ reconstruction works .

The work Section , Ancona , owing to the absence of your representative , has been obliged to provide itself to the unloading in the Ancona Station , of the materials belonging to your Firm . In order to avoid further inconveniences your representatives will be kept in the Station . Measures will be also taken by your side to hasten the works, being the reports of inspections not completely satisfactory .

To be born in mind the date of the works completion as fixed by contract .

WORKS SECTION . ANCONA

ENG. MORGANA


EQM
4269

MAJOR MOLE

for information.

L. 83

N° 1A /1°Gr.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio Lavori Compartimento di ANCONA

Linea Ancona-Pescara Stazione di ANCONA
Lavori di ripristino

ORDINE DI SERVIZIO N.

Ancona, li 7/2/945 19

All' Appaltatore Sig. SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE
d'ACQUA = PORTO S. GIORGIO =

Alcuni carri ferroviari sono giunti in
Stazione di Ancona e non essendovi un incari-
cato di codesta Impresa che provvedesse alle
operazioni di scarico, si é dovuto farlo ese-
guire a cura di questa Amm/ne. =

Ad evitare il ripetersi di questo inconve-
niente si prescrive che codesta Impresa do-
vrà avere nel posto, dove vengono spediti i
carri ferroviari, suoi incaricati per lo sca-
rico dei medesimi senza ritardi. =

Nei sopralluoghi eseguiti sui lavori si é
constatato che i medesimi non procedono con
la dovuta celerità. =

6268

(Tagliando da spedirsi al Capo Servizio)

./.

Nel mentre si interessa codesta impresa a disporre senza ulteriore indugio che i lavori siano condotti con la dovuta sollecitudine, si avverte che questa Amm/ne intende che venga assolutamente ^{rispettata} ~~rispettata~~ la data di ultimazione dei lavori.=

Prego notare, datato e firmato Vicente Tagliando

IL CAPO SEZIONE LAVORI

Ed. M. Michele Morganti

22801
C/O R.O. NO. 4 INDIA RLY. OM GP. I.E

C.P.

Tel. 61 Area Exchange 2345

Date. 6 Feb. 1945

Ref. AC/Tn/100/86/MG

To : Imp S.I. CONDOTTE D'ACQUA . Viale della Vittoria 54

Porto S. Giorgio .

Subject : Ortona-Ancona Line 86 Project . Demolition of Bridges

- 1) To assist in the demolition of the bridges on our section of line four Italian soldiers skilled in demolition work are being posted to you as from today .
- 2) These soldiers will instruct your labour in the best methods of blowing up structures with explosives . One soldiers as instructor per bridge .
- 3) You are to provide the soldiers with living quarters but rationing will be done by the Italian Army .
- 4) The works these soldiers are to be employed on are :
 - a) Fiume Tenna at 256.029 Km.
 - b) Fiume Chienti at 248.822 Km.
 - c) Torrente Campofilone at 274.203 Km.
 - d) Torrente S. Biagio at 268.737 Km.
 - e) Torrente Molinetto at 267.632 Km.
- 5) In addition ^{an} to this instruction angle dozer will shortly be available to drag heavy masses of demolished concrete away from the actual building sites to expedite the reconstruction .
- 6) Details of the date the angle dozer will be available will be given later .
- 7) Further supplies of explosive will be delivered to you today .

E. J. Mole. Maj. R.E.

E.J. Mole. Maj. R.E.

A.C. Tn. 4

4267

Subject : Ortona-Ancona Line 86 Project . Demolition of bridges

- 1) To assist in the demolition of the bridges on your section of line four Italian soldiers skilled in demolition work are being posted to you as from today .
- 2) These soldiers will instruct your labour in the best methods of blowing up structures with explosives . One soldiers as instructor per bridge .
- 3) You are to provide the soldiers with living quarters but rationing will be done by the Italian Army .
- 4) The work these soldiers are to be employed on are :
 - a) Fiume Tenna at 256.029 Km.
 - b) Fiume Chienti at 248.822 Km.
 - c) Torrente Campofilone at 274.303 Km.
 - d) Torrente S. Bisio at 268.737 Km.
 - e) Torrente Molinetto at 267.632 Km.
- 5) In addition to this instruction ^{an} angle dozer will shortly be available to drag heavy masses of demolished concrete away from the actual building sites to expedite the reconstruction .
- 6) Details of the date the angle dozer will be available will be given later .
- 7) Further supplies of explosive will be delivered to you today .

Eg Note. Nazi RE.

A.J. Mole. Maj. R.E.

A.C. Tn. 4

4267

Traduzione di Ufficio

Date, 6 Febbraio 1945

ALLA: Società Italiana Condotte D'Acqua. Viale della Vittoria 54

PORTO S. GIORGIO
=====

OCCORRENTO: Linea 86 Ancona-Ortona. Demolizione dei Ponti

- 1) Quattro soldati italiani, specializzati in lavori di demolizione, sono stati da oggi assegnati a questa sezione di linea come assistenti alla demolizione dei ponti.
- 2) Essi daranno istruzioni al vostro personale riguardo ai metodi migliori da seguire per far saltare strutture con esplosivo.
Un soldato per ogni ponte.
- 3) La vostra Impresa dovrà provvederai di alloggio, mentre il vitto verrà fornito dall'Esercito Italiano.
- 4) I suddetti soldati dovranno essere impiegati nei seguenti lavori:
 - a) Fiume Tenna al Km. 256.029
 - b) Fiume Chienti al Km. 248.822
 - c) Torrente Campofilone al Km. 274.203
 - d) " S. Biagio al Km. 268.737
 - e) " Molinetto al Km. 267.632
- 5) In aggiunta a queste istruzioni è imminente la disponibilità di una macchina speciale che verrà usata per la rimozione dei materiali in calcestruzzo dei ponti nei quali si dovranno nuovamente erigere le strutture con lo scopo di affrettare la ricostruzione delle stesse.
- 6) I particolari riguardanti l'invio di questa macchina saranno dati in seguito.
- 7) Ulteriori assegnazioni di esplosivo vi saranno fatte oggi stesso.

4266

(E. J. Nole) Maj. R.E.
A.C. Tm. 4

C/O H.I. No. 4 Tad... ply. One of. I.2

C. I.

Tel. 61 Area Exchange 2345

Date. 5 Feb. 1945

Ref. AC/7a/100/36/MG

To : Imp S.I. CONSORTE D'ACQUA . Viale della Vittoria 54

Porto S. Giorgio .

Subject : Ortona-Ancona Line 56 Project . Demolition of bridges

- 1) To assist in the demolition of the bridges on out section of line four Italian soldiers skilled in demolition work are being posted to you as from today .
- 2) These soldiers will instruct your labour in the best methods of blowing up structures with explosives . One soldier as instructor per bridge .
- 3) You are to provide the soldiers with living quarters but rationing will be done by the Italian Army .
- 4) The works these soldiers are to be employed on are :
 - a) Fiume Tenna at 256.029 Km.
 - b) Fiume Chienti at 248.322 Km.
 - c) Torrente Campofilone at 274.203 Km.
 - d) Torrente S. Biagio at 268.737 Km.
 - e) Torrente Volinetta at 257.532 Km.
- 5) In addition to this instruction ^{an} angle dozer will shortly be available to drag heavy masses of demolished concrete away from the actual building sites to expedite the reconstruction .
- 6) Details of the date the angle dozer will be available will be given later .
- 7) Further supplies of explosive will be delivered to you today .

R.I. Nole-Med. R.S.

A.C. 2a. 4

Office translation

Porto () Giorgio 31 Jan. 4

to : Major Mole . A.C. Th. 4

Subject : line 36 reconstruction works . Telephonic line establishment.

- 1) The Firm's Office premises have been settled in P. S. Giorgio , Viale della Vittoria 54 .
- 2) In order to maintain communications with the Work-sections we are in the necessity of making use of a telephone installed in the a/m premises and not working .
- 3) We should feel much obliged if you could enter in touch with the T.I.M.O. Society , Ascoli Piceno , in order to make arrangements for the re-establishment of the line with NO. 233 telephone , belonging to SILENZI OLIVIERO ; Viale della Vittoria 54 . P. S. Giorgio.

Yours respectfully

SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA

4264

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L.250.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Vercelli 1884 - Palermo 1892

Roma 1894 - Venezia 1903 - Roma 1911

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interprete: N° 60.203

Porto S. Giorgio 29 gennaio 1945

N° 17

Sig. Maggiore M. J. MOLE

A. S. Tn 4

A N C O N A

- 1) Come vi è noto, questa Società sta eseguendo i lavori di ricostruzione delle opere d'arte sul tronco Civitanova M. Km. 276 ed ha sistemato il proprio ufficio in Porto S. Giorgio, Viale della Vittoria 54.
- 2) Per le necessità di comunicazioni rapide con i propri cantieri con i fornitori, ecc. ad essa occorre di poter disporre dell'apparecchio telefonico esistente in ufficio e attualmente fuori servizio.
- 3) Vi chiediamo pertanto di voler autorizzare la Società telefonica T. I. M. O. (residente in Ascoli Piceno) a riattivare con urgenza l'apparecchio telefonico N° 233 intestato a Silenzi Oliviero, Viale della Vittoria 54 Porto S. Giorgio. Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Il Direttore

il Direttore

4263

Office translation

Porto S. Giorgio. 31 Jan. 45

to : Major Mole . A.C. IV. 4

Subject : Carbide supply .

- 1) With the No. 5 letter, dated 22 Jan. We requested a supply of No. 20 Quintali of Carbide .
- 2) We beg you with the present to enter in touch with "Carbaro" Society, Ascoli Piceno , as for the release of No. 1 Ql. of Carbide in account for quantities required .

SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60203

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

*Firenze 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Vercelli 1913 - Roma 1921*

Porto S. Giorgio 31 gennaio 1945

V. 20

Sig. Maggiore E. J. MOLL

A.C.Tn. 4

A N C O N A

- 1) Nella ns/ precedente lettera n° 5 del 22 gennaio richiede
vato (insieme con altri materiali necessari per la rico-
struzione delle opere d'arte sul tronco Civitanova km 276)
n° 20 ql. di carburato di calcio.
- 2) Vi preghiamo di volere autorizzare la Società "Carburato" di
Ascoli Piceno ad anticipare subito a questa Società un pri-
mo quantitativo di 1 ql. di carburato di calcio in conto del
20 ql. sopra indicati.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA.

Il Direttore

[Signature]

4261

Rome. 30 Jan. 1945

Office translation

To: Major Mole C/O I.S.R. Ancona.

Subject : Line 36 . Porto Civitanova-Giulianova line section reconstruction

Herewith a copy of our letter sent by this Firm to:

Maj. WORTHINGTON . Transportation Sub-Commission movements . H.Q. A.C.

Rome

Following our letter dated 26 Jan. , we beg you to make arrangements for the additional allocation in Tusculana Station of Rome of No. 2 opened waggons with bending walls , in order to carry out the loading of the following material :

- 1) No. 90 rail-spans for Decauville Track .
- 2) No. 90 rail-spans for Decauville Track .

The transport will be done from Rome to Ancona.

Yours respectfully

SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA

4260

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60.203

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Vercelli 1884 - Palermo 1891
Roma 1893 - Venezia 1903 - Roma 1911

Roma, 30 Gennaio 1945

A. 154 15/45

MAJ. MOLE

c/o I.S.R.

ANCONA

Per conoscenza Vi rimettiamo copia della seguente
lettera:

Maj. Worthington

Transportation Sub-Commissione - Movements H.Q. A.C.

ROMA (Via Veneto Ministero Corporazioni)

RICOSTRUZIONE LINEA PESCARA-ANCONA - tronco Porto Civi-
tanova - Giulianova - I° Lotto.

A seguito della nostra lettera in data 26 Gennaio
1945 Vi preghiamo di disporre per l'ulteriore assegnazione al
lo Scalo Tuscolano di altri 2 carri ferroviari aperti a sponde
mobili occorrenti per il carico di nostro materiale come dallo
elenco seguente:

I° carro 90 campate binario per Decauville

4239

II° carro 90 campate binario per Decauville.

Il trasporto dovrà essere effettuato da Roma ad Ancona.

Distinti saluti

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE
Il Direttore
[Signature]

Office translation

Rome . 26 Jan 1945

to : Major Hole . C/O I.S.R. . ANCONA

Subject : Line 86 . Porto Civitanova-Giulianova line section reconstruction .

Herewith a copy of the letter sent by our Firm to :

Maj. WORTHINGTON . Transportation Sub-Commission Movements. H.Q. A.C.

Rome

The "Società Italiana per Condotte d'acqua" , to which the P.Civitanova Giulianova line-section reconstruction works have been let by Contract , begs you to make arrangements for No. 5 opened waggons with bending walls to be allocated in the Tusculana Station of Rome .

The material to be transported from Rome to Ancona is as follows :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) No5 Napfa-tractors for Decauville track with a Weight of 28 Ql. each one . |Ql. 140 |
| 2) No. 18 Trollies with a weight of Ql. 3 each one . | Ql. 54 |
| 3) No. 18 Trollies with a weight of Ql. 3 each one . | Ql. 54 |
| 4) No. 4 Trollies and No. 260 Decauville Track spans with a weight of 90 Kg. each one . | Ql. 12 + 22,828 Ql. 37 |

5) 20 Cm. of timber .

Yours respectfully

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000.000

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Genova 1884 - Palermo 1893
Roma 1893 - Vercelli 1913 - Roma 1911

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro. N° 60 203

Roma, 26 Gennaio 1945

A. 136
LS/es

Al Maj. MOLE, c/o I.S.R. - ANCONA

per conoscenza Vi rimettiamo copia della lettera inviata al:

Maj. WORTHINGTON
Transportation Sub-Commission Movements, R.Q., A.C.
ROMA

RICOSTRUZIONE LINEA PESCARA-ANCONA - Tronco Porto Civitanova-
Giulianova - I° Lotto.

La Società Italiana per condotte d'acqua, appaltatrice dei lavori per la ricostruzione della linea ferroviaria Pescara-Ancona - tronco Porto Civitanova - Giulianova, I° Lotto, fa domanda che le siano assegnati alla Stazione di Roma Tuscolana, per il trasporto da Roma ad Ancona di materiali occorrenti per l'installazione dei cantieri:

5 carri aperti a sponde mobili.

Il carico verrà ripartito nel seguente modo:

I carro: 5 locomotori a nafta per Decauville del peso di
Q. 11 25 ognuno.....Q. 11 140

II carro: 18 wagonetti Decauville del peso di Q. 11 3 o
gnuno.....Q. 11 544237

III carro: 18 wagonetti Decauville del peso di Quintali

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Foglio N. 2

Roma .. 26 Gennaio 1945

Segue lettera N. 1

al

3 ognuno

Q.11 54

IV carro: 4 vagonetti Decauville e N. 260

campate di binario Decauville del pe


so di 90 Kg. ognuna Q.11 12 + 22,5 = " 37,5

V carro: 20 mc. di legname da costruzione " 16,-

Distinti saluti

Società Italiana per

Il Consigliere Delegato



4256

Porto Giorgio . 22 Jan. 45

Office translation

To : Major Mole . A2C. Tr. 4

Subject : Mine 36 reconstruction . Materials supply .

Following our letter No. dated 19 Jan. , we beg to submit to your attention an additional list of materials required :

Coke coal	Ql. 60
Oxygen (6 cm. Bottles)	No. 200
Carbide	Ql. 60

SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA

4255

Società italiana per condotte d'acqua



DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

*Genova 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Venezia 1913 - Roma 1921*

Ancima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 2.500.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interprov. N° 60-203

COPIA

Porto San Giorgio 22 gennaio 1945

Per il Sig. Maggiore MOLE

A.C. Tn 4 = % H Q 4 Indian Rly C 4 M Group I E

A N C O N A

Facciamo seguito alla nostra lettera N° I del 19 gennaio u.s.
per significarvi che ci occorrono ancora i seguenti materiali:

carbone coke	q.li	60
ossigeno ; bombole da 6 mc.	N°	200
carburo di calcio	q.li	60

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA
Il Direttore

4254

Office translation

Porto S. Giorgio . 22 Jan. 1945

To : Major Mole . A.C. Ta 4
Subject : Line 86 reconstruction .

herewith a list of the materials which should be immediately supplied
in account for the total requirements :

Cement	Ql. 9000	Bricks	No. 150.000
Petrol	Liters 3000	Nafta	Liters 3000
Lubricating oil	Kg. 500	Grease	Kg. 100
Iron corrugated sheets	Mq. 200	Nails	Ql. 20
Explosives	Ql. 5	Detonators	No. 5000
Fuses	ML. 5000	Coke coal	Ql. 30
Oxygen (6 Mc. Bottles)	No. 50	Carbide	Ql. 20

Yours respectfully

SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA

4253

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 250.000.000. versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D'ONORE
ESPOSIZIONI

Torino 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Venezia 1913 - Roma 1921

COPIA

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interprov. N° 60.203

Porto San Giorgio 22 gennaio 1945

Per il Sig. Maggiore MOLE

A.C. Tn. 4 = % n. Q. 4 Indian Rly C 4 M Group I E

A N C O N A

A seguito delle nostre precedenti lettere N° I del 19 c.m. e N° 4 in data odierna, vi comunichiamo che, sui quantitativi totali di materiali indicati in dette lettere, ci necessita di poter avere subito i quantitativi seguenti:

cemento	qli	9000	mattoni	N°	150000
benzina	litri	3000	nafta	litri	3000
olio lubrific.	kg.	500	grasso	kg.	100
lamiera	mq.	200	chiodi	qli	20
esplosivo	qli	5	capsule deton.	N°	5000
miccia	ml.	5000	carbone coke	qli	80
ossigeno (bombole da 6 mc.)	N°	50	carburo di calcio	qli	20

Con osservanza

Il Direttore
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

Società italiana per condotte d'acqua



Anonima fondata nel 1880 - Capitale sociale L. 2.500.000.000 versato

SEDE IN ROMA - VIA DI PROPAGANDA 3

DIPLOMI D' ONORE
ESPOSIZIONI

Torino 1884 - Palermo 1892
Roma 1894 - Venezia 1913 - Roma 1931

Indirizzo telegrafico: CONDOTTE - ROMA

Telefono interpro: N° 60.203

Porto S. Giorgio 19 gennaio 1945

Per il Sig. Maggiore MOLE

ANCONA

Per la esecuzione dei lavori di ripristino delle opere d'arte
da Porto Civitanova M. al km. 276 affidati a questa Società occorrono
i seguenti materiali:

cemento	qli.	22.000	—	Tassa
mattoni	n.	700.000	—	
benzina (v. accluso computo)	litri	58.500	—	>>
nafta	"	27.250	—	
olio lubrificante	kg.	4.500	—	>>
grasso	"	1.000	—	
lamiera	mq.	700	—	>>
chiodi	qli	50	—	
(*)				
Distinti saluti				

(*) esplosivo
capsule detonanti
miccia

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA
Il Direttore,

qli 10
n. 10.000
mli 10.000

[Signature]

4251

Allegato 1 prospetto

Società Italiana per condotte d'acqua - Roma

(01) in

RIERISTINO OPERE D'ARTE

FRA LA STAZIONE DI PORTO CIVITANOVA.M.E IL KM.276

=====

Fabbisogno carburanti

nafta
(litri)

benzina
(litri)

Per n.2 automobili e per 120 giorni
con una percorrenza media giorno-
liera di km.100 .in totale km.24000 x
x 0,125 =

3000

Trasporto di ghiaia per massicciate e per
riempimenti mc.1700 x km.10 x qli 18 =
qlikm. 306.000

Sabbia e ghiaia per calcestruzzi e murature
mc.7000 x km.10 x qli 16 =
qlikm. 1.120.000

Mattoni mc.1740 x km.20 x qli 18 =
qlikm. 626.400

Cemento qli 23000 x km.120 =
qlikm. 2.640.000

Legnami mc.800 x qli 6 x km.120 =
qlikm. 576.000

Trasporto macchine e attrezzature di can-
tiere qli 1.731.600

totale qlikm. 7.000.000

47000

20000

Con una portata media di oli 40 per autocar-
ro risulta una percorrenza di km.175000,
che a litri 0,40 per km. importano litri
70000, di cui 2/3 di benzina e 1/3 di
nafta

Macchine da cantiere : n.2 compressori di
ria, n.2 battipali, n.3 motorompe, n.6 lo-
comotori Decauville, n.5 betoniere, con
un totale di 170 cavalli per 5 ore gior-
naliere e per 30 giorni, importano caval-

4250

benzina
(litri)

nafta
(litri)

Per n.2 automobili e per 120 giorni
con una percorrenza media giorno-
liera di km.100 .in totale km.24000 x
x 0,125 =

3000

Trasporto di ghiaia per massicciate e per
riempimenti mc.1700 x km.10 x qli 18 =
qlikm. 306.000

Sabbia e ghiaia per calcestruzzi e murature
mc.7000 x km.10 x qli 18 =
qlikm. 1.260.000

Mattoni mc.1740 x km.20 x qli 18 =
qlikm. 626.400

Cemento qli 22000 x km.120 =
qlikm. 2.640.000

Legnami mc.800 x qli 6 x km.120 =
qlikm. 576.000

Trasporto macchine e attrezzature di can-
tiere qlikm. 1.731.600

totale qlikm. 7.000.000

Con una portata media di qli 40 per autocar-
ro risulta una percorrenza di km.175000,
che a litri 0,40 per km. importano litri
70000, di cui 2/3 di benzina e 1/3 di
nafta

47000

23000

Macchine da cantiere : n.2 compressori di
ria, n.2 battipali, n.3 motopompe, n.6 lo-
comotori Decauville, n.5 betoniere, con
un totale di 170 cavalli per 5 ore gior-
naliere e per 50 giorni, importano caval-
liora 42500 di cui 1/3 a nafta e 2/3 a
benzina, con un consumo di litri 0,30 per
cavalloora

4250

8500

4250

58500

27250

totale

2281